Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		60	**31.08.2022г.**						
		Доп соглашение							
		60/2	**20.02.2023г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	162 056 320,61									
в т.ч.:									-	-
СМР										
В отчётном месяце:	162 056 320,61									
в т.ч.:										
СМР	**162 056 320,61**	**7 715 478,04**							**925 857,37**	**8 641 335,41**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____ **Әли Р.Қ.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING" _____ **Казбеков Р.К.**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта - Строительство газопровода
Договор №60 от 31.08.2022г. Доп.соглашение №60/2 от 20.02.2023г.

АКТ № 5
выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль; тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство газопровода										
		Контрольная трубка										
33	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	4		5866,08 2688,42	3027,96 897,55	23464 10754	12112 3590	598	14200 3013	40678
35	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	32		6952,17 3970,26	2289,30 878,33	222469 127048	73258 28107	22163	153603 30086	406158
		Деталь выхода из земли 63/25										
41	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,222		1086980,14 611295,00	466805,93 137763,38	241310 135707	103630 30583	1973	164628 32475	438413
43	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,111		342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	38026 28293	9608 2964	125	30945 5518	74489
45	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1036		577412,87 443070,00	117642,97 46499,14	59820 45902	12188 4817	1730	50212 8803	118835
47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	74		33059,92 10786,50	3183,69 74,80	2446434 798201	235593 5535	1412640	795699 259371	3501503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	148	1514,24 569,25	944,99 283,73	224108 84249	139858 41992	--	124979 27927	377014
54	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15 НР - 91%; СП - 8%	м3	16,724	34352,09 6134,80	1192,25 299,46	574504 102598	19939 5008	451967	97922 53794	726220
55	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	74	2387,51 2021,25	92,09 14,96	176676 149572	6815 1107	20289	147666 25947	350289
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод средного давления									
144	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	11068,39 8174,04	1158,16 --	11068 8174	1158 --	1736	8092 1533	20693
		Деталь выхода из земли 63/57									
145	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0025	1086980,14 611295,00	466805,93 137763,38	2717 1528	1167 344	22	1854 366	4937
147	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	171 127	43 13	1	139 25	335
149	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0014	519461,21 416814,00	90163,25 35632,20	727 584	126 50	17	627 108	1462
151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	33059,92 10786,50	3183,69 74,80	33060 10786	3184 75	19090	10753 3505	47318
155	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2387,51 2021,25	92,09 14,96	2388 2021	92 15	275	1995 351	4734
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,52	239,71 100,24	5,34 0,60	364 152	8 1	204	106 38	507
158	Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,52	404,67 24,75	2,21 0,45	615 38	4 1	573	26 51	693
159	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,431	597447,05 101430,00	483756,30 99135,30	257500 43716	208499 42727	5285	78664 26893	363057
160	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,431	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	139479 106178	32997 10199	304	115212 20375	275067
162	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,435	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	13687 4338	9349 2133	--	3947 1411	19045
164	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,435	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	13687 4338	9349 2133	--	3947 1411	19045
166	прайс	ГРПН-300-01	шт	1	406607,14 --	-- --	406607 --	-- --	406607	-- --	406607
				Ограждение площадки металлической сеткой							
167	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	4	4096,97 2492,00	1012,90 397,05	16388 9968	4051 1588	2369	13636 2402	32426
168	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	13383,98 12198,90	117,90 45,41	13384 12199	117 45	1068	14448 2227	30059
169	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,04	8581,68 896,22	1063,61 457,20	343 36	42 18	265	50 31	425
170	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,2	24830,00 --	-- --	4966 --	-- --	4966	-- 397	5363
171	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,792	911,08	20,25	722	16	459	232	1031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	247	2		76	
		Земляные работы									
177	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	209,0135424	225,52	225,52	47137	47137	--	5756	57125
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	7995		4231	
178	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	239,97	36,35	36,35	8723	8723	--	2490	12110
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	3458		897	
		МОЛНИЕОТВОД									
179	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	молниеотвод	1	1037,47	--	1037	--	161	666	1839
		НР - 76%; СП - 8%			876,40	--	876	--		136	
180	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0042	519461,21	90163,25	2182	379	52	1881	4388
		НР - 99%; СП - 8%			416814,00	35632,20	1751	150		325	
182	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,005	519461,21	90163,25	2597	451	62	2240	5224
		НР - 99%; СП - 8%			416814,00	35632,20	2084	178		387	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	2,3	26193,49	1130,18	60245	2600	54391	3529	68876
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	3254	624		5102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1039794	329493	2002785	1850145	7415961
							212395	71749	406607	519213	
		Стоимость оборудования	Тенге				406607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				406607				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7415961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1694719				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					942493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2002784		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						406607		
		- Накладные расходы	Тенге							1850145	
		- Сметная прибыль	Тенге							519213	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
РАЗДЕЛ 1. Строительство газопровода		7 415 961	406607
ИТОГО	Тенге	**7 415 961**	**406607**
Временные здания и сооружения -1,04%		72 897	
ИТОГО	Тенге	**7 488 859**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Удорожание строительства в зимнее время -1,44%		101 984							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**7 590 843**							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		143 685							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**7 734 528**							
		в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	Тенге	**8 121 652**							
		С понижающим коэффициентом К= 0,94998879654		**7 715 478,04**							
		НДС 12%		**925 857,37**							
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**8 641 335,41**							

ЗАКАЗЧИК :
Гл.спец. КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Іскендір К.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____ **Нарымбет Б.Ә.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING _____ **Кабеков Р.К.**

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"