Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		60	**31.08.2022г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	162 056 320,61									
в т.ч.:										
СМР									-	-
В отчётном месяце:	153 414 985,20									
в т.ч.:										
СМР	**153 414 985,20**	**29 656 236,78**							**3 558 748,41**	**33 214 985,20**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Мирзамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____ **Кадрияұлы С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING" _____ **Казбеков Р.К.**

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту "Обеспечение газовыми сетями низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте "Строиельство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би" Казалинского района Кызылординской области"
за декабрь месяц 2022 года

Договор №60 31.08.2022г.

№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
02-01-01	**Строительство газопровода**	**28437,031**			**28437,031**
	ИТОГО	**28 437,031**	**0,000**	**0,000**	**28 437,031**
	Временные здания и сооружения - 1,04%	295,745			295,745
	ИТОГО	**28 732,776**	**0,000**		**28 732,776**
	Дополнительные затраты работ в зимнее время 1,44%	413,752			413,752
	ИТОГО	**29 146,528**	**0,000**		**29 146,528**
	Непредвиденные затраты 2%	582,931			582,931
	ИТОГО	**29 729,458**	**0,000**	**0,000**	**29 729,458**
	в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	31 217,460	0,000	0,000	31 217,460
	Всего стоимость	**31 217,460**	**0,000**	**0,000**	**31 217,460**
	С понижающим коэффициентом К=0,94998879654	**29 656,237**	**0,000**	**0,000**	**29 656,23679**
	НДС 12%			3 558,74841	3 558,74841
	ВСЕГО с НДС	**29 656,237**	**0,000**	**3 558,748**	**33 214,98520**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Іскендір Қ.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
_____ Кадрияулы С.
ТОО "Altimus LTD"

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
_____ Казбеков Р.К.
ТОО "STROYCONSALTING"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта - Строительство газопровода

АКТ № 4
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство газопровода										
1	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		2,2942703	323617,96	76557,88	742467	175644	1625	613291	1464219
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	565198	54288		108461	
3	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,676	388531,25	109758,53	262647	74197	1701	207789	508071
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	186749	23139		37635	
5	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода		3,7550771	597447,05	483756,30	2243460	1816543	46040	685356	3163121
		НР - 91%; СП - 8%				101430,00	99135,30	380877	372261		234305	
6	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2		1,2	119,86	2,67	144	3	81	42	201
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	60	--		15	
7	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 2 раза**	м2		1,2	797,52	4,42	957	5	907	32	1068
		НР - 69%; СП - 8%				37,68	0,90	45	1		79	
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля		9,462	31463,94	21491,04	297712	203348	--	85863	414261
		НР - 61%; СП - 8%				9972,90	4903,27	94364	46395		30686	
10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель**	км кабеля		9,462	31463,94	21491,04	297712	203348	--	85863	414261
		НР - 61%; СП - 8%				9972,90	4903,27	94364	46395		30686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1243-141-0103 243-141-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км	0,842	18327,00	--	15431	--	15431	--	16666
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
		Знаки опознавательные 12шт									
12	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	5331,25	841,85	63975	10102	5796	55780	129336
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	48077	3571		9580	
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,04	5436,80	14,64	11091	30	8578	2292	14453
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	2483	8		1071	
14	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	1884,00	--	51998	--	51998	--	56158
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
15	С1251-101-0123 251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	2844,00	--	34128	--	34128	--	36858
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
16	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,96	119,86	2,67	475	10	267	138	662
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	198	1		49	
17	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 2 раза	м2	3,96	797,52	4,42	3158	18	2991	105	3525
		НР - 69%; СП - 8%			37,68	0,90	149	4		261	
		Земляные работы									
18	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА	м3 грунта	87,8397402	34,19	34,19	3003	3003	--	920	4237
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	1278		314	
19	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	933,7577886	225,52	225,52	210581	210581	--	25716	255200
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	35716		18904	
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	105,4076882	8558,24	179,06	902104	18874	759694	127764	1112258
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	123536	5519		82389	
21	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5188,188584	36,35	36,35	188584	188584	--	53827	261803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	74759		19393	
22	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	12	404,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	111,576	8558,24	179,06	954894	19979	804150	135241	1177346
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	130765	5842		87211	
24	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	752,83	21,20	6023	170	323	3373	10148
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	5530	--		752	
25	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	7286,33	6761,23	7286	6761	--	1617	9615
		НР - 91%; СП - 8%			525,10	1251,30	525	1251		712	
28	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	5337,46	75,94	74724	1063	58182	15541	97486
		НР - 98%; СП - 8%			1105,62	27,12	15479	380		7221	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1430,99	8,49	20034	119	2238	17535	40575
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	17677	36		3006	
30	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	10	16487,02	148,00	164870	1480	138938	24309	204313
		НР - 98%; СП - 8%			2445,18	35,31	24452	353		15134	
31	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1430,99	8,49	14310	85	1599	12525	28982
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	12626	25		2147	
				Контрольная трубка							
33	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5866,08	3027,96	23464	12112	598	14200	40678
		НР - 99%; СП - 8%			2688,42	897,55	10754	3590		3013	
35	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	32	6952,17	2289,30	222469	73258	22163	153603	406158
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	127048	28107		30086	
				Деталь выхода из земли 63/25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,246	1086980,14	466805,93	267397	114834	2184	182426	485809
		НР - 99%; СП - 8%			611295,00	137763,38	150379	33890		35986	
43	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,123	342575,36	86555,00	42137	10647	138	34290	82542
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	31352	3285		6114	
45	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1148	577412,87	117642,97	66287	13505	1918	55641	131682
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	50864	5338		9754	
47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	82	33059,92	3183,69	2710913	261063	1565357	881720	3880044
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	884493	6134		287411	
52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	164	1514,24	944,99	248335	154979	--	138490	417771
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	93357	46532		30946	
54	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15	м3	18,532	34352,09	1192,25	636613	22095	500828	108508	804731
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	113690	5550		59610	
55	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	82	2387,51	92,09	195776	7552	22482	163630	388158
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	165742	1227		28752	
				Деталь выхода из земли 90/25							
60	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,156	1086980,14	466805,93	169569	72822	1385	115685	308074
		НР - 99%; СП - 8%			611295,00	137763,38	95362	21491		22820	
62	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	342575,36	86555,00	26721	6751	88	21745	52343
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	19882	2083		3877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0728	905197,85	250926,13	65898	18267	4624	49161	124264
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	43007	6650		9205	
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	52	33059,92	3183,69	1719116	165552	992666	559140	2460516
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	560898	3890		182260	
71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	104	1514,24	944,99	157481	98279	--	87823	264928
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	59202	29508		19624	
73	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15	м3	11,752	34352,09	1192,25	403706	14011	317599	68810	510317
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	72096	3519		37801	
				Деталь выхода из земли 110/25							
78	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,168	1086980,14	466805,93	182613	78423	1492	124583	331772
		НР - 99%; СП - 8%			611295,00	137763,38	102698	23144		24576	
80	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	342575,36	86555,00	28776	7271	94	23418	56369
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	21411	2243		4176	
82	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0784	1250547,52	547127,90	98043	42895	6774	62616	173512
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	48374	14875		12853	
84	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	56	33059,92	3183,69	1851356	178287	1069025	602150	2649787
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	604044	4189		196280	
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	112	1514,24	944,99	169595	105839	--	94578	285307
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	63756	31778		21134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15	м3	12,656	34352,09	1192,25	434760	15089	342029	74103	549572
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	77642	3790		40709	
92	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2387,51	92,09	133701	5157	15354	111747	265084
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	113190	838		19636	
				Деталь выхода из земли 225/25							
97	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,117	1086980,14	466805,93	127177	54616	1039	86763	231056
		НР - 99%; СП - 8%			611295,00	137763,38	71522	16118		17115	
99	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0585	342575,36	86555,00	20041	5063	67	16309	39258
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	14911	1562		2908	
101	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	км трубопровода	0,0546	1250547,52	547127,90	68280	29873	4718	43608	120839
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	33689	10359		8951	
103	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	39	33059,92	3183,69	1289337	124164	744499	419355	1845387
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	420674	2917		136695	
108	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	78	1514,24	944,99	118111	73709	--	65867	198696
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	44402	22131		14718	
110	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15	м3	8,814	34352,09	1192,25	302779	10508	238199	51608	382737
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	54072	2639		28351	
111	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2387,51	92,09	93113	3591	10693	77824	184612
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	78829	583		13675	
				Деталь выхода из земли 315/25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1086980,14	466805,93	97828	42013	798	66741	177735
		НР - 99%; СП - 8%			611295,00	137763,38	55017	12399		13166	
118	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	342575,36	86555,00	15416	3895	51	12545	30198
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	11470	1202		2257	
120	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	1250547,52	547127,90	52523	22980	3628	33544	92953
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	25915	7969		6885	
122	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	30	33059,92	3183,69	991798	95511	572692	322581	1419529
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	323595	2244		105150	
127	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	60	1514,24	944,99	90854	56700	--	50667	152843
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	34155	17024		11322	
129	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки в15	м3	6,78	34352,09	1192,25	232907	8083	183230	39698	294414
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	41594	2030		21808	
130	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	2387,51	92,09	71625	2763	8224	59865	142009
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	60638	449		10519	
135	С1241-209-0314 241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	58	-3168,00	--	-183744	--	-183744	--	-198444
		СП - 8%			--	--	--	--		-14700	
136	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	58	-3037,00	--	-176146	--	-176146	--	-190238
		СП - 8%			--	--	--	--		-14092	
137	С1241-209-0305 241-209-0305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х63 мм	шт.	58	-2192,00	--	-127136	--	-127136	--	-137307
		СП - 8%			--	--	--	--		-10171	
138	С1241-209-0306 241-209-0306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм									
			шт.	174	-2135,00	-371490	--	-371490	--	-371490	--	-401209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-2971	
139	С1241-209-0307 241-209-0307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x63 мм	шт.	29	-2079,00	--	-60291	--	-60291	--	-65114
		СП - 8%			--	--	--	--		-4823	
140	С1241-209-0308 241-209-0308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x90x63 мм	шт.	29	-3028,00	--	-87812	--	-87812	--	-94837
		СП - 8%			--	--	--	--		-7025	
141	С1241-209-0309 241-209-0309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x90x90 мм	шт.	29	-2559,00	--	-74211	--	-74211	--	-80148
		СП - 8%			--	--	--	--		-5937	
142	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x63 мм	шт.	87	-3037,00	--	-264219	--	-264219	--	-285357
		СП - 8%			--	--	--	--		-21138	
143	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110x 90 мм	шт.	29	-3037,00	--	-88073	--	-88073	--	-95119
		СП - 8%			--	--	--	--		-7046	
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод средного давления									
		Деталь выхода из земли 63/57									
146	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1884,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
148	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	797,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
150	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3008,00	--	3008	--	3008	--	3249
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
152	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
153	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
154	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
161	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	431	552,00	--	237912	--	237912	--	256945
		СП - 8%			--	--	--	--		19033	
162	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	--	31463,94	21491,04	--	--	--	--	--
					9972,90	4903,27	--	--		--	
163	прайс	Сигнальная лента ЛСЭ 150	м	9462	3,96	--	37470	--	37470	--	40468
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
165	С1243-141-0103 243-141-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км	0,435	18327,00	--	7972	--	7972	--	8610
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
		Ограждение площадки металлической сеткой									
172	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения, калитки	т	0,12563	645236,00	--	81061	--	81061	--	87546
		СП - 8%			--	--	--	--		6485	
173	С1214-401-0114 214-401-0114 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,1	1319,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
174	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	м2	5,6	239,70	5,33	1342	29	752	390	1870
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	561	3		139	
175	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза	м2	5,6	797,52	4,42	4466	25	4230	149	4984
		НР - 69%; СП - 8%			37,68	0,90	211	5		369	
		Земляные работы									
176	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА	м3 грунта	21,5	34,19	34,19	735	735	--	225	1037
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	313		77	
177	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,4259	225,52	225,52	4381	4381	--	535	5309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	743		393	
				МОЛНИЕОТВОД							
181	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4,2	3394,00	--	14255	--	14255	--	15395
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
183	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	2183,00	--	6549	--	6549	--	7073
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
184	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1631,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
185	С1241-407-0108 241-407-0108 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х65 мм	шт.	1	17626,00	--	17626	--	17626	--	19036
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
186	С1241-407-0106 241-407-0106 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 65х57 мм	шт.	1	15788,00	--	15788	--	15788	--	17051
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
187	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0393	504168,00	--	19814	--	19814	--	21399
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
188	С1241-213-0405 241-213-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	1	143,00	--	143	--	143	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
189	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт М12Х800, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
191	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03	504168,00	--	15125	--	15125	--	16335
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
				Заземление грпн							
192	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,04576	445764,00	--	20398	--	20398	--	22030
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	392348,00	--	348	--	348	--	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
194	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0186	505069,00	--	9394	--	9394	--	10146
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28437031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6483650				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4951273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1053563			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7664400		
		- Накладные расходы	Тенге							7231260	
		- Сметная прибыль	Тенге							2106448	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
РАЗДЕЛ 1. Строительство газопровода		28 437 031	0
ИТОГО	Тенге	**28 437 031**	0
Временные здания и сооружения -1,04%		295 745	
ИТОГО	Тенге	**28 732 776**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,44%		413 752	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**29 146 528**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		582 931	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**29 729 458**	
в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	Тенге	**31 217 460**	
С понижающим коэффициентом К= 0,94998879654		**29 656 236,78**	
НДС 12%		**3 558 748,41**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**33 214 985,20**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Текенбір К.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD" _____ **Кадрияулы С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING" _____ **Казбеков Р.К.**

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"