Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21". Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за май 2018года
Выполненных работ к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	49 236 344,64	14 770 903,00	0,00		14 770 903,00	0,00	14 770 903,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		294 000 000	49 236 344,64	14 770 903,00	0,00	0,00	14 770 903,00	0,00	14 770 903,00
	Всего по акту:						0,00	14 770 903,00	0,00	14 770 903,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Технадзор
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сарина Р. М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Наружное освещение и перенос ЛЭП

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	опора	19,0000		3844,53	73046
		Итого оплата труда:				2323,70	44150
		Итого эксплуатация машин:				2471,62	46961
		Накладные расходы	%	--		1655,41	31453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,99	8360
		Сметная стоимость:				5939,93	112859
2	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными	шт	18,0000		3091,86	55653
		Итого оплата труда:				2010,78	36194
		Итого эксплуатация машин:				1693,52	30483
		Накладные расходы	%	--		1422,62	25607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,16	6501
		Сметная стоимость:				4875,63	87761
3	Е11-330204-0208 11-330204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,5000		58432,63	29216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				55679,55	27840
		Итого эксплуатация машин:				5497,77	2749
		Накладные расходы	%	--		38251,33	19126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7734,72	3867
		Сметная стоимость:				104418,67	52209
4	Е11-330204-0207 11-330204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,2817		56015,04	15778
		Итого оплата труда:				53375,72	15034
		Итого эксплуатация машин:				5270,59	1485
		Накладные расходы	%	--		36668,63	10328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7414,69	2088
		Сметная стоимость:				100098,36	28194
5	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,8175		403,00	2344
		Накладные расходы	%	--		16,93	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	195
		Сметная стоимость:				453,52	2638
6	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км	т	5,8175		221,93	1291
		Накладные расходы	%	--		9,32	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	108
		Сметная стоимость:				249,75	1453
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				177329
		Накладные расходы -	Тенге				86667
		Сметная прибыль -	Тенге				21120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				285115
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				123218

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	340,0000		1267,47	430939
		Итого оплата труда:				1267.47	430939
		Накладные расходы	%	--		833,77	283481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168.10	57154
		Сметная стоимость:				2269,33	771573
8	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1350,0000		349,86	472305
		Итого оплата труда:				167.13	225626
		Итого эксплуатация машин:				293.15	395748
		Накладные расходы	%	--		89.23	120460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.13	47421
		Сметная стоимость:				474.21	640186
9	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	700,0000		102,91	72038
		Итого оплата труда:				50,55	35383
		Итого эксплуатация машин:				84,01	58806
		Накладные расходы	%	--		26,86	18805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.38	7267
		Сметная стоимость:				140.16	98110
10	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1350,0000		305,80	412824
		Итого оплата труда:				150.53	203220
		Итого эксплуатация машин:				249.09	336267
		Накладные расходы	%	--		79.98	107970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.86	41663
		Сметная стоимость:				416.63	562457
11	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	700,0000		177,57	124300
		Итого оплата труда:				84.56	59193
		Итого эксплуатация машин:				149.22	104452
		Накладные расходы	%	--		45.17	31619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.82	12474
		Сметная стоимость:				240.56	168393

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,0000		24183,82	217654
		Накладные расходы	%	--		1015,72	9141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,96	18144
		Сметная стоимость:				27215,50	244940
13	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	298,6350		727,26	217185
		Итого оплата труда:				727,26	217185
		Накладные расходы	%	--		478,41	142869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	28804
		Сметная стоимость:				1302,12	388859
14	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0500		243707,24	12185
		Итого оплата труда:				199805,14	9990
		Итого эксплуатация машин:				64304,92	3215
		Итого материалов:				2344,34	117
		Накладные расходы	%	--		139526,01	6976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30658,66	1533
		Сметная стоимость:				413891,91	20695
15	С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 К=1,01 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5000		1200,02	60601
		Накладные расходы	%	--		50,40	2545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,03	5052
		Сметная стоимость:				1350,45	68198

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2200		359806,40	79157
		Итого оплата труда:				303289,47	66724
		Итого эксплуатация машин:				70802,22	15576
		Итого материалов:				14376,39	3163
		Накладные расходы	%	--		211365,02	46500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45693,71	10053
		Сметная стоимость:				616865,14	135710
17	С123-010201-0180 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 К=1,04 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,0000		2019,05	444191
		Накладные расходы	%	--		84,80	18656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,31	37028
		Сметная стоимость:				2272,16	499875
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2543379
		Накладные расходы -	Тенге				789024
		Сметная прибыль -	Тенге				266593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3598996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1392
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248259
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОПОР					
18	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	40,0000		4575,09	183003
		Итого оплата труда:				2007,48	80299
		Итого эксплуатация машин:				3733,91	149356
		Накладные расходы	%	--		1482,79	59312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,63	19385
		Сметная стоимость:				6542,51	261700

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под опоры/Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	3,6000		5825,34	20971
		Итого оплата труда:				1671,86	6019
		Итого эксплуатация машин:				162,58	585
		Итого материалов:				4067,08	14642
		Накладные расходы	%	--		1279,46	4606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	2046
		Сметная стоимость:				7673,18	27623
20	Е11-330101-0603 11-330101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В20 привозного товарного объемом до 25 м3	1м3	16,0000		23025,34	368405
		Итого оплата труда:				4237,56	67801
		Итого эксплуатация машин:				2855,25	45684
		Итого материалов:				16754,56	268073
		Накладные расходы	%	--		3691,45	59063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2137,34	34197
		Сметная стоимость:				28854,13	461666
21	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,8000		752,24	57772
		Итого оплата труда:				200,01	15361
		Итого эксплуатация машин:				13,90	1067
		Итого материалов:				540,22	41489
		Накладные расходы	%	--		137,47	10558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,18	5466
		Сметная стоимость:				960,89	73796
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				630152
		Накладные расходы -	Тенге				133538
		Сметная прибыль -	Тенге				61095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				824786
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174
		Сметная заработная плата -	Тенге				169480
РАЗДЕЛ 4. ПРОВОДА И КАБЕЛИ							

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1800,0000		226,68	408031
		Итого оплата труда:				152,76	274977
		Итого эксплуатация машин:				109,10	196382
		Итого материалов:				4,17	7499
		Накладные расходы	%	--		77,65	139770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,35	43824
		Сметная стоимость:				328,68	591625
23	Ц13-080502-0901 13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	360,0000		174,03	62652
		Итого оплата труда:				115,16	41459
		Итого эксплуатация машин:				33,57	12085
		Итого материалов:				33,93	12214
		Накладные расходы	%	--		58,67	21121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	6702
		Сметная стоимость:				251,32	90475
24	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0700		111954,03	7837
		Итого оплата труда:				69238,54	4847
		Итого эксплуатация машин:				60814,80	4257
		Итого материалов:				3383,72	237
		Накладные расходы	%	--		49216,49	3445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12893,64	903
		Сметная стоимость:				174064,17	12184
25	С123-060137-0306 23-060137-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5000		852242,18	1278363
		Накладные расходы	%	--		35794,17	53691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71042,91	106564
		Сметная стоимость:				959079,26	1438619

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-061201-0334 23-061201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2500		499942,65	124986
		Накладные расходы	%	--		20997,59	5249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41675,22	10419
		Сметная стоимость:				562615,46	140654
27	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,7000		5108012,37	3575609
		Накладные расходы	%	--		214536,52	150176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425803,91	298063
		Сметная стоимость:				5748352,80	4023847
28	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7,0000		17261,26	120829
		Итого оплата труда:				7818,64	54730
		Итого эксплуатация машин:				13413,39	93894
		Итого материалов:				67,31	471
		Накладные расходы	%	--		4211,90	29483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1717,85	12025
		Сметная стоимость:				23191,01	162337
29	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5,0000		7152,64	35763
		Накладные расходы	%	--		300,41	1502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,24	2981
		Сметная стоимость:				8049,29	40246

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-061703-1602 23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		9539,59	19079
		Накладные расходы	%	--		400,66	801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795,22	1590
		Сметная стоимость:				10735,47	21471
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5633149
		Накладные расходы -	Тенге				405240
		Сметная прибыль -	Тенге				483071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6521459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				399
		Сметная заработная плата -	Тенге				376013
РАЗДЕЛ 5. ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ И АРМАТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРАХ							
31	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0000		6303,89	6304
		Итого оплата труда:				3670,26	3670
		Итого эксплуатация машин:				3119,55	3120
		Итого материалов:				555,71	556
		Накладные расходы	%	--		2624,42	2624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,26	714
		Сметная стоимость:				9642,58	9643
32	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		29016,30	29016
		Накладные расходы	%	--		1218,68	1219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2418,80	2419
		Сметная стоимость:				32653,78	32654

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2790,42	2790
		Накладные расходы	%	--		117,20	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,61	233
		Сметная стоимость:				3140,23	3140
34	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1851,41	1851
		Накладные расходы	%	--		77,76	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	154
		Сметная стоимость:				2083,50	2084
35	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		7511,97	7512
		Накладные расходы	%	--		315,50	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	626
		Сметная стоимость:				8453,67	8454
36	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1961,59	1962
		Накладные расходы	%	--		82,39	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,52	164
		Сметная стоимость:				2207,49	2207

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,5000		416,20	208
		Итого оплата труда:				360,74	180
		Итого эксплуатация машин:				3,26	2
		Итого материалов:				52,86	26
		Накладные расходы	%	--		178,36	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,56	24
		Сметная стоимость:				642,12	321
38	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005		455859,61	228
		Накладные расходы	%	--		19146,10	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38000,46	19
		Сметная стоимость:				513006,17	257
39	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000		12943,73	12944
		Итого оплата труда:				7543,41	7543
		Итого эксплуатация машин:				7251,03	7251
		Итого материалов:				555,71	556
		Накладные расходы	%	--		5393,40	5393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,97	1467
		Сметная стоимость:				19804,10	19804
40	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		29016,30	58033
		Накладные расходы	%	--		1218,68	2437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2418,80	4838
		Сметная стоимость:				32653,78	65308

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2592,02	2592
		Накладные расходы	%	--		108,86	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,07	216
		Сметная стоимость:				2916,96	2917
42	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		3660,27	3660
		Накладные расходы	%	--		153,73	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,12	305
		Сметная стоимость:				4119,12	4119
43	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1679,58	1680
		Накладные расходы	%	--		70,54	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,01	140
		Сметная стоимость:				1890,13	1890
44	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6000		477,47	1241
		Накладные расходы	%	--		20,05	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,80	103
		Сметная стоимость:				537,33	1397

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0200		2657,10	53
		Накладные расходы	%	--		111,60	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,50	4
		Сметная стоимость:				2990,19	60
46	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		7511,97	7512
		Накладные расходы	%	--		315,50	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	626
		Сметная стоимость:				8453,67	8454
47	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1851,41	7406
		Накладные расходы	%	--		77,76	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	617
		Сметная стоимость:				2083,50	8334
48	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1851,41	1851
		Накладные расходы	%	--		77,76	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	154
		Сметная стоимость:				2083,50	2084

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		12003,45	24007
		Накладные расходы	%	--		504,14	1008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1000,61	2001
		Сметная стоимость:				13508,20	27016
50	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1961,59	1962
		Накладные расходы	%	--		82,39	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,52	164
		Сметная стоимость:				2207,49	2207
51	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,5000		416,20	208
		Итого оплата труда:				360,74	180
		Итого эксплуатация машин:				3,26	2
		Итого материалов:				52,86	26
		Накладные расходы	%	--		178,36	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,56	24
		Сметная стоимость:				642,12	321
52	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005		455859,61	228
		Накладные расходы	%	--		19146,10	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38000,46	19
		Сметная стоимость:				513006,17	257

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		410,16	410
		Накладные расходы	%	--		17,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	34
		Сметная стоимость:				461,58	462
54	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		323,38	323
		Накладные расходы	%	--		13,58	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	27
		Сметная стоимость:				363,92	364
55	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,0000		3285,23	3285
		Накладные расходы	%	--		137,98	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,86	274
		Сметная стоимость:				3697,07	3697
56	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,0000		12943,73	25887
		Итого оплата труда:				7543,41	15087
		Итого эксплуатация машин:				7251,03	14502
		Итого материалов:				555,71	1111
		Накладные расходы	%	--		5393,40	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,97	2934
		Сметная стоимость:				19804,10	39608
57	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000		37562,98	150252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1577,65	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3131,25	12525
		Сметная стоимость:				42271,88	169088
58	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		2592,02	5184
		Накладные расходы	%	--		108,86	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,07	432
		Сметная стоимость:				2916,96	5834
59	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		3660,27	7321
		Накладные расходы	%	--		153,73	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,12	610
		Сметная стоимость:				4119,12	8238
60	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1679,58	3359
		Накладные расходы	%	--		70,54	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,01	280
		Сметная стоимость:				1890,13	3780
61	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2000		477,47	2483
		Накладные расходы	%	--		20,05	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,80	207
		Сметная стоимость:				537,33	2794

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0400		2657,10	106
		Накладные расходы	%	--		111,60	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,50	9
		Сметная стоимость:				2990,19	120
63	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		7511,97	15024
		Накладные расходы	%	--		315,50	631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	1252
		Сметная стоимость:				8453,67	16907
64	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		1851,41	14811
		Накладные расходы	%	--		77,76	622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	1235
		Сметная стоимость:				2083,50	16668
65	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1851,41	3703
		Накладные расходы	%	--		77,76	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	309
		Сметная стоимость:				2083,50	4167

1	2	3	4	5	6	7	8
66	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		12003,45	48014
		Накладные расходы	%	--		504,14	2017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1000,61	4002
		Сметная стоимость:				13508,20	54033
67	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1961,59	3923
		Накладные расходы	%	--		82,39	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,52	327
		Сметная стоимость:				2207,49	4415
68	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,0000		416,20	416
		Итого оплата труда:				360,74	361
		Итого эксплуатация машин:				3,26	3
		Итого материалов:				52,86	53
		Накладные расходы	%	--		178,36	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,56	48
		Сметная стоимость:				642,12	642
69	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0010		455859,61	456
		Накладные расходы	%	--		19146,10	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38000,46	38
		Сметная стоимость:				513006,17	513

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		410,16	820
		Накладные расходы	%	--		17.23	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	68
		Сметная стоимость:				461,58	923
71	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		323,38	647
		Накладные расходы	%	--		13.58	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	54
		Сметная стоимость:				363,92	728
72	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	2,0000		3285,23	6570
		Накладные расходы	%	--		137,98	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,86	548
		Сметная стоимость:				3697,07	7394
73	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6303,89	12608
		Итого оплата труда:				3670,26	7341
		Итого эксплуатация машин:				3119,55	6239
		Итого материалов:				555,71	1111
		Накладные расходы	%	--		2624,42	5249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,26	1429
		Сметная стоимость:				9642,58	19285
74	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		29016,30	58033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1218.68	2437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2418.80	4838
		Сметная стоимость:				32653.78	65308
75	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		3251,01	3251
		Накладные расходы	%	--		136,54	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,00	271
		Сметная стоимость:				3658,56	3659
76	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1679,58	1680
		Накладные расходы	%	--		70,54	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,01	140
		Сметная стоимость:				1890,13	1890
77	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		7511,97	7512
		Накладные расходы	%	--		315,50	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	626
		Сметная стоимость:				8453,67	8454
78	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1851,41	1851
		Накладные расходы	%	--		77,76	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	154
		Сметная стоимость:				2083.50	2084

1	2	3	4	5	6	7	8
79	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2222,74	2223
		Накладные расходы	%	--		93,36	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,29	185
		Сметная стоимость:				2501,38	2501
80	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,5000		416,20	208
		Итого оплата труда:				360,74	180
		Итого эксплуатация машин:				3,26	2
		Итого материалов:				52,86	26
		Накладные расходы	%	--		178,36	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.56	24
		Сметная стоимость:				642,12	321
81	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005		455859,61	228
		Накладные расходы	%	--		19146,10	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38000,46	19
		Сметная стоимость:				513006,17	257
82	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		410,16	410
		Накладные расходы	%	--		17,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	34
		Сметная стоимость:				461,58	462

1	2	3	4	5	6	7	8
83	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		323,38	323
		Накладные расходы	%	--		13,58	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	27
		Сметная стоимость:				363,92	364
84	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,0000		3285,23	3285
		Накладные расходы	%	--		137,98	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,86	274
		Сметная стоимость:				3697,07	3697
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				557855
		Накладные расходы -	Тенге				45461
		Сметная прибыль -	Тенге				48265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				651581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				34543
		РАЗДЕЛ 6. АРМАТУРА ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ СИП НА СУЩЕСТВУЮЩИХ УГЛОВЫХ ОПОРАХ					
85	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		2592,02	12960
		Накладные расходы	%	--		108,86	544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,07	1080
		Сметная стоимость:				2916,96	14585
86	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		3660,27	18301
		Накладные расходы	%	--		153,73	769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,12	1526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4119,12	20596
87	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		1679,58	8398
		Накладные расходы	%	--		70,54	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,01	700
		Сметная стоимость:				1890,13	9451
88	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000		477,47	6207
		Накладные расходы	%	--		20,05	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,80	517
		Сметная стоимость:				537,33	6985
89	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1000		2657,10	266
		Накладные расходы	%	--		111,60	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,50	22
		Сметная стоимость:				2990,19	299
90	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		7511,97	37560
		Накладные расходы	%	--		315,50	1578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	3131
		Сметная стоимость:				8453,67	42268

1	2	3	4	5	6	7	8
91	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000		1851,41	37028
		Накладные расходы	%	--		77,76	1555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	3087
		Сметная стоимость:				2083,50	41670
92	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		1851,41	9257
		Накладные расходы	%	--		77,76	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	772
		Сметная стоимость:				2083,50	10418
93	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		12003,45	120035
		Накладные расходы	%	--		504,14	5041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1000,61	10006
		Сметная стоимость:				13508,20	135082
94	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		2222,74	11114
		Накладные расходы	%	--		93,36	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,29	926
		Сметная стоимость:				2501,38	12507

1	2	3	4	5	7	8
95	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий измедного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2,5000	416,20	1040
		Итого оплата труда:			360,74	902
		Итого эксплуатация машин:			3,26	8
		Итого материалов:			52,86	132
		Накладные расходы	%	--	178,36	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,56	119
		Сметная стоимость:			642,12	1605
96	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	455859,61	1140
		Накладные расходы	%	--	19146,10	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38000,46	95
		Сметная стоимость:			513006,17	1283
97	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000	410,16	2051
		Накладные расходы	%	--	17,23	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,19	171
		Сметная стоимость:			461,58	2308
98	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТР 51177-98	шт.	5,0000	323,38	1617
		Накладные расходы	%	--	13,58	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,96	135
		Сметная стоимость:			363,92	1820

1	2	3	4	5	6	7	8
99	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ТПРАЙС	Кронштейн У3	шт	5,0000		3285,23	16426
		Накладные расходы	%	--		137,98	690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,86	1369
		Сметная стоимость:				3697,07	18485
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				283399
		Накладные расходы -	Тенге				12305
		Сметная прибыль -	Тенге				23656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				319361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				902
		РАЗДЕЛ 7. АРМАТУРА ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ СИП НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ					
100	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк стенной одинарный	шт	2,0000		2921,03	5842
		Итого оплата труда:				1637,36	3275
		Итого эксплуатация машин:				2018,95	4038
		Накладные расходы	%	--		852,91	1706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,91	604
		Сметная стоимость:				4075,85	8152
101	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		2790,42	5581
		Накладные расходы	%	--		117,20	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,61	465
		Сметная стоимость:				3140,23	6280
102	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		7511,97	15024
		Накладные расходы	%	--		315,50	631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	1252
		Сметная стоимость:				8453,67	16907

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1851,41	3703
		Накладные расходы	%	--		77,76	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,33	309
		Сметная стоимость:				2083,50	4167
104	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		2222,74	4445
		Накладные расходы	%	--		93.36	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,29	371
		Сметная стоимость.				2501,38	5003
105	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,0000		416.20	416
		Итого оплата труда:				360,74	361
		Итого эксплуатация машин:				3,26	3
		Итого материалов:				52,86	53
		Накладные расходы	%	--		178,36	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,56	48
		Сметная стоимость:				642,12	642
106	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0010		455859,61	456
		Накладные расходы	%	--		19146,10	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38000,46	38
		Сметная стоимость:				513006,17	513
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				35467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				3111
		Сметная прибыль -	Тенге				3086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				41664
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3635
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9860731
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1018421
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10879152
	Накладные расходы II уровня		Тенге				456924
	ИТОГО:		Тенге				11336076
	Сметная прибыль		Тенге				906886
	ИТОГО по смете:		Тенге				12242962
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				127327
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				12370289
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				178132
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				12548421
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383						13300552
	Тендерная скидка		Тенге				112246
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				13188306
	НДС 12%		Тенге				1582597
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				14770903

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Гитова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за июль 2018года
Выполненных работ к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	49 236 344,64	33 425 824,00	0,00	14 770 903,00	18 654 921,00	0,00	18 654 921,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		294 000 000	49 236 344,64	33 425 824,00	0,00	14 770 903,00	18 654 921,00	0,00	18 654 921,00
	Всего по акту:						14 770 903,00	18 654 921,00	0,00	18 654 921,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
_____ Абдуов М. К.
М.П.

Директор
ТОО "AlmaProject"
_____ Сейтанов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ Сыроватский А. Б.
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2018 года к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная. Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Наружное освещение и перенос ЛЭП

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕТ1-330204-0208 11-330204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.2800		58432.63	16361
		Итого оплата труда:				55679.55	15590
		Итого эксплуатация машин:				5497.77	1539
		Накладные расходы	%	--		38251.33	10710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7731.72	2166
		Сметная стоимость:				104418.67	29237
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				16361
		Накладные расходы -	Тенге				10710
		Сметная прибыль -	Тенге				2166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				29237
		РАЗДЕЛ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
2	ЕТ1-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	205.4100		1267.47	260350
		Итого оплата труда:				1267.47	260350
		Накладные расходы	%	--		833.77	171264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168.10	34529
		Сметная стоимость.				2269.33	466143
3	ЦТ3-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	401.0000		349.86	140292
		Итого оплата труда.				167.13	67019
		Итого эксплуатация машин:				293.15	117552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,23	35781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,13	14086
		Сметная стоимость:				474,21	190159
4	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	45,0000		102,91	4631
		Итого оплата труда:				50,55	2275
		Итого эксплуатация машин.				84,01	3780
		Накладные расходы	%	--		26,86	1209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,38	467
		Сметная стоимость:				140,16	6307
5	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	401,0000		305,80	122624
		Итого оплата труда:				150,53	60364
		Итого эксплуатация машин:				249,09	99884
		Накладные расходы	%	--		79,98	32071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,86	12376
		[illegible]				416,63	167071
6	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	45,0000		177,57	7991
		Итого оплата труда.				84,56	3805
		Итого эксплуатация машин				149,22	6715
		Накладные расходы	%	--		45,17	2033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	802
		Сметная стоимость				240,56	10825
7	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,8410		24183,82	189625
		Накладные расходы	%	--		1015,72	7964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,96	15807
		Сметная стоимость:				27215,50	213397
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	91,4850		727,26	66533
		Итого оплата труда:				727,26	66533
		Накладные расходы	%	--		478,41	43767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	8824
		Сметная стоимость:				1302,12	119125

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровод	0,1620		111807,21	18113
		Итого оплата труда:				110401,97	17885
		Итого материалов:				1405,24	228
		Накладные расходы	%	--		76135,03	12334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15035,38	2436
		Сметная стоимость:				202977,62	32882
10	С123-010501-1110 23-010501-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	162,0000		559,80	90688
		Накладные расходы	%	--		23,51	3809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,66	7560
		Сметная стоимость:				629,98	102056
11	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0130		243707,24	3168
		Итого оплата труда:				199805,14	2597
		Итого эксплуатация машин:				64304,92	836
		Итого материалов:				2344,34	30
		Накладные расходы	%	--		139526,01	1814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30658,66	399
		Сметная стоимость:				413891,91	5381
12	С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 К=1,01 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,1300		1200,02	15756
		Накладные расходы	%	--		50,40	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,03	1313
		Сметная стоимость:				1350,45	17731
13	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0300		359806,40	10794
		Итого оплата труда:				303289,47	9099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				70802,22	2124
		Итого материалов:				14376,39	431
		Накладные расходы	%	--		211365,02	6341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45693,71	1371
		Сметная стоимость:				616865,14	18506
14	С123-010201-0180 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 К=1.04 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 102 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	30.0000		2019.05	60572
		Накладные расходы	%	--		84,80	2544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,31	5049
		Сметная стоимость:				2272,16	68165
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				991137
		Накладные расходы -	Тенге				321593
		Сметная прибыль -	Тенге				105019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	[illegible]				1417748
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА ОПОР					
15	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	8.0000		4575,09	36601
		Итого оплата труда:				2007,48	16060
		Итого эксплуатация машин:				3733,91	29871
		Накладные расходы	%	--		1482,79	11862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,63	3877
		Сметная стоимость:				6542,51	52340
16	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под опоры/Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	0.7200		5825,34	4194
		Итого оплата труда:				1671,86	1204
		Итого эксплуатация машин:				162,58	117
		Итого материалов:				4067,08	2928
		Накладные расходы	%	--		1279,46	921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	409
		Сметная стоимость:				7673,18	5525
17	Е11-330101-0603 11-330101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В20 привозного товарного объемом до 25 м3	1м3	1.9800		23025,34	45590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				4237,56	8390
		Итого эксплуатация машин:				2855,25	5653
		Итого материалов:				16754,56	33174
		Накладные расходы	%	--		3691,45	7309
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2137,34	4232
		Сметная стоимость:				28854,13	57131
18	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,5040		752,24	7149
		Итого оплата труда:				200,01	1901
		Итого эксплуатация машин:				13,90	132
		Итого материалов:				540,22	5134
		Накладные расходы	%	--		137,47	1307
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,18	676
		Сметная стоимость.				960,89	9132
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				93534
		Накладные расходы -	[illegible]				21399
		Сметная прибыль -	Тенге				9195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				124128
		РАЗДЕЛ СИЛОВОЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
19	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,0000		18646,41	18646
		Итого оплата труда:				14057,11	14057
		Итого эксплуатация машин:				4699,75	4700
		Итого материалов:				1659,84	1660
		Накладные расходы	%	--		7052,28	7052
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2055,90	2056
		Сметная стоимость.				27754,59	27755
20	ПрайсТОО"ЭЛК ОМ" ПРАЙС	Шкаф ШУНО-0,4/100-У1	шт	1,0000		144470,17	144470
		Накладные расходы	%	--		6067,75	6068
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12043,03	12043
		Сметная стоимость.				162580,95	162581
21	Ц13-080303-0502 13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		3334,93	[illegible]
		Итого оплата труда.				1912,41	1912
		Итого эксплуатация машин:				82,42	82
		Итого материалов:				1362,23	1362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		992,96	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,23	346
		Сметная стоимость				4674,12	4674
22	С123-070204-0401 23-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		7609,27	7609
		Накладные расходы	%	--		319,59	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,31	634
		Сметная стоимость				8563,17	8563
23	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	48,0000		3881,38	186306
		Итого оплата труда:				2513,48	120647
		Итого эксплуатация машин:				2116,90	101611
		Итого материалов:				16,56	795
		Накладные расходы	%			1778,97	85391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,83	21736
		Сметная стоимость				6113,18	293432
24	Прайс ТОО ТПРАЙС "SEI KZ"	Светодиодный прожектор	шт	48,0000		36390,26	1746732
		Накладные расходы	%	--		1528,39	73363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3033,49	145608
		Сметная стоимость:				40952,14	1965703
25	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	48,0000		18764,82	900711
		Итого оплата труда:				13276,24	637260
		Итого эксплуатация машин:				6268,57	300891
		Итого материалов:				1671,29	80222
		Накладные расходы	%	--		9323,60	447533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2247,07	107860
		Сметная стоимость:				30335,49	1456104
26	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	48,0000		8421,78	404246
		Итого оплата труда:				4762,95	228621
		Итого эксплуатация машин:				4926,07	236451
		Итого материалов:				224,64	10783

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2477,87	118938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,97	41855
		Сметная стоимость:				11771,63	565038
27	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Кронштейн Ива	шт	48,0000		6696,82	321447
		Накладные расходы	%	--		281,27	13501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		558,25	26796
		Сметная стоимость:				7536,33	361744
28	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Опора освещения граненная коническая Н 9м	шт	48,0000		79940,64	3837151
		Накладные расходы	%	--		3357,51	161160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6663,85	319865
		Сметная стоимость:				89962,00	4318176
29	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Анкерный фундамент	шт	48,0000		7160,12	343686
		Накладные расходы	%	--		300,73	14435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,87	28650
		Сметная стоимость				8057,71	386770
30	Ц13-080103-3304 13-080103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		22783,28	91133
		Итого оплата труда:				20821,60	83286
		Итого эксплуатация машин				2584,86	10339
		Итого материалов:				350,47	1402
		Накладные расходы	%	--		10242,83	40971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2642,09	10568
		Сметная стоимость:				35668,20	142673
31	ПрайсАО"КОМОНТ" ТПРАЙС	Камера линейная КСО-3М	шт	4,0000		441535,14	1766141
		Накладные расходы	%	--		18544,48	74178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36806,37	147225
		Сметная стоимость:				496885,98	1987544
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9771613
		Накладные расходы -	Тенге				1043902
		Сметная прибыль -	Тенге				865242
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11680757

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ПРОВОДА И КАБЕЛИ					
32	ЦЗ-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	696,0000		226,68	157772
		Итого оплата труда:				152,76	106324
		Итого эксплуатация машин:				109,10	75934
		Итого материалов:				4,17	2900
		Накладные расходы	%	--		77,65	54044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,35	16945
		Сметная стоимость:				328,68	228762
33	ЦЗ-080502-0901 13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	168,0000		174,03	29238
		Итого оплата труда:				115,16	19348
		Итого эксплуатация машин:				33,57	5640
		Итого материалов:				33,93	5700
		[illegible]	%			58,67	9857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	3128
		Сметная стоимость:				251,32	42222
34	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0240		111954,03	2687
		Итого оплата труда:				69238,54	1662
		Итого эксплуатация машин:				60814,80	1460
		Итого материалов:				3383,72	81
		Накладные расходы	%	--		49216,49	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12893,64	309
		Сметная стоимость:				174064,17	4178
35	С123-060137-0306 23-060137-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2510		852242,18	213913
		Накладные расходы	%	--		35794,17	8984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71042,91	17832
		Сметная стоимость:				959079,26	240729

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2.5 1.5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.5280		60870.72	32140
		Накладные расходы	%	--		2556.57	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5074.18	2679
		Сметная стоимость:				68501.47	36169
37	С123-061201-0334 23-061201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.2040		-499942.65	-101988
		Накладные расходы	%	--		-20997.59	-4284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-41675.22	-8502
		Сметная стоимость:				-562615.46	-114774
38	С123-061201-0920 23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.2270		883902.59	200646
		Накладные расходы	%	--		37123.91	8427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73682.12	16726
		Сметная стоимость:				994708.62	225799
39	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0.0450		5108012.37	229861
		Накладные расходы	%	--		214536.52	9654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425803.91	19161
		Сметная стоимость				5748352.80	258676
40	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Вычесть позицию из акта за май:Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7.0000		-17261.26	-120829
		Итого оплата труда:				-7818.64	-54730
		Итого эксплуатация машин:				-13413.39	-93894
		Итого материалов:				-67.31	-471
		Накладные расходы	%	--		-4211.90	-29483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1717.85	-12025

1210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-23191.01	-162337
41	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СП-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5.0000		-7152.64	-35763
		Накладные расходы	%	--		-300.41	-1502
		Сметная прибыль (Н30 -8)	%	8		-596.24	-2981
		Сметная стоимость:				-8049,29	-40246
42	С123-061703-1602 23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СП-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2.0000		-9539.59	-19079
		Накладные расходы	%	--		-400.66	-801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-795.22	-1590
		[illegible]				[illegible]	1471
43	Ц13-080201-2506 13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12.0000		24787.14	297446
		Итого оплата труда:				11418.83	137026
		Итого эксплуатация машин:				19048.99	228588
		Итого материалов:				67.31	808
		Накладные расходы	%	--		6133.58	73603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2473,66	29684
		Сметная стоимость:				33394.39	400733
44	С123-061703-1506 23-061703-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа tek-10HH2-3-120/240-A-M ГОСТ 13781.0-86	шт.	12.0000		23983.27	287799
		Накладные расходы	%	--		1007.30	12088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999.25	23991
		Сметная стоимость:				26989.81	323878
45	Ц13-080201-2702 13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2.0000		7366.12	14732
		Итого оплата труда:				6638,11	13276
		Итого эксплуатация машин:				58,75	117
		Итого материалов:				691.39	1383
		Накладные расходы	%	--		3269.81	6540

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		850,87	1702
		Сметная стоимость:				11486,81	22974
46	С123-061703-1801 23-061703-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа cks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		8333,25	16667
		Накладные расходы	%	–		350,00	700
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		694,66	1389
		Сметная стоимость:				9377,91	18756
47	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2,0000		10195,63	20391
		Итого оплата труда:				8493,26	16987
		Итого эксплуатация машин:				2786,45	5573
		Итого материалов:				76,73	153
		Накладные расходы	%	–		5888,65	11777
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1286,74	2573
		Сметная стоимость:				17371,02	34742
48	51-080301-1104 51-080301-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2,0000		48221,00	96442
		Накладные расходы	%	–		2025,28	4051
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4019,70	8039
		Сметная стоимость:				54265,98	108532
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1322073
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				96442
		Накладные расходы -	Тенге				4051
		Сметная прибыль -	Тенге				8039
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				108532
		Накладные расходы -	Тенге				162135
		Сметная прибыль -	Тенге				111022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1607319
РАЗДЕЛ ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ И АРМАТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП НА ОПОРАХ							

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		7511,97	45072
		Накладные расходы	%	--		315,50	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	3757
		Сметная стоимость:				8453,67	50722
50	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,0000		-1679,58	-1680
		Накладные расходы	%	--		-70,54	-71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-140,01	-140
		Сметная стоимость:				-1890,13	-1890
51	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6000		-477,47	-1241
		Накладные расходы	%	--		-20,05	-52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-39,80	-103
		Сметная стоимость:				-537,33	-1397
52	С124-040202-0813 24-040202-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		7511,97	7512
		Накладные расходы	%	--		315,50	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,20	626
		Сметная стоимость:				8453,67	8454
53	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		-1851,41	-7406
		Накладные расходы	%	--		-77,76	-311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-154,33	-617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-2083,30	-8334
54	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Гайка крюкообразная РD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		-3660,27	-3660
		Накладные расходы	%	--		-153,73	-154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-305,12	-305
		Сметная стоимость:				-4119,12	-4119
55	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Крюк скользящий SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		-1679,58	-1680
		Накладные расходы	%	--		-70,54	-71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-140,01	-140
		[illegible]				-1890,13	-1890
56	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2000		-477,47	-2483
		Накладные расходы	%	--		-20,05	-104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-39,80	-207
		Сметная стоимость:				-537,33	-2794
57	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0400		-2657,10	-106
		Накладные расходы	%	--		-111,60	-4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-221,50	-9
		Сметная стоимость:				-2990,19	-120
58	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177 98	шт.	4,0000		-1851,41	-7406
		Накладные расходы	%	[illegible]		-77,76	-311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-154.33	-617
		Сметная стоимость:				-2083.50	-8334
59	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычесть позицию из акта за май:Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0.5000		-416.20	-208
		Итого оплата труда:				-360.74	-180
		Итого эксплуатация машин:				-3.26	-2
		Итого материалов:				-52.86	-26
		Накладные расходы	%	--		-178.36	-89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-47.56	-24
		Сметная стоимость:				-642.12	-321
60	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0005		-455859.61	-228
		Накладные расходы	%	--		-19146.10	-10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-38000.46	-19
		Сметная стоимость:				-513006.17	-257
61	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.0000		-410.16	-410
		Накладные расходы	%	--		-17.23	-17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-34.19	-34
		Сметная стоимость:				-461.58	-462
62	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ПРАЙС	Вычесть позицию из акта за май:Кронштейн У3	шт	1.0000		-3285.23	-3285
		Накладные расходы	%	--		-137.98	-138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-273.86	-274
		Сметная стоимость:				-3697.07	-3697
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				22791
		Накладные расходы -	Тенге				877
		Сметная прибыль -	Тенге				1893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				25561
РАЗДЕЛ АРМАТУРА ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ СИП НА СУЩЕСТВУЮЩИХ УГЛОВЫХ ОПОРАХ							

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Крюк сквозной SOT21.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.0000		-2592.02	-12960
		Накладные расходы	%	--		-108,86	-544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-216,07	-1080
		Сметная стоимость:				-2916,96	-14585
64	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.0000		-3660.27	-18301
		Накладные расходы	%	--		-153,73	-769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-305,12	-1526
		Сметная стоимость:				-4119,12	-20596
65	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май.Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.0000		-1679.58	-8398
		Накладные расходы	%	--		-70,54	-353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-140,01	-700
		Сметная стоимость.				-1890,13	-9451
66	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13.0000		-477.47	-6207
		Накладные расходы	%	--		-20,05	-261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-39,80	-517
		Сметная стоимость:				-537.33	-6985
67	С124-040207-2602 24-040207-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.1000		-2657.10	-266
		Накладные расходы	%	--		-111,60	-11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-221,50	-22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-2990,19	-299
68	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		-1851.41	-14811
		Накладные расходы	%	--		-77.76	-622
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		-154,33	-1235
		Сметная стоимость:				-2083,50	-16668
69	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000		1851.41	20366
		Накладные расходы	%			77 76	855
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		154,33	1698
		[illegible]				[illegible] 50	22919
70	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		-12003.45	-120035
		Накладные расходы	%	--		-504.14	-5041
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		-1000.61	-10006
		Сметная стоимость:				-13508.20	-135082
71	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		-2222.74	-11114
		Накладные расходы	%	--		-93.36	-467
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		-185.29	-926
		Сметная стоимость:				-2501,38	-12507
72	1113-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычесть позицию из акта за май:Проводник заземляющий измедного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2,5000		-416.20	-1040
		Итого оплата труда:				-360.74	-902
		Итого эксплуатация машин:				-3,26	-8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				-52,86	-132
		Накладные расходы	%	--		-178,36	-446
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-47,56	-119
		Сметная стоимость:				-642,12	-1605
73	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0025		-455859,61	-1140
		Накладные расходы	%	--		-19146,10	-48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-38000,46	-95
		Сметная стоимость:				-513006,17	-1283
74	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.0000		-410,16	-2051
		Накладные расходы	%	--		-17,23	-86
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-34,19	-171
		Сметная стоимость:				-461,58	-2308
75	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТР 51177-98	шт.	5.0000		-323,38	-1617
		Накладные расходы	%	--		-13,58	-68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-26,96	-135
		Сметная стоимость:				-363,92	-1820
76	ПрайсТОО"АТЕК-Энерго" ТПРАЙС	Вычесть позицию из акта за май:Кронштейн У3	шт	5.0000		-3285,23	-16426
		Накладные расходы	%	--		-137,98	-690
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-273,86	-1369
		Сметная стоимость:				-3697,07	-18485
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-194000
		Накладные расходы -	Тенге				-8550
		Сметная прибыль -	Тенге				-16204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-218754
РАЗДЕЛ АРМАТУРА ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ СИП НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ							

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычесть позицию из акта за май:Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1.0000		-416.20	-416
		Итого оплата труда:				-360.74	-361
		Итого эксплуатация машин:				-3.26	-3
		Итого материалов:				-52.86	-53
		Накладные расходы	%	--		-178.36	-178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-47.56	-48
		Сметная стоимость:				-642.12	-642
78	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вычесть позицию из акта за май:Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0010		-455859.61	-456
		Накладные расходы	%	--		-19146.10	-19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-38000.46	-38
		Сметная стоимость:				-513006.17	-513
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-872
		Накладные расходы -	Тенге				-197
		Сметная прибыль -	Тенге				-86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-1155
РАЗДЕЛ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ В ОПОРЕ							
79	С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	192.0000		929.23	178412
		Накладные расходы	%	--		39.03	7493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77.46	14872
		Сметная стоимость:				1045.72	200778
80	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Т	0.0580		206809.63	11995
		Итого оплата труда:				52095.64	3022
		Итого эксплуатация машин:				891.89	52
		Итого материалов:				154210.74	8944
		Накладные расходы	%	--		35013.58	2031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19345.86	1122
		Сметная стоимость:				261169.06	15148

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	DIN рейка/Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0.0580		310059.93	17983
		Накладные расходы	%	--		13022,52	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25846,60	1499
		Сметная стоимость:				348929,04	20238
82	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48.0000		1871.83	89848
		Итого оплата труда.				934,55	44858
		Итого эксплуатация машин:				23,67	1136
		Итого материалов:				913,61	43853
		Накладные расходы	%	--		495,40	23779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,38	9090
		Сметная стоимость:				2556,61	122717
83	С123-070204-0654 23-070204-0654 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48.0000		2404.34	115408
		Накладные расходы	%	--		100,98	4847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,43	9620
		Сметная стоимость:				2705,75	129876
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				413647
		Накладные расходы -	Тенге				38906
		Сметная прибыль -	Тенге				36204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				488757
		РАЗДЕЛ Материалы для выполнения заземления опор					
84	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	48.0000		3340,27	160333
		Итого оплата труда:				872,98	41903
		Итого эксплуатация машин:				142,85	6857
		Итого материалов:				2366,48	113591
		Накладные расходы	%	--		529,62	25422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,59	14860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				4179,48	200615
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				160333
		Накладные расходы -	Тенге				25422
		Сметная прибыль -	Тенге				14860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				200615
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12596618
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				108532
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1047206
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13643823
	Накладные расходы II уровня		Тенге				573041
	ИТОГО:		Тенге				14216864
	Сметная прибыль		Тенге				1137349
	ИТОГО по акту.		Тенге				15354213
	Временные здания и сооружения 1.04%		Тенге				158555
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				15512768
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				221821
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%		Тенге				15734589
	В текущих ценах на 2018год. К=1.0599383						16677694
	Тендерная скидка		Тенге				21514
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				16656180
	НДС 12%		Тенге				1998742
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				18654921

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абаев М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахиев Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Сапрыкин А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова. 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за август 2018года
Выполненных работ по допсоглашению 1 от 2018-06-21 к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	98 472 689,28	93 425 824,00	0,00	33 425 824,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		294 000 000	98 472 689,28	93 425 824,00	0,00	33 425 824,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	Всего по акту:						33 425 824,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
_____ Абитов М.К.
М.П.

Генеральный
Директор ТОО "АрийМедПроект"
_____ Сатиева Р. М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ Скоропадский А. Б.
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
				----------Рытье траншеи под водопровод и канализацию-----			
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.35 Кзтр -1,20, Кэм -1,20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	15384,0000		116,40	1790670
		Итого оплата труда:				48,60	747667
		Итого эксплуатация машин:				105,83	1628081
		Накладные расходы	%	–		34,82	535638
		Сметная прибыль (1130 -8)	%	8		12,10	186105
		Сметная стоимость:				163,31	2512413
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	476,0000		1267,47	603314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1267.47	603314
		Накладные расходы	%	--		833.77	396873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168.10	80015
		Сметная стоимость:				2269.33	1080202
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2000		4863.12	973
		Итого оплата труда:				850.97	170
		Итого эксплуатация машин:				123.00	25
		Итого материалов:				3922.24	784
		Накладные расходы	%	--		754.90	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449.44	90
		Сметная стоимость:				6067.46	1213
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подбивка грунта вручную/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	368,0000		727.26	267632
		Итого оплата труда:				727.26	267632
		Накладные расходы	%	--		478.41	176054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96.45	35495
		Сметная стоимость:				1302.12	479181
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2662589
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД					
				Основные виды работ под устройство водопровода			
				----------Труба стальная----------			
5	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Грубы водопроводные стальные,диам.100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,6830		357844,22	244408
		Итого оплата труда:				303289.47	207147
		Итого эксплуатация машин:				70802.22	48358
		Итого материалов:				12414.20	8479
		Накладные расходы	%	--		211282.61	144306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45530.15	31097
		Сметная стоимость:				614656.98	419811

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	939,7000		2015,93	1894369
		Накладные расходы	%	--		84,67	79564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,05	157915
		Сметная стоимость:				2268,65	2131848
7	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0170		2300709,08	39112
		Итого оплата труда:				303289,47	5156
		Итого эксплуатация машин:				70802,22	1204
		Итого материалов:				1955279,07	33240
		Накладные расходы	%	--		292882,94	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207487,36	3527
		Сметная стоимость:				2801079,38	47618
8	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0140		1810184,94	25343
		Итого оплата труда:				280307,08	3924
		Итого эксплуатация машин:				54495,63	763
		Итого материалов:				1497335,76	20963
		Накладные расходы	%	--		257409,43	3604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165407,55	2316
		Сметная стоимость:				2233001,93	31262
9	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100		1242981,94	12430
		Итого оплата труда:				274662,58	2747
		Итого эксплуатация машин:				44221,09	442
		Итого материалов:				941424,43	9414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		229934.45	2299
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		117833.31	1178
		Сметная стоимость:				1590749.70	15907
10	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0900		203305.15	18297
		Итого оплата труда:				173644.53	15628
		Итого эксплуатация машин:				44753.90	4028
		Итого материалов:				659.34	59
		Накладные расходы	%	--		120901.07	10881
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25936.50	2334
		Сметная стоимость:				350142.71	31513
11	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0170		1316437.93	22379
		Итого оплата труда:				189834.55	3227
		Итого эксплуатация машин:				29128.56	495
		Итого материалов:				1098041.07	18667
		Накладные расходы	%	--		178128.91	3028
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		119565.35	2033
		Сметная стоимость:				1614132.20	27440
12	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0140		984554.79	13784
		Итого оплата труда:				188846.28	2644
		Итого эксплуатация машин:				27796.00	389
		Итого материалов:				768413.75	10758
		Накладные расходы	%	--		163550.33	2290
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		91848.41	1286
		Сметная стоимость:				1239953.53	17359

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100		791343,72	7913
		Итого оплата труда:				187894,67	1879
		Итого эксплуатация машин:				27690,58	277
		Итого материалов:				576231,36	5762
		Накладные расходы	%	--		154819,69	1548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75693,07	757
		Сметная стоимость:				1021856,48	10219
				----------Трубы полиэтиленовые----------			
14	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0310		203305,15	6302
		Итого оплата труда:				173644,53	5383
		Итого эксплуатация машин:				44753,90	1387
		Итого материалов:				659,34	20
		Накладные расходы	%	--		120901,07	3748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25936,50	804
		Сметная стоимость:				350142,71	10854
15	С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,6500		133,55	1957
		Накладные расходы	%	--		5,61	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	163
		Сметная стоимость:				150,29	2202
16	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,5800		112,36	1863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,72	78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,37	155
		Сметная стоимость:				126,45	2096
17	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0310		49989,39	1550
		Итого оплата труда:				43112,71	1336
		Итого материалов:				6876,68	213
		Накладные расходы	%			29997,01	930
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6398,91	198
		Сметная стоимость:				86385,32	2678
				----------Футляр стальной----------			
18	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба-футляр/Трубы водопроводные стальные.диаметр350 мм.Укладка.	км трубопровода	0,1680		17579050,52	2953280
		Итого оплата труда:				809776,54	136042
		Итого эксплуатация машин:				506996,73	85175
		Итого материалов:				16446512,69	2763014
		Накладные расходы	%	--		1262311,94	212068
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1507309,00	253228
		Сметная стоимость:				20348671,46	3418577
19	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба-футляр/Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0890		12788157,61	1138146
		Итого оплата труда:				668841,08	59527
		Итого эксплуатация машин:				426374,28	37947
		Итого материалов:				11849144,76	1054574
		Накладные расходы	%	--		969897,64	86321
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1100644,42	97957
		Сметная стоимость:				14858699,67	1322424

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Труба-футляр/Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1680		4531767,12	761337
		Итого оплата труда:				418834,91	70364
		Итого эксплуатация машин:				440094,30	73936
		Итого материалов:				3806007,11	639409
		Накладные расходы	%	--		461354,75	77508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399449,75	67108
		Сметная стоимость:				5392571,61	905952
21	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба-футляр/Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0890		3792418,04	337525
		Итого оплата труда:				366473,45	32616
		Итого эксплуатация машин:				189240,31	16842
		Итого материалов:				3273573,91	291348
		Накладные расходы	%	--		396419,93	35281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335107,04	29825
		Сметная стоимость:				4523945,01	402631
22	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Труба-футляр/Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	257,2100		953,09	245144
		Итого оплата труда:				799,30	205589
		Итого эксплуатация машин:				13,34	3431
		Итого материалов:				142,05	36537
		Накладные расходы	%	--		557,25	143329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	31078
		Сметная стоимость:				1631,16	419551
				----------Задвижки----------			
23	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10,0000		41671,18	416712
		Итого оплата труда:				1245,81	12458
		Итого эксплуатация машин:				56,80	568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				40396.93	403969
		Накладные расходы	%	--		2556.33	25563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3538.20	35382
		Сметная стоимость:				47765.71	477657
24	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		23724.76	47450
		Итого оплата труда:				774.71	1549
		Итого эксплуатация машин:				18.93	38
		Итого материалов:				22940.57	45881
		Накладные расходы	%	--		1497.74	2995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2017.80	4036
		Сметная стоимость:				27240.29	54481
				----------Вентили----------			
25	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11,0000		1694.43	18639
		Итого оплата труда:				1329.41	14623
		Итого эксплуатация машин:				100.33	1104
		Итого материалов:				283.60	3120
		Накладные расходы	%	--		907.85	9986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208.18	2290
		Сметная стоимость:				2810.47	30915
26	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,0000		1675.50	15080
		Итого оплата труда:				1319.96	11880
		Итого эксплуатация машин:				81.40	733
		Итого материалов:				283.60	2552
		Накладные расходы	%	--		901.11	8110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206.13	1855
		Сметная стоимость:				2782.74	25045

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-040501-0204 23-040501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11,0000		2335,05	25686
		Накладные расходы	%	--		98,07	1079
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		194,65	2141
		Сметная стоимость:				2627,77	28905
28	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		1331,65	11985
		Накладные расходы	%	--		55,93	503
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,01	999
		Сметная стоимость:				1498,59	13487
				----------Пожарный гидрант----------			
29	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Прим.Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		2229,13	4458
		Итого оплата труда:				1878,48	3757
		Итого эксплуатация машин:				94,66	189
		Итого материалов:				303,25	607
		Накладные расходы	%	--		1309,15	2618
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		283,06	566
		Сметная стоимость:				3821,35	7643
30	С123-020803-1301 23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ПГФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,0000		76894,06	153788
		Накладные расходы	%	--		3229,55	6459
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6409,89	12820
		Сметная стоимость:				86533,50	173067

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,0000		46929,01	93858
		Итого оплата труда:				1577,30	3155
		Итого эксплуатация машин:				122,70	245
		Итого материалов:				45282,71	90565
		Накладные расходы	%	--		2991,66	5983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3993,65	7987
		Сметная стоимость:				53914,32	107829
32	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Прим.Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		2229,13	4458
		Итого оплата труда:				1878,48	3757
		Итого эксплуатация машин:				94,66	189
		Итого материалов:				303,25	607
		Накладные расходы	%	--		1309,15	2618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,06	566
		Сметная стоимость:				3821,35	7643
33	С123-020803-0302 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,0000		148044,08	296088
		Накладные расходы	%	--		6217,85	12436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12340,95	24682
		Сметная стоимость:				166602,89	333206
34	Е11-340201-0804 11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прим.Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3,0000		502,05	1506
		Итого оплата труда:				502,05	1506
		Накладные расходы	%	--		345,95	1038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,84	204
		Сметная стоимость:				915,84	2748

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40,0000		775,38	31015
		Итого оплата труда:				653,06	26122
		Итого эксплуатация машин:				64,25	2570
		Итого материалов:				58,07	2323
		Накладные расходы	%	--		455,15	18206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,44	3938
		Сметная стоимость:				1328,97	53159
36	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,0000		400,45	3204
		Итого оплата труда:				348,30	2786
		Итого эксплуатация машин:				32,13	257
		Итого материалов:				20,02	160
		Накладные расходы	%	--		242,20	1938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,41	411
		Сметная стоимость:				694,06	5552
37	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40,0000		1799,65	71986
		Накладные расходы	%	--		75,59	3023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,02	6001
		Сметная стоимость:				2025,25	81010
38	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		839,48	6716
		Накладные расходы	%	--		35,26	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,98	560
		Сметная стоимость:				944,72	7558

1	2	3	4	5	6	7	8
				----------Переходник стальной----------			
39	ЕН-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,0000		910,94	8198
		Итого оплата труда:				558,63	5028
		Итого эксплуатация машин:				541,86	4877
		Накладные расходы	%	--		399,74	3598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,85	944
		Сметная стоимость:				1415,54	12740
40	С123-020304-2220 23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7140,72	7141
		Накладные расходы	%	--		299,91	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,25	595
		Сметная стоимость:				8035,88	8036
41	С123-020304-2217 23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5711,14	5711
		Накладные расходы	%	--		239,87	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,08	476
		Сметная стоимость:				6427,09	6427
42	С123-020304-2207 23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3315,11	3315
		Накладные расходы	%	--		139,23	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,35	276
		Сметная стоимость:				3730,69	3731

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С123-020304-2203 23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1785,07	3570
		Накладные расходы	%	--		74,97	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	298
		Сметная стоимость:				2008,85	4018
44	С123-020304-2201 23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		1785,07	7140
		Накладные расходы	%	--		74,97	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	595
		Сметная стоимость:				2008,85	8035
				----------Водопроводные колодца----------			
45	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,1800		44485,10	630799
		Итого оплата труда:				15246,33	216193
		Итого эксплуатация машин:				6264,19	88826
		Итого материалов:				25534,80	362083
		Накладные расходы	%	--		11734,00	166388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,53	63775
		Сметная стоимость:				60716,63	860962
46	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,0000		9212,33	110548
		Накладные расходы	%	--		386,92	4613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		767.94	9215
		Сметная стоимость:				10367.19	124406
47	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20,0000		16837,33	336747
		Накладные расходы	%	--		707.17	14143
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1403.56	28071
		Сметная стоимость:				18948.06	378961
48	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000		7410,49	44463
		Накладные расходы	%	--		311.24	1867
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		617.74	3706
		Сметная стоимость:				8339,47	50037
49	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,0000		18953,79	189538
		Накладные расходы	%	--		796,06	7961
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1579.99	15800
		Сметная стоимость				21329.84	213298
50	С123-030101-0317 23-030101-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	16,0000		38355,03	613680
		Накладные расходы	%	--		1610.91	25775
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3197.28	51156
		Сметная стоимость				43163,22	690611

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подключение к существующей сети/Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,0000		4939,02	19756
		Итого оплата труда:				3026.06	12104
		Итого эксплуатация машин:				2552.40	10210
		Итого материалов:				285.42	1142
		Накладные расходы	%	--		2165.54	8662
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		568.36	2273
		Сметная стоимость:				7672.92	30692
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10908374
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ					
				----------Труба стальная----------			
52	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,8232		766445,88	1397384
		Итого оплата труда:				498310.16	908519
		Итого эксплуатация машин:				319437.92	582399
		Итого материалов:				64563.32	117712
		Накладные расходы	%	--		354638.26	646576
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		89686.73	163517
		Сметная стоимость:				1210770.87	2207477
53	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4090		559475,75	228826
		Итого оплата труда:				421970.66	172586
		Итого эксплуатация машин:				147261.51	60230
		Итого материалов:				46043.83	18832
		Накладные расходы	%	--		296547.60	121288
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		68481.87	28009
		Сметная стоимость:				924505.21	378123

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 К=1,004 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1830,4928		6882,14	12597708
		Накладные расходы	%	--		289,05	529104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,70	1050145
		Сметная стоимость:				7744,89	14176956
55	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 К=1,004 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	411,0280		3525,90	1449244
		Накладные расходы	%	--		148,09	60868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,92	120809
		Сметная стоимость:				3967,91	1630921
56	Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,4090		28776,06	11769
		Итого оплата труда:				20677,36	8457
		Итого материалов:				8098,70	3312
		Накладные расходы	%	--		14588,54	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3469,17	1419
		Сметная стоимость:				46833,77	19155
57	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно полимерной изоляции	км трубопровода	1,8305		2604806,32	4768079
		Итого оплата труда:				285242,89	522135
		Итого эксплуатация машин:				147546,32	270082
		Итого материалов:				2200593,72	4028171
		Накладные расходы	%	--		293977,41	538124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231902,70	424496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3130686.42	5730699
58	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.4090		1962142.61	802516
		Итого оплата труда:				262420.80	107330
		Итого эксплуатация машин:				128943.64	52738
		Итого материалов:				1596844.41	653109
		Накладные расходы	%	--		252217.77	103157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177148.83	72454
		Сметная стоимость:				2391509.21	978127
				----------Футляр из стальных труб----------			
59	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба-футляр/Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.	км трубопровода	0,2020		1322450.04	267135
		Итого оплата труда:				884106.76	178590
		Итого эксплуатация машин:				579091.98	116977
		Итого материалов:				70011.38	14142
		Накладные расходы	%	--		627632.47	126782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156006.60	31513
		Сметная стоимость:				2106089.11	425430
60	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба-футляр/Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.	км трубопровода	0,0190		1202304.52	22844
		Итого оплата труда:				809776.54	15386
		Итого эксплуатация машин:				506996.73	9633
		Итого материалов:				69766.69	1326
		Накладные расходы	%	--		574488.61	10915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142143.45	2701
		Сметная стоимость:				1918936.58	36460

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С123-010201-0257 23-010201-0257 РСНБ РК 2015 К 1,004 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	202,8080		21820,16	4425303
		Накладные расходы	%	--		916,45	185863
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1818,93	368893
		Сметная стоимость:				24555,54	4980059
62	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 К=1,004 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,0760		16912,27	322618
		Накладные расходы	%	--		710,32	13550
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1409,81	26893
		Сметная стоимость:				19032,39	363062
63	Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2020		5147480,69	1039791
		Итого оплата труда:				480926,95	97147
		Итого эксплуатация машин:				483816,80	97731
		Итого материалов:				4327801,34	874216
		Накладные расходы	%	--		527393,36	106533
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		453989,92	91706
		Сметная стоимость:				6128863,98	1238031
64	Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0190		5147480,69	97802
		Итого оплата труда:				480926,95	9138
		Итого эксплуатация машин:				483816,80	9193
		Итого материалов:				4327801,34	82228

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		527393.36	10020
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		453989.92	8626
		Сметная стоимость:				6128863.98	116448
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				27431019
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				41001982
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2873541
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				43875523
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1842772
	ИТОГО:		Тенге				45718295
	Сметная прибыль		Тенге				3657464
	ИТОГО по акту:		Тенге				49375404
	Временные здания и сооружения 1.04%		Тенге				513504
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				49888908
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%		Тенге				718400
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%		Тенге				50607308
	В текущих ценах на 2018год, К 1,0599383						53640625
	Тендерная скидка		Тенге				69196
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				53571429
	НДС 12%		Тенге				6428571
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				60000000

Принял:

Руководитель ГУ [illegible] и автомобильных [illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахиров Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горо ца Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла. 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21". Илийский р-н. п. Отеген батыра. ул. Титова. 22/27 БИН 980440001906

Акт4 за сентябрь 2018года
Выполненных работ по допсоглашению 1 от 2018-06-21 к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настояш акт	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	98 472 689,28	98 472 689,28	0,00	93 425 824,00	5 046 865,28	0,00	5 046 865,28
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		294 000 000	98 472 689,28	98 472 689,28	0,00	93 425 824,00	5 046 865,28	0,00	5 046 865,28
	Всего по акту:						93 425 824,00	5 046 865,28	0,00	5 046 865,28

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
_____ Абдрах М. К.
"__" _____ 2021

Технадзор
Директор ТОО "ДорПроект"
_____ Ахмадиев Г. Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ Скорняковский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №1 от 2018-06-21 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Центральная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1			4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 46,пункт 3.8,9	Проложение ходов	км	1.0800		30781.00	33243

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Т СЦИ РК 8 03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 53,пункт 3	Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования	км	1,0800		10846,00	11714
3	Е11-070111-0101 11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	6,0000		1662,73	9976
		Итого оплата труда:				1134,18	6805
		Итого эксплуатация машин:				862,69	5176
		Накладные расходы	%	--		803,74	4822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,32	1184
		Сметная стоимость:				2663,79	15983
4	Е11-460401-0201 11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,8000		17240,07	48272
		Итого оплата труда:				12357,73	34602
		Итого эксплуатация машин:				9144,93	25606
		Накладные расходы	%	--		7265,47	20343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1960,44	5489
		Сметная стоимость:				26465,99	74105
5	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0200		751463,20	15029
		Итого оплата труда:				530464,05	10609
		Итого эксплуатация машин:				347455,19	6949
		Накладные расходы	%	--		374815,20	7496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90102,27	1802
		Сметная стоимость				1216380,66	24328

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	10,8000		77,00	832
		Накладные расходы	%	--		3,23	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	69
		Сметная стоимость:				86,65	936
7	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I Расстояние перевозки 5 км	т	10,8000		126,77	1369
		Накладные расходы	%	--		5,32	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	114
		Сметная стоимость:				142,66	1541
8	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие ПРС Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98,0000		25,28	2478
		Итого оплата труда:				8,63	846
		Итого эксплуатация машин:				25,28	2478
		Накладные расходы	%	--		6,38	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	248
		Сметная стоимость:				34,20	3351
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				122914
		Накладные расходы -	Тенге				33380
		Сметная прибыль -	Тенге				8907
	Стоимость прочих работ -		Тенге				44957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				165200
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
		РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
9	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	500,0000		2111,20	1055602
		Итого оплата труда:				1636,42	818211
		Итого эксплуатация машин:				846,45	423225
		Накладные расходы	%	--		1116,88	558439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258.25	129123
		Сметная стоимость:				3486.33	1743163
10	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1150.0000		154,00	177100
		Накладные расходы	%	--		6.47	7438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.84	14763
		Сметная стоимость:				173.31	199301
11	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	1150.0000		126,77	145786
		Накладные расходы	%	--		5.32	6123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	12153
		Сметная стоимость:				142.66	164061
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1378487
		Накладные расходы -	Тенге				572000
		Сметная прибыль -	Тенге				156039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2106526
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
12	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж дорожных знаков и стоек	шт	6.0000		2732,97	16398
		Итого оплата труда:				2285.25	13712
		Итого эксплуатация машин:				589.89	3539
		Накладные расходы	%	--		1550.67	9304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342.69	2056
		Сметная стоимость:				4626.33	27758
13	Е11-460401-0201 11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	6,3600		17240,07	109647
		Итого оплата труда:				12357.73	78595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9144.93	58162
		Накладные расходы	%	--		7265.47	46208
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1960.44	12468
		Сметная стоимость:				26465.99	168324
14	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж.Столбики сигнальные.	шт.	6,0000		968,65	5812
		Итого оплата труда:				617.70	3706
		Итого эксплуатация машин:				543.65	3262
		Накладные расходы	%	--		428.80	2573
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		111.80	671
		Сметная стоимость:				1509.25	9056
15	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка демонтированного материала	т	15,9780		384.00	6136
		Накладные расходы	%	--		16.13	258
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32.01	511
		Сметная стоимость:				432.14	6905
16	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0.0780		221,93	17
		Накладные расходы	%	--		9.32	1
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18.50	1
		Сметная стоимость:				249.75	19
17	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,9000		126.77	2016
		Накладные расходы	%	--		5.32	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	168
		Сметная стоимость:				142.66	2268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				140025
		Накладные расходы -	Тенге				58428
		Сметная прибыль -	Тенге				15876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				214330
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕГО БОРТОВОГО КАМНЯ					
18	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней	м	825.0000		603,65	498013
		Итого оплата труда:				603.65	498013
		Накладные расходы	%	--		404.64	333831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80.66	66548
		Сметная стоимость:				1088.96	898391
19	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 -- года	Погрузка	т	83,7600		403,00	33755
		Накладные расходы	%	--		16.93	1418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.59	2814
		Сметная стоимость:				453.52	37987
20	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	83,7600		126,77	10618
		Накладные расходы	%	--		5.32	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	885
		Сметная стоимость:				142.66	11949
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				542386
		Накладные расходы -	Тенге				335695
		Сметная прибыль -	Тенге				70246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				948328
		РАЗДЕЛ ВЫРУБКА И ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-010207-0504 11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	8,0000		456.90	3655
		Итого оплата труда:				228.66	1829
		Итого эксплуатация машин:				348.29	2786
		Накладные расходы	%	--		160.01	1280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49.35	395
		Сметная стоимость:				666.25	5330
22	Е11-010207-0703 11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	8,0000		208.09	1665
		Итого оплата труда:				66.39	531
		Итого эксплуатация машин:				208.09	1665
		Накладные расходы	%	--		49.63	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20.62	165
		Сметная стоимость:				278.33	2227
23	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	8,6508		361.00	3123
		Накладные расходы	%	--		15.16	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.09	260
		Сметная стоимость:				406.25	3514
24	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1	8,6508		126.77	1097
		Накладные расходы	%	--		5.32	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	91
		Сметная стоимость:				142.66	1234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9539
		Накладные расходы -	Тенге				1854
		Сметная прибыль -	Тенге				912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12305

РАЗДЕЛ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОВРЕЖДЕННЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж ж/б забора/Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	12,0000		2246.20	26954
		Итого оплата труда:				1287.00	15444
		Итого эксплуатация машин:				1147.87	13774
		Накладные расходы	%	--		927.13	11126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253.87	3046
		Сметная стоимость:				3427.20	41126
26	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка	т	30,0000		403.00	12090
		Накладные расходы	%	--		16.93	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.59	1008
		Сметная стоимость:				453.52	13606
27	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	30.0000		126.77	3803
		Накладные расходы	%	--		5.32	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	317
		Сметная стоимость:				142.66	4280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				42848
		Накладные расходы -	Тенге				11793
		Сметная прибыль -	Тенге				4371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				59012
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
28	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	551.4600		127,30	70198
		Итого оплата труда:				43.70	24101
		Итого эксплуатация машин:				119.65	65982
		Итого материалов:				0.11	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32.26	17790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.76	7039
		Сметная стоимость:				172.32	95028
29	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	882,3360		58.53	51643
		Накладные расходы	%	--		2.46	2169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.88	4305
		Сметная стоимость:				65.87	58117
30	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	438,4800		127,30	55816
		Итого оплата труда:				43.70	19163
		Итого эксплуатация машин:				119.65	52464
		Итого материалов:				0.11	48
		Накладные расходы	%	--		32.26	14145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.76	5597
		Сметная стоимость:				172.32	75559
31	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	т	701,5680		126.77	88938
		Накладные расходы	%	--		5.32	3735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	7414
		Сметная стоимость:				142.66	100087
32	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5438,1600		4.67	25394
		Итого оплата труда:				1.26	6825
		Итого эксплуатация машин:				4.67	25394
		Накладные расходы	%	--		0.97	5270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0.45	2453
		Сметная стоимость:				6.09	33116

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1631,4480		52,01	84845
		Итого оплата труда:				17.51	28569
		Итого эксплуатация машин:				52.01	84845
		Накладные расходы	%	--		12,97	21157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.20	8480
		Сметная стоимость:				70.17	114481
34	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1631,4480		23,52	38374
		Итого оплата труда:				6.80	11098
		Итого эксплуатация машин:				23.52	38374
		Накладные расходы	%	--		5.18	8446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.30	3746
		Сметная стоимость				30.99	50566
35	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1631,4480		53,60	87445
		Итого оплата труда:				20.14	32861
		Итого эксплуатация машин.				42.19	68827
		Итого материалов:				2.80	4568
		Накладные расходы	%	--		14.66	23909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.46	8908
		Сметная стоимость:				73.72	120262
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				502652
		Накладные расходы -	Тенге				96622
		Сметная прибыль -	Тенге				47942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				647216
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				2738852
	в т.ч прочие затраты		Тенге				44957
	Накладные расходы I уровня		Тенге				956457
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3695308
	Накладные расходы II уровня		Тенге				153315
	ИТОГО:		Тенге				3848623
	Сметная прибыль		Тенге				304293
	ИТОГО по акту		Тенге				4152916

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				42722,77
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4195638,77
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.44%		Тенге				59769,82
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				4255408,59
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				4510470,55
	Тендерная скидка		Тенге				4340,83
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				4506129,72
	НДС 12%		Тенге				540735,57
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				5046865,28

Принял:

Руководитель ГУ [illegible] и автомобильных дорог [illegible]

Абаев М. К.

Представитель технического надзора.

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов [illegible]

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скорочинский А. Е.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт5 за март 2019года
Выполненных работ по допсоглашению №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ настоящ	Сумма погашен. аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты выпол работ по настояш акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	294 000 000,00	87 098 109,02	0,00	98 472 689,28	88 625 419,74	0,00	88 625 419,74
	Всего по акту:						98 472 689,28	88 625 419,74	0,00	88 625 419,74

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абдиев М. К.

Технадзор
Директор ТОО "[illegible]"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Скоробогатый А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Айтеке би

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 46,пункт 3,8,9	Проложение ходов	км	0.2890		30781,00	8896
	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 53,пункт 3	Отыскание и обозначение на местности трассысуществующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования	км	0,2890		10846,00	3134

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				12030
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				12030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12030
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ			
3	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	175,5000		2111,20	370516
		Итого оплата труда:				1636,42	287192
		Итого эксплуатация машин:				846,45	148552
		Накладные расходы	%	--		1116,88	196012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	45322
		Сметная стоимость:				3486,33	611850
4	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	403,6500		154,00	62162
		Накладные расходы	%	--		6.47	2611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	5182
		Сметная стоимость:				173,31	69955
5	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	403,6500		126,77	51171
		Накладные расходы	%	--		5.32	2149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	4266
		Сметная стоимость:				142.66	57585
6	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Разборка основания ГПС/Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемешении грунта до 10 м	м3 грунта	263,2500		28,77	7575

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				9.82	2586
		Итого эксплуатация машин:				28,77	7575
		Накладные расходы	%	–		7.26	1911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	759
		Сметная стоимость:				38,92	10245
7	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка разобранного основания	т	473,8500		154,00	72973
		Накладные расходы	%	–		6,47	3065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.84	6083
		Сметная стоимость:				173,31	82121
8	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	473,8500		126,77	60070
		Накладные расходы	%	–		5,32	2523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	5007
		Сметная стоимость:				142.66	67600
				РАЗБОРКА СУШ-ШЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				624467
		Накладные расходы -	Тенге				208271
		Сметная прибыль -	Тенге				66619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				899356
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
9	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146,2600		127,30	18618
		Итого оплата труда:				43.70	6392
		Итого эксплуатация машин:				119,65	17500
		Итого материалов:				0.11	16
		Накладные расходы	%	–		32.26	4718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.76	1867

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				172.32	25204
10	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	234,0160		58.53	13697
		Накладные расходы	%			2.46	575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.88	1142
		Сметная стоимость:				65.87	15414
11	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	875,7400		127.30	111478
		Итого оплата труда:				43.70	38273
		Итого эксплуатация машин:				119.65	104782
		Итого материалов				0.11	96
		Накладные расходы	%	--		32.26	28252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.76	11178
		Сметная стоимость:				172.32	150908
12	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1401,1840		126.77	177628
		Накладные расходы	%	--		5.32	7460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10.57	14807
		Сметная стоимость:				142.66	199896
13	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3305,0000		4.67	15433
		Итого оплата труда:				1.26	4148
		Итого эксплуатация машин:				4.67	15433
		Накладные расходы	%	--		0.97	3203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0.45	1491
		Сметная стоимость:				6.09	20126

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	991,5000		52.01	51564
		Итого оплата труда:				17.51	17362
		Итого эксплуатация машин:				52.01	51564
		Накладные расходы	%	--		12.97	12858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.20	5154
		Сметная стоимость:				70.17	69575
15	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	991,5000		23.52	23321
		Итого оплата труда:				6.80	6745
		Итого эксплуатация машин:				23.52	23321
		Накладные расходы	%	--		5.18	5133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.30	2276
		Сметная стоимость:				30.99	30731
16	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	991,5000		53.60	53144
		Итого оплата труда:				20.14	19971
		Итого эксплуатация машин:				42.19	41829
		Итого материалов:				2.80	2776
		Накладные расходы	%	--		14.66	14531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.46	5414
		Сметная стоимость:				73.72	73088
17	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из полученного при разработке выемки/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	144,0000		945.09	136093
		Итого оплата труда:				276.33	39791
		[illegible]				829.80	119491
		Итого материалов:				1.96	282
		Накладные расходы	%			213.32	30718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92.67	13345
		Сметная стоимость:				1251.08	180155

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей и выемок/Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	397,0000		107,99	42872
		Итого оплата труда:				107,99	42872
		Накладные расходы	%	--		71,04	28202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	5686
		Сметная стоимость:				193,35	76761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				643848
		Накладные расходы -	Тенге				135650
		Сметная прибыль -	Тенге				62360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				841857
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
19	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	15,8400		6934,37	109840
		Итого оплата труда:				1671,86	26482
		Итого эксплуатация машин:				162,58	2575
		Итого материалов:				5176,11	81990
		Накладные расходы	%	--		1326,04	21004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,83	10468
		Сметная стоимость:				8921,24	141312
20	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	528,0000		1513,07	798900
		Итого оплата труда:				587,51	310207
		Итого эксплуатация машин:				20,86	11014
		Итого материалов:				912,80	481961
		Накладные расходы	%	--		432,70	228465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	82189
		Сметная стоимость:				2101,43	1109554
21	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	660,0000		971,28	641048
		Накладные расходы	%	--		40,79	26924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	53438
		Сметная стоимость:				1093,04	721409
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1549788
		Накладные расходы -	Тенге				276394
		Сметная прибыль -	Тенге				146095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1972276
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
22	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	340,0000		3087,90	1049884
		Итого оплата труда:				276,33	93951
		Итого эксплуатация машин:				829,80	282130
		Итого материалов:				2144,77	729221
		Накладные расходы	%	--		303,31	103127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	92241
		Сметная стоимость:				3662,51	1245252
23	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	411,1600		945,09	388582
		Итого оплата труда:				276,33	113614
		Итого эксплуатация машин:				829,80	341179
		Итого материалов:				1,96	806
		Накладные расходы	%	--		213,32	87707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	38103
		Сметная стоимость:				1251,08	514393
24	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	286,4400		1756,40	503103
		Накладные расходы	%	--		73,77	21130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	41939
		Сметная стоимость:				1976,58	566172

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,5700		3544,70	260784
		Накладные расходы	%	–		148,88	10953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	21739
		Сметная стоимость:				3989,06	293475
26	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,5700		3226,87	237401
		Накладные расходы	%	–		135,53	9971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	19790
		Сметная стоимость				3631,39	267161
27	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	33,3500		16606,70	553833
		Накладные расходы	%	–		697,48	23261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,33	46168
		Сметная стоимость:				18688,52	623262
28	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	33,3500		28,00	934
		Накладные расходы	%	[illegible]		1,18	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	[illegible]		[illegible]	78
		Сметная стоимость:				31,51	1051
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2994522
		Накладные расходы -	Тенге				256188
		Сметная прибыль -	Тенге				260057

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3510767
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
29	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,8500		1267.47	70788
		Итого оплата труда:				1267.47	70788
		Накладные расходы	%	--		833.77	46566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168.10	9388
		Сметная стоимость:				2269.33	126742
30	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,4200		5825.34	31573
		Итого оплата труда:				1671.86	9061
		Итого эксплуатация машин:				162.58	881
		Итого материалов:				4067.08	22044
		Накладные расходы	%	--		1279.46	6935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568.38	3081
		Сметная стоимость:				7673.18	41589
31	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	241,0000		873.47	210507
		Итого оплата труда:				587.51	141591
		Итого эксплуатация машин:				20.86	5027
		Итого материалов:				273.21	65844
		Накладные расходы	%	--		405.84	97807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102.34	24665
		Сметная стоимость:				1381.65	332978
32	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	301,0000		379.08	114103
		Накладные расходы	%	--		15.92	4792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.60	9512
		Сметная стоимость:				426.60	128407

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания вплотном теле	50,1000		3087,90	154704
		Итого оплата труда:				276.33	13844
		Итого эксплуатация машин:				829.80	41573
		Итого материалов:				2144.77	107453
		Накладные расходы	%	--		303.31	15196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271.30	13592
		Сметная стоимость:				3662.51	183492
34	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2904		111019.13	32240
		Итого оплата труда:				631.29	183
		Итого эксплуатация машин:				1278.14	371
		Итого материалов:				109740.99	31869
		Накладные расходы	%	--		5059.46	1469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286.29	2697
		Сметная стоимость:				125364.88	36406
35	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	363,0000		967.42	351173
		Итого оплата труда:				132.15	47971
		Итого эксплуатация машин:				2.09	759
		Итого материалов:				833.90	302707
		Накладные расходы	%	--		123.67	44890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87.29	31685
		Сметная стоимость				1178.37	427749
36	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	363,0000		637.89	231554
		Итого оплата труда:				84.70	30745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				553.19	200809
		Накладные расходы	%	--		80.01	29043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57.43	20848
		Сметная стоимость:				775.33	281444
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1196641
		Накладные расходы -	Тенге				246698
		Сметная прибыль -	Тенге				115468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1558806
	ИТОГО по акту:		Тенге				8795093
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				91344
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				8886437
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				127791
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				9014228
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				9554526
	Тендерная скидка		Тенге				12325
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				9542200
	НДС 12%		Тенге				1145064
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				10687265

Принял:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Абдиев М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сеитов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропанский А. К.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Центральная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ			
1	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	202,0000		2111,20	426463
		Итого оплата труда:				1636,42	330557
		Итого эксплуатация машин:				846,45	170983
		Накладные расходы	%	–		1116,88	225609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	52166
		Сметная стоимость:				3486,33	704238
2	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	464,6000		154,00	71548
		Накладные расходы	%	–		6,47	3005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	5964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				173,31	80518
3	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	464,6000		126,77	58897
		Накладные расходы	%	--		5,32	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	4910
		Сметная стоимость:				142,66	66281
4	Е11-270302-0502 11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2368,0000		81,38	192706
		Итого оплата труда:				11,95	28303
		Итого эксплуатация машин:				77,52	183564
		Итого материалов:				0,03	69
		Накладные расходы	%	--		10,93	25877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	17487
		Сметная стоимость:				99,69	236070
5	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	544,6400		126,77	69044
		Накладные расходы	%	--		5,32	2900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	5756
		Сметная стоимость:				142,66	77699
6	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1053,0000		247,54	260662
		Итого оплата труда:				127,41	134165
		Итого эксплуатация машин:				157,94	166308
		Накладные расходы	%	--		90,45	95247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,04	28473
		Сметная стоимость:				365,03	384382

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1895,4000		77,00	145946
		Накладные расходы	%	--		3,23	6130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	12166
		Сметная стоимость:				86,65	164242
8	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1895,4000		126,77	240280
		Накладные расходы	%	--		5,32	10092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	20030
		Сметная стоимость:				142,66	270401
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ТРОТУАРАХ			
9	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,6000		2111,20	35046
		Итого оплата труда:				1636,42	27165
		Итого эксплуатация машин:				846,45	14051
		Накладные расходы	%	--		1116,88	18540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	4287
		Сметная стоимость:				3486,33	57873
10	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	38,1800		77,00	2940
		Накладные расходы	%	--		3,23	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	245
		Сметная стоимость:				86,65	3308

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	38,1800		126,77	4840
		Накладные расходы	%	–		5,32	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	403
		Сметная стоимость:				142,66	5447
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ			
12	Е11-270302-0401 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	817,0000		55,72	45520
		Итого оплата труда:				8,49	6939
		Итого эксплуатация машин:				53,54	43739
		Итого материалов:				0,02	18
		Накладные расходы	%	–		7,68	6272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,07	4143
		Сметная стоимость:				68,46	55935
13	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	93,9550		126,77	11911
		Накладные расходы	%	–		5,32	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	993
		Сметная стоимость:				142,66	13404
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1565803
		Накладные расходы -	Тенге				396972
		Сметная прибыль -	Тенге				157022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2119797

РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	761,5400		127,30	96940
		Итого оплата труда:				43,70	33282
		Итого эксплуатация машин:				119,65	91118
		Итого материалов:				0,11	84
		Накладные расходы	%	--		32,26	24568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	9721
		Сметная стоимость:				172,32	131229
15	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1218,4640		58,53	71317
		Накладные расходы	%	--		2,46	2995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	5945
		Сметная стоимость:				65,87	80257
16	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	605,5200		127,30	77080
		Итого оплата труда:				43,70	26464
		Итого эксплуатация машин:				119,65	72450
		Итого материалов:				0,11	66
		Накладные расходы	%	--		32,26	19534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	7729
		Сметная стоимость:				172,32	104343
17	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	968,8320		126,77	122819
		Накладные расходы	%	--		5,32	5158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	10238
		Сметная стоимость:				142,66	138215

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4266,8400		4,67	19924
		Итого оплата труда:				1,26	5355
		Итого эксплуатация машин:				4,67	19924
		Накладные расходы	%	--		0,97	4135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,45	1925
		Сметная стоимость:				6,09	25983
19	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1280,0520		52,01	66570
		Итого оплата труда:				17,51	22415
		Итого эксплуатация машин:				52,01	66570
		Накладные расходы	%	--		12,97	16600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	6654
		Сметная стоимость:				70,17	89823
20	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1280,0520		23,52	30109
		Итого оплата труда:				6,80	8708
		Итого эксплуатация машин:				23,52	30109
		Накладные расходы	%	--		5,18	6627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	2939
		Сметная стоимость:				30,99	39674
21	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1280,0520		53,60	68610
		Итого оплата труда:				20,14	25783
		Итого эксплуатация машин:				42,19	54003
		Итого материалов:				2,80	3584
		Накладные расходы	%	--		14,66	18759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,46	6990
		Сметная стоимость:				73,72	94359

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из полученного при разработке выемки/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1313,0000		945,09	1240900
		Итого оплата труда:				276,33	362816
		Итого эксплуатация машин:				829,80	1089521
		Итого материалов:				1,96	2573
		Накладные расходы	%	--		213,32	280085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	121679
		Сметная стоимость:				1251,08	1642663
23	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей и выемок/Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1635,0000		107,99	176565
		Итого оплата труда:				107,99	176565
		Накладные расходы	%	--		71,04	116149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	23417
		Сметная стоимость:				193,35	316131
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1970834
		Накладные расходы -	Тенге				494609
		Сметная прибыль -	Тенге				197235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2662679
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3					
24	Е11-010101-0367 11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	223,9600		87,42	19578
		Итого оплата труда:				31,41	7036
		Итого эксплуатация машин:				87,42	19578
		Накладные расходы	%	--		23,02	5155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,83	1979
		Сметная стоимость:				119,27	26711

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,8000		1165,41	52210
		Итого оплата труда:				1165,41	52210
		Накладные расходы	%	--		766,63	34345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,56	6924
		Сметная стоимость:				2086,61	93480
26	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8000		662,17	29665
		Итого оплата труда:				662,17	29665
		Накладные расходы	%	--		435,59	19514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82	3934
		Сметная стоимость:				1185,57	53114
27	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	30,0300		5825,34	174935
		Итого оплата труда:				1671,86	50206
		Итого эксплуатация машин:				162,58	4882
		Итого материалов:				4067,08	122135
		Накладные расходы	%	--		1279,46	38422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	17069
		Сметная стоимость:				7673,18	230426
28	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	652,4700		2480,82	1618664
		Итого оплата труда:				577,66	376903
		Итого эксплуатация машин				96,99	63284
		Итого материалов:				1838,08	1199289
		Накладные расходы	%	--		461,73	301267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,40	153594
		Сметная стоимость:				3177,96	2073525

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	40,6300		31076,10	1262622
		Итого оплата труда:				14100,63	572909
		Итого эксплуатация машин:				13565,36	551161
		Итого материалов:				6991,04	284046
		Накладные расходы	%	--		10032,76	407631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3288,71	133620
		Сметная стоимость:				44397,57	1803873
30	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	40,6300		56009,94	2275684
		Накладные расходы	%	--		2352,42	95579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4668,99	189701
		Сметная стоимость:				63031,35	2560964
31	С121-020401-2805 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,7180		13770,80	9887
		Накладные расходы	%	--		578,37	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,93	824
		Сметная стоимость:				15497,11	11127
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5443245
		Накладные расходы -	Тенге				902328
		Сметная прибыль -	Тенге				507646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6853219
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ТРУБ Д=0,5м					
32	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта-	- - 561,3660		117,64	66040
		Итого оплата труда:				46,53	26119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				110,08	61794
		Итого материалов:				0,08	46
		Накладные расходы	%	–		33,59	18858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,10	6792
		Сметная стоимость:				163,33	91691
33	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	926,2540		126,77	117421
		Накладные расходы	%	–		5,32	4932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	9788
		Сметная стоимость:				142,66	132141
34	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112,2670		1165,41	130837
		Итого оплата труда:				1165,41	130837
		Накладные расходы	%	–		766,63	86068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,56	17352
		Сметная стоимость:				2086,61	234257
35	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	70,1700		5825,34	408764
		Итого оплата труда:				1671,86	117314
		Итого эксплуатация машин:				162,58	11408
		Итого материалов:				4067,08	285387
		Накладные расходы	%	–		1279,46	89780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	39884
		Сметная стоимость:				7673,18	538427
36	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	93,5600		21412,45	2003349
		Итого оплата труда:				2878,35	269299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	164397
		Итого материалов:				17328,01	1621208
		Накладные расходы	%	--		2680,87	250822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927,47	180334
		Сметная стоимость:				26020,79	2434505
37	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Укладка блока №10 и смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	95,9700		31076,10	2982373
		Итого оплата труда:				14100,63	1353238
		Итого эксплуатация машин:				13565,36	1301868
		Итого материалов:				6991,04	670930
		Накладные расходы	%	--		10032,76	962844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3288,71	315617
		Сметная стоимость:				44397,57	4260834
38	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "LCI-MK"	Блок №10	шт	361,0000		10653,80	3846022
		Накладные расходы	%	--		447,46	161533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,10	320604
		Сметная стоимость:				11989,36	4328160
39	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Темирбетон"	Смотровой блок	шт	74,0000		15247,40	1128307
		Накладные расходы	%	--		640,39	47389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,02	94056
		Сметная стоимость:				17158,81	1269752
40	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Смотровые решетки/Люки. Установка	шт.	74,0000		1343,56	99424
		Итого оплата труда:				1176,69	87075
		Итого эксплуатация машин:				132,52	9807
		Итого материалов:				100,51	7438
		Накладные расходы	%	--		817,84	60520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	12796
		Сметная стоимость:				2334,32	172739

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смотровая решетка/Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	74,0000		21852,13	1617058
		Накладные расходы	%	–		917,79	67916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	134798
		Сметная стоимость:				24591,51	1819772
42	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,7200		42922,98	30905
		Итого оплата труда:				42601,68	30673
		Итого материалов:				321,30	231
		Накладные расходы	%	–		28170,99	20283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5687,52	4095
		Сметная стоимость:				76781,49	55283
43	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7200		194435,72	139994
		Накладные расходы	%	–		8166,30	5880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16208,16	11670
		Сметная стоимость:				218810,18	157543
44	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные.	м3 бетона в деле	14,4000		20314,25	292525
		Итого оплата труда:				2878,35	41448
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	25303
		Итого материалов:				16229,80	233709
		Накладные расходы	%	–		2634,75	37940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1835,92	26437
		Сметная стоимость:				24784,91	356903

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	116,1600		662,17	76917
		Итого оплата труда:				662,17	76917
		Накладные расходы	%	--		435,59	50598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82	10201
		Сметная стоимость:				1185,57	137716
46	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	906,1000		2480,82	2247875
		Итого оплата труда:				577,66	523413
		Итого эксплуатация машин:				96,99	87884
		Итого материалов:				1838,08	1665480
		Накладные расходы	%	--		461,73	418376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,40	213300
		Сметная стоимость:				3177,96	2879552
47	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,6700		3546,59	601750
		Итого оплата труда:				887,59	150598
		Итого эксплуатация машин:				144,56	24528
		Итого материалов:				2561,86	434672
		Накладные расходы	%	--		698,33	118486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	57619
		Сметная стоимость:				4584,52	777855
48	С121-020401-2805 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,3060		13770,80	17985
		Накладные расходы	%	--		578,37	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,93	1499
		Сметная стоимость:				15497,11	20239

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				15807547
		Накладные расходы -	Тенге				2402981
		Сметная прибыль -	Тенге				1456842
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19667369
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
49	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	49,5000		6934,37	343251
		Итого оплата труда:				1671,86	82757
		Итого эксплуатация машин:				162,58	8047
		Итого материалов:				5176,11	256217
		Накладные расходы	%	–		1326,04	65639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,83	32711
		Сметная стоимость:				8921,24	441601
50	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1650,0000		1513,07	2496561
		Итого оплата труда:				587,51	969398
		Итого эксплуатация машин:				20,86	34419
		Итого материалов:				912,80	1506128
		Накладные расходы	%	–		432,70	713954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	256841
		Сметная стоимость:				2101,43	3467356
51	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	2063,0000		971,28	2003760
		Накладные расходы	%	–		40,79	84158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	167033
		Сметная стоимость:				1093,04	2254951
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4843572
		Накладные расходы -	Тенге				863750
		Сметная прибыль -	Тенге				456585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6163908
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1945,6000		3087,90	6007809
		Итого оплата труда:				276,33	537620
		Итого эксплуатация машин:				829,80	1614450
		Итого материалов:				2144,77	4172861
		Накладные расходы	%	--		303,31	590129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	527835
		Сметная стоимость:				3662,51	7125773
53	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1459,2000		945,09	1379072
		Итого оплата труда:				276,33	403215
		Итого эксплуатация машин:				829,80	1210837
		Итого материалов:				1,96	2860
		Накладные расходы	%	--		213,32	311271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	135227
		Сметная стоимость:				1251,08	1825571
54	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1017,0000		1756,40	1786259
		Накладные расходы	%	--		73,77	75023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	148903
		Сметная стоимость:				1976,58	2010184
55	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	261,0000		3544,70	925167
		Накладные расходы	%	--		148,88	38857

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	77122
		Сметная стоимость:				3989,06	1041146
56	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	263,0000		3226,87	848667
		Накладные расходы	%	–		135,53	35644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	70745
		Сметная стоимость:				3631,39	955056
57	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	118,3000		28,00	3312
		Накладные расходы	%	--		1,18	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	276
		Сметная стоимость:				31,51	3728
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10950286
		Накладные расходы -	Тенге				1051063
		Сметная прибыль -	Тенге				960108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12961457
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
58	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	182,0000		3087,90	561997
		Итого оплата труда:				276,33	50291
		Итого эксплуатация машин:				829,80	151023
		Итого материалов:				2144,77	390348
		Накладные расходы	%	–		303,31	55203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	49376
		Сметная стоимость:				3662,51	666576
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				561997

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				55203
		Сметная прибыль -	Тенге				49376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				666576
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ					
59	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,0000		945,09	94509
		Итого оплата труда:				276,33	27633
		Итого эксплуатация машин:				829,80	82980
		Итого материалов:				1,96	196
		Накладные расходы	%	--		213,32	21332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	9267
		Сметная стоимость:				1251,08	125108
60	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,5400		1756,40	123896
		Накладные расходы	%	--		73,77	5204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	10328
		Сметная стоимость:				1976,58	139428
61	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,9200		3544,70	63521
		Накладные расходы	%	--		148,88	2668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	5295
		Сметная стоимость:				3989,06	71484

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,0000		3226,87	58084
		Накладные расходы	%	--		135,53	2440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	4842
		Сметная стоимость:				3631,39	65365
63	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	8,1200		28,00	227
		Накладные расходы	%	--		1,18	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	19
		Сметная стоимость:				31,51	256
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				340237
		Накладные расходы -	Тенге				31652
		Сметная прибыль -	Тенге				29751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				401641
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
64	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	225,0000		1267,47	285180
		Итого оплата труда:				1267,47	285180
		Накладные расходы	%	--		833,77	187598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	37822
		Сметная стоимость:				2269,33	510600
65	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	33,7500		5825,34	196605
		Итого оплата труда:				1671,86	56425
		Итого эксплуатация машин:				162,58	5487
		Итого материалов:				4067,08	137264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1279,46	43182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	19183
		Сметная стоимость:				7673,18	258970
66	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500,0000		873,47	1310208
		Итого оплата труда:				587,51	881271
		Итого эксплуатация машин:				20,86	31290
		Итого материалов:				273,21	409814
		Накладные расходы	%	--		405,84	608754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,34	153517
		Сметная стоимость:				1381,65	2072480
67	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	1875,0000		379,08	710773
		Накладные расходы	%	--		15,92	29852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,60	59250
		Сметная стоимость:				426,60	799875
68	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	433,0200		3087,90	1337121
		Итого оплата труда:				276,33	119655
		Итого эксплуатация машин:				829,80	359318
		Итого материалов:				2144,77	928727
		Накладные расходы	%	--		303,31	131341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	117477
		Сметная стоимость:				3662,51	1585939
69	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3492		111019,13	149789
		Итого оплата труда:				631,29	852
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1724
		Итого материалов:				109740,99	148065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5059,46	6826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	12529
		Сметная стоимость:				125364,88	169145
70	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	2246,5000		967,42	2173307
		Итого оплата труда:				132,15	296876
		Итого эксплуатация машин:				2,09	4700
		Итого материалов:				833,90	1873362
		Накладные расходы	%	–		123,67	277814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	196090
		Сметная стоимость:				1178,37	2647210
71	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2246,5000		637,89	1433017
		Итого оплата труда:				84,70	190269
		Итого материалов:				553,19	1242748
		Накладные расходы	%	–		80,01	179738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	129020
		Сметная стоимость:				775,33	1741776
72	Прайс ТПРАЙС	Остановочный павильон	шт	1,0000		2527192,59	2527193
		Накладные расходы	%	--		106142,09	106142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210666,77	210667
		Сметная стоимость:				2844001,46	2844001
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10123193
		Накладные расходы -	Тенге				1571247
		Сметная прибыль -	Тенге				935555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12629995
	ИТОГО по акту:		Тенге				64126642

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				666917,08
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				64793559,08
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				933027,25
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				65726586,33
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				69666126,18
	Тендерная скидка		Тенге				78488,01
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				69587638,16
	НДС 12%		Тенге				8350516,58
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				77938154,74

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абдиев М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р./М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. К.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай. ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова. 22/27 БИН 980440001906

Акт6 за апрель 2019года
Выполненных работ по допсоглашению №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее эаактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настояш. акту	Сумма погашен аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	294 000 000,00	254 022 077,02	0,00	187 098 109,02	66 923 968,00	0,00	66 923 968,00
	Всего по акту:						187 098 109,02	66 923 968,00	0,00	66 923 968,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"

Технадзор
Директор ТОО "ДорИнфоПроект"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Сыроподский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОИСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Центральная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	118,3000		16606,70	1964573
		Накладные расходы	%	--		697,48	82512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,33	163767
		Сметная стоимость:				18688,52	2210851
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,4000		111019,13	710522
		Итого оплата труда:				631,29	4040
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	8180
		Итого материалов:				109740,99	702342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	32381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	59432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				125364,88	802335
3	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8000,0000		1022,09	8176701
		Итого оплата труда:				52,27	418122
		Итого эксплуатация машин:				68,48	547860
		Итого материалов:				921,85	7374787
		Накладные расходы	%	--		75,77	606138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	702627
		Сметная стоимость:				1185,68	9485466
4	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	8000,0000		462,20	3697621
		Итого оплата труда:				0,34	2722
		Итого эксплуатация машин:				0,06	513
		Итого материалов:				461,80	3694386
		Накладные расходы	%	--		19,63	157010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,55	308370
		Сметная стоимость:				520,38	4163002
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4000		111019,13	266446
		Итого оплата труда:				631,29	1515
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	3068
		Итого материалов:				109740,99	263378
		Накладные расходы	%	--		5059,46	12143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	22287
		Сметная стоимость:				125364,88	300876
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7851,5800		1473,02	11565550
		Итого оплата труда:				52,33	410886
		Итого эксплуатация машин:				68,64	538918
		Итого материалов:				1372,63	10777292
		Накладные расходы	%	--		94,75	743923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125.42	984758
		Сметная стоимость:				1693.19	13294231
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7851,5800		342,84	2691852
		Итого оплата труда:				0,17	1336
		Итого эксплуатация машин:				0.03	266
		Итого материалов:				342,64	2690250
		Накладные расходы	%			14.51	113897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	224460
		Сметная стоимость:				385,94	3030209
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				29073265
		Накладные расходы -	Тенге				1748004
		Сметная прибыль -	Тенге				2465702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				33286971
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ					
8	Прайс ТПРАЙС	Остановочный павильон	шт	4,0000		2527192,59	10108770
		Накладные расходы	%	--		106142,09	424568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210666,77	842667
		Сметная стоимость:				2844001,46	11376006
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10108770
		Накладные расходы -	Тенге				424568
		Сметная прибыль -	Тенге				842667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11376006
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				39182035
	Накладные расходы I уровня		Тенге				505688
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39687723
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1666884
	ИТОГО:		Тенге				41354608
	Сметная прибыль		Тенге				3308369
	ИТОГО по акту:		Тенге				44662976
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				464495
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				45127471
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				649836

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				45777307
		В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383	Тенге				48521120
		Тендерная скидка	Тенге				62584
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				48458536
		НДС 12%	Тенге				5815024
		Итого по акту с учетом НДС	Тенге				54273560

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [redacted] автомобильных дорог [redacted]"

Абауов М. К.

Представитель [redacted]

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сеитов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Айтеке би

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5200		111019,13	57730
		Итого оплата труда:				631,29	328
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	665
		Итого материалов:				109740,99	57065
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4829
		Сметная стоимость:				125364,88	65190
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400,0000		1605,34	2247472
		Итого оплата труда:				52,33	73264
		Итого эксплуатация машин:				68,64	96093
		Итого материалов:				1504,94	2106919

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		100,31	140428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	191032
		Сметная стоимость:				1842,09	2578931
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1400,0000		375,99	526385
		Итого оплата труда:				0,17	238
		Итого эксплуатация машин:				0,03	47
		Итого материалов:				375,79	526099
		Накладные расходы	%	--		15,90	22258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	43891
		Сметная стоимость:				423,24	592534
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2831587
	Накладные расходы I уровня		Тенге				44520
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2876107
	Накладные расходы II уровня		Тенге				120796
	ИТОГО:		Тенге				2996903
	Сметная прибыль		Тенге				239752
	ИТОГО по акту:		Тенге				3236655
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				33661
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3270316
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				47093
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				3317409
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				3516249
	Тендерная скидка		Тенге				4536
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3520785
	НДС 12%		Тенге				422494
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				3943279

Принял:

Руководитель
ГУ "Отдел пассаж[illegible]
автомобильных доро[illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО "Д[illegible]

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕ[illegible]

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт7 за май 2019года
Выполненных работ по допсоглашению №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Сумма, зарегистрированная в органах казначейства	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зазатир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай"	тенге	294 000 000	294 000 000,00	294 000 000,00	0,00	254 022 077,02	39 977 922,98	0,00	39 977 922,98
	Всего по акту:						254 022 077,02	39 977 922,98	0,00	39 977 922,98

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Технадзор
Директор ТОО "[illegible]проект"
[illegible] Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
[illegible]
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Айтеке би

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ГРАССЫ					
1	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 45,пункт 2	Изготовление и установка знаков	знак	2,0000		37744,00	75488
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				75488
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				75488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				75488
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ			

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-270302-0401 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	94,0000		55,72	5237
		Итого оплата труда:				8,49	798
		Итого эксплуатация машин:				53,54	5032
		Итого материалов:				0,02	2
		Накладные расходы	%	--		7,68	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,07	477
		Сметная стоимость:				68,46	6436
3	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,8100		126,77	1370
		Накладные расходы	%	--		5,32	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	114
		Сметная стоимость:				142,66	1542
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6608
		Накладные расходы -	Тенге				779
		Сметная прибыль -	Тенге				591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7978
		РАЗДЕЛ ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК					
4	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,3600		2025,14	729
		Итого оплата труда:				1619,18	583
		Итого эксплуатация машин:				760,39	274
		Накладные расходы	%	--		1102,43	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,21	90
		Сметная стоимость:				3377,78	1216

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3600		77,00	28
		Накладные расходы	%	--		3,23	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	2
		Сметная стоимость:				86,65	31
6	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА ДО 10 км/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,3600		126,77	46
		Накладные расходы	%	--		5,32	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	4
		Сметная стоимость:				142,66	51
7	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	3,0000		1754,51	5264
		Итого оплата труда:				1754,51	5264
		Накладные расходы	%	--		1154,15	3462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	698
		Сметная стоимость:				3141,35	9424
8	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0450		18529,99	834
		Итого оплата труда:				1205,25	54
		Итого эксплуатация машин:				674,65	30
		Итого материалов:				16821,45	757
		Накладные расходы	%	--		1387,36	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	72
		Сметная стоимость:				21510,74	968

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	3,0000		1343,56	4031
		Итого оплата труда:				1176,69	3530
		Итого эксплуатация машин:				132,52	398
		Итого материалов:				100,51	302
		Накладные расходы	%	--		817,84	2454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	519
		Сметная стоимость:				2334,32	7003
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия толщиной 5см(4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3,6000		1605,34	5779
		Итого оплата труда:				52,33	188
		Итого эксплуатация машин:				68,64	247
10.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	0,34776	15515,99	5396
10.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000022	205870,68	5
10.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00054	24469,03	13
10.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,000039	106544,65	4
		Итого материалов:				1504,94	5418
		Накладные расходы	%	--		100,31	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	491
		Сметная стоимость:				1842,09	6632
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Восстановление покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3,6000		375,99	1354
		Итого оплата труда:				0,17	1
		Итого эксплуатация машин:				0,03	--
		Итого материалов:				375,79	1353
		Накладные расходы	%	--		15,90	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	113
		Сметная стоимость:				423,24	1524
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				18063
		Накладные расходы -	Тенге				6797
		Сметная прибыль -	Тенге				1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				26849
РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ							
12	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,7500		-6934,37	-5201
		Итого оплата труда:				-1671,86	-1254
		Итого эксплуатация машин:				-162,58	-122
		Итого материалов:				-5176,11	-3882
		Накладные расходы	%	--		-1326,04	-995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-660,83	-496
		Сметная стоимость:				-8921,24	-6691
13	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,0000		-1513,07	-37827
		Итого оплата труда:				-587,51	-14688
		Итого эксплуатация машин:				-20,86	-521
		Итого материалов:				-912,80	-22820
		Накладные расходы	%	--		-432,70	-10817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-155,66	-3892
		Сметная стоимость:				-2101,43	-52536
14	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Вычитается позиция: Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	31,0000		-971,28	-30110
		Накладные расходы	%	--		-40,79	-1265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,97	-2510
		Сметная стоимость:				-1093,04	-33884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-73137
		Накладные расходы -	Тенге				-13077
		Сметная прибыль -	Тенге				-6897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-93111
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,2680		3087,90	47146
		Итого оплата труда:				276,33	4219
		Итого эксплуатация машин:				829,80	12669
		Итого материалов:				2144,77	32746
		Накладные расходы	%	--		303,31	4631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	4142
		Сметная стоимость:				3662,51	55919
16	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,9850		945,09	7547
		Итого оплата труда:				276,33	2206
		Итого эксплуатация машин:				829,80	6626
		Итого материалов:				1,96	16
		Накладные расходы	%	--		213,32	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	740
		Сметная стоимость:				1251,08	9990
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,5600		1756,40	9766
		Накладные расходы	%	--		73,77	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	814
		Сметная стоимость:				1976,58	10990
18	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4300		3544,70	5069
		Накладные расходы	%	--		148,88	213

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	423
		Сметная стоимость:				3989,06	5704
19	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4300		3226,87	4614
		Накладные расходы	%	--		135,53	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	385
		Сметная стоимость:				3631,39	5193
20	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,6500		16606,70	10794
		Накладные расходы	%	--		697,48	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,33	900
		Сметная стоимость:				18688,52	12148
21	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	0,6500		28,00	18
		Накладные расходы	%	--		1,18	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	2
		Сметная стоимость:				31,51	20
22	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8660		111019,13	96143
		Итого оплата труда:				631,29	547
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1107
		Итого материалов:				109740,99	95036
		Накладные расходы	%	--		5059,46	4381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	8042
		Сметная стоимость:				125364,88	108566

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	333,0000		1605,34	534577
		Итого оплата труда:				52,33	17426
		Итого эксплуатация машин:				68,64	22857
		Итого материалов:				1504,94	501146
		Накладные расходы	%	–		100,31	33402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	45438
		Сметная стоимость:				1842,09	613417
24	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	333,0000		375,99	125204
		Итого оплата труда:				0,17	57
		Итого эксплуатация машин:				0,03	11
		Итого материалов:				375,79	125136
		Накладные расходы	%	--		15,90	5294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	10440
		Сметная стоимость:				423,24	140939
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				840878
		Накладные расходы -	Тенге				50683
		Сметная прибыль -	Тенге				71325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				962886
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	43,4200		3087,90	134076
		Итого оплата труда:				276,33	11998
		Итого эксплуатация машин:				829,80	36030
		Итого материалов:				2144,77	93126
		Накладные расходы	%	--		303,31	13170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	11780
		Сметная стоимость:				3662,51	159026

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1340		111019,13	14877
		Итого оплата труда:				631,29	85
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	171
		Итого материалов:				109740,99	14705
		Накладные расходы	%	--		5059,46	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	1244
		Сметная стоимость:				125364,88	16799
27	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,0000		1605,34	268091
		Итого оплата труда:				52,33	8739
		Итого эксплуатация машин:				68,64	11463
		Итого материалов:				1504,94	251325
		Накладные расходы	%	--		100,31	16751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	22787
		Сметная стоимость:				1842,09	307630
28	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	167,0000		751,98	125580
		Итого оплата труда				0,34	57
		Итого эксплуатация машин:				0,07	11
		Итого материалов:				751,57	125512
		Накладные расходы	%	--		31,80	5310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	10471
		Сметная стоимость:				846,48	141362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				542625
		Накладные расходы -	Тенге				35909
		Сметная прибыль -	Тенге				46283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				624816
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
29	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5500		-1267,47	-3232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-1267,47	-3232
		Накладные расходы	%	--		-833,77	-2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-168,10	-429
		Сметная стоимость:				-2269,33	-5787
30	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,2400		-5825,34	-1398
		Итого оплата труда:				-1671,86	-401
		Итого эксплуатация машин:				-162,58	-39
		Итого материалов:				-4067,08	-976
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-136
		Сметная стоимость:				-7673,18	-1842
31	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,0000		-873,47	-9608
		Итого оплата труда:				-587,51	-6463
		Итого эксплуатация машин:				20,86	-229
		Итого материалов:				-273,21	-3005
		Накладные расходы	%	--		-405,84	-4464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-102,34	-1126
		Сметная стоимость:				-1381,65	-15198
32	Т ПРАЙС ЛИСТ	Вычитается позиция: Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	13,0000		-379,08	-4928
		Накладные расходы	%	--		-15,92	-207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,60	-411
		Сметная стоимость:				-426,60	-5546
33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания вплотном теле	1,8000		3087,90	5558
		Итого оплата труда:				276,33	497
		Итого эксплуатация машин:				829,80	1494
		Итого материалов:				2144,77	3861
		Накладные расходы	%	--		303,31	546

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	488
		Сметная стоимость:				3662,51	6593
34	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0136		-111019,13	-1510
		Итого оплата труда:				-631,29	-9
		Итого эксплуатация машин:				-1278,14	-17
		Итого материалов:				-109740,99	-1492
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9286,29	-126
		Сметная стоимость:				-125364,88	-1705
35	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	17,0000		-967,42	-16446
		Итого оплата труда:				-132,15	-2247
		Итого эксплуатация машин:				-2,09	-36
		Итого материалов:				-833,90	-14176
		Накладные расходы	%	--		-123,67	-2102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-87,29	-1484
		Сметная стоимость:				-1178,37	-20032
36	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	17,0000		-637,89	-10844
		Итого оплата труда:				-84,70	-1440
		Итого материалов:				-553,19	-9404
		Накладные расходы	%	--		-80,01	-1360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57,43	-976
		Сметная стоимость:				-775,33	-13181
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-42408
		Накладные расходы -	Тенге				-10090
		Сметная прибыль -	Тенге				-4200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-56698
		РАЗДЕЛ ОДД					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,0000		3797,16	34174
		Итого оплата труда:				2856,56	25709
		Итого эксплуатация машин:				737,37	6636
		Итого материалов:				380,95	3429
		Накладные расходы	%	--		1954,33	17589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	4141
		Сметная стоимость:				6211,62	55905
38	С124-010202-0701 24-010202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,0000		3006,30	12025
		Накладные расходы	%	--		126,26	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,61	1002
		Сметная стоимость:				3383,17	13533
39	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5,0000		4071,32	20357
		Накладные расходы	%	--		171,00	855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	1697
		Сметная стоимость:				4581,70	22909
40	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,7200		18529,99	13342
		Итого оплата труда:				1205,25	868
		Итого эксплуатация машин:				674,65	486
		Итого материалов:				16821,45	12111
		Накладные расходы	%	--		1387,36	999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1147
		Сметная стоимость:				21510,74	15488

1	2	3	4	6	7	8
41	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000	6618,26	33091
		Накладные расходы	%	--	277,97	1390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	551,70	2758
		Сметная стоимость:			7447,93	37240
42	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000	18812,40	37625
		Накладные расходы	%	--	790,12	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1568,20	3136
		Сметная стоимость:			21170,72	42341
43	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,5990	26635,34	15955
		Итого оплата труда:			4317,67	2586
		Итого эксплуатация машин:			5375,70	3220
		Итого материалов:			18862,40	11299
		Накладные расходы	%	--	3831,59	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2437,35	1460
		Сметная стоимость:			32904,29	19710
44	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1790	12836,14	2298
		Итого оплата труда:			4317,67	773
		Итого эксплуатация машин:			5375,70	962
		Итого материалов:			5063,19	906
		Накладные расходы	%	--	3252,02	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1287,05	230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17375,21	3110
45	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0700		22035,61	1542
		Итого оплата труда:				4317,67	302
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	376
		Итого материалов:				14262,66	998
		Накладные расходы	%	--		3638,40	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2053,92	144
		Сметная стоимость:				27727,93	1941
46	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0580		17435,87	1011
		Итого оплата труда:				4317,67	250
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	312
		Итого материалов:				9662,93	560
		Накладные расходы	%	--		3445,21	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1670,49	97
		Сметная стоимость:				22551,57	1308
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				171420
		Накладные расходы -	Тенге				26250
		Сметная прибыль -	Тенге				15814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				213483
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1539536
	Накладные расходы I уровня		Тенге				34320
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1573856
	Накладные расходы II уровня		Тенге				62931
	ИТОГО:		Тенге				1636787
	Сметная прибыль		Тенге				124904
	ИТОГО по акту:		Тенге				1761691
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				17537
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1779228
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				24534

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				1803761
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				1911876
	НДС 12%		Тенге				229425
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2141301

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абдуов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорНиаПроект"

Сакипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Сапрониадский А. Ю.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2019-03-04 к договору № 13 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Центральная, Айтеке би г. Капшагай

Наименование объекта: Улица Центральная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 45,пункт 2	Изготовление и установка знаков	знак	2,0000		37744,00	75488
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				75488
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				75488
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
2	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3243,0000		4,67	15143
		Итого оплата труда:				1,26	4070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4,67	15143
		Накладные расходы	%	--		0,97	3142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,45	1463
		Сметная стоимость:				6,09	19749
3	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	972,9000		52,01	50596
		Итого оплата труда:				17,51	17037
		Итого эксплуатация машин:				52,01	50596
		Накладные расходы	%	--		12,97	12617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	5057
		Сметная стоимость:				70,17	68270
4	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	972,9000		23,52	22884
		Итого оплата труда:				6,80	6618
		Итого эксплуатация машин:				23,52	22884
		Накладные расходы	%	--		5,18	5037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	2234
		Сметная стоимость:				30,99	30154
5	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	972,9000		53,60	52147
		Итого оплата труда:				20,14	19596
		Итого эксплуатация машин:				42,19	41045
		Итого материалов:				2,80	2724
		Накладные расходы	%	--		14,66	14258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,46	5312
		Сметная стоимость:				73,72	71717
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				140770
		Накладные расходы -	Тенге				35054
		Сметная прибыль -	Тенге				14066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				189890

РАЗДЕЛ ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,5200		2025,14	5103
		Итого оплата труда:				1619,18	4080
		Итого эксплуатация машин:				760,39	1916
		Накладные расходы	%	–		1102,43	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,21	631
		Сметная стоимость:				3377,78	8512
7	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	2,5200		77,00	194
		Накладные расходы	%	--		3,23	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	16
		Сметная стоимость:				86,65	218
8	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА ДО 10 км/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,5200		126,77	319
		Накладные расходы	%	--		5,32	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	27
		Сметная стоимость:				142,66	360
9	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	21,0000		1754,51	36845
		Итого оплата труда:				1754,51	36845
		Накладные расходы	%	--		1154,15	24237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	4887
		Сметная стоимость:				3141,35	65968
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8400		18529,99	15565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость:				21510,74	18069
11	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	13,0000		17390,83	226081
		Итого оплата труда:				1176,69	15297
		Итого эксплуатация машин:				132,52	1723
		Итого материалов:				16147,78	209921
		Накладные расходы	%	--		1491,83	19394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,61	19638
		Сметная стоимость:				20393,27	265113
12	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки б/у. Установка	шт.	8,0000		1343,56	10748
		Итого оплата труда:				1176,69	9413
		Итого эксплуатация машин:				132,52	1060
		Итого материалов:				100,51	804
		Накладные расходы	%	--		817,84	6543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	1383
		Сметная стоимость:				2334,32	18675
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия толщиной 5см(4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25,2000		1605,34	40454
		Итого оплата труда:				52,33	1319
		Итого эксплуатация машин:				68,64	1730
		Итого материалов:				1504,94	37925
		Накладные расходы	%	--		100,31	2528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	3439
		Сметная стоимость:				1842,09	46421

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Восстановление покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	25,2000		375,99	9475
		Итого оплата труда:				0,17	4
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				375,79	9470
		Накладные расходы	%	--		15,90	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	790
		Сметная стоимость:				423,24	10666
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				344785
		Накладные расходы -	Тенге				57067
		Сметная прибыль -	Тенге				32148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				434001
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3					
15	Е11-010101-0367 11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,8680		-87,42	-1475
		Итого оплата труда:				-31,41	-530
		Итого эксплуатация машин:				-87,42	-1475
		Накладные расходы	%	--		-23,02	-388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,83	-149
		Сметная стоимость:				-119,27	-2012
16	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3760		-1165,41	-3934
		Итого оплата труда:				-1165,41	-3934
		Накладные расходы	%	--		-766,63	-2588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-154,56	-522
		Сметная стоимость:				-2086,61	-7044
17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3760		-662,17	-2235
		Итого оплата труда:				-662,17	-2235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-435,59	-1471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-87,82	-296
		Сметная стоимость:				-1185,57	-4002
18	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,2830		5825,34	19125
		Итого оплата труда:				1671,86	5489
		Итого эксплуатация машин:				162,58	534
		Итого материалов:				4067,08	13352
		Накладные расходы	%	--		1279,46	4200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	1866
		Сметная стоимость:				7673,18	25191
19	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49,1400		-2480,82	-121908
		Итого оплата труда:				-577,66	-28386
		Итого эксплуатация машин:				-96,99	-4766
		Итого материалов:				-1838,08	-90323
		Накладные расходы	%	--		-461,73	-22690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-235,40	-11568
		Сметная стоимость:				-3177,96	-156165
20	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	3,0600		-31076,10	-95093
		Итого оплата труда:				-14100,63	-43148
		Итого эксплуатация машин:				-13565,36	-41510
		Итого материалов:				-6991,04	-21393
		Накладные расходы	%	--		-10032,76	-30700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3288,71	-10063
		Сметная стоимость:				-44397,57	-135857

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	3,0600		-56009,94	-171390
		Накладные расходы	%	--		-2352,42	-7198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4668,99	-14287
		Сметная стоимость:				-63031,35	-192876
22	С121-020401-2805 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0540		-13770,80	-744
		Накладные расходы	%	--		-578,37	-31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1147,93	-62
		Сметная стоимость:				-15497,11	-837
23	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,2090		18529,99	411533
		Итого оплата труда:				1205,25	26767
		Итого эксплуатация машин:				674,65	14983
		Итого материалов:				16821,45	373588
		Накладные расходы	%	--		1387,36	30812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	35388
		Сметная стоимость:				21510,74	477732
24	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8820		17910,01	15797
		Итого оплата труда:				1773,65	1564
		Итого эксплуатация машин:				1046,25	923
		Итого материалов:				15365,28	13552
		Накладные расходы	%	--		1648,57	1454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,69	1380
		Сметная стоимость:				21123,27	18631

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-300111-0101 11-300111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,6800		25370,27	17252
		Итого оплата труда:				5808,32	3950
		Итого эксплуатация машин:				1919,80	1305
		Итого материалов:				18272,53	12425
		Накладные расходы	%	--		4660,60	3169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2402,47	1634
		Сметная стоимость:				32433,34	22055
26	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Темирбетон"	Плита ПУ150.75.15	шт	4,0000		5644,06	22576
		Накладные расходы	%	--		237,05	948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,49	1882
		Сметная стоимость:				6351,60	25406
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство омоноличивания откосов	м3	54,0000		15263,31	824219
		Итого оплата труда:				1205,25	65084
		Итого эксплуатация машин:				674,65	36431
		Итого материалов:				13554,76	731957
		Накладные расходы	%	--		1250,16	67508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,08	71338
		Сметная стоимость:				17834,55	963065
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				913722
		Накладные расходы -	Тенге				43026
		Сметная прибыль -	Тенге				76540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1033287
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ТРУБ Д=0,5м					
28	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,3980		117,64	47
		Итого оплата труда:				46,53	19
		Итого эксплуатация машин:				110,08	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,08	—
		Накладные расходы	%	--		33,59	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,10	5
		Сметная стоимость:				163,33	65
29	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,6600		126,77	84
		Накладные расходы	%	--		5,32	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	7
		Сметная стоимость:				142,66	94
30	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0790		1165,41	92
		Итого оплата труда:				1165,41	92
		Накладные расходы	%	--		766,63	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,56	12
		Сметная стоимость:				2086,61	165
31	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,0500		5825,34	291
		Итого оплата труда:				1671,86	84
		Итого эксплуатация машин:				162,58	8
		Итого материалов:				4067,08	203
		Накладные расходы	%	--		1279,46	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	28
		Сметная стоимость:				7673,18	384
32	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,0670		21412,45	1435
		Итого оплата труда:				2878,35	193
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17328,01	1161
		Накладные расходы	%	--		2680,87	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927,47	129
		Сметная стоимость:				26020,79	1743
33	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Укладка блока №10 и смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,1800		31076,10	67746
		Итого оплата труда:				14100,63	30739
		Итого эксплуатация машин:				13565,36	29572
		Итого материалов:				6991,04	15240
		Накладные расходы	%	--		10032,76	21871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3288,71	7169
		Сметная стоимость:				44397,57	96787
34	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "LCI-MK"	Блок №10	шт	8,0000		-10653,80	-85230
		Накладные расходы	%	--		-447,46	-3580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-888,10	-7105
		Сметная стоимость:				-11989,36	-95915
35	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Темирбетон"	Смотровой блок	шт	10,0000		15247,40	152474
		Накладные расходы	%	--		640,39	6404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,02	12710
		Сметная стоимость:				17158,81	171588
36	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Смотровые решетки/Люки. Установка	шт.	10,0000		1343,56	13436
		Итого оплата труда:				1176,69	11767
		Итого эксплуатация машин:				132,52	1325
		Итого материалов:				100,51	1005
		Накладные расходы	%	--		817,84	8178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	1729
		Сметная стоимость:				2334,32	23343

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смотровая решетка/Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10,0000		21852,13	218521
		Накладные расходы	%	--		917,79	9178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	18216
		Сметная стоимость:				24591,51	245915
38	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,1200		42922,98	5151
		Итого оплата труда:				42601,68	5112
		Итого материалов:				321,30	39
		Накладные расходы	%	--		28170,99	3381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5687,52	683
		Сметная стоимость:				76781,49	9214
39	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1200		194435,72	23332
		Накладные расходы	%	--		8166,30	980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16208,16	1945
		Сметная стоимость:				218810,18	26257
40	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные.	м3 бетона в деле	2,4000		20314,25	48754
		Итого оплата труда:				2878,35	6908
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	4217
		Итого материалов:				16229,80	38952
		Накладные расходы	%	--		2634,75	6323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1835,92	4406
		Сметная стоимость:				24784,91	59484

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	0,5330		662,17	353
		Итого оплата труда:				662,17	353
		Накладные расходы	%	--		435,59	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82	47
		Сметная стоимость:				1185,57	632
42	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,2000		2480,82	7939
		Итого оплата труда:				577,66	1848
		Итого эксплуатация машин:				96,99	310
		Итого материалов:				1838,08	5882
		Накладные расходы	%	--		461,73	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,40	753
		Сметная стоимость:				3177,96	10169
43	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,7600		-3546,59	-13335
		Итого оплата труда:				-887,59	-3337
		Итого эксплуатация машин:				-144,56	-544
		Итого материалов:				-2561,86	-9633
		Накладные расходы	%	--		-698,33	-2626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-339,59	-1277
		Сметная стоимость:				-4584,52	-17238
44	С121-020401-2805 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0060		13770,80	83
		Накладные расходы	%	--		578,37	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,93	7
		Сметная стоимость:				15497,11	93

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				441171
		Накладные расходы -	Тенге				52144
		Сметная прибыль -	Тенге				39465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				532781
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
45	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,0900		6934,37	42230
		Итого оплата труда:				1671,86	10182
		Итого эксплуатация машин:				162,58	990
		Итого материалов:				5176,11	31523
		Накладные расходы	%	--		1326,04	8076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,83	4024
		Сметная стоимость:				8921,24	54330
46	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	203,0000		1513,07	307153
		Итого оплата труда:				587,51	119265
		Итого эксплуатация машин:				20,86	4235
		Итого материалов:				912,80	185299
		Накладные расходы	%	--		432,70	87838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	31599
		Сметная стоимость:				2101,43	426590
47	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	254,0000		971,28	246706
		Накладные расходы	%	--		40,79	10362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	20565
		Сметная стоимость:				1093,04	277633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				596089
		Накладные расходы -	Тенге				106275
		Сметная прибыль -	Тенге				56189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				758554
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	45,4600		3087,90	140376
		Итого оплата труда:				276,33	12562
		Итого эксплуатация машин:				829,80	37722
		Итого материалов:				2144,77	97501
		Накладные расходы	%	–		303,31	13789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	12333
		Сметная стоимость:				3662,51	166498
49	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,1500		945,09	17153
		Итого оплата труда:				276,33	5015
		Итого эксплуатация машин:				829,80	15061
		Итого материалов:				1,96	36
		Накладные расходы	%	--		213,32	3872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	1682
		Сметная стоимость:				1251,08	22707
50	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,6600		1756,40	22236
		Накладные расходы	%	--		73,77	934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	1854
		Сметная стоимость:				1976,58	25024
51	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2200		3544,70	11414
		Накладные расходы	%	--		148,88	479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	951
		Сметная стоимость:				3989,06	12845
52	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2900		3226,87	10616
		Накладные расходы	%	--		135,53	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	885
		Сметная стоимость:				3631,39	11947
53	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,4400		16606,70	23914
		Накладные расходы	%	--		697,48	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,33	1993
		Сметная стоимость:				18688,52	26911
54	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	1,4400		28,00	40
		Накладные расходы	%	--		1,18	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	3
		Сметная стоимость:				31,51	45
55	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3820		111019,13	153428
		Итого оплата труда:				631,29	872
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1766
		Итого материалов:				109740,99	151662
		Накладные расходы	%	--		5059,46	6992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	12834
		Сметная стоимость:				125364,88	173254

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1728,0000		1022,09	1766167
		Итого оплата труда:				52,27	90314
		Итого эксплуатация машин:				68,48	118338
		Итого материалов:				921,85	1592954
		Накладные расходы	%	--		75,77	130926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	151767
		Сметная стоимость:				1185,68	2048861
57	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1728,0000		462,20	798686
		Итого оплата труда:				0,34	588
		Итого эксплуатация машин:				0,06	111
		Итого материалов:				461,80	797987
		Накладные расходы	%	--		19,63	33914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,55	66608
		Сметная стоимость:				520,38	899208
58	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5180		111019,13	57508
		Итого оплата труда:				631,29	327
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	662
		Итого материалов:				109740,99	56846
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4810
		Сметная стоимость:				125364,88	64939
59	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1876,4200		1473,02	2764008
		Итого оплата труда:				52,33	98196
		Итого эксплуатация машин:				68,64	128794
		Итого материалов:				1372,63	2575625
		Накладные расходы	%	--		94,75	177787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,42	235344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1693,19	3177139
60	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1876,4200		342,84	643316
		Итого оплата труда:				0,17	319
		Итого эксплуатация машин:				0,03	64
		Итого материалов:				342,64	642933
		Накладные расходы	%	--		14,51	27220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	53643
		Сметная стоимость:				385,94	724178
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6408863
		Накладные расходы -	Тенге				399986
		Сметная прибыль -	Тенге				544708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7353557
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
61	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6952		111019,13	77181
		Итого оплата труда:				631,29	439
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	889
		Итого материалов:				109740,99	76292
		Накладные расходы	%	--		5059,46	3517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	6456
		Сметная стоимость:				125364,88	87154
62	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	869,0000		1605,34	1395038
		Итого оплата труда:				52,33	45476
		Итого эксплуатация машин:				68,64	59647
		Итого материалов:				1504,94	1307795
		Накладные расходы	%	--		100,31	87165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	118576
		Сметная стоимость:				1842,09	1600780

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	869,0000		751,98	653469
		Итого оплата труда:				0,34	296
		Итого эксплуатация машин:				0,07	59
		Итого материалов:				751,57	653115
		Накладные расходы	%	--		31,80	27631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	54488
		Сметная стоимость:				846,48	735589
64	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1040		111019,13	122565
		Итого оплата труда:				631,29	697
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1411
		Итого материалов:				109740,99	121154
		Накладные расходы	%	--		5059,46	5586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	10252
		Сметная стоимость:				125364,88	138403
65	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1380,0000		1022,09	1410481
		Итого оплата труда:				52,27	72126
		Итого эксплуатация машин:				68,48	94506
		Итого материалов:				921,85	1272151
		Накладные расходы	%	--		75,77	104559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	121203
		Сметная стоимость:				1185,68	1636243
66	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1380,0000		462,20	637840
		Итого оплата труда:				0,34	470
		Итого эксплуатация машин:				0,06	88
		Итого материалов:				461,80	637282
		Накладные расходы	%	--		19,63	27084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,55	53194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				520,38	718118
67	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4140		111019,13	45962
		Итого оплата труда:				631,29	261
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	529
		Итого материалов:				109740,99	45433
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	3845
		Сметная стоимость:				125364,88	51901
68	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1274,0000		1605,34	2045199
		Итого оплата труда:				52,33	66670
		Итого эксплуатация машин:				68,64	87445
		Итого материалов:				1504,94	1917296
		Накладные расходы	%	--		100,31	127789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	173839
		Сметная стоимость:				1842,09	2346827
69	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1274,0000		375,99	479010
		Итого оплата труда:				0,17	217
		Итого эксплуатация машин:				0,03	43
		Итого материалов:				375,79	478750
		Накладные расходы	%	--		15,90	20255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	39941
		Сметная стоимость:				423,24	539206
70	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	106,0000		1473,02	156140
		Итого оплата труда:				52,33	5547
		Итого эксплуатация машин:				68,64	7276
		Итого материалов:				1372,63	145498
		Накладные расходы	%	--		94,75	10043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,42	13295
		Сметная стоимость:				1693,19	179478
71	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	106,0000		342,84	36341
		Итого оплата труда:				0,17	18
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
		Итого материалов:				342,64	36320
		Накладные расходы	%	--		14,51	1538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	3030
		Сметная стоимость:				385,94	40909
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				7059227
		Накладные расходы -	Тенге				417262
		Сметная прибыль -	Тенге				598119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8074608
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ					
72	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,0000		945,09	23627
		Итого оплата труда:				276,33	6908
		Итого эксплуатация машин:				829,80	20745
		Итого материалов:				1,96	49
		Накладные расходы	%	--		213,32	5333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	2317
		Сметная стоимость:				1251,08	31277
73	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,9470		1756,40	31522
		Накладные расходы	%	--		73,77	1324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	2628
		Сметная стоимость:				1976,58	35474

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4800		3544,70	15880
		Накладные расходы	%	--		148,88	667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	1324
		Сметная стоимость:				3989,06	17871
75	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5000		3226,87	14521
		Накладные расходы	%	--		135,53	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1210
		Сметная стоимость:				3631,39	16341
76	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	10,1250		16606,70	168143
		Накладные расходы	%	--		697,48	7062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,33	14016
		Сметная стоимость:				18688,52	189221
77	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	2,0050		28,00	56
		Накладные расходы	%	--		1,18	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	5
		Сметная стоимость:				31,51	63

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4352		111019,13	48316
		Итого оплата труда:				631,29	275
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	556
		Итого материалов:				109740,99	47759
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4041
		Сметная стоимость:				125364,88	54559
79	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	544,0000		1022,09	556016
		Итого оплата труда:				52,27	28432
		Итого эксплуатация машин:				68,48	37254
		Итого материалов:				921,85	501486
		Накладные расходы	%	--		75,77	41217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	47779
		Сметная стоимость:				1185,68	645012
80	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	544,0000		462,20	251438
		Итого оплата труда:				0,34	185
		Итого эксплуатация машин:				0,06	35
		Итого материалов:				461,80	251218
		Накладные расходы	%	--		19,63	10677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,55	20969
		Сметная стоимость:				520,38	283084
81	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1632		111019,13	18118
		Итого оплата труда:				631,29	103
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	209
		Итого материалов:				109740,99	17910
		Накладные расходы	%	--		5059,46	826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	1516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				125364,88	20460
82	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	544,0000		1473,02	801324
		Итого оплата труда:				52,33	28468
		Итого эксплуатация машин:				68,64	37339
		Итого материалов:				1372,63	746709
		Накладные расходы	%	--		94,75	51543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,42	68229
		Сметная стоимость:				1693,19	921096
83	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	544,0000		342,84	186506
		Итого оплата труда:				0,17	93
		Итого эксплуатация машин:				0,03	18
		Итого материалов:				342,64	186395
		Накладные расходы	%	--		14,51	7891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	15552
		Сметная стоимость:				385,94	209949
84	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,5340		5825,34	49713
		Итого оплата труда:				1671,86	14268
		Итого эксплуатация машин:				162,58	1387
		Итого материалов:				4067,08	34708
		Накладные расходы	%	--		1279,46	10919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	4851
		Сметная стоимость:				7673,18	65483
85	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	379,3000		873,47	331308
		Итого оплата труда:				587,51	222844
		Итого эксплуатация машин:				20,86	7912
		Итого материалов:				273,21	103628
		Накладные расходы	%	--		405,84	153934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,34	38819
		Сметная стоимость:				1381,65	524061
86	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	474,0000		379,08	179683
		Накладные расходы	%	--		15.92	7547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,60	14978
		Сметная стоимость:				426,60	202209
87	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	80,6550		3087,90	249054
		Итого оплата труда:				276,33	22287
		Итого эксплуатация машин:				829,80	66927
		Итого материалов:		--		2144,77	172986
		Накладные расходы	%	--		303,31	24464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	21881
		Сметная стоимость:				3662,51	295399
88	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4307		111019,13	47819
		Итого оплата труда:				631,29	272
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	551
		Итого материалов:				109740,99	47268
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4000
		Сметная стоимость:				125364,88	53998
89	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	537,7000		967,42	520181
		Итого оплата труда:				132,15	71057
		Итого эксплуатация машин:				2,09	1125
		Итого материалов:				833,90	448389
		Накладные расходы	%	--		123,67	66495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	46934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1178,37	633610
90	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	537,7000		637,89	342993
		Итого оплата труда:				84,70	45541
		Итого материалов:				553,19	297452
		Накладные расходы	%	--		80,01	43020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	30881
		Сметная стоимость:				775,33	416894
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3836219
		Накладные расходы -	Тенге				437912
		Сметная прибыль -	Тенге				341930
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4616061
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
91	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	266,5000		1267,47	337780
		Итого оплата труда:				1267,47	337780
		Накладные расходы	%	--		833,77	222199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	44798
		Сметная стоимость:				2269,33	604777
92	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,9000		-5825,34	-5243
		Итого оплата труда:				-1671,86	-1505
		Итого эксплуатация машин:				-162,58	-146
		Итого материалов:				-4067,08	-3660
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-512
		Сметная стоимость:				-7673,18	-6906
93	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40,0000		-873,47	-34939
		Итого оплата труда:				-587,51	-23501

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-20,86	-834
		Итого материалов:				-273,21	-10928
		Накладные расходы	%	--		-405,84	-16233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-102,34	-4094
		Сметная стоимость:				-1381,65	-55266
94	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	50,0000		-379,08	-18954
		Накладные расходы	%	–		-15,92	-796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,60	-1580
		Сметная стоимость:				-426,60	-21330
95	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	214,0200		-3087,90	-660871
		Итого оплата труда:				-276,33	-59139
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-177593
		Итого материалов:				-2144,77	-459023
		Накладные расходы	%	–		-303,31	-64915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-58063
		Сметная стоимость:				-3662,51	-783850
96	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3052		111019,13	144902
		Итого оплата труда:				631,29	824
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1668
		Итого материалов:				109740,99	143234
		Накладные расходы	%	--		5059,46	6604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	12120
		Сметная стоимость:				125364,88	163626
97	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	1071,5000		967,42	1036589
		Итого оплата труда:				132,15	141599
		Итого эксплуатация машин:				2,09	2242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				833,90	893527
		Накладные расходы	%	–		123,67	132507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	93528
		Сметная стоимость:				1178,37	1262624
98	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1071,5000		637,89	683498
		Итого оплата труда:				84,70	90752
		Итого материалов:				553,19	592746
		Накладные расходы	%	–		80,01	85728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	61538
		Сметная стоимость:				775,33	830765
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1482762
		Накладные расходы -	Тенге				363942
		Сметная прибыль -	Тенге				147736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1994441
		РАЗДЕЛ ОДД					
99	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	43,0000		3797,16	163278
		Итого оплата труда:				2856,56	122832
		Итого эксплуатация машин:				737,37	31707
		Итого материалов:				380,95	16381
		Накладные расходы	%	–		1954,33	84036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	19785
		Сметная стоимость:				6211,62	267099
100	С124-010202-0701 24-010202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	23,0000		3006,30	69145
		Накладные расходы	%	–		126,26	2904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,61	5764
		Сметная стоимость:				3383,17	77813

1	2	3	4	5	6	7	8
101	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	34,0000		4071,32	138425
		Накладные расходы	%	--		171,00	5814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	11539
		Сметная стоимость:				4581,70	155778
102	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	3,4400		18529,99	63743
		Итого оплата труда:				1205,25	4146
		Итого эксплуатация машин:				674,65	2321
		Итого материалов:				16821,45	57866
		Накладные расходы	%	--		1387,36	4773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	5481
		Сметная стоимость:				21510,74	73997
103	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	23,0000		6618,26	152220
		Накладные расходы	%	--		277,97	6393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	12689
		Сметная стоимость:				7447,93	171302
104	С124-010201-0214 24-010201-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	30,0000		10552,85	316586
		Накладные расходы	%	--		443,22	13297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		879,69	26391
		Сметная стоимость:				11875,76	356273

1	2	3	4	5	6	7	8
105	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		18812,40	150499
		Накладные расходы	%	--		790,12	6321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,20	12546
		Сметная стоимость:				21170,72	169366
106	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	2,2980		352435,28	809896
		Итого оплата труда:				5193,37	11934
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	6890
		Итого материалов:				345932,64	794953
		Накладные расходы	%	--		18065,41	41514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	68113
		Сметная стоимость:				400140,75	919523
107	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,6080		95904,04	58310
		Итого оплата труда:				5193,37	3158
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1823
		Итого материалов:				89401,39	54356
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	5019
		Сметная стоимость:				111450,75	67762
108	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1900		274246,81	52107
		Итого оплата труда:				5193,37	987
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	570
		Итого материалов:				267744,17	50871
		Накладные расходы	%	--		14781,50	2808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	4393
		Сметная стоимость:				312150,57	59309

1	2	3	4	5	6	7	8
109	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,2650		184845,43	48984
		Итого оплата труда:				5193,37	1376
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	795
		Итого материалов:				178342,78	47261
		Накладные расходы	%	--		11026,64	2922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	4152
		Сметная стоимость:				211541,83	56059
110	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1200		274246,81	32910
		Итого оплата труда:				5193,37	623
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	360
		Итого материалов:				267744,17	32129
		Накладные расходы	%	--		14781,50	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	2775
		Сметная стоимость:				312150,57	37458
111	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,1200		352435,28	42292
		Итого оплата труда:				5193,37	623
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	360
		Итого материалов:				345932,64	41512
		Накладные расходы	%	--		18065,41	2168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	3557
		Сметная стоимость:				400140,75	48017
112	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	90,9000		5343,80	485751
		Итого оплата труда:				334,60	30415
		Итого эксплуатация машин:				18,69	1699
		Итого материалов:				5001,57	454642
		Накладные расходы	%	--		434,68	39512

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	42021
		Сметная стоимость:				6240,75	567284
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2584146
		Накладные расходы -	Тенге				218669
		Сметная прибыль -	Тенге				224225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3027040
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК					
113	Прайс ТПРАЙС	Остановочный павильон	шт	1,0000		2527192,59	2527193
		Накладные расходы	%	--		106142,09	106142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210666,77	210667
		Сметная стоимость:				2844001,46	2844001
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2527193
		Накладные расходы -	Тенге				106142
		Сметная прибыль -	Тенге				210667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2844001
		РАЗДЕЛ ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
114	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	27,0000		1856,16	50116
		Итого оплата труда:				1379,82	37255
		Итого эксплуатация машин:				558,96	15092
		Итого материалов:				112,00	3024
		Накладные расходы	%	--		888,86	23999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,60	5929
		Сметная стоимость:				2964,63	80045
115	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	27,0000		46,63	1259
		Итого оплата труда:				46,63	1259
		Накладные расходы	%	--		29,36	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	164
		Сметная стоимость:				82,07	2216

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С125-010203-0703 25-010203-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	27,0000		1822,46	49206
		Накладные расходы	%	--		76,54	2067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,92	4102
		Сметная стоимость:				2050,92	55375
117	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,9700		1233,19	1196
		Итого оплата труда:				602,10	584
		Итого эксплуатация машин:				829,93	805
		Итого материалов:				28,00	27
		Накладные расходы	%	--		405,64	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	127
		Сметная стоимость:				1769,94	1717
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				101778
		Накладные расходы -	Тенге				27252
		Сметная прибыль -	Тенге				10322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				139353
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26512213
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1107859
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				27620072
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1156873
	ИТОГО:		Тенге				28776944
	Сметная прибыль		Тенге				2296117
	ИТОГО по акту:		Тенге				31073061
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				322374,77
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				31395435,77
	Дополнительные затраты при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				451007,28
	Итого с дополнительными затратами при производстве (строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				31846443,05
	В текущих ценах на 2018год, К=1,0599383		Тенге				33755264,69
	Тендерная скидка (возврат)		Тенге				27433,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				33782698,20
	НДС 12%		Тенге				4053923,78
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				37836621,98

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абаев М. Е.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скворцовский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21