Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	**57 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	27 000 000	24 107 143							2 892 857	27 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Обибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

АКТ № 2

выполненных работ за МАЙ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2876,8	267,93	267,93	770781	770781	--	103130	943824
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	143236		69913	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**	м3	179,8	3861,24	179,06	694251	32195	451334	217935	985161
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	210722	9414		72975	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**	м3 грунта	606,825	885,00	--	537040	--	--	386669	997606
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	537040	--		73897	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	2359,875	36,35	36,35	85781	85781	--	24484	119087
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	34006		8821	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	2359,875	17,95	17,95	42360	42360	--	12098	58814
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	16802		4357	

6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	13,5	1861,86	--	25135	--	--	18097	46691
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	25135	--		3459	
				ПЭ							
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	1,24961	499923,84	154019,12	624710	192464	131	488400	1202158
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	432115	61218		89049	
8	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1361,985	4963,00	--	6759532	--	6759532	--	7300294
		СП - 8%			--	--	--	--		540763	
		Фитинги (отводы)									
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1514,24	944,99	7571	4725	0	4222	12737
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2846	1419		943	
11	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	14641,00	--	73205	--	73205	--	79061
		СП - 8%			--	--	--	--		5856	
		Выход ПЭ газопровода d160 из земли с использованием отводов с ЗН (8353.05) - 2шт									
15	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
17	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2,008	11197,00	--	22484	--	22484	--	24283
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
18	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,0678662	98,58	2,67	7	--	4	2	9
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	3	--		1	
19	1122-0601-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000348	695206,23	81871,85	242	28	156	67	334
		НР - 99%; СП - 8%			164724,00	30122,00	57	10		25	

23	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2,222	4963,00	--	11028	--	11028	--	11910
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
		Прочее изделие									
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	0	5067	15284
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3416	1702		1132	
25	241-210-0628 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	2	16710,00	--	33420	--	33420	--	36094
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
26	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
27	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14641,00	--	29282	--	29282	--	31625
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
28	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 481-80	1000 шт.	0,002	115339,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
29	235-202-0102 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
30	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,3745788	387,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Ковер под сигнальный провод (КП) - 8шт									
33	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,05336	340239,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
34	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	647579,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 4495м									

46	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	4495	32,00	--	143840	--	143840	--	155347
		СП - 8%			--	--	--	--		11507	
Футляр ПЭ100 SDR11 d225х20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160х14,6. Методом ГНБ - 1+1шт/29+66м											
64	241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	95	9618,00	--	913710	--	913710	--	986807
		СП - 8%			--	--	--	--		73097	
66	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	529,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
68	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
69	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2180,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
70	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	2	18497,52	--	36995	--	36995	--	39955
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
72	234-305-2208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	317,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
73	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,28628	387,00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
74	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,01334	340239,00	--	4539	--	4539	--	4902
		СП - 8%			--	--	--	--		363	

75	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
76	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1873,00	--	3746	--	3746	--	4046
		СП - 8%				--	--	--	--	300	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6.						
81	241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83	9618,00	--	798294	--	798294	--	862158
		СП - 8%			--	--	--	--		63864	
83	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	529,00	--	8728	--	8728	--	9426
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
85	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	22	727,00	--	15994	--	15994	--	17274
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
86	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	11	2180,00	--	23980	--	23980	--	25898
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
87	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	11	18497,52	--	203473	--	203473	--	219751
		СП - 8%			--	--	--	--		16278	
89	234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	171,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
90	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	34,57454	303,00	--	10476	--	10476	--	11314
		СП - 8%			--	--	--	--		838	

91	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,07337	340239,00	--	24963	--	24963	--	26960
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
92	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	647579,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
93	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	11	1873,00	--	20603	--	20603	--	22251
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		Контроль сварных стыков ультразвуковым методом									
97	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	96	1516,75	42,40	145608	4070	128640	80953	244686
		НР - 61%; СП - 8%			1382,40	--	132710	--		18125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12133204	1138075	9770897	1341124	14552275
							1344045	267808	--	1077947	

РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (подземный газопровод)

Земляные работы

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1255,3135	267,93	267,93	336336	336336	--	45001	411845
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,79	--	62502		30507	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	82,541	3861,24	179,06	318711	14780	207194	100048	452259
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	96736	4322		33501	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	1103,235	885,00	--	976363	--	--	702981	1813692
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	976363	--		134348	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	5118,05	36,35	36,35	186041	186041	--	53101	258273

		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	73751		19131	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	5118,05	17,95	17,95	91869	91869	--	26237	127555
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,12	--	36441		9448	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	77,29	1861,86	--	143903	--	--	103610	267315
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	143903	--		19801	
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	603465,53	202249,19	12069	4045	16	9193	22963
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	8008	1278		1701	
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1102	501483,84	155579,12	55264	17145	12	43071	106201
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	38107	5399		7867	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	386119,25	109758,53	34751	9878	9	27664	67408
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	24863	3081		4993	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,66618	386119,25	109758,53	257225	73119	70	204770	498955
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	184036	22802		36960	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	1,13812	341503,36	86555,00	388672	98510	60	317289	762438
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	290102	30392		56477	
18	261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	138,99708	3425,00	--	476065	--	476065	--	514150
		СП - 8%			--	--	--	--		38085	
19	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	94,4025	1634,00	--	154254	--	154254	--	166594
		СП - 8%			--	--	--	--		12340	

20	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	206,98	1101,00	--	227885	--	227885	--	246116
		СП - 8%			--	--	--	--		18231	
21	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1252,602	552,00	--	691436	--	691436	--	746751
		СП - 8%			--	--	--	--		55315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4350843	831723	1757001	1632966	6462514
							1762119	239967	--	478705	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Высокое давление (подземный газопровод)		14 552 275	0
Низкое давление (подземный газопровод)		6 462 514	0
ИТОГО	Тенге	21 014 789	
Временные здания и сооружения -2,3%		483 340	
ИТОГО	Тенге	21 498 129	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		445 011	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 374 390	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		24 317 531	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		438 863	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		24 756 394	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%		12 378 197	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%		12 378 197	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1		12 378 197	
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514		12 997 743	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		25 375 940	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033		24 107 143	
НДС 12%		2 892 857	
ВСЕГО с НДС		27 000 000	

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____Қ.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"