Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	166 335 980,10									
в т.ч.:										
СМР	27 184 963,94	24 272 289,23							2 912 674,71	27 184 963,94

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ **Исаходжаев Ф.Х.**
ТОО "Юг Газ Проект"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,
Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

АКТ № 6

выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)										
		Трубопроводы										
1	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,214**	**575309,07**	**117642,97**	**123116**	**25176**	**3123**	**103720**	**244983**
		НР - 99%; СП - 8%				**443070,00**	**46499,14**	**94817**	**9951**		**18147**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	270	57,78	1641,00		94817				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	5,9171							
1.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	3,24638		5660,00		18375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	3,24638		1788,00		5805			
1.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,2354		6448,00		1518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,2354		2137,00		503			
1.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	3,531		28,00		99			
1.6	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,568		78,00		200			
1.7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,3852		166,00		64			
1.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	2,39038		1999,00		4778			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	2,39038		1496,00		3576			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04494		3154,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04494		1496,00		67			
1.10	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**0,03852**	**34153,00**				**1316**		
1.11	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,04**	**0,00856**	**211214,00**				**1808**		
2	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**1,505**	**520085,21**	**90787,25**	**782728**	**136634**	**18789**	**674122**	**1573398**
		НР - 99%; СП - 8%				**416814,00**	**35632,20**	**627305**	**53626**		**116548**	

2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	254	382,27	1641,00		627305				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	31,8157							
2.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	17,74395		5660,00		100431			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	17,74395		1788,00		31726			
2.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	1,3244		6448,00		8540			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,3244		2137,00		2830			
2.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	18,6018		28,00		521			
2.6	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	12,04		78,00		939			
2.7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	2,2575		166,00		375			
2.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	12,44635		1999,00		24880			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	12,44635		1496,00		18620			
2.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,301		3154,00		949			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,301		1496,00		450			
2.10	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**0,2709**	**34153,00**				**9252**		
2.11	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,04515**	**211214,00**				**9536**		
3	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**4,755**		**499149,34**	**73604,52**	**2373455**	**349989**	**49318**	**2087004**	**4817296**
		НР - 99%; СП - 8%				**415173,00**	**28167,68**	**1974148**	**133937**		**356837**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	253	1203,015	1641,00		1974148				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	78,7904							
3.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	45,8382		5660,00		259444			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	45,8382		1788,00		81959			
3.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	4,1844		6448,00		26981			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	4,1844		2137,00		8942			
3.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	39,2763		28,00		1100			
3.6	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	38,04		78,00		2967			
3.7	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	5,706		166,00		947			
3.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	27,8643		1999,00		55701			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	27,8643		1496,00		41685			
3.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,90345		3154,00		2849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,90345		1496,00		1352			
3.10	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**0,8559**	**34153,00**				**29232**		

3.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0951	211214,00				20086		
4	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м		214,856	2679,00	--	575599	--	575599	--	621647
		СП - 8%				--	--	--	--		46048	
5	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м		1511,02	2184,00	--	3300068	--	3300068	--	3564073
		СП - 8%				--	--	--	--		264005	
6	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		4774,02	1031,00	--	4922015	--	4922015	--	5315776
		СП - 8%				--	--	--	--		393761	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11М3/ НГ-03-90 (АС-										
51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3		161,46	2934,40	--	473788	--	--	341128	880109
		НР - 72%; СП - 8%				2934,40	--	473788	--		65193	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	452,088	1048,00		473788				
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте**	м3		111,78	885,00	--	98925	--	--	71226	183763
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	98925	--		13612	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	98,9253	1000,00		98925				
53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		136,62	9502,41	1791,95	1298219	244816	299080	740758	2202096
		НР - 91%; СП - 8%				5521,32	436,96	754323	59697		163118	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	602,4942	1252,00		754323				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	39,6881							
53.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	35,93106		38,00		1365			
53.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	38,04867		6216,00		236511			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	38,04867		1496,00		56921			
53.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,368874		5116,00		1887			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,368874		1496,00		552			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,505494		5224,00		2641			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,505494		2137,00		1080			
53.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,765072		3154,00		2413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,765072		1496,00		1145			
53.8	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	51,2325	70,00				3586		

53.9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	0,929016	60737,00				56426		
53.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,036887	23420,00				864		
53.11	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	20,90286	6931,00				144878		
53.12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00441	0,602494	21,00				13		
53.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	87,57342	920,00				80568		
53.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	32,51556	392,00				12746		
54	**212-101-0612 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**139,3524**		**21878,00**	**--**	**3048752**	**--**	**3048752**	**--**	**3292652**
		СП - 8%				--	--	--	--		**243900**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16996665**	**756615**	**12216744**	**4017958**	**22695793**
								4023306	**257211**	**--**	**1681169**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16996665**				
		Материалы	Тенге					**370310**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4280517**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**11846434**				
		Накладные расходы	Тенге					**4017958**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1681169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**22695792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2953**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4280517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**22695792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2953**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4280517**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22695792**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4023306**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**756615**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**257211**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12216744**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4017958**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1681169**	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Низкое давление (подземный газопровод)		**22 695 792**	0
ИТОГО	Тенге	**22 695 792**	
Временные здания и сооружения -2,3%		**522 003**	
ИТОГО	Тенге	**23 217 796**	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		**480 608**	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		**753 616**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		**24 452 020**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		**473 968**	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**24 925 988**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%		**12 462 994**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%		**12 462 994**	

в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	12 462 994
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	13 086 784
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	25 549 778
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033	24 272 289,23
НДС 12%	2 912 674,71
ВСЕГО с НДС	27 184 963,94

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ Қ.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ Исаходжаев Ф.Х.
ТОО "Юг Газ Проект"

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"