Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	**130 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	25 000 000	22 321 429							2 678 571	25 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор _____ Танирбергенов Ж.
ТОО "ЮГ ГАЗ ПРОЕКТ"

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,
Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района.

АКТ № 4

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1255,3135	267,93 --	267,93 49,79	336336 --	336336 62502	--	45001 30507	411844
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3		82,541	3861,24 1171,98	179,06 52,36	318711 96736	14780 4322	207195	100048 33501	452259
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта		472,815	885,00 885,00	-- --	418441 418441	-- --	--	301278 57578	777296
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3		2193,45	36,35 --	36,35 14,41	79732 --	79732 31608	--	22757 8199	110689
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3		2193,45	17,95 --	17,95 7,12	39372 --	39372 15617	--	11245 4049	54666

6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	77,29	1861,86	--	143903	--	--	103610	267314
					1861,86	--	143903	--		19801	
				ПЭ Трубопроводы							
7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	--	603465,53	202249,19	--	--	--	--	--
					400400,00	63892,36	--	--		--	
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1653	501483,84	155579,12	82895	25717	17	64606	159301
					345800,00	48989,68	57161	8098		11800	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	386119,25	109758,53	52126	14818	13	41496	101112
					276256,00	34228,72	37295	4621		7490	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,99927	386119,25	109758,53	385837	109679	104	307155	748432
					276256,00	34228,72	276054	34204		55439	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	1,70718	341503,36	86555,00	583008	147765	90	475933	1143657
					--	--	--	--		27346	
109	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Заглушка ПЭ100 ГАЗ SDR17 d63 с ЗН	шт	--	4234,82	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Выход ПЭ газопровода d110 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05) -							
110	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	861660,26	269432,16	1723	539	29	1386	3358
					577632,00	122510,90	1155	245		249	
111	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	2,008	2679,00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	

112	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
113	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,004	1242132,32	547127,90	4969	2189	312	3195	8817
114	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,016	6196,00 --	-- --	24883 --	-- --	24883	-- 1991	26874
115	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР - 60%, СП - 8%	м2	2,75064	98,58 36,87	2,67 0,30	271 101	8 1	162	71 27	369
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины НР - 60%, СП - 8%	т конструкций	0,03428	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	2250 2000	90 19	160	1393 291	3934
117	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина СП - 8%	т	0,03428	685096,00 --	-- --	23485 --	-- --	23485	-- 1879	25364
118	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 70%	км трубопровода	0,0048	386119,25 276256,00	109758,53 34228,72	1853 1326	527 164	--	1475 266	3595
237	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	--	18451,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 6995м							
238	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 62%, СП - 70%	км кабеля	6,995	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	220090 69760	150329 34298	--	63476 22685	306251
				Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR17 d225x13,4.							
240	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка ФУТЛЯРА НР - 99%, СП - 70%	км трубопровода	0,008	684262,70 428400,00	255046,36 81729,44	5474 3427	2041 654	6	4040 761	10275

256	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	--	26056,48 4205,34	7,20 --	-- --	-- --	--	-- --	--
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR17 d160x9,5.							
257	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,054	642878,48 414400,00	227662,14 72614,16	34715 22378	12294 3921	43	26036 4860	65611
258	241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	54	9618,00 --	-- --	519372 --	-- --	519372	-- 41550	560922
259	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство НР - 99%, СП - 8%	шт.	6	6886,87 3970,26	2289,30 878,33	41321 23822	13736 5270	3763	28801 5610	75731
260	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	9	529,00 --	-- --	4761 --	-- --	4761	-- 381	5142
261	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	24	1514,24 569,25	944,99 283,73	36342 13662	22680 6810	--	20267 4529	61137
262	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП - 8%	шт.	12	727,00 --	-- --	8724 --	-- --	8724	-- 698	9422
263	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СП - 8%	шт.	6	2180,00 --	-- --	13080 --	-- --	13080	-- 1046	14126
264	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d225/32 СП - 8%	шт	6	18497,52 --	-- --	110985 --	-- --	110985	-- 8879	119864
265	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%, СП - 8%	футляр	6	2794,04 2157,30	636,74 14,96	16764 12944	3821 90	--	12903 2373	32041

266	234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12	171,00	--	2052	--	2052	--	2216
					--	--	--	--		164	
267	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	18,85884	303,00	--	5714	--	5714	--	6171
					--	--	--	--		457	
268	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,04002	340239,00	--	13616	--	13616	--	14705
					--	--	--	--		1089	
269	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	647579,00	--	167	--	167	--	180
					--	--	--	--		13	
270	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	6	1873,00	--	11238	--	11238	--	12137
					--	--	--	--		899	
271	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,084	27953,23	1048,30	2348	88	1853	401	2969
272	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,164	10020,92	1846,59	11664	2150	5368	4798	17779
273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,582	26056,48	7,20	15165	4	12713	2301	18863
274	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,027	501483,84	155579,12	13540	4201	2	10553	26020
275	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	4862,00	--	131274	--	131274	--	141776
276	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	5	6886,87	2289,30	34434	11447	3136	24001	63109

277	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	529,00	--	3968	--	3968	--	4285
278	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1514,24	944,99	30285	18900	--	16889	50948
279	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	10	727,00	--	7270	--	7270	--	7852
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
280	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	5	2180,00	--	10900	--	10900	--	11772
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
281	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d160/32	шт	5	14387,46	--	71937	--	71937	--	77692
		СП - 8%			--	--	--	--		5755	
282	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	2794,04	636,74	13970	3184	--	10753	26701
283	234-305-2208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	5,65	317,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
284	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,478	387,00	--	3281	--	3281	--	3543
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
285	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,03335	340239,00	--	11347	--	11347	--	12255
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
286	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	647579,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

287	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	5	1873,00	--	9365	--	9365	--	10114
		СН - 8%			--	--	--	--		749	
288	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07	27953,23	1048,30	1957	73	1545	334	2475
289	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,97	10020,92	1846,59	9720	1791	4474	3998	14815
290	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,485	26056,48	7,20	12637	3	10594	1917	15719
291	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,101	501483,84	155579,12	50650	15714	10	39475	97335
292	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	3657,00	--	369357	--	369357	--	398906
293	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	9	6886,87	2289,30	61982	20604	5646	43201	113598
294	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	529,00	--	7142	--	7142	--	7713
295	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1514,24	944,99	54513	34019	--	30400	91706
296	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	18	727,00	--	13086	--	13086	--	14133
297	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	9	2180,00	--	19620	--	19620	--	21190
298	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	9	12331,98	--	110988	--	110988	--	119867
299	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	2794,04	636,74	25146	5731	--	19355	48061

300	234-305-2208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	10,17	317,00	--	3224	--	3224	--	3482
301	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	12,9996	387,00	--	5031	--	5031	--	5433
					--	--	--	--		402	
302	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-26/	т	0,06003	340239,00	--	20425	--	20425	--	22059
					--	--	--	--		1634	
303	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	647579,00	--	251	--	251	--	271
					--	--	--	--		20	
304	241-517-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	9	1873,00	--	16857	--	16857	--	18206
					--	--	--	--		1349	
305	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,126	27953,23	1048,30	3522	132	2780	602	4454
306	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,746	10020,92	1846,59	17497	3225	8053	7196	26669
307	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,873	26056,48	7,20	22747	6	19070	3451	28294
		Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR17 d63x3,8.									
		Контроль сварных стыков ультразвуковым методом									
343	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм (d225x13,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1872,95	53,00	3746	106	184	2108	6322

344	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	102	1516,75	42,40	154708	4325	9378	86013	259979
345	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	44	1305,52	36,04	57443	1586	2635	32466	97101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14096847	6652181	4408080	3901207	19437898
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3036586	1376075	--	1439841	
		Материалы	Тенге				435987				
		Всего заработная плата	Тенге				12198				
		Накладные расходы	Тенге					301741			
		Сметная прибыль	Тенге				184063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				49604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				669654				178
		Сметная заработная плата	Тенге					301741			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13364700				
		Материалы	Тенге				341057				
		Всего заработная плата	Тенге					4108901			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3760762				
		Накладные расходы	Тенге				3715751				
		Сметная прибыль	Тенге				1366433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18446884				2825
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4108901			
		Сметная заработная плата	Тенге				2250				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				161				
		Материалы	Тенге					2019			
		Всего заработная плата	Тенге				1393				
		Накладные расходы	Тенге				291				
		Сметная прибыль	Тенге				3934				2
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2019			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				293910				
		Сметная заработная плата	Тенге				293910				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23513				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				317423				
		Сметная прибыль	Тенге				19437895				3005
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4412661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19437895
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3036586			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						6652181		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1376075		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							4408088	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								3901207
		- Накладные расходы	Тенге								1439841
		- Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1. Генеральный план ГРПШ -13-07-4НВ-У1(уч-к №1) ГП-2-3									
		Покрытие из ПГС на участке - 21,17м2									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	21,17	44,38	44,38	940	939	--	268	1305
					--	17,59	--	372		97	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	--	31,16	31,16	--	--	--	--	--
					--	12,36	--	--		--	
3	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	21,17	204,08	--	4320	--	--	3111	8025
					204,08	--	4320	--		594	
		Покрытие из ПГС вне участке - 72м2									
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	72	44,38	44,38	3195	3195	--	912	4435
					--	17,59	--	1266		329	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	--	31,16	31,16	--	--	--	--	--
					--	12,36	--	--		--	
10	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	72	204,08	--	14694	--	--	10580	27295
					204,08	--	14694	--		2022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23149	4134	--	14871	41060
							19014	1638	--	3042	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23149				
		Всего заработная плата	Тенге					20652			
		Накладные расходы	Тенге				14871				
		Сметная прибыль	Тенге				3042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41062				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20652			
		Сметная заработная плата	Тенге				41062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20652				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. Генеральный план ГРПШ -13-2Н-У1(уч-к №2) ГП-4-5

Покрытие из ПГС на участке - 22,8м2

15	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	22,8	44,38	44,38	1012	1012	--	289	1405
					--	17,59	--	401		104	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	--	31,16	31,16	--	--	--	--	--
					--	12,36	--	--		--	
17	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	22,8	204,08	--	4653	--	--	3350	8643
					204,08	--	4653	--		640	

Покрытие из ПГС вне участке - 61м2

22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	61	44,38	44,38	2707	2707	--	773	3758
					--	17,59	--	1073		278	
23	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	--	31,16	31,16	--	--	--	--	--
					--	12,36	--	--		--	
24	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	61	204,08	--	12449	--	--	8963	23125
					204,08	--	12449	--		1713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20821	3719	--	13375	36931
							17102	1474	--	2735	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20821				
		Всего заработная плата	Тенге					18576			
		Накладные расходы	Тенге				13375				
		Сметная прибыль	Тенге				2735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36931				15
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18576			
		Сметная заработная плата	Тенге				36931				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18576			
		Сметная заработная плата	Тенге								77993
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36116				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7853			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3112			
- Накладные расходы	Тенге							28246	
- Сметная прибыль	Тенге							5777	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Низкое давление (подземный газопровод)		19 437 895	0
Генплан		77 993	0
ИТОГО	Тенге	19 515 888	
Временные здания и сооружения -2,3%		448 865	
ИТОГО	Тенге	19 964 754	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		413 270	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 137 002	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		22 515 027	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		407 560	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		22 922 587	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%		11 461 294	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%		11 461 294	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1		11 461 294	
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514		12 034 947	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		23 496 241	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033		22 321 429	
НДС 12%		2 678 571	
ВСЕГО с НДС		25 000 000	

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____ К.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ Исаходжаев Ф.Х.

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"