Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			210	30.05.2024 г.		
				313	05.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**6 156 287,26**	**5 496 685,06**	**5 496 685,06**				**659 602,21**	**6 156 287,26**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя Утегенов К.З.
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
Инженер-эксперт Серікбай Т.Е.
БИН 160340002503

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210 от 30.05.2024 г. дополнительное соглашение №313 от 05.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2713: электроснабжение.Наружные сети [04-01]									
1	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23,24	6 917,0	0,0	160 751,0	0,0			160 751,0
				м³ грунта		6 917,0	0,0	160 751,0	0,0			
2	65	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,24	3 609,0	0,0	83 873,0	0,0			83 873,0
				м³ грунта		3 609,0	0,0	83 873,0	0,0			
3	66	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		6,64	3 147,0		20 896,0		20 896,0		20 896,0
				м³								
4	67	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели		49	735,0	411,0	36 015,0	20 139,0			36 015,0
				м кабеля		324,0	131,0	15 876,0	6 419,0			
5	68	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		49	1 222,0	529,0	59 878,0	25 921,0	2 254,0		59 878,0
				м кабеля		647,0	146,0	31 703,0	7 154,0			
6	71	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1		57	4 834,0		275 538,0		275 538,0		275 538,0
				м								
			ИТОГО по смете Э2713: электроснабжение.Наружные сети [04-01]					636 951,0	46 060,0	298 688,0	0,0	636 951,0
								292 203,0	13 573,0	0,0	0,0	
			Смета Э2723: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
7	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		292,455	336,0	336,0	98 265,0	98 265,0			98 265,0
				м³ грунта		0,0	68,0	0,0	19 887,0			
8	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*		9,045	8 300,0	0,0	75 074,0	0,0			75 074,0
				м³		8 300,0	0,0	75 074,0	0,0			
9	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		90,45	3 609,0	0,0	326 434,0	0,0			326 434,0
				м³ грунта		3 609,0	0,0	326 434,0	0,0			
10	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		211,05	89,0	89,0	18 783,0	18 783,0			18 783,0
				м³ грунта		0,0	22,0	0,0	4 643,0			
11	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		211,05	576,0	224,0	121 565,0	47 276,0			121 565,0
				м³ уплотненного грунта		352,0	70,0	74 290,0	14 774,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,125	8 185,0 4 305,0	418,0 94,0	82 873,0 43 588,0	4 233,0 952,0	35 053,0		82 873,0
13	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1125	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	147 461,0 96 694,0	50 768,0 12 424,0			147 461,0
14	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	113,625	350,0		39 769,0		39 769,0		39 769,0
15	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
16	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
17	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
18	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1125	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	26 851,0 26 650,0	0,0 0,0	201,0		26 851,0
19	16	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	1 367,0		4 711,0
20	17	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
21	18	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	2 209,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
22	19	241-215-0133 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	1	1 721,0		1 721,0		1 721,0		1 721,0
23	21	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	87,23501	336,0 0,0	336,0 68,0	29 311,0 0,0	29 311,0 5 932,0			29 311,0
24	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	2,69799	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	22 393,0 22 393,0	0,0 0,0			22 393,0
25	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,9799	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	97 370,0 97 370,0	0,0 0,0			97 370,0
26	24	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	62,9531	89,0 0,0	89,0 22,0	5 603,0 0,0	5 603,0 1 385,0			5 603,0
27	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	62,9531	576,0 352,0	224,0 70,0	36 261,0 22 159,0	14 102,0 4 407,0			36 261,0
28	26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	4,2055	8 185,0 4 305,0	418,0 94,0	34 422,0 18 105,0	1 758,0 395,0	14 559,0		34 422,0
29	27	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	64,7	454,0 356,0	49,0 15,0	29 374,0 23 033,0	3 171,0 971,0	3 170,0		29 374,0
30	28	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	65,994	2 355,0		155 416,0		155 416,0		155 416,0
31	29	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 350 мм	км	0,0085	6 163 359,0 3 707 564,0	2 017 607,0 540 458,0	52 389,0 31 514,0	17 150,0 4 594,0	3 725,0		52 389,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	30	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	8,5	22 812,0		193 902,0		193 902,0		193 902,0
33	31	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,0085	17 119 345,0 1 637 804,0	1 647 023,0 395 180,0	145 514,0 13 921,0	14 000,0 3 359,0	117 593,0		145 514,0
34	32	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,52	115 999,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	408 316,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	60 255,0		408 316,0
35	33	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	22 027,0		88 108,0		88 108,0		88 108,0
36	34	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	16 099,0		80 495,0		80 495,0		80 495,0
37	35	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26 326,0		105 304,0		105 304,0		105 304,0
38	38	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
39	40	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
40	41	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
41	42	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
42	43	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
43	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13	38 209,0 5 084,0	2 566,0 485,0	4 967,0 661,0	334,0 63,0	3 973,0		4 967,0
44	45	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,92	115 999,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	106 719,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	15 749,0		106 719,0
45	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6 695,0		6 695,0		6 695,0		6 695,0
46	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 424,0		6 424,0		6 424,0		6 424,0
47	48	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 027,0		22 027,0		22 027,0		22 027,0
48	50	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 631,0		19 631,0		19 631,0		19 631,0
49	51	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26 326,0		26 326,0		26 326,0		26 326,0
50	53	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
51	55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	56	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
53	57	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
54	58	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
55	60	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
56	61	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
57	62	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	104 374,0 103 979,0	395,0 121,0			104 374,0
58	63	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
59	64	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
60	65	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	8 712,0		127,0		127,0		127,0
61	66	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	8 587,0		39,0		39,0		39,0
62	67	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	7 786,0		392,0		392,0		392,0
63	68	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	898,0 749,0	10,0 3,0	377,0 315,0	4,0 1,0	58,0		377,0
64	69	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711,0		741,0		741,0		741,0
			ИТОГО по смете Э2723: Наружный водопровод и канализация [06-01]					**3 213 347,0** **1 455 756,0**	**444 690,0** **117 414,0**	**1 312 905,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 213 347,0**
			Итого по суммарной смете					**3 850 298,0** **1 747 959,0**	**490 750,0** **130 987,0**	**1 611 593,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 850 298,0**

			Итого									3 850 298
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						254 119,67		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							809 626,89		
			Итого	тенге						**4 914 044,55**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						205 220,88		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						98 280,89		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**5 217 546,33**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге						5 608 862,30		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						5 496 685,06		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12%	тенге						659 602,21		
			Итого по акту с НДС							**6 156 287,26**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адирбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг" **Серікбай Т.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора
ТОО "Ремпроект" **Сарсенова К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя Утегенов К.З.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	040540000252			210	30.05.2024 г.		
				313	05.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**22 904 364,47**	**22 904 364,47**	**14 953 640,37**				**1 794 436,84**	**16 748 077,21**

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Ұснадинов Б.К.
БИН 060140001844

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
Инженер-эксперт Серікбай Т.Е.
БИН 160340002503

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 06-01 Наружный водопровод и канализация, 05-01 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210 от 30.05.2024 г. дополнительное соглашение №313 от 05.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) 2024.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2713: электроснабжение.Наружные сети [04-01]									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,4	17 522,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	77 097,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	40 000,0		77 097,0
2	2	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	12 004,0 4 342,0	5 850,0 1 133,0	24 008,0 8 684,0	11 700,0 2 266,0	3 624,0		24 008,0
3	4	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5 565,0 1 872,0	2 619,0 507,0	11 130,0 3 744,0	5 238,0 1 014,0	2 148,0		11 130,0
4	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	2,426	60 168,0		145 968,0		145 968,0		145 968,0
5	7	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0		35 832,0
6	8	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
7	9	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0			98 553,0
8	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,73328	4 485,0 1 054,0	406,0 99,0	7 774,0 1 827,0	704,0 172,0	5 243,0		7 774,0
9	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,9	29 685,0 22 046,0	2 723,0 535,0	26 716,0 19 841,0	2 451,0 482,0	4 424,0		26 716,0
10	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,918	26 574,0		24 395,0		24 395,0		24 395,0
11	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0		37 050,0
12	14	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**		0,3356	384 662,0	10 182,0	129 093,0	3 417,0	3 606,0		129 093,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		363 738,0	848,0	122 070,0	285,0			
13	16	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0
14	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0		2 150,0
15	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0		2 778,0
16	19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
17	20	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
18	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
19	23	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
20	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
21	25	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
22	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
23	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
24	28	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
25	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0
26	30	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 485,0 1 054,0	406,0 99,0	9 069,0 2 131,0	821,0 200,0	6 117,0		9 069,0
27	31	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	29 685,0 22 046,0	2 723,0 535,0	22 629,0 16 806,0	2 076,0 408,0	3 747,0		22 629,0
28	32	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,777546	26 574,0		20 663,0		20 663,0		20 663,0
29	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
30	34	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
31	35	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
32	36	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
34	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
35	39	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0
36	41	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
37	42	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
38	44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
39	45	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
40	46	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
41	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
42	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
43	50	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
44	51	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
45	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
46	54	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак иформационный	шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
47	55	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,56	24 493,0 17 404,0	2 531,0 728,0	62 702,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	11 668,0		62 702,0
48	56	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,6112	31 053,0		81 086,0		81 086,0		81 086,0
49	57	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
50	58	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
51	59	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
52	60	КП. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Дизель-генератор Add Power CJ274D.	кт	1	4 091 837,23		4 091 837,0		4 091 837,0		4 091 837,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	61	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	8 960,0		256 046,0
54	62	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0
55	63	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	2	1 331 403,0		2 662 806,0		2 662 806,0		2 662 806,0
56	69	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	39	959,0 539,0	346,0 91,0	37 401,0 21 021,0	13 494,0 3 549,0	2 886,0		37 401,0
57	70	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	41	4 116,0		168 756,0		168 756,0		168 756,0
58	72	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	47	21,0 19,0	2,0 1,0	987,0 893,0	94,0 47,0			987,0
59	73	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	47	53,0		2 491,0		2 491,0		2 491,0
			ИТОГО по смете Э2713: электроснабжение.Наружные сети [04-01]									12 476 171
			Смета Э2723: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
60	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
61	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32**	шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
62	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
63	20	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
64	36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	6 695,0		20 085,0		20 085,0		20 085,0
65	37	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	$м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
66	39	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
67	49	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	16 099,0		32 198,0		32 198,0		32 198,0
68	52	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	$м^3$	0,11	62 657,0 23 771,0	5 076,0 964,0	6 892,0 2 615,0	558,0 106,0	3 719,0		6 892,0
69	54	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	$м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	59	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**	т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
			ИТОГО по смете Э2723: Наружный водопровод и канализация [06-01]									186 984
			Смета Э2733: Наружные сети связи [05-01]									
71	1	6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования.Радиомост**	шт.	1	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	411,0		31 540,0
72	2	248-102-0519 *РСНБ РК 2022*	**Радиомост Wisnetworks WIS-D5230**	шт.	1	43 362,0		43 362,0		43 362,0		43 362,0
			ИТОГО по смете Э2733: Наружные сети связи [05-01]					74 902 28 551	2 578 578	43 773 0	0 0	74 902
			Итого по суммарной смете									12 738 057
		Итого по акту										12 738 057
			Итого									12 738 057
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							9 170 827,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						235 437,18		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							756 030,11		
			Итого	тенге						13 729 524,29		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						190 133,36		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						274 590,49		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						14 194 248,13		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						15 258 816,74		
			Коэффициент к договорной цене К=0,98	тенге						14 953 640,37		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1 794 436,84		
			Итого по акту с НДС							16 748 077,21		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг" **Серікбай Т.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт авторского надзора:
ТОО "Ремпроект" **Сареенбаев К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя Утегенов К.З.