Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 42/03/21 от 12.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
111	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Узынагашский сельский округ, Жамбылский район, Алматинской области			тенге	1	746 908 820,00	746 908 820,00	80 025 945,00
				Итого	1	x	746 908 820,00	80 025 945,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 29.12.2021

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		42/03/21	12.03.2021 г.						НДС 12%	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	908 791 797									
к оплате:	908 791 797	666 882 875							80 025 945	746 908 820

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраимов Е.А. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **№42/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр №3

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	7		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	50 990 032	
2	02-01-03	8		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	29 471 680	
3	02-01-04	9		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	53 151 835	
4	02-01-05	10		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	71 882 816	
5	02-01-06	11		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	26 097 896	
6	02-01-07	12		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	13 938 124	
7	02-01-10	13		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	44 819 008	
8	02-01-20	14		Отопление и вентиляция	155 405 916	155 405 916
9	04-01-01	15		Наружные сети электроснабжения 10кВ	6 597 126	
10	04-03-01	16		Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Силовое электрооборудование	192 391 630	192 391 630
11	05-01-01	17		Наружные сети связи	4 401 770	
12	06-03-01	18		Наружные сети водопровода и канализации	43 566 236	4 369 487
13	06-04-01	19		Пожарный резервуар	29 856 572	184 282
14	06-05-01	20		Накопитель сточных вод. Общестроительные работы	8 943 729	
15	06-05-02	21		Накопитель сточных вод. Технологические решения	407 362	
16	06-01-01	22		Внутриплощадочные тепловые сети	12 108 927	
17	06-02-01	23		Блочная модульная водогрейная котельная станция	2 878 161	
				Всего:	**746 908 820**	**352 351 314**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021 от 29.12.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	479,235	937,3	20,49	449187	9820	276610	152813	650160	
						339,62	3,25	162758	1558		48160		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									650160	
			Раздел: 2. Каркас										
2	2	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357	2189,72	974,1	781730	347753	216610	272702	1138787	
						608,87	230,55	217367	82306		84355		
3	3	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357	520,08	370,26	185669	132182	0	77741	284483	
						149,82	89,48	53486	31944		21073		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,8236	50229,48	2950,66	192057	11282	8692	158804	378930	
						45005,54	634,53	172083	2426		28069		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2188	349485		425952		425952		460028	
											34076		
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,6048	334486		871269		871269		940971	Казахстан
											69702		
7	7	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	28,6	27121,11	3806,56	775664	108868	580124	102538	948458	
						3030,51	909,33	86673	26007		70256		
8	8	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,39	50229,48	2950,66	19589	1150	887	16198	38650	
						45005,54	634,53	17552	247		2863		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1532	349485		53541		53541		57824	
											4283		
10	10	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2368	334486		79206		79206		85543	Казахстан
											6337		
11	11	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	27121,11	3806,56	70515	9897	52739	9322	86224	
						3030,51	909,33	7879	2364		6387		
12	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0913	50229,48	2950,66	4586	269	208	3792	9048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		45005,54	634,53	4109	58		670		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	349485		9681		9681	774	10455	
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0321	334486		10737		10737	859	11596	Казахстан
15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	27121,11	3806,56	17629	2474	13185	2330	21556	
						3030,51	909,33	1970	591		1597		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,1912	50229,48	2950,66	110063	6465	4981	91006	217155	
						45005,54	634,53	98616	1390		16086		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7704	349485		269243		269243	21539	290782	
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,4208	334486		475238		475238	38019	513257	Казахстан
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	15,6	27121,11	3806,56	423089	59383	316431	55930	517341	
						3030,51	909,33	47276	14186		38322		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6825	50229,48	2950,66	34282	2014	1552	28346	67638	
						45005,54	634,53	30716	433		5010		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1385	349485		48404		48404	3872	52276	
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,544	334486		181960		181960	14557	196517	Казахстан
23	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,25	27121,11	3806,56	88144	12371	65923	11652	107780	
						3030,51	909,33	9849	2955		7984		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5884	50229,48	2950,66	29555	1736	1338	24438	58312	
						45005,54	634,53	26481	373		4319		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1532	349485		53541		53541	4283	57824	
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4352	334486		145568		145568	11645	157213	Казахстан
27	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	27121,11	3806,56	70515	9897	52739	9322	86224	
						3030,51	909,33	7879	2364		6387		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,316	50229,48	2950,66	15873	933	718	13124	31317	
						45005,54	634,53	14222	201		2320		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984	349485		34389		34389	2751	37140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2176	334486		72784		72784		78607	Казахстан
											5823		
31	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	27121,11	3806,56	35257	4948	26369	4661	43111	
						3030,51	909,33	3940	1182		3193		
32	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1595	50229,48	2950,66	8012	470	363	6624	15807	
						45005,54	634,53	7178	101		1171		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0383	349485		13385		13385		14456	
											1071		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1212	334486		40540		40540		43783	Казахстан
											3243		
35	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	27121,11	3806,56	17629	2474	13185	2330	21556	
						3030,51	909,33	1970	591		1597		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	47301,8	6056,45	139067	17806	68141	52547	206943	
						18068,26	1572,65	53121	4624		15329		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21168	349485		73979		73979		79897	
											5918		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4116	334486		137674		137674		148688	Казахстан
											11014		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	47301,8	6056,45	39734	5087	19469	15014	59128	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4380		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156	349485		40400		40400		43632	
											3232		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1176	334486		39336		39336		42483	Казахстан
											3147		
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,76	47301,8	6056,45	177855	22772	87146	67203	264663	
						18068,26	1572,65	67937	5913		19605		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024	349485		105684		105684		114139	
											8455		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5976	334486		199889		199889		215880	Казахстан
											15991		
45	45	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,82	47301,8	6056,45	133391	17079	65359	50403	198497	
						18068,26	1572,65	50952	4435		14703		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2192	349485		76607		76607		82736	
											6129		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3014	334486		100814		100814		108879	Казахстан
											8065		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		1,74	47301,8	6056,45	82305	10538	40328	31099	122476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		18068,26	1572,65	31439	2736		9072		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1059	349485		37010		37010	2961	39971	
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2493	334486		83387		83387	6671	90058	Казахстан
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,58	47301,8	6056,45	27435	3513	13443	10366	40825	
						18068,26	1572,65	10480	912		3024		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0391	349485		13665		13665	1093	14758	
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0831	334486		27796		27796	2224	30020	Казахстан
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	47301,8	6056,45	141905	18169	69531	53620	211167	
						18068,26	1572,65	54205	4718		15642		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2154	349485		75279		75279	6022	81301	
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5034335	334486		168391		168391	13471	181862	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Каркас									**9458652**	
			Раздел: 3. Стены										
57	57	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4886,33	1903,5	5374963	2093850	1463781	2113371	8087401	
						1652,12	459,14	1817332	505054		599067		
58	58	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2618,92	1363,27	2880812	1499597	0	1586705	4824918	
						1255,65	329,47	1381215	362417		357401		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,81037	41711,02	1783,66	158934	6797	5641	134723	317150	
						38446,92	406,75	146497	1550		23493		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06472	349485		22619		22619	1809	24428	
61	61	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65318	349459		228260		228260	18261	246521	
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,09247	334486		1034388		1034388	82751	1117139	Казахстан
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	27305,17	4069,75	1062171	158314	788100	161874	1321969	
						2975,78	1597,06	115758	62126		97924		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,25953	41711,02	1783,66	52536	2246	1865	44533	104835	
						38446,92	406,75	48425	512		7766		
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	349485		5592		5592	447	6039	
66	66	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,79162	349459		276639		276639		298770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							22131		
67	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,45191	334486		151158		151158		163251	Казахстан
				т							12093		
68	68	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		10,34	27305,17	4069,75	282335	42082	209485	43028	351392	
				м3		2975,78	1597,06	30770	16514		26029		
69	69	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,85492	41711,02	1783,66	160793	6876	5707	136298	320858	
				т		38446,92	406,75	148210	1568		23767		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09049	349485		31625		31625		34155	
				т							2530		
71	71	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,61058	349459		213373		213373		230443	
				т							17070		
72	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		3,15385	334486		1054919		1054919		1139312	Казахстан
				т							84393		
73	73	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		38,4	27305,17	4069,75	1048519	156278	777970	159793	1304977	
				м3		2975,78	1597,06	114270	61327		96665		
74	74	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,51755	41711,02	1783,66	21588	924	766	18299	43078	
				т		38446,92	406,75	19898	211		3191		
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00621	349485		2170		2170		2344	
				т							174		
76	76	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,32894	349459		114951		114951		124147	
				т							9196		
77	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1824	334486		61010		61010		65891	Казахстан
				т							4881		
78	78	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,46	27305,17	4069,75	149086	22221	110618	22721	185552	
				м3		2975,78	1597,06	16248	8720		13745		
79	79	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
				т		38446,92	406,75	9967	105		1598		
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00384	349485		1342		1342		1449	
				т							107		
81	81	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2554	349459		89252		89252		96392	
				т							7140		
82	82	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,48	27305,17	4069,75	67717	10093	50244	10320	84280	
				м3		2975,78	1597,06	7380	3961		6243		
83	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,36637	41711,02	1783,66	98704	4221	3503	83667	196961	
				т		38446,92	406,75	90980	963		14590		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03159	349485		11040		11040		11923	
				т							883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,00098	349459		349801		349801		377785	
											27984		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3338	334486		446137		446137		481828	Казахстан
											35691		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	27305,17	4069,75	545557	81313	404788	83142	678995	
						2975,78	1597,06	59456	31909		50296		
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37245	41711,02	1783,66	15535	664	551	13169	31000	
						38446,92	406,75	14320	151		2296		
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
90	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10529	349459		36795		36795		39739	
											2944		
91	91	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26365	334486		88187		88187		95242	Казахстан
											7055		
92	92	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
93	93	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,68042	41711,02	1783,66	28381	1214	1007	24058	56634	
						38446,92	406,75	26160	277		4195		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
95	95	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,042	349459		14677		14677		15851	
											1174		
96	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6314	334486		211194		211194		228090	Казахстан
											16896		
97	97	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	27305,17	4069,75	121235	18070	89953	18476	150888	
						2975,78	1597,06	13212	7091		11177		
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,60366	41711,02	1783,66	25179	1077	894	21344	50245	
						38446,92	406,75	23209	246		3722		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
100	100	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21058	349459		73589		73589		79476	
											5887		
101	101	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38606	334486		129132		129132		139463	Казахстан
											10331		
102	102	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	27305,17	4069,75	121235	18070	89953	18476	150888	
						2975,78	1597,06	13212	7091		11177		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,41529	41711,02	1783,66	17322	741	615	14683	34565	
						38446,92	406,75	15967	169		2560		
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
105	105	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11616	349459		40593		40593		43840	
											3247		
106	106	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29562	334486		98881		98881		106791	Казахстан
											7910		
107	107	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
			Итого по разделу: 3. Стены									23647306	
			Раздел: 4. Перекрытия										
108	108	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	570	3062,93	64,08	1745870	36525	709456	917829	2876795	
						1754,19	15,29	999888	8715		213096		
109	109	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	570	1062,47	32,31	605608	18417	0	538395	1235523	
						1030,16	7,81	587191	4452		91520		
110	110	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,51505	33325,82	1220,94	417074	15280	97021	280679	753573	
						24352,56	292,86	304774	3665		55820		
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40775	349485		142503		142503		153903	
											11400		
112	112	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,52275	349459		182680		182680		197294	
											14614		
113	113	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,58455	334486		3874870		3874870		4184860	Казахстан
											309990		
114	114	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	118,6	26293,95	3341,16	3118462	396262	2411627	424574	3826479	
						2618,67	1315,27	310574	155991		283443		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									13228427	
			ИТОГО:					35282486	5429012	22270038	8221724	46984545	
								7583440	1447811		3480335		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		704 768					
			Итого с временными									47 689 316	
			Зимние удорожания			1,35 %		643 806					
			Итого с зимними удорожаниями									48 333 122	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		966 662					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49 299 782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		**5 915 974**					
			Итого с НДС									**55 215 757**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**50 990 032**	
			в том числе НДС 12%									*5 463 218*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_________________ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_________________ *[illegible]имов Е.А.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_________________ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_________________ *Сапарбеков Н.О.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_________________ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021 от 29.12.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	479,235	937,3	20,49	449187	9820	276610	152813	650160	
						339,62	3,25	162758	1558		48160		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**650160**	
			Раздел: 2. Каркас										
2	2	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	62,29	2189,72	974,1	136398	60677	37794	47582	198698	
						608,87	230,55	37927	14361		14718		
3	3	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	62,29	520,08	370,26	32396	23064	0	13564	49637	
						149,82	89,48	9332	5574		3677		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3476	50229,48	2950,66	17460	1026	790	14437	34449	
						45005,54	634,53	15644	221		2552		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1108	349485		38723		38723		41821	
											3098		
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2368	334486		79206		79206		85543	
											6337		
7	7	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	6868,82	3806,56	17859	9897	83	9322	29355	
						3030,51	909,33	7879	2364		2174		
8	8	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4413	50229,48	2950,66	22166	1302	1003	18328	43734	
						45005,54	634,53	19861	280		3240		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1149	349485		40156		40156		43368	
											3212		
10	10	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3264	334486		109176		109176		117910	
											8734		
11	11	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	6868,82	3806,56	13394	7423	62	6991	22016	
						3030,51	909,33	5909	1773		1631		
12	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1595	50229,48	2950,66	8012	470	363	6624	15807	
						45005,54	634,53	7178	101		1171		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0383	349485		13385		13385		14456	
											1071		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1212	334486		40540		40540		43783	
											3243		
15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	6868,82	3806,56	4465	2474	21	2330	7339	
						3030,51	909,33	1970	591		544		
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	47301,8	6056,45	139067	17806	68141	52547	206943	
						18068,26	1572,65	53121	4624		15329		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21168	349485		73979		73979		79897	
											5918		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4116	334486		137674		137674		148688	
											11014		
19	19	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	47301,8	6056,45	39734	5087	19469	15014	59128	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4380		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156	349485		40400		40400		43632	
											3232		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1176	334486		39336		39336		42483	
											3147		
22	22	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,76	47301,8	6056,45	177855	22772	87146	67203	264663	
						18068,26	1572,65	67937	5913		19605		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024	349485		105684		105684		114139	
											8455		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5976	334486		199889		199889		215880	
											15991		
25	25	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,64	47301,8	6056,45	266782	34159	130719	100805	396994	
						18068,26	1572,65	101905	8870		29407		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4384	349485		153214		153214		165471	
											12257		
27	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6028	334486		201628		201628		217758	
											16130		
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	47301,8	6056,45	82305	10538	40328	31099	122476	
						18068,26	1572,65	31439	2736		9072		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1059	349485		37010		37010		39971	
											2961		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2493	334486		83387		83387		90058	
											6671		
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,58	47301,8	6056,45	27435	3513	13443	10366	40825	
						18068,26	1572,65	10480	912		3024		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0391	349485		13665		13665		14758	
											1093		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0831	334486		27796		27796		30020	
											2224		
34	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	47301,8	6056,45	236509	30282	115885	89366	351945	
						18068,26	1572,65	90341	7863		26070		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,359	349485		125465		125465		135502	
											10037		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,859	334486		287323		287323		310309	
											22986		
37	37	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,05	47301,8	6056,45	96969	12416	47513	36640	144298	
						18068,26	1572,65	37040	3224		10689		
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1825	349485		63781		63781		68883	
											5102		
39	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44	334486		147174		147174		158948	
											11774		
40	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	47301,8	6056,45	39260	5027	19237	14835	58423	
						18068,26	1572,65	14997	1305		4328		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	349485		23765		23765		25666	
											1901		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1243	334486		41577		41577		44903	
											3326		
			Итого по разделу: 2. Каркас									**4340577**	
			Раздел: 3. Стены										
43	43	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	37,89	4886,33	1903,5	185143	72124	50421	72796	278574	
						1652,12	459,14	62599	17397		20635		
44	44	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	37,89	2618,92	1363,27	99231	51655	0	54655	166197	
						1255,65	329,47	47577	12484		12311		
45	45	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,68042	41711,02	1783,66	28381	1214	1007	24058	56634	
						38446,92	406,75	26160	277		4195		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
47	47	С1214-101-0201	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,042	464522		19510		19510		21071	
											1561		
48	48	С1214-101-0202	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6314	465845		294135		294135		317666	
											23531		
49	49	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	7052,88	4069,75	31315	18070	33	18476	53774	
						2975,78	1597,06	13212	7091		3983		
			Итого по разделу: 3. Стены									**896565**	
			Раздел: 4. Перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1140	3062,93	64,08	3491740	73052	1418912	1835659	5753591	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	1999777	17431		426192		
51	51	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		1140	1062,47	32,31	1211216	36833	0	1076790	2471046	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	1174382	8903		183040		
52	52	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		25,0314	33325,82	1220,94	834192	30562	194051	561388	1507226	
				т		24352,56	292,86	609579	7331		111646		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8155	349485		285005		285005		307805	
				т							22800		
54	54	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,0455	349459		365359		365359		394588	
				т							29229		
55	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		23,1704	334486		7750174		7750174		8370188	
				т							620014		
56	56	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		237,2	6041,65	3341,16	1433079	792523	19408	849149	2464806	
				м3		2618,67	1315,27	621149	311982		182578		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**21269250**	
			ИТОГО:					**19962119**	**1333786**	**13383008**	**5182837**	**27156552**	
								5245330	**446487**		**2011596**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**407 348**					
			Итого с временными									**27 563 901**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**372 113**					
			Итого с зимними удорожаниями									**27 936 014**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**558 720**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 494 734**	
			НДС			**12 %**		**3 419 368**					
			Итого с НДС									**31 914 102**	
			Итого со скидкой 7,653271271967289 %									**29 471 680**	
			в том числе НДС									*3 157 680*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Казакбаев Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металлика Алматы""

Ибрагимов Е.Л.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков И.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021** от **29.12.2021**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	м2	397,335	937,3	20,49	372422	8141	229338	126698	539050	
						339,62	3,25	134943	1291		39930		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**539050**	
			Раздел: 2. Каркас										
2	2	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	289	2189,72	974,1	632829	281515	175351	220759	921875	
						608,87	230,55	175963	66629		68287		
3	3	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	289	520,08	370,26	150303	107005	0	62934	230296	
						149,82	89,48	43298	25860		17059		
4	4	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,5062	50229,48	2950,66	75656	4445	3424	62556	149269	
						45005,54	634,53	67787	956		11057		
5	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4998	349485		174673		174673		188647	
											13974		
6	6	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,0064	334486		336627		336627		363557	
											26930		
7	7	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	11,05	27121,11	3806,56	299688	42062	224139	39617	366449	
						3030,51	909,33	33487	10048		27144		
8	8	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,916	50229,48	2950,66	146469	8604	6629	121109	288984	
						45005,54	634,53	131236	1850		21406		
9	9	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,14	349485		398413		398413		430286	
											31873		
10	10	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,776	334486		594047		594047		641571	
											47524		
11	11	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	19,5	27121,11	3806,56	528862	74228	395539	69912	646676	
						3030,51	909,33	59095	17732		47902		
12	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,198	50229,48	2950,66	9945	585	450	8223	19622	
						45005,54	634,53	8911	126		1454		
13	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,042	349485		14678		14678		15852	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1174		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1184	334486		39603		39603		42771	
				т							3168		
15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,3	27121,11	3806,56	35257	4948	26369	4661	43111	
				м3		3030,51	909,33	3940	1182		3193		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,33	50229,48	2950,66	16576	973	750	13706	32705	
				т		45005,54	634,53	14852	209		2423		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1524	349485		53262		53262		57523	
				т							4261		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1776	334486		59405		59405		64157	
				т							4752		
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,95	27121,11	3806,56	52886	7423	39554	6991	64667	
				м3		3030,51	909,33	5909	1773		4790		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,5048	50229,48	2950,66	75585	4440	3421	62498	149130	
				т		45005,54	634,53	67724	955		11047		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3656	349485		127772		127772		137994	
				т							10222		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,1392	334486		381046		381046		411530	
				т							30484		
23	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		5,2	27121,11	3806,56	141030	19795	105477	18643	172447	
				м3		3030,51	909,33	15759	4729		12774		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,0854	50229,48	2950,66	54519	3203	2467	45079	107566	
				т		45005,54	634,53	48849	689		7968		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4158	349485		145316		145316		156941	
				т							11625		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,6696	334486		223972		223972		241890	
				т							17918		
27	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		5,85	27121,11	3806,56	158658	22269	118662	20974	194003	
				м3		3030,51	909,33	17728	5320		14371		
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		2,94	47301,8	6056,45	139067	17806	68141	52547	206943	
				м3		18068,26	1572,65	53121	4624		15329		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21168	349485		73979		73979		79897	
				т							5918		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,4116	334486		137674		137674		148688	
				т							11014		
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		2,82	47301,8	6056,45	133391	17079	65359	50403	198497	
				м3		18068,26	1572,65	50952	4435		14703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20412	349485		71337		71337	5707	77044	
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4482	334486		149917		149917	11993	161910	
34	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,82	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	133391 50952	17079 4435	65359	50403 14703	198497	
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16632	349485		58126		58126	4650	62776	
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3014	334486		100814		100814	8065	108879	
37	37	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	82305 31439	10538 2736	40328	31099 9072	122476	
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10584	349485		36989		36989	2959	39948	
39	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2493	334486		83387		83387	6671	90058	
40	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	189207 72273	24226 6291	92708	71493 20856	281556	
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23688	349485		82786		82786	6623	89409	
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6872	334486		229859		229859	18389	248248	
43	43	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,64	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	77575 29632	9932 2579	38010	29312 8551	115438	
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10584	349485		36989		36989	2959	39948	
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4728	334486		158145		158145	12652	170797	
46	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	39260 14997	5027 1305	19237	14835 4328	58423	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	349485		17614		17614	1409	19023	
48	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1169	334486		39101		39101	3128	42229	
49	49	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	47301,8 18068,26	6056,45 1572,65	47302 18068	6057 1573	23177	17873 5214	70389	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05922	349485		20697		20697	1656	22353	
51	51	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0949	334486		31743		31743	2539	34282	
			Итого по разделу: 2. Каркас									**8827227**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
52	52	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	811	4886,33	1903,5	3962814	1543739	1079206	1558131	5962621	
						1652,12	459,14	1339869	372363		441676		
53	53	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	811	2618,92	1363,27	2123944	1105612	0	1169834	3557280	
						1255,65	329,47	1018332	267200		263502		
54	54	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,18946	41711,02	1783,66	133036	5689	4722	112769	265469	
						38446,92	406,75	122625	1297		19664		
55	55	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05722	349485		19998		19998		21598	
											1600		
56	56	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,49552	349459		173164		173164		187017	
											13853		
57	57	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,63672	334486		881946		881946		952502	
											70556		
58	58	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	30,85	27305,17	4069,75	842364	125551	625010	128376	1048399	
						2975,78	1597,06	91803	49269		77659		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,24276	41711,02	1783,66	51837	2216	1840	43940	103439	
						38446,92	406,75	47780	505		7662		
60	60	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016	349485		5592		5592		6039	
											447		
61	61	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,79676	349459		278435		278435		300710	
											22275		
62	62	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,43	334486		143829		143829		155335	
											11506		
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	10,34	27305,17	4069,75	282335	42082	209485	43028	351392	
						2975,78	1597,06	30770	16514		26029		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,02848	41711,02	1783,66	126321	5402	4483	107077	252070	
						38446,92	406,75	116436	1232		18672		
65	65	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06204	349485		21682		21682		23417	
											1735		
66	66	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,58484	349459		204378		204378		220728	
											16350		
67	67	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,3816	334486		796612		796612		860341	
											63729		
68	68	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	30,85	27305,17	4069,75	842364	125551	625010	128376	1048399	
						2975,78	1597,06	91803	49269		77659		
69	69	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,525	41711,02	1783,66	21898	937	777	18562	43697	
						38446,92	406,75	20185	214		3237		
70	70	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00621	349485		2170		2170		2344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							174		
71	71	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33638	349459		117551		117551		126955	
											9404		
72	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1824	334486		61010		61010		65891	
											4881		
73	73	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	27305,17	4069,75	149086	22221	110618	22721	185552	
						2975,78	1597,06	16248	8720		13745		
74	74	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
						38446,92	406,75	9967	105		1598		
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449	
											107		
76	76	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252		96392	
											7140		
77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	27305,17	4069,75	67717	10093	50244	10320	84280	
						2975,78	1597,06	7380	3961		6243		
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,84051	41711,02	1783,66	76770	3283	2725	65075	153193	
						38446,92	406,75	70762	749		11348		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02457	349485		8587		8587		9274	
											687		
80	80	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77854	349459		272068		272068		293833	
											21765		
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0374	334486		346996		346996		374756	
											27760		
82	82	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	15,54	27305,17	4069,75	424322	63244	314835	64666	528107	
						2975,78	1597,06	46244	24818		39119		
83	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37127	41711,02	1783,66	15486	662	550	13127	30902	
						38446,92	406,75	14274	151		2289		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34311	334486		114765		114765		123946	
											9181		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34021	41711,02	1783,66	14191	606	504	12029	28318	
						38446,92	406,75	13080	138		2098		
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00351	349485		1227		1227		1325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							98		
90	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	349459		7339		7339		7926	
											587		
91	91	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3157	334486		105597		105597		114045	
											8448		
92	92	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
93	93	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37127	41711,02	1783,66	15486	662	550	13127	30902	
						38446,92	406,75	14274	151		2289		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
95	95	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
96	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34311	334486		114765		114765		123946	
											9181		
97	97	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37127	41711,02	1783,66	15486	662	550	13127	30902	
						38446,92	406,75	14274	151		2289		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
100	100	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
101	101	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34311	334486		114765		114765		123946	
											9181		
102	102	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	27305,17	4069,75	60617	9034	44976	9238	75443	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5588		
			Итого по разделу: 3. Стены									18253870	
			Раздел: 4. Перекрытия										
103	103	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	3062,93	64,08	2866902	59978	1165002	1507172	4724000	
						1754,19	15,29	1641922	14311		349926		
104	104	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	1062,47	32,31	994472	30242	0	884101	2028859	
						1030,16	7,81	964230	7310		150286		
105	105	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	20,04894	33325,82	1220,94	668147	24479	155426	449644	1207214	
						24352,56	292,86	488243	5872		89423		
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6844	349485		239188		239188		258323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19135		
107	107	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,94794	349459		331266		331266		357767	
				т							26501		
108	108	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		18,4166	334486		6160095		6160095		6652903	
				т							492808		
109	109	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		189,5	26293,95	3341,16	4982704	633150	3853316	678388	6113979	
				м3		2618,67	1315,27	496238	249244		452887		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**21343045**	
			Раздел: 5. Разные работы										
110	110	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,28	20377,34	1168,03	5706	327	4948	467	6667	
				м3		1539	294,98	431	83		494		
111	111	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,28	20377,34	1168,03	5706	327	4948	467	6667	
				м3		1539	294,98	431	83		494		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									13334	
			ИТОГО:					**37055671**	**4540693**	**24660039**	**8292967**	**48976526**	
								7854940	**1255217**		**3627888**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**734 648**					
			Итого с временными									**49 711 177**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**671 101**					
			Итого с зимними удорожаниями									**50 382 278**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 007 646**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51 389 924	
			НДС			**12 %**		**6 166 791**					
			Итого с НДС									**57 556 715**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**53 151 835**	
			в том числе НДС 12%									*5 694 839*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолманов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический эксперт
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраимов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021 от 29.12.2021**

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /B10/ (л.5)	м3	25,9	20377,34	1168,03	527773	30252	457661	43225	616678	
						1539	294,98	39860	7640		45680		
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /B25/	м3	288,8	29699,77	2162,59	8577294	624556	6453519	1497593	10880878	
						5191,2	507,23	1499219	146488		805991		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2634	349485		1489994		1489994		1609194	
											119200		
4	4	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8111	349459		283446		283446		306122	
											22676		
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,6831	334486		2235403		2235403		2414235	
											178832		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	747,64	937,3	20,49	700763	15319	431530	238399	1014295	
						339,62	3,25	253913	2430		75133		
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09216	349485		32209		32209		34786	
											2577		
8	8	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,14865	349459		401406		401406		433518	
											32112		
9	9	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,58655	334486		530679		530679		573133	
											42454		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**17882839**	
			Раздел: 2. Каркас										
10	10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	147	2189,72	974,1	321889	143193	89192	112289	468912	
						608,87	230,55	89504	33891		34734		
11	11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	147	520,08	370,26	76452	54429	0	32011	117140	
						149,82	89,48	22024	13154		8677		
12	12	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,29437	50229,48	2950,66	115245	6770	5216	95291	227379	
						45005,54	634,53	103259	1456		16843		
13	13	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90909	349485		317713		317713		343130	
											25417		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,38528	334486		463357		463357		500426	
											37069		
15	15	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,48	27951,56	3806,56	348835	47505	253096	54219	435298	
						3864,85	909,33	48233	11348		32244		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,17649	50229,48	2950,66	8865	521	401	7330	17491	
						45005,54	634,53	7943	112		1296		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06993	349485		24439		24439		26394	
											1955		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10656	334486		35643		35643		38494	
											2851		
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,62	27121,11	3806,56	43936	6167	32860	5808	53724	
						3030,51	909,33	4909	1473		3980		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,24	50229,48	2950,66	12055	708	546	9968	23785	
						45005,54	634,53	10801	152		1762		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	349485		25834		25834		27901	
											2067		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16608	334486		55551		55551		59995	
											4444		
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	27951,56	3806,56	17889	2436	12979	2780	22323	
						3864,85	909,33	2474	582		1654		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,26976	50229,48	2950,66	13550	796	613	11204	26734	
						45005,54	634,53	12141	171		1980		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12144	349485		42441		42441		45836	
											3395		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14832	334486		49611		49611		53580	
											3969		
27	27	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	27951,56	3806,56	26833	3654	19469	4171	33484	
						3864,85	909,33	3710	873		2480		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,12942	50229,48	2950,66	6501	382	294	5375	12826	
						45005,54	634,53	5825	82		950		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04638	349485		16209		16209		17506	
											1297		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08304	334486		27776		27776		29998	
											2222		
31	31	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,32	27951,56	3806,56	8944	1218	6490	1390	11161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3864,85	909,33	1237	291		827		
32	32	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	437	5362,87	2252,07	2343574	984155	461511	1033520	3647262	
						2054,71	544,23	897908	237829		270168		
33	33	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	437	2759,36	1696,46	1205840	741353	0	585728	1934893	
						1062,9	410	464487	179170		143325		
34	34	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39493	33017,72	6205,48	13040	2451	3394	7050	21697	
						18218,34	1399,22	7195	553		1607		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18867	349485		65937		65937		71212	
											5275		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20626	334486		68991		68991		74510	
											5519		
37	37	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,77	26467,63	3151,17	46848	5578	35874	6909	58058	
						3048,62	1241,08	5396	2197		4301		
38	38	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50413	33017,72	6205,48	16645	3128	4332	9000	27697	
						18218,34	1399,22	9184	705		2052		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23248	349485		81248		81248		87748	
											6500		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27165	334486		90863		90863		98132	
											7269		
41	41	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,35	26467,63	3151,17	62199	7406	47629	9174	77083	
						3048,62	1241,08	7164	2917		5710		
42	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,21748	33017,72	6205,48	40198	7556	10463	21734	66887	
						18218,34	1399,22	22180	1704		4955		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36984	349485		129254		129254		139594	
											10340		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,84764	334486		283524		283524		306206	
											22682		
45	45	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,78	26467,63	3151,17	126515	15062	96880	18659	156788	
						3048,62	1241,08	14572	5932		11614		
46	46	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,07542	33017,72	6205,48	35508	6674	9242	19198	59083	
						18218,34	1399,22	19592	1505		4377		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40684	349485		142184		142184		153559	
											11375		
48	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,66858	334486		223631		223631		241521	
											17890		
49	49	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		4,12	26467,63	3151,17	109047	12983	83504	16083	135140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3048,62	1241,08	12560	5113		10010		
50	50	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3051	33017,72	6205,48	10074	1893	2622	5447	16763	
						18218,34	1399,22	5558	427		1242		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13224	349485		46216		46216		49913	
											3697		
52	52	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17286	334486		57819		57819		62445	
											4626		
53	53	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,25	26467,63	3151,17	33085	3939	25335	4880	41002	
						3048,62	1241,08	3811	1551		3037		
54	54	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1534	33017,72	6205,48	5065	952	1318	2738	8427	
						18218,34	1399,22	2795	215		624		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07412	349485		25904		25904		27976	
											2072		
56	56	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0059	349459		2062		2062		2227	
											165		
57	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07338	334486		24545		24545		26509	
											1964		
58	58	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,66	26467,63	3151,17	17469	2080	13377	2576	21649	
						3048,62	1241,08	2012	819		1604		
59	59	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28745	33017,72	6205,48	9491	1784	2470	5132	15793	
						18218,34	1399,22	5237	402		1170		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12106	349485		42309		42309		45694	
											3385		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16639	334486		55655		55655		60107	
											4452		
62	62	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,18	26467,63	3151,17	31232	3718	23916	4606	38705	
						3048,62	1241,08	3597	1464		2867		
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,02936	33017,72	6205,48	969	182	252	524	1612	
						18218,34	1399,22	535	41		119		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	349485		2481		2481		2680	
											199		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02226	334486		7446		7446		8042	
											596		
66	66	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,11	26467,63	3151,17	2911	347	2229	429	3607	
						3048,62	1241,08	335	137		267		
67	67	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,16334	33017,72	6205,48	5393	1014	1404	2916	8974	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		18218,34	1399,22	2976	229		665		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07436	349485		25988		25988		28067	
				т							2079		
69	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,08898	334486		29763		29763		32144	
				т							2381		
70	70	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		0,8	26467,63	3151,17	21174	2521	16214	3123	26241	
				м3		3048,62	1241,08	2439	993		1944		
71	71	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,47954	33017,72	6205,48	15833	2976	4121	8561	26346	
				т		18218,34	1399,22	8736	671		1952		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,16924	349485		59147		59147		63879	
				т							4732		
73	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,3103	334486		103791		103791		112094	
				т							8303		
74	74	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,74	26467,63	3151,17	72521	8635	55534	10696	89874	
				м3		3048,62	1241,08	8353	3401		6657		
75	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,13182	33017,72	6205,48	37370	7024	9727	20205	62181	
				т		18218,34	1399,22	20620	1584		4606		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,48024	349485		167837		167837		181264	
				т							13427		
77	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,65158	334486		217944		217944		235380	
				т							17436		
78	78	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,5	26467,63	3151,17	145572	17331	111473	21470	180405	
				м3		3048,62	1241,08	16767	6826		13363		
79	79	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,82534	33017,72	6205,48	27251	5122	7093	14734	45344	
				т		18218,34	1399,22	15036	1155		3359		
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,36018	349485		125878		125878		135948	
				т							10070		
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,46516	334486		155590		155590		168037	
				т							12447		
82	82	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		4,12	26467,63	3151,17	109047	12983	83504	16083	135140	
				м3		3048,62	1241,08	12560	5113		10010		
83	83	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,68955	33017,72	6205,48	22767	4279	5926	12310	37883	
				т		18218,34	1399,22	12562	965		2806		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,30015	349485		104898		104898		113290	
				т							8392		
85	85	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,3894	334486		130249		130249		140669	
				т							10420		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,43	26467,63	3151,17	90784	10809	69519	13389	112507	
						3048,62	1241,08	10457	4257		8334		
			Итого по разделу: 2. Каркас									12319405	
			Раздел: 3. Стены										
87	87	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	644	4886,33	1903,5	3146797	1225854	856977	1237283	4734806	
						1652,12	459,14	1063965	295686		350726		
88	88	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	644	2618,92	1363,27	1686584	877946	0	928944	2824770	
						1255,65	329,47	808639	212179		209242		
89	89	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54507	41711,02	1783,66	22735	973	807	19272	45368	
						38446,92	406,75	20956	222		3361		
90	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03028	349485		10582		10582		11429	
											847		
91	91	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,515	349459		179971		179971		194369	
											14398		
92	92	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,8	27305,17	4069,75	212980	31744	158025	32458	265073	
						2975,78	1597,06	23211	12457		19635		
93	93	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,89214	41711,02	1783,66	37212	1591	1321	31543	74255	
						38446,92	406,75	34300	363		5500		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03676	349485		12847		12847		13875	
											1028		
95	95	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65308	349459		228225		228225		246483	
											18258		
96	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2023	334486		67667		67667		73080	
											5413		
97	97	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	11,23	27305,17	4069,75	306637	45703	227516	46731	381637	
						2975,78	1597,06	33418	17935		28269		
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3663	41711,02	1783,66	15279	653	542	12951	30488	
						38446,92	406,75	14083	149		2258		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	349485		1678		1678		1812	
											134		
100	100	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0195	349459		6814		6814		7359	
											545		
101	101	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,342	334486		114394		114394		123546	
											9152		
102	102	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	27305,17	4069,75	88742	13226	65844	13524	110447	
						2975,78	1597,06	9671	5190		8181		
103	103	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2851	41711,02	1783,66	53603	2292	1903	45437	106963	
						38446,92	406,75	49408	523		7923		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04084	349485		14273		14273		15415	
											1142		
105	105	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,19458	349459		417457		417457		450854	
											33397		
106	106	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04668	334486		15614		15614		16863	
											1249		
107	107	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,1	27305,17	4069,75	521529	77732	386959	79481	649091	
						2975,78	1597,06	56837	30504		48081		
108	108	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47265	41711,02	1783,66	19715	843	700	16711	39340	
						38446,92	406,75	18172	192		2914		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	349485		6151		6151		6643	
											492		
110	110	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45505	349459		159021		159021		171743	
											12722		
111	111	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7	27305,17	4069,75	191136	28488	141817	29129	237886	
						2975,78	1597,06	20830	11179		17621		
112	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,92789	41711,02	1783,66	38703	1655	1374	32807	77231	
						38446,92	406,75	35675	377		5721		
113	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02296	349485		8024		8024		8666	
											642		
114	114	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,83073	349459		290306		290306		313530	
											23224		
115	115	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0742	334486		24819		24819		26805	
											1986		
116	116	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	13,15	27305,17	4069,75	359063	53517	266414	54721	446887	
						2975,78	1597,06	39132	21001		33103		
117	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42549	41711,02	1783,66	17748	759	630	15044	35415	
						38446,92	406,75	16359	173		2623		
118	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00513	349485		1793		1793		1936	
											143		
119	119	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1474	349459		51510		51510		55631	
											4121		
120	120	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27296	334486		91301		91301		98605	
											7304		
121	121	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	27305,17	4069,75	87923	13105	65236	13399	109428	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8106		
122	122	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25181	41711,02	1783,66	10503	449	373	8903	20959	
						38446,92	406,75	9681	102		1553		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00459	349485		1604		1604		1732	
											128		
124	124	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24722	349459		86393		86393		93304	
											6911		
125	125	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	27305,17	4069,75	87923	13105	65236	13399	109428	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8106		
126	126	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,22946	41711,02	1783,66	9571	409	340	8113	19099	
						38446,92	406,75	8822	93		1415		
127	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	349485		1321		1321		1427	
											106		
128	128	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22568	349459		78866		78866		85175	
											6309		
129	129	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	27305,17	4069,75	87923	13105	65236	13399	109428	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8106		
130	130	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,64672	41711,02	1783,66	26975	1153	957	22866	53828	
						38446,92	406,75	24864	263		3987		
131	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	349485		3020		3020		3262	
											242		
132	132	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1735	349459		60631		60631		65481	
											4850		
133	133	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46458	334486		155396		155396		167828	
											12432		
134	134	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,44	27305,17	4069,75	175845	26209	130472	26799	218856	
						2975,78	1597,06	19164	10285		16212		
135	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33146	41711,02	1783,66	13826	591	491	11719	27589	
						38446,92	406,75	12744	135		2044		
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00459	349485		1604		1604		1732	
											128		
137	137	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14331	349459		50081		50081		54087	
											4006		
138	138	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18356	334486		61398		61398		66310	
											4912		
139	139	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	27305,17	4069,75	87923	13105	65236	13399	109428	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8106		
			Итого по разделу: 3. Стены									13216682	
			Раздел: 4. Перекрытия										
140	140	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1116,2	3062,93	64,08	3418842	71526	1389289	1797335	5633471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	1958027	17067		417294		
141	141	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1116,2	1062,47	32,31	1185929	36065	0	1054310	2419458	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	1149865	8718		179219		
142	142	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	16,1495	33325,82	1220,94	538195	19718	125196	362190	972416	
				т		24352,56	292,86	393282	4730		72031		
143	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6729	349485		235168		235168		253981	
				т							18813		
144	144	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,3912	349459		5378593		5378593		5808880	
				т							430287		
145	145	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0854	334486		28565		28565		30850	
				т							2285		
146	146	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	238,6	26293,95	3341,16	6273736	797200	4851721	854161	7698129	
				м3		2618,67	1315,27	624815	313823		570232		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**22817185**	
			ИТОГО:					**50535775**	**6180557**	**34171293**	**10793955**	**66236111**	
								10183924	**1671936**		**4906381**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		993 542					
			Итого с временными									67 229 654	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		907 600					
			Итого с зимними удорожаниями									68 137 254	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 362 745**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69 499 999	
			НДС			**12 %**		8 340 000					
			Итого с НДС									77 839 999	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**71 882 816**	
			в том числе НДС									*7 701 730*	

Заказчик:

Руководитель

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.

(отнакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Мегалитъ Алматы"

Ибраимов Е.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков И.О.

(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **42/03/21 от 12.03.2021** от **29.12.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)	м3	64,3	20377,34	1168,03	1310263	75104	1136201	107312	1530981	
						1539	294,98	98958	18967		113406		
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	372,5	29699,77	2162,59	11063164	805565	8323878	1931625	14034372	
						5191,2	507,23	1933722	88943		1039583		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,02482	349485		2105584		2105584		2274031	
											168447		
4	4	C1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2847	344112		97969		97969		105806	
											7837		
5	5	C1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,654	336472		3248301		3248301		3508165	
											259864		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	958,54	937,3	20,49	898440	19640	553260	305649	1300416	
						339,62	3,25	325539	3115		96327		
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12606	349485		44056		44056		47580	
											3524		
8	8	C1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,549	344112		188917		188917		204030	
											15113		
9	9	C1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,86858	336472		965197		965197		1042413	
											77216		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**24047794**	
			ИТОГО:					**19921891**	**900309**	**16663363**	**2344586**	**24047794**	
								2358219	**211025**		**1781317**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**360 717**					
			Итого с временными									**24 408 511**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**329 515**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24 738 026**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**494 761**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 232 787**	
			НДС			**12 %**		**3 027 934**					
			Итого с НДС									**28 260 721**	
			Итого со скидкой 7.65311271967289 %									**26 097 896**	
			в том числе НДС, 12%									*2 796 203*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металиты Алматы"

_____ *Ибрашов Е.А.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Сапарбеков Н.О.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **42/03/21 от 12.03.2021** от **29.12.2021**

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /B10/ (л.6)		34	20377,34	1168,03	692830	39713	600791	56743	809539	
				м3		1539	294,98	52326	10029		59966		
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /B25/		199,33	27666,46	1927,66	5514755	384240	4383187	761293	6778132	
				м3		3749,2	447,79	747328	89258		502084		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,22428	349485		1825807		1825807		1971872	
				т							146065		
4	4	C1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,37	344112		127321		127321		137507	
				т							10186		
5	5	C1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		4,32296	336472		1454555		1454555		1570919	
				т							116364		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)		538,365	937,3	20,49	504610	11031	310739	171668	730380	
				м2		339,62	3,25	182840	1750		54102		
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06144	349485		21472		21472		23190	
				т							1718		
8	8	C1214-210-0301	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,67332	344112		231697		231697		250233	
				т							18536		
9	9	C1214-210-0302	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,57256	336472		529122		529122		571452	
				т							42330		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**12843224**	
			ИТОГО:					**10902169**	**434984**	**9484691**	**989704**	**12843224**	
								982494	**101037**		**951351**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**192 648**					
			Итого с временными									**13 035 874**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**175 984**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13 211 858**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**264 237**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 476 095	
			НДС			**12 %**		**1 617 131**					
			Итого с НДС									15 093 226	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									13 938 124	
			в том числе НДС 12%									*1 493 370*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраимов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по предложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021** от **29.12.2021**

Акт выполненных работ № 13

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	427,8	2189,72	974,1	936762	416720	259568	326785	1364631	
						608,87	230,55	260475	98629		101084		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	427,8	520,08	370,26	222490	158398	0	93159	340901	
						149,82	89,48	64093	38280		25252		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,98	50229,48	2950,66	300372	17644	13594	248364	592635	
						45005,54	634,53	269133	3794		43899		
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03	349485		709455		709455		766211	
											56756		
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,95	334486		1321220		1321220		1426918	Казахстан
											105698		
6	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	45	27121,11	3806,56	1220450	171295	912782	161336	1492329	
						3030,51	909,33	136373	40920		110543		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,215	50229,48	2950,66	61029	3585	2762	50462	120410	
						45005,54	634,53	54682	771		8919		
8	8	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	349485		176140		176140		190231	
											14091		
9	9	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,711	334486		237820		237820		256846	Казахстан
											19026		
10	10	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,1	27121,11	3806,56	219681	30834	164301	29041	268620	
						3030,51	909,33	24547	7366		19898		
11	11	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1373	50229,48	2950,66	6897	405	312	5702	13607	
						45005,54	634,53	6179	87		1008		
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0583	349485		20375		20375		22005	
											1630		
13	13	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,079	334486		26424		26424		28538	Казахстан
											2114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	27121,11	3806,56	24409	3426	18256	3227	29847	
						3030,51	909,33	2727	818		2211		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1364	50229,48	2950,66	6851	403	310	5665	13517	
						45005,54	634,53	6139	87		1001		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406	349485		14189		14189		15324	
											1135		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0958	334486		32044		32044		34608	Казахстан
											2564		
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	27121,11	3806,56	24409	3426	18256	3227	29847	
						3030,51	909,33	2727	818		2211		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4432	50229,48	2950,66	72491	4259	3281	59940	143025	
						45005,54	634,53	64952	916		10594		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6768	349485		236531		236531		255454	
											18923		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7664	334486		256350		256350		276858	Казахстан
											20508		
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	27121,11	3806,56	195272	27407	146045	25814	238773	
						3030,51	909,33	21820	6547		17687		
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0717	50229,48	2950,66	3601	211	163	2978	7105	
						45005,54	634,53	3227	45		526		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322	349485		11253		11253		12153	
											900		
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0395	334486		13212		13212		14269	Казахстан
											1057		
26	26	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,6	27951,56	3806,56	16771	2284	12168	2607	20928	
						3864,85	909,33	2319	546		1550		
27	27	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	47301,8	6056,45	139067	17806	68141	52547	206943	
						18068,26	1572,65	53121	4624		15329		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24192	349485		84547		84547		91311	
											6764		
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41104	334486		137487		137487		148486	Казахстан
											10999		
30	30	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,88	47301,8	6056,45	136229	17442	66750	51475	202720	
						18068,26	1572,65	52037	4529		15016		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	349485		121621		121621		131351	
											9730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,57048	334486		190818		190818		206083	Казахстан
											15265		
33	33	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1	47301,8	6056,45	52032	6662	25495	19661	77428	
						18068,26	1572,65	19875	1730		5735		
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	349485		53122		53122		57372	
											4250		
35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13936	334486		46614		46614		50343	Казахстан
											3729		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	47301,8	6056,45	510859	65410	250313	193031	760201	
						18068,26	1572,65	195137	16985		56311		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17936	349485		412169		412169		445142	
											32973		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,80435	334486		603530		603530		651812	Казахстан
											48282		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	47301,8	6056,45	473018	60564	231771	178732	703890	
						18068,26	1572,65	180683	15726		52140		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14048	349485		398581		398581		430467	
											31886		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7146	334486		573510		573510		619391	Казахстан
											45881		
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	47301,8	6056,45	141905	18169	69531	53620	211167	
						18068,26	1572,65	54205	4718		15642		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	349485		113233		113233		122292	
											9059		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50704	334486		169598		169598		183166	Казахстан
											13568		
45	45	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	47301,8	6056,45	94604	12113	46354	35746	140778	
						18068,26	1572,65	36137	3145		10428		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	349485		63411		63411		68484	
											5073		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46632	334486		155978		155978		168456	Казахстан
											12478		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	47301,8	6056,45	42572	5450	20859	16086	63351	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4693		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196		32612	
											2416		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10228	334486		34211		34211		36948	Казахстан
											2737		
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,5	47301,8	6056,45	23651	3028	11589	8937	35195	
						18068,26	1572,65	9034	786		2607		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	349485		11072		11072		11958	
											886		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05968	334486		19962		19962		21559	Казахстан
											1597		
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,6	47301,8	6056,45	170286	21804	83438	64344	253400	
						18068,26	1572,65	65046	5662		18770		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2376	349485		83038		83038		89681	
											6643		
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,492	334486		164567		164567		177732	Казахстан
											13165		
57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	47301,8	6056,45	56762	7268	27813	21448	84467	
						18068,26	1572,65	21682	1887		6257		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09504	349485		33215		33215		35872	
											2657		
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,164	334486		54856		54856		59244	Казахстан
											4388		
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	47301,8	6056,45	14191	1817	6953	5362	21117	
						18068,26	1572,65	5420	472		1564		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05452	349485		19054		19054		20578	
											1524		
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0568	334486		18999		18999		20519	Казахстан
											1520		
63	63	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	63720,17	6692,41	101952	10708	59265	31389	144008	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10667		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11016	349485		38499		38499		41579	
											3080		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,367	334486		122756		122756		132577	Казахстан
											9821		
66	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,2	47301,8	6056,45	9460	1212	4635	3575	14078	
						18068,26	1572,65	3614	315		1043		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	349485		10694		10694		11550	
											856		
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02904	334486		9713		9713		10490	Казахстан
											777		
			Итого по разделу: 1. Каркас									**14971388**	
			Раздел: 2. Стены										
69	69	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	184,3333333	4886,33	1903,5	900713	350879	245294	354150	1355252	
						1652,12	459,14	304541	84635		100389		
70	70	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		184,3333333	2618,92	1363,27	482754	251296	0	265893	808539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1255,65	329,47	231458	60732		59892		
71	71	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,72435	41711,02	1783,66	30213	1292	1072	25611	60290	
						38446,92	406,75	27849	295		4466		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01035	349485		3617		3617		3906	
											289		
73	73	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47464	349459		165867		165867		179136	
											13269		
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23936	334486		80063		80063		86468	Казахстан
											6405		
75	75	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	27305,17	4069,75	211342	31500	156810	32208	263034	
						2975,78	1597,06	23033	12361		19484		
76	76	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,71103	41711,02	1783,66	113080	4836	4014	95853	225648	
						38446,92	406,75	104231	1103		16715		
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04095	349485		14311		14311		15456	
											1145		
78	78	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1995	349459		69717		69717		75294	
											5577		
79	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,47058	334486		826374		826374		892484	Казахстан
											66110		
80	80	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	27305,17	4069,75	602079	89738	446725	91756	749342	
						2975,78	1597,06	65616	35215		55507		
81	81	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6222	41711,02	1783,66	25953	1110	921	21999	51788	
						38446,92	406,75	23922	253		3836		
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
83	83	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04032	349459		14090		14090		15217	
											1127		
84	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55048	334486		184128		184128		198858	Казахстан
											14730		
85	85	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	27305,17	4069,75	70993	10581	52675	10819	88357	
						2975,78	1597,06	7737	4152		6545		
86	86	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52574	41711,02	1783,66	21929	938	778	18589	43759	
						38446,92	406,75	20213	214		3241		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631	
											121		
88	88	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0471	349459		16460		16460		17777	
											1317		
89	89	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,47432	334486		158653		158653		171345	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							12692		
90	90	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	27305,17	4069,75	86011	12820	63818	13108	107049	
						2975,78	1597,06	9374	5031		7930		
91	91	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,62016	41711,02	1783,66	25868	1106	918	21927	51619	
						38446,92	406,75	2384,3	252		3824		
92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
93	93	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04032	349459		14090		14090		15217	
											1127		
94	94	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54844	334486		183446		183446		198122	Казахстан
											14676		
95	95	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	27305,17	4069,75	70993	10581	52675	10819	88357	
						2975,78	1597,06	7737	4152		6545		
96	96	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,62688	41711,02	1783,66	26148	1118	928	22164	52177	
						38446,92	406,75	24102	255		3865		
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
98	98	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04032	349459		14090		14090		15217	
											1127		
99	99	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55516	334486		185693		185693		200548	Казахстан
											14855		
100	100	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	27305,17	4069,75	70993	10581	52675	10819	88357	
						2975,78	1597,06	7737	4152		6545		
			Итого по разделу: 2. Стены									**6155800**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
101	101	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	941,6666667	3062,93	64,08	2884259	60342	1172055	1516297	4752600	
						1754,19	15,29	1651862	14398		352044		
102	102	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	941,6666667	1062,47	32,31	1000493	30425	0	889454	2041143	
						1030,16	7,81	970067	7354		151196		
103	103	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	16,2307	33325,82	1220,94	540901	19816	125826	364011	977305	
						24352,56	292,86	395259	4753		72393		
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6245	349485		218253		218253		235713	
											17460		
105	105	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,5472	349459		5083650		5083650		5490342	
											406692		
106	106	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,059	334486		354221		354221		382559	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							28338		
107	107	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	195	26293,95	3341,16	5127320	651527	3965153	698078	6291430	
						2618,67	1315,27	510641	256478		466032		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**20171092**	
			ИТОГО:					**32021334**	**2630236**	**23318261**	**6217815**	**41298280**	
								6072847	**759916**		**3059131**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**619 474**					
			Итого с временными									**41 917 756**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**565 890**					
			Итого с зимними удорожаниями									**42 483 646**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**849 673**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 333 319**	
			НДС			**12 %**		**5 199 998**					
			Итого с НДС									**48 533 317**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**44 819 008**	
			в том числе НДС, 12%									*4 802 037*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жалмаков Л.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраимов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сатарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных № 14

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-20 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок 1										
1	1	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,58%, Рнагр.188,21Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2,7-14-Cu40-AL15,расход тепла-100320Вт, Р по воздуху-37,58Па, Р по воде-5,27Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР112М2, дв.-2197об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм; фильтр карманный класс F7 (ВхН) 620х955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть: гибкая вставка 1160х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ny-4кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2442об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,58%, Ртр.-153,14Па; воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4кВт**	комплект	1	24114357,03		24114357		24114357		24114357	
			Отпускная цена			24114357		24114357					
			Сметная стоимость оборудования					*24114357*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1300x7520, 1100x1300x5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,03%, Рнагр.208,64Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2,7-14-Cu40-AL15,расход тепла-106290Вт, P по воздуху-41,93Па, P по воде-5,86Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. AHP112M2, дв.-2252об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1300x1200мм; фильтр карманный класс F7 (BxH) 620x955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 620x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ny-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.AHP100L2, дв.-2524об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1300x1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,03%, Ртр.-172,49Па; воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50,500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт**	комплект	1	20093451,96		20093452		20093452		20093452	
			Отпускная цена			20093452		20093452					
			Сметная стоимость оборудования					***20093452***					
			Итого по разделу: 1. Блок 1									**44207809**	
			Раздел: 2. Блок 2										
3	3	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточно-вытяжная камера. AHU 800 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1000x7280, 1100x1000x5160 m=1389кг; приточная часть, воздушный клапан (BxH) 880x785мм; гибкая вставка 880x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 468x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,38%, Рнагр.307,29Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-745-2,7-14-Cu40-AL15,расход тепла-89780Вт, P по воздуху-74,76Па, P по воде-3,53Па; увлажнитель сотовый(800); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. AHP112M2, дв.-2322об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1000x1000мм; фильтр карманный класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);класс F7 BxH 468x955мм (2шт). шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 860x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 860x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 468x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ny-4кВт, 3/380/50, эл.двиг.AHP100L2, дв.-2546об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1000x1000мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,38%, Ртр.-250,02Па; воздушный клапан (BxH) 880x785мм; гибкая вставка 880x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50,500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4кВт**	комплект	1	24386401,6		24386402		24386402		24386402	
			Отпускная цена			24386402		24386402					
			Сметная стоимость оборудования					***24386402***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточно-вытяжная камера AHU 1000 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1300x7520, 1100x1300x5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,1%, Рнагр.226,37,64Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-97390Вт, Р по воздуху-46.64Па, Р по воде-4,99Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-11кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР132М2, дв.-2354об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1300x1200мм; фильтр карманный класс F7 (BxH) 620x955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 620x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ny-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2638об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1300x1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,1%, Ртр.-184,33Па; воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785, автоматика; щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт**	комплект	1	24571169,05		24571169		24571169		24571169	
			Отпускная цена			24571169		24571169					
			Сметная стоимость оборудования					***24571169***					
			Итого по разделу: 2. Блок 2									**48957571**	
			Раздел: 3. Блок 3										
5	5	Прайс-лист ТОО "1"	**Приточно-вытяжная камера AHU 1000 RL.Моноблок (BxHxL)1100x1300x7520, 1100x1300x5360 m=1996кг; приточная часть, воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Рнагр.373,43Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-139250Вт, Р по воздуху-78,79Па, Р по воде-9,63Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху KЭG630AT0911, Ny-15кВт-3/380/50, эл.двиг. K3G630AT0911, дв.-2181об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1300x1200мм; фильтр карманный класс F7 BxH 620x955мм (2шт). шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 620x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху K3G630AS050, Ny-11кВт, 3/380/50, эл.двиг.K3G630AS050, дв.-1758об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1300x1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Ртр.-228,62Па; воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 15кВт, 11кВт**	комплект	1	24571169,05		24571169		24571169		24571169	
			Отпускная цена			24571169		24571169					
			Сметная стоимость оборудования					***24571169***					
			Итого по разделу: 3. Блок 3									**24571169**	
			Раздел: 4. Блок 4,5,6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточная камера AHU 1000 в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x7380, m=1088кг; гибкая вставка 1180x785мм; воздушный клапан 1180x785; Пустая секция L=1200мм; Фильтр карманный класс G4 955x620 (2шт); Водяной нагреватель DC-VL-V-3-18-1050-2,7-14-Cu40-Al15; Увлажнитель сотовый (1000) ; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (4/3000), Ny=4кВт Эл. двиг. AIP100S2 дв=2539 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Фильтр карманный класс F7 955x620мм (2шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм; Пустая секция L=900мм; Гибкая вставка 785x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 6м; Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN32 RP1 1/4 RVS16; Автоматика Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 4кВт**	комплект	1	14947850,36		14947850		14947850		14947850	
			Отпускная цена			14947850		14947850					
			Сметная стоимость оборудования					*14947850*					
7	7	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточная камера AHU 315R в комплект:Моноблок (BxHxL)700x800x5980, m=548кг; гибкая вставка 580x510мм; воздушный клапан 580x510; Пустая секция L=660мм; Фильтр карманный класс G4 665x634 (1шт); Водяной нагреватель DC-VL-H-3-24-450-2,2-18-Cu35-Al12; Увлажнитель сотовый (315) ; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH35C (1,5/3000), Ny=15кВт Эл. двиг. AIP80A2 дв=2429об/мин част.рег. 700x800x850мм; Фильтр карманный класс F7 665x634мм (1шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (315) L=1000мм; Пустая секция L=460мм; Гибкая вставка 310x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 3м; Привод. вод. нагреватель 5. Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN20 RP 3/4 RVS4,0; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 1,5кВт**	комплект	1	7085920,97		7085921		7085921		7085921	
			Отпускная цена			7085921		7085921					
			Сметная стоимость оборудования					*7085921*					
8	8	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Приточная камера AHU 1000R в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x6140, m=978кг; гибкая вставка 900x785мм; воздушный клапан 900x785; Пустая секция L=1080мм; Фильтр карманный класс G4 955x620 (2шт); Водяной нагреватель DC-VL-V-3-18-1050-2,7-14-Cu40-Al15; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (5,5/3000), Ny=5,5кВт Эл. двиг. AIP100L2 дв=2761 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Фильтр карманный класс F7 955x620мм (2шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм; Пустая секция L=880мм; Гибкая вставка 785x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 6м; Привод. вод. нагреватель 5. Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN25 RP 1 RVS10; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 5,5кВт**	комплект	1	7328129,44		7328129		7328129		7328129	
			Отпускная цена			7328129		7328129					
			Сметная стоимость оборудования					*7328129*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 160R в комплект:Моноблок (BxHxL)650x700x4430, m=300кг; гибкая вставка 580x310мм; воздушный клапан 580x310; Фильтр кассетный класс G3 300x365 (1шт); Водяной нагреватель DC-VL-H-3-12-450-2,2-9-Cu35-Al12; Вентилятор направление выхлопа по оси RH25C (0,37/3000), Ny=0,37кВт Эл. двиг. АИР63А2 дв=3185об/мин част.рег. 650x700x720мм; Шумоглушитель ШГ 500 (160) L=500мм; Фильтр карманный класс F7 640x365мм (1шт); Увлажнитель паровый (160); Гибкая вставка 380x580мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 3м; Привод, вод. нагреватель 5,Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод, вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN15 RP 1/2 RVS1.0; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 0,75 кВт	комплект	1	3155973,23		3155973		3155973		3155973	
			Отпускная цена			3155973		3155973					
			Сметная стоимость оборудования					*3155973*					
			Итого по разделу: 4. Блок 4,5,6									**32517873**	
			ИТОГО:					**150254422**	**0**				
								0	**0**	**150254422**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**150254422**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		-					
			Итого с временными									**150 254 422**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		-					
			Итого с зимними удорожаниями									**150 254 422**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		-					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**150 254 422**	
			НДС			**12 %**		**18 030 531**					
			Итого с НДС									**168 284 953**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**155 405 916**	
			в том числе НДС 12%									*16 650 634*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Составил сметчик
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ *Ибрашмов Е.А.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Сапарбеков Н.О.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 15

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **04-01 наружные сети электроснабжения 10кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
1	1	С1241-207-0605	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	55,08	4536		249843		249843	19987	269830	
2	2	С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	12	5096		61152		61152	4892	66044	
3	3	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2197		0				0	
4	4	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,56	44998		70197		70197	5616	75813	
5	5	С1243-101-0311	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,50592	6860992		3471113		3471113	277689	3748802	
6	6	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	444	63		27972		27972	2238	30210	
7	7	С1225-203-1002	Столбик железобетонный , размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	2046		16368		16368	1309	17677	
8	8	С1261-401-0327	Знаки	100 шт.	0,08	115334		9227		9227	738	9965	
9	9	С1243-903-2709	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/1200-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	83551		334204		334204	26736	360940	
10	10	С1243-903-4603	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	114879		114879		114879	9190	124069	
11	11	С1243-902-0811	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	51374		8220		8220	658	8878	
12	12	СПрайс-лист ТОО "Электроцентр"	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201	шт.	2	13660,71		27321		27321	2186	29507	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									**4741735**	
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
13	13	С1225-204-0308	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	74319		297276		297276	23782	321058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	50345		10069		10069	806	10875	
15	15	С1252-207-0531	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25769		51538		51538	4123	55661	
16	16	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2449		9796		9796	784	10580	
17	17	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072		2144		2144	172	2316	
18	18	С1252-207-0201	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1492		2984		2984	239	3223	
19	19	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	957		1914		1914	153	2067	
20	20	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8727		17454		17454	1396	18850	
21	21	С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7033		28132		28132	2251	30383	
22	22	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1072		4288		4288	343	4631	
23	23	С1252-102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392		4784		4784	383	5167	
24	24	С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49		98		98	8	106	
25	25	С1252-204-0802	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	397		2382		2382	191	2573	
26	26	С1252-204-0806	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	287		1722		1722	138	1860	
27	27	С1261-401-0419	Скобы для изоляторов	шт.	2	928		1856		1856	148	2004	
28	28	С1261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0030862	544445		1680		1680	134	1814	
29	29	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	644		3864		3864	309	4173	
30	30	С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	555		3330		3330	266	3596	
31	31	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3565		42780		42780	3422	46202	
32	32	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1253		7518		7518	601	8119	
33	33	С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	588		3528		3528	282	3810	
34	34	С1252-203-0202	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1662		9972		9972	798	10770	
35	35	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13027		26054		26054	2084	28138	
36	36	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2239		4478		4478	358	4836	
37	37	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11239		44956		44956	3596	48552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1713		6852		6852		7400	
											548		
39	39	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1914		7656		7656		8268	
											612		
40	40	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1924		11544		11544		12468	
											924		
41	41	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2775		5550		5550		5994	
											444		
42	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (80х80х6)	т	0,017342	424901		7369		7369		7958	
											589		
43	43	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	746		4476		4476		4834	
											358		
44	44	С1252-207-0207	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	957		9570		9570		10336	
											766		
45	45	С1252-207-0208	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1062		8496		8496		9176	
											680		
46	46	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1072		12864		12864		13893	
											1029		
47	47	С1252-102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392		9568		9568		10333	
											765		
48	48	С1252-108-0704	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	50		200		200		216	
											16		
49	49	С1261-401-0419	Скобы для изоляторов	шт.	4	928		3712		3712		4009	
											297		
50	50	С1261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0061724	544445		3361		3361		3630	
											269		
51	51	С1252-204-0805	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010		2171	
											161		
52	52	515-201-0504 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	107309		214618				214618	
										214618			
			Отпускная цена			107309		214618					
			Сметная стоимость оборудования					*214618*					
53	53	С1261-404-0616	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	11890		23780		23780		25682	
											1902		
54	54	С1252-207-1717	Ограничители перенапряжения тип RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	2	148892		297784		297784		321607	
											23823		
55	55	С1252-206-0401	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-5 ГОСТ 1583-93	шт.	12	669		8028		8028		8670	
											642		
56	56	С1243-902-0811	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	51374		6165		6165		6658	
											493		
57	57	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0524	985		2022		2022		2184	
											162		
58	58	С1243-604-0106	Оцинковка - провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00351	246872		867		867		936	
											69		
59	59	С1252-206-0519	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50I -2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	574		6888		6888		7439	
											551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021112	424901		8971		8971		9689	
											718		
61	61	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24	574		13776		13776		14878	
											1102		
62	62	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	185		1110		1110		1199	
											89		
63	63	С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0061133	246872		1509		1509		1630	
											121		
			Итого по разделу: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ									**1347240**	
			ИТОГО:					**5653839**	**0**	**5439221**			
								0	**0**	**214618**	**435136**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**214618**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**88 115**					
			Итого с временными									**6 177 088**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**80 493**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 257 581**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**120 859**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 378 440**	
			НДС			**12 %**		**765 413**					
			Итого с НДС									**7 143 853**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**6 597 126**	
			В том числе НДС 12%									*706 835*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибрашов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Гайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **04-03-02 силовое электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	515-101-0111 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	5692236		11384472		11384472		11384472	
			Отпускная цена			5692236		11384472					
			Сметная стоимость оборудования					*11384472*					
2	2	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Камера вводная КСО2-10-ЕДС	шт	2	7227787,13		14455574		14455574		14455574	
			Отпускная цена			7227787		14455574					
			Сметная стоимость оборудования					*14455574*					
3	3	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Камера трансформатора напряжения КСО2-10-ЕДС	шт	2	6012902,81		12025806		12025806		12025806	
			Отпускная цена			6012903		12025806					
			Сметная стоимость оборудования					*12025806*					
4	4	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Камера линия к трансформатору КСО2-10-ЕДС	шт	2	6692059,63		13384119		13384119		13384119	
			Отпускная цена			6692060		13384119					
			Сметная стоимость оборудования					*13384119*					
5	5	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Камера секционного выключателя КСО2-10-ЕДС	шт	1	7227787,13		7227787		7227787		7227787	
			Отпускная цена			7227787		7227787					
			Сметная стоимость оборудования					*7227787*					
6	6	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Камера секционного разъединителя КСО2-10-ЕДС	шт	1	3982239,88		3982240		3982240		3982240	
			Отпускная цена			3982240		3982240					
			Сметная стоимость оборудования					*3982240*					
7	7	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	Шкаф ЩО-70-42-2;8	шт	2	6570080,2		13140160		13140160		13140160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			6570080		13140160					
			Сметная стоимость оборудования					*13140160*					
8	8	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Панель линейная ЩО-70-1-12УЗ(ЩО-70-72+90-5)**	шт	2	6959786,04		13919572		13919572		13919572	
			Отпускная цена			6959786		13919572					
			Сметная стоимость оборудования					*13919572*					
9	9	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Панель линейная ЩО-70-1-12УЗ(ЩО-70-05/1;9)**	шт	2	3451189,26		6902379		6902379		6902379	
			Отпускная цена			3451189		6902379					
			Сметная стоимость оборудования					*6902379*					
10	10	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Панель линейная ЩО-70-1-12УЗ(ЩО-70-05/2-3;6)**	шт	2	12149987,06		24299974		24299974		24299974	
			Отпускная цена			12149987		24299974					
			Сметная стоимость оборудования					*24299974*					
11	11	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Панель линейная ЩО-70-72УЗ(ЩО-70-05/3-4;7)**	шт	1	1709151,44		1709151		1709151		1709151	
			Отпускная цена			1709151		1709151					
			Сметная стоимость оборудования					*1709151*					
12	12	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Дизельный генератор мощностью 68кВт/85кВА, в комплект критический глушитель, открытый (без кожуха), шкафа АВР, подзарядка АКБ+подогрев ОЖ**	шт	1	9740500		9740500		9740500		9740500	
			Отпускная цена			9740500		9740500					
			Сметная стоимость оборудования					*9740500*					
13	13	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Шкаф ввод Д-Г**	шт	1	2812095		2812095		2812095		2812095	
			Отпускная цена			2812095		2812095					
			Сметная стоимость оборудования					*2812095*					
14	14	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Шкаф ввод Д-Г линейный**	шт	1	1807894,63		1807895		1807895		1807895	
			Отпускная цена			1807895		1807895					
			Сметная стоимость оборудования					*1807895*					
15	15	Прайс-лист ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	**Щит ШСН**	шт	1	2349285,71		2349286		2349286		2349286	
			Отпускная цена			2349286		2349286					
			Сметная стоимость оборудования					*2349286*					
16	16	Прайс-лист ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	**Щит оперативного тока**	шт	1	14174951,18		14174951		14174951		14174951	
			Отпускная цена			14174951		14174951					
			Сметная стоимость оборудования					*14174951*					
17	17	Прайс-лист ТОО" Астанинский электротехнический завод"	**Блочно модульное здания из сэндвича панелей толщиной 100мм с комплектом приборов освещения, отопления, вентиляций и пожарной-охранной сигнализацией.Размеры из четырех блоков (В=3300хШ=2500хД=7800)**		1	32698150,1		32698150				32698150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						32698150			
			Отпускная цена			32698150		32698150					
			Сметная стоимость оборудования					*32698150*					
			Итого по разделу: 1. Оборудование									**186014111**	
			ИТОГО:					**186014111**	**0**				
								0	**0**	**186014111**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**186014111**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		-				**186 014 111**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		-				**186 014 111**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		-				**186 014 111**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**22 321 693**					
			Итого с НДС									**208 335 804**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**192 391 630**	
			в том числе НДС. 12%									*20 613 389*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(фамилия,и.о.)

Технический надзор
эксперт ТОО "Мегалиты Алматы""

Ибраимов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 17

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **05-01 наружные сети связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,4	2649		167947		167947		181383	Казахстан
											13436		
2	2	С1241-207-0605	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	317	4536		1437912		1437912		1552945	
											115033		
3	3	С1261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	5,3	1294		6858		6858		7407	
											549		
4	4	С1243-502-0105	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	4,893	218116		1067242		1067242		1152621	Казахстан
											85379		
5	5	С1225-201-0105	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	5,28	74405		392858		392858		424287	Казахстан
											31429		
6	6	С1244-202-0108	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	62811		502488		502488		542687	Казахстан
											40199		
7	7	С1261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1021		16336		16336		17643	
											1307		
8	8	С1261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	32291		5167		5167		5580	
											413		
9	9	С1243-907-5109	Болт анкерный с гайкой М12х100 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,016	144399		2310		2310		2495	
											185		
10	10	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	4062		64992		64992		70191	Казахстан
											5199		
11	11	С1261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-4V	комплект	1	37006		37006		37006		39966	
											2960		
12	12	С1241-207-0605	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	12	4536		54432		54432		58787	
											4355		
			ИТОГО:					**3755548**	**0**	**3755548**			
								0	**0**		**300444**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		60 840					
			Итого с временными									**4 116 832**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		55 577					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									4 172 409	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**83 448**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 255 857	
			НДС			**12 %**		**510 703**					
			Итого с НДС									4 766 560	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**4 401 770**	
			в том числе НДС, 12%									*471 618*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(подпись)

Технический надзор
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы""

_____ *Торайымов Е.А.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ по смете)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Сапарбеков Н.О.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 18

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-03 наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети водопровода										
1	1	E11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2335,583588	316,34	316,34	738839	738838	0	105908	912327	
						0	62,98	0	147095		67580		
2	2	E11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,2345439	3676,74	0	265588	0	0	191223	493356	
						3676,74	0	265588	0		36545		
3	3	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	72,2345439	304,17	292,17	21972	21105	27	4086	28143	
						11,62	66,95	839	4836		2085		
4	4	C3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки)	т	3483,968257	80		278717				301014	
											22297		
5	5	C3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	7695,147624	30		230854				249322	
											18468		
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2407,818132	22,99	19,08	55356	45942	313	21324	82814	
						3,78	8,52	9102	20515		6134		
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под трубы)	м3 уплотненного грунта	179,457	186,35	83,32	33442	14953	0	18831	56455	
						103,03	42,71	18489	7665		4182		
8	8	E11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	2098,776058	249,39	239,54	523414	502741	672	97346	670421	
						9,53	54,89	20001	115202		49661		
9	9	C3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3483,968257	80		278717				301014	
											22297		
10	10	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1783,95965	37,57	37,57	67023	67024	0	20127	94122	
						0	15,67	0	27955		6972		
11	11	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1783,95965	18,55	18,55	33092	33093	0	9942	46477	
						0	7,74	0	13808		3443		
12	12	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1783,95965	186,35	83,32	332441	148640	0	187196	561208	
						103,03	42,71	183801	76193		41571		
13	13	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		314,8164087	962	0	302853	0	0	218054	562580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		962	0	302853	0		41673		
14	14	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб песком)		237,1933344	962	0	228180	0	0	164290	423868	
				м3 грунта		962	0	228180	0		31398		
15	15	C1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		260,9126678	2197		573225		573225		619083	Казахстан
				м3							45858		
16	16	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб керамзитом)		5,3718424	962	0	5168	0	0	3721	9600	
				м3 грунта		962	0	5168	0		711		
17	17	C1261-101-0104	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92		5,9090266	12189		72025		72025		77787	Казахстан
				м3							5762		
18	18	E11-080101-0401	Устройство глиняного замка		2,02005	12115,55	1821,2	24474	3679	4836	16614	44375	
				м3 изолирующего слоя		7900,2	943,66	15959	1906		3287		
19	19	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		59,819	3874,36	183,68	231760	10987	144565	78818	335424	
				м3 основания		1273,98	56,94	76208	3406		24846		
			Итого по разделу: 1. Сети водопровода									**5869390**	
			Раздел: 2. Хозяйственно-питьевая система В1										
20	20	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0205	347512,92	78642,84	7124	1612	18	5961	14132	
				км трубопровода		267977	25740,92	5494	528		1047		
21	21	C1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,03	340		1030		1030		1112	Казахстан
				м							82		
22	22	C1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		39,592	538		21300		21300		23004	Казахстан
				м							1704		
23	23	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0205	72373,64	0	1484	0	46	1424	3141	
				км трубопровода		70143	0	1438	0		233		
24	24	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-110 мм. Укладка		0,3455	416472,5	112783,78	143891	38967	1100	115523	280167	
				км трубопровода		300506	37234,85	103825	12865		20753		
25	25	C1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		6,06	1072		6496		6496		7016	Казахстан
				м							520		
26	26	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		443,592	1590		705311		705311		761736	Казахстан
				м							56425		
27	27	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,3455	79027,77	0	27304	0	3070	23992	55400	
				км трубопровода		70143	0	24234	0		4104		
28	28	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0134	632852,37	121918,51	8480	1634	392	7061	16784	
				км трубопровода		481680	50562,14	6455	678		1243		
29	29	C1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		13,4536	4928		66299		66299		71603	Казахстан
				м							5304		
30	30	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0134	79027,77	0	1059	0	119	931	2149	
				км трубопровода		70143	0	940	0		159		
31	31	E11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0134	1041554,59	262,4	13957	3	10841	3083	18403	
				км трубопровода		232290	81,35	3113	1		1363		
32	32	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,008	550579,55	76198,67	4405	610	184	3817	8880	
				км трубопровода		451352	30628,63	3611	245		658		
33	33	C1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		8,032	2184		17542		17542		18945	Казахстан
				м							1403		
34	34	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,008	72373,64	0	579	0	18	556	1226	
				км трубопровода		70143	0	561	0		91		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,008	631280,88	157,44	5050	1	3434	1599	7181	
						201852	48,81	1615	0		532		
36	36	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1456,4	32,85	2913	66	309	2545	5895	
						1268,96	16,27	2538	33		437		
37	37	С1242-101-1202	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35021		70042		70042		75645	Казахстан
											5603		
38	38	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (ответные)	фланец	4	681	37,8	2724	151	84	2463	5602	
						622,08	0	2488	0		415		
39	39	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
											450		
40	40	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2409,99	98,55	24100	985	2926	20469	48135	
						2018,8	48,81	20188	488		3566		
41	41	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	57393		573930		573930		619844	
											45914		
42	42	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	20	1303,25	75,6	26065	1512	1225	23095	53093	
						1166,4	0	23328	0		3933		
43	43	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2590		51800		51800		55944	
											4144		
44	44	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1456,4	32,85	1456	33	155	1272	2946	
						1268,96	16,27	1269	16		218		
45	45	С1242-201-0404	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	22550		22550		22550		24354	
											1804		
46	46	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (ответные)	фланец	2	681	37,8	1362	76	42	1232	2801	
						622,08	0	1244	0		207		
47	47	С1241-116-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1422		2844		2844		3072	Казахстан
											228		
48	48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0243	1168777,11	542169,03	28401	13175	455	19017	51211	
						607888,8	182624,97	14772	4438		3793		
49	49	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115395		115395		115395		124627	
											9232		
50	50	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	2	1303,25	75,6	2606	151	122	2309	5308	
						1166,4	0	2333	0		393		
51	51	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2590		5180		5180		5594	
											414		
52	52	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3175,28	206,67	3175	206	490	2548	6181	
						2478,84	95,29	2479	95		458		
53	53	С1244-404-0105	Гидранты пожарные подземные ПГ 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45678		45678		45678		49332	Казахстан
											3654		
54	54	С1244-404-0110	Колонка пожарная КПА (хранится на складе)	шт.	1	53189		53189		53189		57444	Казахстан
											4255		
55	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1587,5	968,57	14288	8717	0	8265	24357	
						618,93	308,66	5570	2778		1804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	719		1438		1438	115	1553	Казахстан
57	57	С1241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	2224		13344		13344	1068	14412	Казахстан
58	58	С1241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	819		819		819	66	885	Казахстан
59	59	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,005	1509016,11	542169,03	7545	2711	1795	3913	12375	
						607888,8	182624,97	3039	913		917		
60	60	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
61	61	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012516	173756,4	38817,29	217	49	75	113	356	
						75036	16538,56	94	21		26		
62	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29	1587,5	968,57	46038	28088	0	26631	78482	
						618,93	308,66	17949	8951		5813		
63	63	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	662		662		662	53	715	Казахстан
64	64	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	800		1600		1600	128	1728	Казахстан
65	65	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	978		1956		1956	156	2112	Казахстан
66	66	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	24	1401		33624		33624	2690	36314	Казахстан
67	67	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681	37,8	1362	76	42	1232	2801	
						622,08	0	1244	0		207		
68	68	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
69	69	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1303,25	75,6	15639	907	735	13857	31856	
						1166,4	0	13997	0		2360		
70	70	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2590		31080		31080	2486	33566	
71	71	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	7629,97	525,6	15260	1052	2889	8880	26071	
						5660	260,32	11320	521		1931		
72	72	С1245-706-0226	Расходомер-счетчик электромагнитный УРСВ-311, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	215565		431130		431130	34490	465620	
73	73	С1244-302-0802	Комплект монтажный	шт.	2	8826		17652		17652	1412	19064	
74	74	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1420,85	32,85	2842	66	0	2106	5344	
						1388	16,27	2776	33		396		
75	75	С1247-301-0402	Модем GPRS	шт.	2	30055		60110		60110	4809	64919	
76	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2580,49	0	5161	0	4395	751	6385	
						382,95	0	766	0		473		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		2	2352,31	98,55	4705	197	585	3980	9380	
				задвижка или клапан		1961,12	48,81	3922	98		695		
78	78	С1242-101-1204	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	47835		95670		95670		103324	
				шт.							7654		
79	79	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка (ответные)		4	997,41	56,7	3990	227	186	3541	8133	
				фланец		894,24	0	3577	0		602		
80	80	С1241-116-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		4	2030		8120		8120		8770	
				шт.							650		
81	81	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		6	2409,99	98,55	14460	591	1756	12282	28881	
				задвижка или клапан		2018,8	48,81	12113	293		2139		
82	82	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		6	57393		344358		344358		371907	
				шт.							27549		
83	83	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)		12	1303,25	75,6	15639	907	735	13857	31856	
				фланец		1166,4	0	13997	0		2360		
84	84	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		12	2590		31080		31080		33566	
				шт.							2486		
85	85	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2409,99	98,55	9640	394	1171	8188	19254	
				задвижка или клапан		2018,8	48,81	8075	195		1426		
86	86	519-101-1705 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		4	1056161		4224644				4224644	
				шт.						4224644			
			Отпускная цена			1056161		4224644					
			Сметная стоимость оборудования					*4224644*					
87	87	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)		8	1303,25	75,6	10426	605	490	9238	21237	
				фланец		1166,4	0	9331	0		1573		
88	88	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		8	2590		20720		20720		22378	
				шт.							1658		
89	89	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2409,99	98,55	4820	197	585	4094	9627	
				задвижка или клапан		2018,8	48,81	4038	98		713		
90	90	С1242-304-0705	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015		2	24619		49238		49238		53177	
				шт.							3939		
91	91	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)		4	1303,25	75,6	5213	302	245	4619	10619	
				фланец		1166,4	0	4666	0		787		
92	92	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	2590		10360		10360		11189	
				шт.							829		
93	93	С1261-301-0227	Патрубки		0,4	1527		611		611		660	
				10 шт.							49		
94	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01	632852,37	121918,51	6329	1220	293	5269	12526	
				км трубопровода		481680	50562,14	4817	506		928		
95	95	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		10,04	4928		49477		49477		53435	Казахстан
				м							3958		
96	96	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,01	79027,77	0	790	0	89	694	1603	
				км трубопровода		70143	0	701	0		119		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	1041554,59	262,4	10416	3	8090	2300	13733	
						232290	81,35	2323	1		1017		
98	98	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	632852,37	121918,51	1266	244	59	1054	2506	
						481680	50562,14	963	101		186		
99	99	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3487		7002		7002		7562	Казахстан
											560		
100	100	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	75154,3	0	150	0	10	139	312	
						70143	0	140	0		23		
101	101	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1041554,59	262,4	2083	0	1618	460	2746	
						232290	81,35	465	0		203		
102	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	1168777,11	542169,03	16363	7591	262	10957	29506	
						607888,8	182624,97	8510	2557		2186		
103	103	С1241-114-0124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1043		4172		4172		4506	
											334		
104	104	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1642		6568		6568		7093	Казахстан
											525		
105	105	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	997,41	56,7	3990	227	186	3541	8133	
						894,24	0	3577	0		602		
106	106	С1241-116-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1811		7244		7244		7824	
											580		
107	107	С1242-301-0601	Вентили проходные муфтовые 15ч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2922		5844		5844		6312	
											468		
108	108	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,08555	1778796,35	752326,43	152176	64362	10893	99685	272010	
						899136	277857,93	76921	23771		20149		
109	109	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85,55	210,98	1,38	-18049	-118	-9106	-8649	-28834	
						103,16	0	-8825	0		-2136		
110	110	С1261-301-1442	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	85,8922	24545		2108224		2108224		2276882	
											168658		
111	111	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,08555	3314356,62	754180,09	283543	64521	209335	32843	341697	
						113241,4	274535,43	9688	23487		25311		
112	112	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	85,55	1541,78	8,71	131899	745	13678	116536	268310	
						1373,19	2,77	117476	237		19875		
113	113	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0217	1500383,42	595706,1	32558	12927	2559	21659	58554	
						786744	221456,61	17072	4806		4337		
114	114	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21,7	210,98	1,38	-4578	-30	-2310	-2194	-7314	
						103,16	0	-2239	0		-542		
115	115	С1261-301-1439	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием		21,7868	17717		385997		385997		416877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							30880		
116	116	Е11-220601-0907 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0217	2762256,24	598037,62	59941	12977	44738	6892	72180	
						102571,6	21822 4,89	2226	4735		5347		
117	117	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,7	1541,78	8,71	33457	189	3469	29560	68058	
						1373,19	2,77	29798	60		5041		
118	118	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (гильзы)	т	0,140392	297510,75	1500,75	41768	211	0	37905	86047	
						296010	690,27	41557	97		6374		
119	119	С1261-301-1434	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,8	7732		6186		6186		6681	
											495		
120	120	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	1962520,12	207865,24	1570	166	1328	126	1832	
						94655	63807,76	76	51		136		
121	121	С1261-301-1436	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4,8	12087		58018		58018		62659	
											4641		
122	122	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0048	3091134,44	658817,22	14837	3162	11146	1662	17819	
						110144	239640,89	529	1150		1320		
123	123	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	26304,7	10295,21	51031	19973	6737	32883	90627	
						12536,9	4584,49	24322	8894		6713		
124	124	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	53799		53799		53799		58103	Казахстан
											4304		
125	125	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26003		26003		26003		28083	Казахстан
											2080		
126	126	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37398		37398		37398		40390	Казахстан
											2992		
127	127	С1225-101-0616	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	87856		87856		87856		94884	Казахстан
											7028		
128	128	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4062		8124		8124		8774	Казахстан
											650		
129	129	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
											2422		
130	130	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,03632	973447,55	1478,25	35356	54	32911	2852	41265	
						65822,3	732,15	2391	27		3057		
131	131	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	1	595		595		595		643	
											48		
132	132	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,01708	887579		15160		15160		16373	Казахстан
											1213		
133	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7686	101,12	2,72	78	2	34	29	116	
						54,49	0,33	42	0		9		
134	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7686	169,68	3,87	130	2	78	34	177	
						63,68	0,65	49	0		13		
135	135	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,775	937,3	20,49	11037	241	6796	3755	15975	
						339,62	3,25	3999	38		1183		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,955	26304,7	10295,21	209254	81899	27624	134839	371620	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12536,9	4584,49	99731	36470		27527		
137	137	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29100		87300		87300	6984	94284	Казахстан
138	138	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	15794		157940		157940	12635	170575	Казахстан
139	139	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	21869		131214		131214	10497	141711	Казахстан
140	140	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	31561		189366		189366	15149	204515	Казахстан
141	141	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37553		37553		37553	3004	40557	Казахстан
142	142	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4062		32496		32496	2600	35096	Казахстан
143	143	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	30272		211904		211904	16952	228856	Казахстан
144	144	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,31902	973447,55	1478,25	310549	472	289079	25054	362451	
						65822,3	732,15	20999	234		26848		
145	145	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	190	2570	
146	146	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,1615	887579		143344		143344	11468	154812	Казахстан
147	147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2675	101,12	2,72	735	19	319	275	1091	
						54,49	0,33	396	2		81		
148	148	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2675	169,68	3,87	1233	28	742	323	1680	
						63,68	0,65	463	5		124		
149	149	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,76776	937,3	20,49	99136	2167	61048	33726	143491	
						339,62	3,25	35921	344		10629		
150	150	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,92	26304,7	10295,21	76810	30062	10140	49495	136409	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12536,9	4584,49	36608	13387		10104		
151	151	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	12448		37344		37344	2988	40332	Казахстан
152	152	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9791		97910		97910	7833	105743	Казахстан
153	153	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14304		28608		28608	2289	30897	Казахстан
154	154	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11783		35349		35349	2828	38177	Казахстан
155	155	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18935		56805		56805	4544	61349	Казахстан
156	156	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1728	973447,55	1478,25	168212	256	156582	13571	196326	
						65822,3	732,15	11374	127		14543		
157	157	С1261-107-0626	Скобы ходовые		1	595		595		595		643	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							48		
158	158	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,08352	887579		74131		74131	5930	80061	Казахстан
159	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7584	101,12 54,49	2,72 0,33	380 205	10 1	165	142 42	564	
160	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7584	169,68 63,68	3,87 0,65	638 239	14 2	384	167 64	869	
161	161	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,258336	937,3 339,62	20,49 3,25	12427 4503	272 43	7653	4228 1332	17987	
162	162	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	1,884	5709,52 1061,65	1887,12 903,94	10757 2000	3555 1703	5201	3444 1136	15337	
163	163	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,826	17708 1539	1168,03 294,98	50043 4349	3301 834	42393	4716 4381	59140	
164	164	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,68	22322,98 12832,02	3284,81 1724,76	372347 214038	54791 28769	103519	240379 49018	661744	
165	165	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	4,98	75990		378430		378430	30274	408704	Казахстан
166	166	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,4	17987		169078		169078	13526	182604	Казахстан
167	167	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,14	13008		27837		27837	2227	30064	Казахстан
168	168	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4062		32496		32496	2600	35096	Казахстан
169	169	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09738	441876		43030		43030	3442	46472	
170	170	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18935		75740		75740	6059	81799	Казахстан
171	171	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	190	2570	
172	172	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,01552	973447,55 65822,3	1478,25 732,15	15108 1022	23 11	14063	1219 1306	17633	
173	173	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,08764	887579		77787		77787	6223	84010	Казахстан
174	174	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9438	101,12 54,49	2,72 0,33	399 215	10 1	173	149 44	592	
175	175	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9438	169,68 63,68	3,87 0,65	669 251	16 3	403	175 68	912	
176	176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,91	937,3 339,62	20,49 3,25	49593 17969	1084 172	30539	16871 5317	71781	
177	177	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	4,8	5709,52 1061,65	1887,12 903,94	27406 5096	9058 4339	13252	8774 2894	39074	
178	178	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,2	17708 1539	1168,03 294,98	127498 11081	8410 2124	108007	12016 11161	150675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,04328	340239		14726		14726		15904	
				т							1178		
180	180	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0042183	228627,68	40982,85	964	173	453	407	1481	
				км трубопровода		80275	17240,42	339	73		110		
181	181	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	11539,75	1086,44	23080	2173	12900	7981	33546	
				футляр		4003,22	27,76	8006	56		2485		
182	182	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		5	13737,48	1293,35	68687	6466	38393	23753	99835	
				футляр		4765,62	33,05	23828	165		7395		
183	183	С1241-229-0402	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 76		16	4145		66320		66320		71626	
				шт.							5306		
184	184	С1241-229-0405	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114		56	4524		253344		253344		273612	
				шт.							20268		
185	185	Е11-161001-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети		2	16619,46	374,83	33239	750	10818	21348	58954	
				врезка		10835,82	55,78	21672	112		4367		
186	186	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (постоянные бетонные упоры). Устройство		1,12	25365,22	1084,86	28409	1215	21294	5820	36967	
				м3		5267,78	442,49	5900	496		2738		
187	187	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене		1	802,15	0	802	0	0	610	1525	
				шт.		802,15	0	802	0		113		
188	188	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,4874	32750,72	21908,42	15963	10678	0	4809	22434	
				км ленты		10842,3	5332,46	5285	2599		1662		
189	189	С1249-101-0601	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2		487,4	83		40454		40454		43690	
				м							3236		
190	190	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		34,5	3358,38	1354,23	115864	46721	0	98585	231605	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	69143	22140		17156		
191	191	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка		75,9	117		8880				9590	
				т							710		
192	192	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км		834,9	33		27552				29756	
				т							2204		
193	193	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство		345	1528,54	170,24	527346	58733	448659	32580	604720	
				м2		57,84	29,6	19955	10212		44794		
194	194	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6см)		345	1657,98	200,54	572003	69187	493364	21227	640688	
				м2 покрытия		27,4	29,57	9453	10202		47458		
195	195	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		345	718,86	0,08	248007	28	244653	3592	271727	
				м2 покрытия		9,64	0	3326	0		20128		
196	196	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		345	1657,09	211,95	571696	73123	489120	20959	640067	
				м2 покрытия		27,4	28,85	9453	9953		47412		
			Итого по разделу: 2. Хозяйственно-питьевая система В1									**20432869**	
			Раздел: 3. Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров										
197	197	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,018	1336922,49	564107,87	24065	10154	1837	15630	42871	
				км трубопровода		670784	206301,81	12074	3713		3176		
198	198	С1241-102-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		18,072	16021		289532		289532		312695	Казахстан
				м							23163		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	199	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	2316340,82	575646,2	41694	10362	29678	5383	50843	
						91901,4	210167,19	1654	3783		3766		
200	200	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	119786,29	0	2156	0	641	1500	3948	
						84171,6	0	1515	0		292		
201	201	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3523,69	229,95	7047	460	817	5938	14024	
						2885,35	113,89	5771	228		1039		
202	202	С1242-101-1207	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	96054		192108		192108		207477	
											15369		
203	203	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка (ответные)	фланец	4	3132,67	230,25	12531	921	490	11073	25492	
						2779,92	16,27	11120	65		1888		
204	204	С1241-116-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6195		24780		24780		26762	
											1982		
205	205	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7318,63	2189,15	14637	4378	1005	10666	27327	
						4626,88	759,97	9254	1520		2024		
206	206	С1242-108-0505	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 3100 до 3700 мм	шт.	2	46768		93536		93536		101019	Казахстан
											7483		
207	207	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,1	26304,7	10295,21	265677	103981	35073	171197	471824	
						12536,9	4584,49	126623	46303		34950		
208	208	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29100		116400		116400		125712	Казахстан
											9312		
209	209	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15794		63176		63176		68230	Казахстан
											5054		
210	210	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	21869		349904		349904		377896	Казахстан
											27992		
211	211	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	31561		126244		126244		136344	Казахстан
											10100		
212	212	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4062		8124		8124		8774	Казахстан
											650		
213	213	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30272		121088		121088		130775	Казахстан
											9687		
214	214	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,25704	973447,55	1478,25	250215	380	232916	20186	292033	
						65822,3	732,15	16919	188		21632		
215	215	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,18424	887579		163528		163528		176610	Казахстан
											13082		
216	216	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,2908	101,12	2,72	838	23	364	314	1244	
						54,49	0,33	452	3		92		
217	217	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2908	169,68	3,87	1407	32	847	368	1917	
						63,68	0,65	528	5		142		
218	218	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	2	595		1190		1190		1285	
											95		
219	219	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,0272	937,3	20,49	54389	1189	33493	18503	78723	
						339,62	3,25	19707	189		5831		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	220	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	802,15	0	1604	0	0	1219	3049	
						802,15	0	1604	0		226		
			Итого по разделу: 3. Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров									**2686874**	
			Раздел: 4. Сети канализации										
221	221	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1627,636216	304,08	292,17	494932	475546	472	92076	633969	
						11,62	66,95	18913	108970		46961		
222	222	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,3392644	3676,74	0	185084	0	0	133261	343813	
						3676,74	0	185084	0		25468		
223	223	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	50,3392644	304,08	292,17	15307	14707	15	2848	19607	
						11,62	66,95	585	3370		1452		
224	224	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки)	т	2767,409042	152		420646				454298	
											33652		
225	225	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	270,4538218	30		8114				8763	
											649		
226	226	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1677,97548	22,96	19,08	38526	32015	168	14860	57657	
						3,78	8,52	6343	14296		4271		
227	227	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	1667,113881	249,31	239,54	415628	399341	400	77325	532389	
						9,53	54,89	15888	91508		39436		
228	228	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2767,409042	152		420646				454298	
											33652		
229	229	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1417,046799	37,57	37,57	53238	53238	0	15988	74764	
						0	15,67	0	22205		5538		
230	230	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1417,046799	18,55	18,55	26286	26286	0	7897	36918	
						0	7,74	0	10968		2735		
231	231	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1417,046799	186,35	83,32	264067	118068	0	148695	445783	
						103,03	42,71	145998	60522		33021		
232	232	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	250,0670821	962	0	240565	0	0	173206	446873	
						962	0	240565	0		33102		
233	233	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб керамзитом)	м3 грунта	2,3301119	962	0	2242	0	0	1614	4164	
						962	0	2242	0		308		
234	234	С1261-101-0104	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92	м3	2,5631231	12189		31242		31242		33741	Казахстан
											2499		
235	235	Е11-080101-0401	Устройство глиняного замка	м3 изолирующего слоя	0,8745	12115,55	1821,2	10595	1592	2094	7193	19211	
						7900,2	943,66	6909	825		1423		
236	236	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1036	682897,42	4046,49	70748	419	14417	55545	136396	
						539695	1866,29	55912	193		10103		
237	237	С1241-701-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	104,4288	2700		281958		281958		304515	
											22557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	238	С1261-301-0383	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	17	463		7871		7871		8501	
											630		
239	239	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1036	44722,2	0	4633	0	1148	3450	8730	
						33641,4	0	3485	0		647		
240	240	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2016	816421,77	89700,03	164591	18084	33485	117533	304694	
						560625	28266,95	113022	5699		22570		
241	241	С1241-701-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	203,2128	4543		923196		923196		997052	
											73856		
242	242	С1261-301-0384	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	33	523		17259		17259		18640	
											1381		
243	243	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,2016	52964,4	0	10678	0	3896	6714	18783	
						33641,4	0	6782	0		1391		
244	244	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0344	444100,05	19765,15	15277	680	300	14399	32050	
						415610	7186,12	14297	247		2374		
245	245	С1241-502-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	34,4	11541		397010		397010		428771	
											31761		
246	246	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0344	32879,4	0	1131	0	166	956	2254	
						28057,2	0	965	0		167		
247	247	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	632852,37	121918,51	2531	487	117	2108	5010	
						481680	50562,14	1927	202		371		
248	248	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	4928		19791		19791		21374	Казахстан
											1583		
249	249	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1041554,59	262,4	4166	1	3236	920	5493	
						232290	81,35	929	0		407		
250	250	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,004	32879,4	0	132	0	19	111	262	
						28057,2	0	112	0		19		
251	251	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,2	43422,54	11855,85	52107	14227	12999	30800	89540	
						20734,15	5191,45	24881	6230		6633		
252	252	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12448		24896		24896		26888	Казахстан
											1992		
253	253	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9791		9791		9791		10574	Казахстан
											783		
254	254	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14304		28608		28608		30897	Казахстан
											2289		
255	255	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11783		23566		23566		25451	Казахстан
											1885		
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935		37870		37870		40900	Казахстан
											3030		
257	257	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,08072	973447,55	1478,25	78577	119	73144	6339	91709	
						65822,3	732,15	5313	59		6793		
258	258	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,0226	887579		20059		20059		21664	Казахстан
											1605		
259	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,017	101,12	2,72	103	2	45	38	152	
						54,49	0,33	55	0		11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	260	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,017	169,68 63,68	3,87 0,65	173 65	4 1	104	45 17	235	
261	261	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9272	937,3 339,62	20,49 3,25	10242 3711	224 36	6307	3484 1098	14824	
262	262	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	2,356	5709,52 1061,65	1887,12 903,94	13452 2501	4446 2130	6504	4307 1421	19180	
263	263	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,534	17708 1539	1168,03 294,98	62580 5439	4127 1042	53013	5898 5478	73956	
264	264	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	18,375	35545,86 14434,22	7972,06 3559,11	653155 265229	146487 65399	241440	327321 78438	1058914	
265	265	С1225-101-0602	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	29100		378300		378300	30264	408564	Казахстан
266	266	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15794		142146		142146	11372	153518	Казахстан
267	267	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21869		393642		393642	31491	425133	Казахстан
268	268	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	31561		94683		94683	7575	102258	Казахстан
269	269	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	37553		375530		375530	30042	405572	Казахстан
270	270	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	4062		85302		85302	6824	92126	Казахстан
271	271	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	30272		302720		302720	24218	326938	Казахстан
272	272	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18935		56805		56805	4544	61349	Казахстан
273	273	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	10	595		5950		5950	476	6426	
274	274	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,72344	973447,55 65822,3	1478,25 732,15	704231 47618	1070 530	655543	56815 60884	821930	
275	275	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,2563	887579		227486		227486	18199	245685	Казахстан
276	276	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,5335	101,12 54,49	2,72 0,33	1166 628	32 4	506	436 128	1730	
277	277	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,5335	169,68 63,68	3,87 0,65	1957 734	44 7	1178	512 198	2667	
278	278	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,632	937,3 339,62	20,49 3,25	173056 62705	3783 600	106568	58873 18554	250483	
279	279	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	2,826	5709,52 1061,65	1887,12 903,94	16135 3000	5333 2555	7802	5166 1704	23005	
280	280	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,239	17708 1539	1168,03 294,98	75064 6524	4951 1250	63589	7075 6571	88710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	281	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие		2,44	34034,81	7914,76	83045	19312	34324	37648	130348	
			м3 конструкций колодца			12052,69	3532,61	29409	8620		9655		
282	282	С1225-101-0603	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	53799		53799		53799		58103	Казахстан
				шт.							4304		
283	283	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	26003		52006		52006		56166	Казахстан
				шт.							4160		
284	284	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	37398		37398		37398		40390	Казахстан
				шт.							2992		
285	285	С1225-101-0616	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	87856		87856		87856		94884	Казахстан
				шт.							7028		
286	286	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
				комплект							2422		
287	287	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,06576	973447,55	1478,25	64014	97	59588	5164	74712	
				т арматуры		65822,3	732,15	4328	48		5534		
288	288	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)		0,0227	887579		20148		20148		21760	Казахстан
				т							1612		
289	289	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,0215	101,12	2,72	103	2	45	39	153	
				м2		54,49	0,33	56	0		11		
290	290	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,0215	169,68	3,87	173	4	104	45	235	
				м2		63,68	0,65	65	1		17		
291	291	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		21,00032	937,3	20,49	19684	430	12121	6696	28490	
				м2 поверхности		339,62	3,25	7132	68		2110		
292	292	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,006	92403,56	3449,25	554	20	190	351	977	
				т фасонных частей		57340,2	1708,35	344	10		72		
293	293	С1241-505-0215	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98		1	3487		3487		3487		3766	
				шт.							279		
294	294	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,01	85774,2	16116,69	858	162	251	497	1463	
				т фасонных частей		44537,4	5659,11	445	57		108		
295	295	С1241-505-0218	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98		1	7378		7378		7378		7968	
				шт.							590		
296	296	С1241-517-0102	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98		2	5052		10104		10104		10912	
				шт.							808		
297	297	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,008552	998330,83	7846,05	8538	67	7830	772	10055	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	640	14		745		
298	298	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство		0,028	8135,8	73,98	228	2	185	38	287	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1460,13	32,96	41	1		21		
299	299	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,056	937,3	20,49	52	1	32	18	76	
				м2 поверхности		339,62	3,25	19	0		6		
			Итого по разделу: 4. Сети канализации									11353190	
			ИТОГО:					**33276741**	**3821923**	**19613196**	**4390203**	**40342323**	
								3942848	**1130630**	**4224644**	**2675379**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**4224644**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**541 765**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**40 884 086**	
			Зимние удорожания			1,35 %		494 902					
			Итого с зимними удорожаниями									**41 378 988**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		743 087					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**42 122 075**	
			НДС			12 %		5 054 649					
			Итого с НДС									**47 176 724**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**43 566 236**	
			в том числе НДС 12%									*4 667 811*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(подпись) *Жазжанов Д.Б.*

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегаполис Алматы""

Ибраимов Е.А.
(физические объемы расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сатарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по продолжению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарный резервуар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 19

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 06-04 Пожарный резервуар работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар на 200м3 /2шт/										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)		77,028	45,86	45,86	3533	3533	0	1061	4961	
				м3 грунта		0	19,13	0	1474		367		
2	2	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)		77,028	304,18	292,17	23430	22505	30	4358	30011	
				м3 грунта		11,62	66,95	895	5157		2223		
3	3	С3411-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		138,6504	206		28562				30847	
				т							2285		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		77,028	18,83	15,66	1450	1206	5	560	2171	
				м3 грунта		3,1	6,99	239	538		161		
5	5	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		455,2032938	367,7	367,7	167378	167378	0	23994	206682	
				м3 грунта		0	73,21	0	33325		15310		
6	6	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)		50,5781438	3913,44	0	197935	0	0	142513	367684	
				м3 грунта		3913,44	0	197935	0		27236		
7	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)		505,7814376	53,6	53,6	27110	27110	0	8143	38073	
				м3 грунта		0	22,36	0	11309		2820		
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		203,3388562	37,57	37,57	7639	7639	0	2294	10728	
				м3 грунта		0	15,67	0	3186		795		
9	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		203,3388562	18,55	18,55	3772	3772	0	1133	5297	
				м3 грунта		0	7,74	0	1574		392		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		203,3388562	186,35	83,32	37892	16943	0	21337	63967	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	20950	8685		4738		
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		22,5932062	1511,29	0	34145	0	0	24584	63427	
				м3 грунта		1511,29	0	34145	0		4698		
12	12	Е11-010101-0333 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)		361,5307032	272,83	260,77	98636	94277	0	16654	124513	
				м3 грунта		12,06	51,92	4360	18771		9223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С3411-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1467,814655	206		302370			24190	326560	
14	14	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	572,2600782	53,6	53,6	30673	30673	0	9213	43077	
						0	22,36	0	12796		3191		
15	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	572,2600782	186,35	83,32	106641	47680	0	60049	180025	
						103,03	42,71	58960	24441		13335		
16	16	Е11-010101-0333 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	69,12	272,83	260,77	18858	18025	0	3184	23805	
						12,06	51,92	834	3589		1763		
17	17	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	69,12	1511,29	0	104460	0	0	75211	194045	
						1511,29	0	104460	0		14374		
18	18	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированной площади	69,12	222,01	0	15345	0	0	11049	28506	
						222,01	0	15345	0		2112		
			Итого по разделу: 1. Резервуар на 200м3 /2шт/									**1744379**	
			Раздел: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========										
19	19	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	м3	13,2	20377,34	1168,03	268981	15418	233248	22030	314292	
						1539	294,98	20315	3894		23281		
20	20	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	126,3	34777,71	3396,45	4392425	428971	2668468	1333362	6183850	
						10253,25	1347,96	1294985	170247		458063		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3162	349485		110507		110507	8841	119348	
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,253	334486		5101915		5101915	408153	5510068	Казахстан
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,3436	297510,75	1500,75	102225	515	0	92771	210596	
						296010	690,27	101709	237		15600		
24	24	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3436	108313		37216		37216	2977	40193	
25	25	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5	45038,03	1600,44	225190	8002	147788	65061	313471	
						13880	419,16	69400	2096		23220		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	349485		41938		41938	3355	45293	
27	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,289	334486		96666		96666	7733	104399	Казахстан
			Итого по разделу: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									**12841510**	
			Раздел: 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========										
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,4	937,3	20,49	86607	1893	53332	29464	125357	
						339,62	3,25	31381	300		9286		
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/		216,48	1405,95	30,74	304360	6654	187424	103544	440536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		509,43	4,88	110281	1056		32632		
30	30	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	92,4	657,98 277,02	114,36 31,56	60797 25597	10567 2916	24634	26232 6962	93991	
31	31	Е11-120101-1702 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	92,4	80,31 5,15	8,46 2,44	7421 476	781 225	6163	645 645	8711	
32	32	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/	м2	216,48	1415,7 1402,86	0 0	306471 303691	0 0	2780	209547 41281	557299	
33	33	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии /низ плиты перекрытия+плита днища/, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	184,8	1557,27 1543,15	0 0	287783 285173	0 0	2609	196770 38764	523317	
34	34	Е11-130301-1906	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	92,4	3161,72 572,7	58,83 50,49	292143 52918	5436 4665	233790	39732 26550	358425	
35	35	Е11-130301-1906	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	308,88	2874,29 520,64	53,48 45,9	887811 160815	16519 14178	710477	120745 80684	1089240	
			Итого по разделу: 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									3196876	
			Раздел: 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========										
36	36	Е11-130501-0305	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	51,48	3444,76 1106,08	99,59 46,16	177336 56941	5127 2376	115268	40929 17461	235726	
37	37	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	75,6	657,98 277,02	114,36 31,56	49743 20943	8646 2386	20155	21462 5696	76901	
38	38	Е11-120101-1702 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	75,6	539,97 36,05	59,21 17,08	40822 2725	4476 1291	33620	3695 3561	48078	
39	39	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,141372	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	2594 2365	224 103	4	2246 387	5227	
40	40	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	75,6	921		69628		69628	5570	75198	
41	41	Е11-120101-1301	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	75,6	666,48 253,33	57,77 15,62	50386 19152	4368 1181	26867	18706 5527	74619	
42	42	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,8934	45265		176235		176235	14099	190334	
43	43	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	75,6	657,98 277,02	114,36 31,56	49743 20943	8646 2386	20155	21462 5696	76901	
44	44	Е11-120101-1702 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	75,6	77,14 5,15	8,46 2,44	5832 389	639 184	4803	528 509	6869	
45	45	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	54,76	1791,61 824,51	88,37 14,91	98109 45150	4839 816	48119	43209 11305	152623	
46	46	Е11-110101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	54,76	1145,18 497,48	44,16 8,5	62710 27242	2418 465	33050	26045 7100	95855	
47	47	Е11-060101-0101	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	4,3808	23188,46 1539	1168,03 294,98	101584 6742	5117 1292	89725	7311 8712	117607	
			Итого по разделу: 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									1155938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
48	48	Ц13-120101-0213	**Трубопровод на условное давление не** более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		7,4	4355,91	1731,29	32234	12811	399	13939	49867	
				м трубопровода		2570,66	517,31	19023	3828		3694		
49	49	С1241-102-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**		7,4	23216		171798		171798		185542	Казахстан
				м							13744		
50	50	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной обоймы** под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15		4,8	23231,19	1802,55	111510	8652	91155	12724	134173	
				м3		2437,98	475,08	11702	2280		9939		
51	51	Е11-070201-0201	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**		1,7	15747,98	8095,48	26772	13763	698	21001	51595	
				м3		7241,64	3227,47	12311	5487		3822		
52	52	С1225-101-0108	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**		4	15794		63176		63176		68230	Казахстан
				шт.							5054		
53	53	С1225-101-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	5235		10470		10470		11308	Казахстан
				шт.							838		
54	54	С1225-101-0609	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	31561		63122		63122		68172	Казахстан
				шт.							5050		
55	55	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1;МД-10/**		0,2772	1143104,75	1500,75	316869	416	234399	74843	423049	
				1т		296010	690,27	82054	191		31337		
56	56	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса, уголок/**		0,1472	998330,83	7846,05	146954	1155	134781	13293	173067	
				т		74853,1	1675,81	11018	247		12820		
57	57	Е11-070107-0104	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /швеллер, полоса, уголок/**		0,4422	976215,96	7620	431683	3370	403973	29588	498173	
				т стальных элементов		55044,2	1659,54	24341	734		36902		
58	58	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**		0,1924	86810,52	28459,43	16702	5476	2469	7402	26032	
				т		45517,5	10238,57	8758	1970		1928		
59	59	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,1924	887579		170770		170770		184432	Казахстан
				т							13662		
60	60	Е11-130301-0503	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**		10,395	269,6	2,72	2802	28	2343	300	3350	
				м2		41,45	0,33	431	3		248		
61	61	Е11-130301-1409	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 в один слой**		69,03	344,15	1,94	23757	134	22178	1013	26752	
				м2		20,93	0,33	1445	23		1982		
62	62	Е11-130301-1409 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**		24,825	867,85	7,74	21544	192	19274	1456	24840	
				м2		83,72	1,3	2078	32		1840		
63	63	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	**Изготовление и настилка деревянных щитов /крышка К1/**		2,112592	10195,45	72,26	21539	153	20395	1050	24396	
				м2		469,04	33,19	991	70		1807		
64	64	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/**		0,00336	998330,83	7846,05	3354	27	3077	303	3950	
				т		74853,1	1675,81	252	6		293		
65	65	Е11-130301-1409 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**		3,36	867,85	7,74	2916	26	2609	197	3362	
				м2		83,72	1,3	281	4		249		
66	66	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	**Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны /для К-1/**		6	5972,23	7,4	35833	45	30303	4956	44052	
				м2		914,27	3,42	5486	21		3263		
67	67	С1261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90**		16	105		1680		1680		1814	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							134		
68	68	С1217-108-0101	Гвозди строительные ГОСТ 283-75		2,4	392		941		941		1016	Казахстан
				кг							75		
69	69	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1, К2/		0,725968	10195,45	72,26	7402	52	7009	361	8384	
				м2		469,04	33,19	341	24		621		
70	70	Е11-100110-0101	Установка каркаса из брусьев		0,01	218269,78	1509,87	2183	15	1521	588	2993	
				м3		64662	667,03	647	7		222		
71	71	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/		0,0012	998330,83	7846,05	1198	9	1099	108	1411	
				т		74853,1	1675,81	90	2		105		
72	72	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза		1,2	867,85	7,74	1041	10	932	70	1200	
				м2		83,72	1,3	100	2		89		
73	73	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/		2,6	9040,04	10,66	23504	28	19515	3577	29248	
				м2		1523,78	4,93	3962	13		2167		
74	74	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо		0,6	15961,5	1046,25	9577	628	0	7031	17937	
				м3		14915,25	504,37	8949	303		1329		
75	75	С1261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудногораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0,05508	2499921		137696		137696		148712	
				т							11016		
76	76	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		0,84152	10388,98	1916,89	8743	1613	3724	3909	13664	
				м3		4046,76	894,85	3405	753		1012		
77	77	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)		0,504912	23188,46	1168,03	11708	590	10341	843	13555	
				м3		1539	294,98	777	149		1004		
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========									**2244276**	
			Раздел: 7. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
78	78	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2,8	4355,91	1731,29	12197	4847	151	5274	18869	
				м трубопровода		2570,66	517,31	7198	1448		1398		
79	79	С1241-102-0227	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		2,8112	11428		32126		32126		34696	
				м							2570		
80	80	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0028	119786,29	0	335	0	100	233	613	
				км трубопровода		84171,6	0	236	0		45		
81	81	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	11695		23390		23390		25261	Казахстан
				шт.							1871		
82	82	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,015	920790,34	10342,8	13812	155	12742	907	15897	
				т металлических изделий		60996,6	4051,23	915	61		1178		
83	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,435	101,12	2,72	44	1	19	16	65	
				м2		54,49	0,33	24	0		5		
84	84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,435	169,68	3,87	74	1	44	19	100	
				м2		63,68	0,65	28	0		7		
			Итого по разделу: 7. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									**95501**	
			Раздел: 8. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту) /2 комплекта/										
85	85	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 80 мм СТ РК 1714-2007		80	4247		339760		339760		366941	Казахстан
				м							27181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	880		7040		7040		7603	Казахстан
											563		
87	87	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, 80х50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	880		1760		1760		1901	Казахстан
											141		
88	88	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1110		2220		2220		2398	Казахстан
											178		
			Итого по разделу: 8. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту) /2 комплекта/									**378843**	
			Раздел: 9. Трубопровод для тушения пожара из пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту)										
89	89	511-601-0103 РСНБ РК 2015	Пожарная переносная мотопомпа "Гейзер"	шт.	1	178173		178173				17817,3	
										178173			
			Отпускная цена			178173		178173					
			Сметная стоимость оборудования					*178173*					
90	90	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 100 мм СТ РК 1714-2007	м	20	4247		84940		84940		91735	Казахстан
											6795		
91	91	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	880		880		880		950	Казахстан
											70		
92	92	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, 80х50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	880		880		880		950	Казахстан
											70		
93	93	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 100 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1110		1110		1110		1199	Казахстан
											89		
94	94	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 80 мм СТ РК 1714-2007	м	400	4247		1698800		1698800		1834704	Казахстан
											135904		
95	95	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	880		880		880		950	Казахстан
											70		
96	96	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, 80х50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	880		880		880		950	Казахстан
											70		
97	97	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 100 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1110		1110		1110		1199	Казахстан
											89		
98	98	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 80 мм СТ РК 1714-2007	м	40	4247		169880		169880		183470	Казахстан
											13590		
99	99	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009	шт.	40	880		35200		35200		38016	Казахстан
											2816		
100	100	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, 80х50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	880		880		880		950	Казахстан
											70		
101	101	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1110		1110		1110		1199	Казахстан
											89		
			Итого по разделу: 9. Трубопровод для тушения пожара из пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту)									**2334445**	
			Раздел: 10. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
102	102	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,120196	10303,9	203,94	1238	24	391	815	2217	
						6846,53	68,33	823	8		164		
103	103	КП "InterClima"	Панельный фильтр диаметром 200 мм EY3 200	шт	2	14914,77		29830		29830		32216	
											2386		
104	104	КП "InterClima"	Кассета фильтра для круглых каналов диаметром 200 мм FGR 200	шт	2	28001,73		56003		56003		60483	
											4480		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11	4355,91	1731,29	47915	19044	594	20720	74126	
						2570,66	517,31	28277	5690		5491		
106	106	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	10450		114950		114950		124146	
											9196		
107	107	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2	6584,94	44,1	13170	88	954	11916	27093	
						6063,62	15,87	12127	32		2007		
108	108	С1241-102-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	64480		193440		193440		208915	
											15475		
109	109	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02704	890086,41	2885,53	24068	78	22274	1195	27284	
						63469,2	588,01	1716	16		2021		
110	110	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	15919,96	75,68	31840	151	28903	2764	37372	
						1392,97	17,08	2786	34		2768		
111	111	С1214-401-0207	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	2701		5402		5402		5834	Казахстан
											432		
112	112	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0708	945791,58	7808,95	66962	553	58619	5400	78151	
						110032	515,96	7790	37		5789		
113	113	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2331,79	1087,01	4664	2174	23	1918	7109	
						1233,27	339,06	2467	678		527		
114	114	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	715		1430		1430		1544	Казахстан
											114		
115	115	С1241-112-0228	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	14033		28066		28066		30311	
											2245		
116	116	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	17584,72	363,9	70339	1455	52321	16358	93633	
						4140,5	32,54	16562	130		6936		
117	117	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	17,3333334	242,34	1,94	4201	34	3815	247	4804	
						20,33	0,33	352	6		356		
118	118	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8	12382,19	141,26	99058	1130	89815	6590	114100	
						1014	69,96	8112	560		8452		
119	119	Е11-260301-0602 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	4	576822,08	350,4	2307288	1402	2284736	16127	2509288	
						5287,68	17,25	21151	69		185873		
120	120	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0708	945791,58	7808,95	66962	553	58619	5400	78151	
						110032	515,96	7790	37		5789		
121	121	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2131		8524		8524		9206	
											682		
122	122	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 7759.0-87	т	0,01024	165361		1693		1693		1828	
											135		
			Итого по разделу: 10. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									**3527811**	
			ИТОГО:					**22369009**	**1060880**	**17384770**	**3125284**	**27519579**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3414252	362094	178173	2025286		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							178173			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		410 121					
			Итого с временными									27 929 699	
			Зимние удорожания			1,35 %		374 646					
			Итого с зимними удорожаниями									28 304 345	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		562 523					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 866 868	
			НДС			12 %		3 464 024					
			Итого с НДС									32 330 892	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									29 856 572	
			в том числе НДС, 12%									*3 198 918*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Порашмов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 20

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-05-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,994	28,61	28,61	686	687	0	221	980	
						0	12,78	0	307		73		
2	2	E11-010101-0226 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	345,5136	127,17	123,66	43939	42726	0	5164	53031	
						3,51	17,25	1213	5960		3928		
3	3	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	265,0596	40,08	40,08	10624	10624	0	2706	14396	
						0	14,18	0	3759		1066		
4	4	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	265,0596	186,35	83,32	49394	22085	0	27813	83384	
						103,03	42,71	27309	11321		6177		
5	5	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,994	16,54	16,54	397	397	0	128	567	
						0	7,39	0	177		42		
6	6	E11-010101-0226 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	125,9388	127,17	123,66	16016	15573	0	1882	19330	
						3,51	17,25	442	2172		1432		
7	7	C3412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	627,175224	65		40766			3261	44027	
8	8	E11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,9388	202,25	198,49	25471	24998	0	6220	34226	
						3,76	64,84	474	8166		2535		
9	9	E11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,454	202,25	198,49	16272	15970	0	3974	21866	
						3,76	64,84	303	5217		1620		
10	10	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	206,3928	107,28	107,28	22142	22142	0	6972	31443	
						0	46,92	0	9684		2329		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**303250**	
			Раздел: 2. Ж/б конструкции										
11	11	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,288	6806,62	1887,12	8767	2430	4969	2354	12011	
						1061,65	903,94	1367	1164		890		
12	12	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,5	21261,68	1168,03	159463	8760	139160	12517	185738	
						1539	294,98	11542	2212		13758		
13	13	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	74,8	35208,07	3396,45	2633564	254054	1612566	789671	3697094	
						10253,25	1347,96	766943	100827		273859		
14	14	E11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,1	45468,39	1600,44	595636	20966	392842	170460	827384	
						13880	419,16	181828	5491		61288		
15	15	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27167	349485		94945		94945		102541	
											7596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,67863	346394		2659831		2659831		2872618	
											212787		
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21824	335138		73141		73141		78992	
											5851		
18	18	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1476	933804,75	1500,75	137830	222	124810	11739	161535	
						86710	690,27	12798	102		11966		
			Итого по разделу: 2. Ж/б конструкции									**7937913**	
			ИТОГО:					**6588884**	**441634**	**5102264**	**1041821**	**8241163**	
								1004219	**156559**		**610458**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**123 617**					
			Итого с временными									**8 364 778**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**112 924**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8 477 702**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**169 554**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 647 256**	
			НДС			**12 %**		**1 037 671**					
			Итого с НДС									**9 684 927**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**8 943 729**	
			в том числе НДС 12%									*958 257*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жалгасов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металиты Алматы"

Ибрашмов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 21

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 06-05-02 технологические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Технологическая часть (ТХ)										
1	1	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка		2	8840,38	76,77	17681	153	9948	7461	27153	
				дефлектор		3789,77	17,08	7580	34		2011		
2	2	С1246-301-0606	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм		2	8091		16182		16182		17477	
				шт.							1295		
3	3	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,01	816421,77	89700,03	8164	897	1661	5830	15114	
				км трубопровода		560625	28266,95	5606	283		1120		
4	4	С1241-701-0203	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		10	3015		30150		30150		32562	
				м							2412		
			Итого по разделу: 1. Технологическая часть (ТХ)									**92306**	
			Раздел: 2. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту)										
5	5	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 80 мм СТ РК 1714-2007		60	4247		254820		254820		275206	Казахстан
				м							20386		
6	6	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009		6	880		5280		5280		5702	Казахстан
				шт.							422		
7	7	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, 80х50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009		1	880		880		880		950	Казахстан
				шт.							70		
8	8	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009		1	1110		1110		1110		1199	Казахстан
				шт.							89		
			Итого по разделу: 2. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту)									**283057**	
			ИТОГО:					**334267**	**1050**	**320031**	**13291**	**375363**	
								13186	**317**		**27805**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**5 630**					
			Итого с временными									**380 993**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**5 143**					
			Итого с зимними удорожаниями									**386 136**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7 723**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**393 859**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**47 263**					
			Итого с НДС									**441 122**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**407 362**	
			в том числе НДС 12%									*43 646*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы""

_____ *Нормухамов Е.А.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Сапарбеков Н.О.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 22

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-01 внутриплощадочные тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	216,0058662	316,34	316,34	68331	68331	0	9795	84376	
						0	62,98	0	13604		6250		
2	2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	6,6805938	3676,74	0	24563	0	0	17685	45628	
						3676,74	0	24563	0		3380		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	6,6805938	304,17	292,17	2032	1952	3	378	2603	
						11,62	66,95	78	447		193		
4	4	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	369,6595236	80		29573			2366	31939	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	222,68646	22,99	19,08	5120	4249	29	1972	7659	
						3,78	8,52	842	1897		567		
6	6	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	117,884668	249,39	239,54	29399	28238	38	5468	37656	
						9,53	54,89	1123	6471		2789		
7	7	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	195,6885489	80		15655			1252	16907	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,2019678	37,57	37,57	3765	3764	0	1131	5288	
						0	15,67	0	1570		392		
9	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,2019678	18,55	18,55	1859	1859	0	558	2610	
						0	7,74	0	776		193		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,2019678	186,35	83,32	18673	8349	0	10514	31522	
						103,03	42,71	10324	4280		2335		
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,6827002	962	0	17011	0	0	12248	31600	
						962	0	17011	0		2341		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**297788**	
			Раздел: 2. Строительная часть										
12	12	Е11-230101-0101	Основание под каналы песчаное. Устройство	м3 основания	14	3874,36	183,68	54241	2571	33834	18447	78503	
						1273,98	56,94	17836	797		5815		
13	13	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		25,11	13714,87	2791,62	344380	70097	167704	155716	540104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 сборных конструкций			4244,48	1010,92	106579	25384		40008		
14	14	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	25,11	270		6780		6780	542	7322	
15	15	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,3	68863		640426		640426	51234	691660	Казахстан
16	16	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,79	68863		192128		192128	15370	207498	Казахстан
17	17	С1225-203-0203	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,76	111207		306931		306931	24555	331486	Казахстан
18	18	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	108516		957111		957111	76569	1033680	Казахстан
19	19	С1225-203-0806	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	16	10176		162816		162816	13025	175841	Казахстан
20	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (АС л.8 прим.7)	м3 уплотненного грунта	2,379	186,35 103,03	83,32 42,71	443 245	199 102	0	250 55	748	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	1	20377,34 1539	1168,03 294,98	20377 1539	1168 295	17670	1669 1764	23810	
22	22	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	8,14	33899,48 11420,64	1276,03 377,43	275942 92964	10387 3072	172591	113323 31141	420406	
23	23	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	8,14	270		2198		2198	176	2374	
24	24	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8	19953		159624		159624	12770	172394	Казахстан
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01779	349485		6217		6217	497	6714	
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79417	334486		265639		265639	21251	286890	Казахстан
27	27	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4062		8124		8124	650	8774	Казахстан
28	28	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5235		10470		10470	838	11308	Казахстан
29	29	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272		60544		60544	4844	65388	Казахстан
30	30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00407	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	4063 305	32 7	3727	368 354	4785	
31	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00447	933804,75 86710	1500,75 690,27	4174 388	7 3	3780	356 362	4892	
32	32	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07676	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	6664 3494	2185 786	985	2953 769	10386	
33	33	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07676	887579		68131		68131	5450	73581	Казахстан
34	34	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00798	1010600,34 60996,6	10342,8 4051,23	8065 487	82 32	7495	483 684	9232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	2,70512	234,26 54,67	3,04 0,49	634 148	8 1	478	103 59	796	
36	36	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	2,70512	498,16 40,96	4,53 0,98	1348 111	13 3	1225	78 114	1540	
37	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (уклонообразующая стяжка по дну камеры) /М100/	м2 стяжки	4,05	750,21 421,15	33,95 17,3	3038 1706	137 70	1195	1669 377	5084	
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /отмостка В10/. Устройство	м3	0,8	23188,46 1539	1168,03 294,98	18551 1231	934 236	16385	1335 1591	21477	
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	2	21261,68 1539	1168,03 294,98	42523 3078	2336 590	37109	3338 3669	49530	
40	40	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	3,25	31897,11 11947,7	677,46 156,49	103666 38830	2202 509	62634	46420 12007	162093	
41	41	СССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	3,25	270		878		878	70	948	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00865	349485		3023		3023	242	3265	
43	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2906	335138		97391		97391	7791	105182	Казахстан
44	44	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	6,32	13714,87 4244,48	2791,62 1010,92	86678 26825	17643 6389	42210	39193 10070	135941	
45	45	СССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	6,32	270		1706		1706	137	1843	
46	46	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,54	68863		243775		243775	19502	263277	Казахстан
47	47	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,78	68863		122576		122576	9806	132382	Казахстан
48	48	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1	108516		108516		108516	8681	117197	Казахстан
49	49	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	1143104,75 296010	1500,75 690,27	6859 1776	9 4	5074	1620 678	9157	
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	0,7	20377,34 1539	1168,03 294,98	14264 1077	817 206	12369	1168 1235	16667	
51	51	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1	34521,93 10253,25	3396,45 1347,96	34522 10253	3396 1348	20872	10557 3606	48685	
52	52	СССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	1	270		270		270	22	292	
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	441876		14317		14317	1145	15462	
54	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	1,7	20377,34 1539	1168,03 294,98	34641 2616	1985 501	30040	2837 2998	40476	
55	55	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,8	34521,93 10253,25	3396,45 1347,96	131183 38962	12906 5122	79314	40117 13704	185004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	3,8	270		1026		1026		1108	
											82		
57	57	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1117	441876		49358		49358		53307	
											3949		
58	58	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	2,27	13714,87	2791,62	31133	6337	15161	14077	48827	
						4244,48	1010,92	9635	2295		3617		
59	59	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	2,27	270		613		613		662	
											49		
60	60	С1225-203-0104	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,77	68863		121888		121888		131639	Казахстан
											9751		
61	61	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,5	108516		54258		54258		58599	Казахстан
											4341		
62	62	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	1143104,75	1500,75	3429	4	2537	810	4578	
						296010	690,27	888	2		339		
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	0,1	20377,34	1168,03	2038	116	1767	167	2381	
						1539	294,98	154	29		176		
64	64	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,6	34521,93	3396,45	20713	2038	12523	6334	29211	
						10253,25	1347,96	6152	809		2164		
65	65	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,6	270		162		162		175	
											13		
66	66	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058	441876		2563		2563		2768	
											205		
67	67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	1	20377,34	1168,03	20377	1168	17670	1669	23810	
						1539	294,98	1539	295		1764		
68	68	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,5	34521,93	3396,45	86305	8491	52181	26393	121714	
						10253,25	1347,96	25633	3370		9016		
69	69	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	2,5	270		675		675		729	
											54		
70	70	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0454	441876		20061		20061		21666	
											1605		
71	71	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1544	470303		72615		72615		78424	
											5809		
72	72	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,613	26304,7	10295,21	42429	16606	5601	27341	75352	
						12536,9	4584,49	20222	7395		5582		
73	73	ССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть Выпуск 2 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	1,613	270		436		436		471	
											35		
74	74	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4062		4062		4062		4387	Казахстан
											325		
75	75	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21869		65607		65607		70856	Казахстан
											5249		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31561		31561		31561	2525	34086	Казахстан
77	77	С1225-203-0803	Плоские подкладки под лотки ПП-3, размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	4	5156		20624		20624	1650	22274	Казахстан
78	78	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5235		5235		5235	419	5654	Казахстан
79	79	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0216	97344,55 65822,3	1478,25 732,15	21026 1422	32 16	19573	1696 1818	24540	
80	80	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		30272		30272	2422	32694	Казахстан
81	81	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1891		5673		5673	454	6127	Казахстан
82	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,4196	937,3 339,62	20,49 3,25	21014 7614	460 73	12940	7149 2253	30416	
83	83	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /отмостка В10/. Устройство	м3	0,5	23188,46 1539	1168,03 294,98	11594 770	584 147	10241	834 994	13422	
			Итого по разделу: 2. Строительная часть									**6383951**	
			Раздел: 3. Тепломеханическая часть										
84	84	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,15	2071492,79 1231394,85	802561,35 227704,07	310724 184709	120385 34156	5630	216676 42192	569592	
85	85	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150	8188		1228200		1228200	98256	1326456	Казахстан
86	86	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,075	1241859,53 745105,2	485228,73 152248,92	93139 55883	36392 11419	864	66629 12781	172549	
87	87	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75,75	3003		227477		227477	18198	245675	Казахстан
88	88	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,075	1228251,24 738141,6	480108,56 149820,01	92119 55361	36009 11237	750	65931 12644	170694	
89	89	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75,75	2184		165438		165438	13235	178673	Казахстан
90	90	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,005	1427289,31 876603	529229,9 156362,9	7136 4383	2646 782	107	5113 980	13229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	4928		24640		24640	1971	26611	Казахстан
92	92	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,01	1228251,24 738141,6	480108,56 149820,01	12283 7381	4801 1498	100	8791 1686	22760	
93	93	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	868		8767		8767	701	9468	
94	94	С1241-112-0215	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	5649		56490		56490	4519	61009	Казахстан
95	95	С1241-112-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1106		5530		5530	442	5972	
96	96	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	469		2345		2345	188	2533	Казахстан
97	97	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18и для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2131		8524		8524	682	9206	
98	98	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2409,99 2018,8	98,55 48,81	2410 2019	99 49	293	2047 357	4814	
99	99	С1242-304-1204	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	353524		353524		353524	28282	381806	
100	100	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,011	821622		9038		9038	723	9761	Казахстан
101	101	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0825	821622		67784		67784	5423	73207	Казахстан
102	102	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	114	331,62 21,08	3,37 0,65	37805 2403	384 74	35017	1709 3161	42675	
103	103	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,95	41109,57 23212	1959,57 959,93	285712 161323	13619 6672	110769	127676 33071	446459	
104	104	С1234-201-0205	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны URSA ГОСТ 21880-2011	м3	10,703	35917		384420		384420	30754	415174	
105	105	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	191,33	587,66 416,4	16,2 7	112437 79670	3099 1339	29668	61567 13920	187924	
106	106	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2200295	419709		92348		92348	7388	99736	
			Итого по разделу: 3. Тепломеханическая часть									**4475983**	
			ИТОГО:					**9186865** **1031552**	**499126** **156159**	**7610958**	**1144358** **826499**	**11157722**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**167 366**					
			Итого с временными									**11 325 085**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**152 889**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**11 477 974**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229 559					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 707 533**	
			НДС			12 %		1 404 904					
			Итого с НДС									**13 112 437**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**12 108 927**	
			в том числе НДС 12%									*1 297 385*	

Заказчик:
Руководитель
Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области"

Кожжанов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Металиты Алматы"

Ибраимов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Жамбылский район Узынагашский сельский округ, село Узынагаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная водогрейная котельная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **42/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 23

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **06-02 общестроительные работы - АС, тепломеханические решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		175,10784	304,08	292,17	53247	51161	51	9906	68205	
				м3 грунта		11,62	66,95	2035	11723		5052		
2	2	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)		9,88512	53,6	53,6	530	530	0	159	744	
				м3 грунта		0	22,36	0	221		55		
3	3	E11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,29504	3676,74	0	12115	0	0	8723	22505	
				м3 грунта		3676,74	0	12115	0		1667		
4	4	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)		13,18016	304,08	292,17	4008	3850	4	746	5134	
				м3 грунта		11,62	66,95	153	882		380		
5	5	C3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки и грунтовой подушки)		312,55808	163		50947				55023	
				т							4076		
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		188,288	22,96	19,08	4323	3592	19	1667	6469	
				м3 грунта		3,78	8,52	712	1604		479		
7	7	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		54,8625	528,59	526,63	29000	28892	6	7048	38932	
				м3 грунтовой подушки		1,85	176,57	101	9687		2884		
8	8	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)		158,388	189,59	183,62	30029	29083	46	4377	37158	
				м3 грунта		5,68	32,7	900	5179		2752		
9	9	C3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		262,92408	163		42857				46286	
				т							3429		
10	10	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		134,6298	37,57	37,57	5058	5058	0	1519	7103	
				м3 грунта		0	15,67	0	2110		526		
11	11	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		134,6298	18,55	18,55	2497	2497	0	750	3507	
				м3 грунта		0	7,74	0	1042		260		
12	12	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		134,6298	186,35	83,32	25088	11217	0	14127	42352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	13871	5750		3137		
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		23,7582	962	0	22855	0	0	16456	42456	
				м3 грунта		962	0	22855	0		3145		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									375874	
			Раздел: 2. Фундамент#										
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.5)		3,7	20377,34	1168,03	75396	4321	65380	6175	88097	
				м3		1539	294,98	5694	1091		6526		
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/		21,2	28359,97	2162,59	601231	45847	445331	109934	768058	
				м3		5191,2	507,23	110053	10753		56893		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,19822	349485		69275		69275		74817	
				т							5542		
17	17	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,46968	349459		164134		164134		177265	
				т							13131		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,348	334486		116401		116401		125713	
				т							9312		
19	19	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,042	933804,75	1500,75	39220	63	35515	3340	45965	
				т		86710	690,27	3642	29		3405		
20	20	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/		13,4	23486,97	1802,55	314725	24154	257902	35522	378267	
				м3		2437,98	475,08	32669	6366		28020		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,045	349485		15727		15727		16985	
				т							1258		
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,21542	441876		95189		95189		102804	
				т							7615		
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.7)		0,8	20377,34	1168,03	16302	934	14136	1335	19048	
				м3		1539	294,98	1231	236		1411		
24	24	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /В20/		9	24695,32	486,07	222258	4374	181668	34412	277204	
				м3		4023,9	177,8	36215	1600		20534		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00288	349485		1007		1007		1088	
				т							81		
26	26	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12399	349459		43329		43329		46795	
				т							3466		
27	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,42655	334486		142675		142675		154089	
				т							11414		
			Итого по разделу: 2. Фундамент#									2276195	
			ИТОГО:					2199423	215573	1647795	256196	2652069	
								242246	58273		196450		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		39 781					
			Итого с временными									2 691 850	
			Зимние удорожания			1,35 %		36 340					
			Итого с зимними удорожаниями									2 728 190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54 564**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 782 754**	
			НДС			**12 %**		**333 930**					
			Итого с НДС									**3 116 684**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**2 878 161**	
			в том числе НДС 12%									*308 374*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибрашов Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абетов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Сапарбеков Н.О.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.