Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "5" августа 2021г. №420

Объект: Работы по газоснабжению здания котельной поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПВХ "Кармакшинской районной больницы" расположенного по адресу: Кызылординская область, Кармашинский район,пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева,8

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
			№101	06.06.2022г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1				Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них				на приобретение материалов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 549 257,70	13 883 265,80								1 665 991,90	15 549 257,70
За отчетный период	**15 549 257,70**	**13 883 265,80**								**1 665 991,90**	**15 549 257,70**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Нысанбаев Б.С.

Технический надзор: ТОО "ALASH ORDA GROUP"

Айткулов С.А.

Авторский надзор: ХТ ПТ "Мекен и Компания"

Общхаиров Е.Ж.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Объект: Работы по газоснабжению здания котельной поликлиники на 250 посещений в смену КГП на ПВХ "Кармакшинской районной больницы" расположенного по адресу: Кызылординская область, Кармашинский район,пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева,8

АКТ

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж обрудование									
1	1119-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 500 м3/ч и более. Установка	устройство	2	133840,77	1579,90	267682	3160	175930	87884	384011
		НР - 98%; СП - 8%			44296,00	542,78	88592	1086		28445	
2	Прайс-лист	Газовая горелка Ecoflam BLU 1200.1 PAB Low Nok	комплект	2	2173089,29	--	4346179	--		--	4346179
					--	--	--	--	4346179	--	
		Монтаж трубопроводов									
3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4	11277,50	139,07	45110	556	35895	8608	58015
		НР - 98%; СП - 8%			2164,64	31,25	8659	125		4297	
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2922,62	39,35	26304	354	19236	6707	35652
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	6714	130		2641	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,1	809,35	39,35	9793	477	289	9017	20315
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	9027	175		1505	
6	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4	542,00	--	5095	--	5095	--	5503
		СП - 8%			--	--	--	--		408	

7	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	372,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1517,20	18,12	910	11	663	235	1237
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	236	4		92	
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03969	1024131,42	510723,98	40648	20271	743	25278	71200
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	19634	5899		5274	
11	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157,00	--	26314	--	26314	--	28419
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
12	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
13	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3 мм - 26 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	517,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
14	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	

15	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1518,00	–	3036	–	3036	–	3279
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
16	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	–	554	–	554	–	598
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
17	2302-0103-3442 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	8627,00	–	8627	–	8627	–	9317
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
18	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	182,00	–	182	–	182	–	197
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
19	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	471,00	–	4239	–	4239	–	4578
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
20	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	287,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
21	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	182,00	–	728	–	728	–	786

		СП - 8%			–	–	–	–		58	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1891	
23	2304-0909-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8558,00	–	25674	–	25674	–	27728
		СП - 8%			–	–	–	–		2054	
24	2304-0909-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9401,00	–	28203	–	28203	–	30459
		СП - 8%			–	–	–	–		2256	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800	453	1191	7117	17190
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7156	106		1273	
26	2304-0909-0708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17496,00	–	69984	–	69984	–	75583
		СП - 8%			–	–	–	–		5599	
27	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны термозапорные и отсечные, диаметр до 80 мм. Установка	шт.	2	4911,68	106,52	9823	213	4444	5115	16133
		НР - 98%; СП - 8%			2583,00	26,48	5166	53		1195	
28	прайс-лист	Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У 50 СД	шт	1	82829,83	–	82830	–	82830	–	89456
		СП - 8%			–	–	–	–		6626	
29	прайс-лист	Клапан термозапорный фланцевые, КТЗ-001-050-02 Ду50	шт	1	11084,19	–	11084	–	11084	–	11971
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
30	1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр 150 мм. Установка	шт.	2	16899,95	400,72	33800	802	11326	21468	59690
		НР - 98%; СП - 8%			10836,00	117,26	21672	235		4421	
31	прайс-лист	Клапаны предохранительные Ду150, ОСТ 108.812.03-82	шт	2	20248,46	–	40497	–	40497	–	43737
		СП - 8%			–	–	–	–		3240	

32	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометр технический. Установка	комплект	3	2508,11	--	7524	--	6589	916	9115
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	935	--		675	
33	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Гибкое соединение диаметром до 48 мм. Прокладка	м	0,6	698,40	48,60	419	29	167	164	629
		НР - 72%; СП - 8%			371,78	7,07	223	4		47	
34	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РНДВ Ду 57	м	0,6	342,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Футляр									
35	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	8340,37	93,31	4170	47	3445	679	5237
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	678	15		388	
36	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	12707,84	139,07	6354	70	5202	1076	8024
		НР - 98%; СП - 8%			2164,64	31,25	1082	16		594	
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1279,96	7,50	1280	7	156	1109	2580
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	1117	2		191	
38	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5421,94	--	10844	--	5100	5629	17791
		НР - 98%; СП - 8%			2872,12	--	5744	--		1318	
		Крепление горизонтального газопровода на отдельно									
39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0762	104274,23	6024,11	7946	459	662	4732	13692
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	6825	32		1014	
40	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0762	553067,00	--	42144	--	42144	--	45515
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
		Окраска газопровода и опор									

41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,3	89,50	2,41	743	20	355	255	1078
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	368	2		80	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,3	162,52	3,41	1349	28	891	300	1781
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	430	4		132	
		Испытание									
43	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	25,7	550,00	–	14135	–	331	13528	29876
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	–	13804	–		2213	
44	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,35	22227,71	1395,02	52235	3278	5134	34511	93686
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	43823	1587		6940	
45	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,35	15334,00	–	36035	–	36035	–	38918
		СП - 8%			–	–	–	–		2883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5307285	30751	677736	244925	5648692
							252619	9554	4346179	96482	
	Стоимость оборудования		Тенге				4346179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4346179				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				624				
	Материалы		Тенге				167				
	Всего заработная плата		Тенге					227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205				
		Накладные расходы	Тенге				164				
		Сметная прибыль	Тенге				63				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				851				
		Сметная заработная плата	Тенге					227			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132290				
	Материалы		Тенге				7277				
	Всего заработная плата		Тенге					72866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36035				
		Накладные расходы	Тенге				61453				
		Сметная прибыль	Тенге				15500				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209243					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
	Сметная заработная плата	Тенге					72866				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50090					
	Материалы	Тенге				661					
	Всего заработная плата	Тенге					6857				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42144					
	Накладные расходы	Тенге				4732					
	Сметная прибыль	Тенге				4385					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59207					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге					6857				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				778102					
	Материалы	Тенге				271430					
	Всего заработная плата	Тенге					182223				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319816					
	Сдача и испытание	Тенге				27					
	Накладные расходы	Тенге				178576					
	Сметная прибыль	Тенге				76534					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1033212					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
	Сметная заработная плата	Тенге					182223				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5648692					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188
	Сметная заработная плата	Тенге					262173				
-	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**	Тенге				-				-	5648692
-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	-				-				-	
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252619					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30751				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9554				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						677736			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						4346179			
	- Накладные расходы	Тенге							244925		
	- Сметная прибыль	Тенге							96482		
	РАЗДЕЛ 1. Газопровод подземный среднего давления 0,3МПа										
	Земляные работы										
1	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**188,3**	**215,38**	**205,28**	**40556**	**38654**	**--**	**12050**	**56814**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,10**	**78,78**	**1902**	**14834**		**4208**	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,4	1977,36	--	12655	--	--	9112	23508
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	12655	--		1741	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	17,6	1894,97	--	33351	--	--	24013	61953
		НР - 72%; СП - 8%			1894,97	--	33351	--		4589	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,5	34,93	34,93	5571	5572	--	1464	7598
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	2034		563	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,5	159,33	75,52	25413	12045	--	13617	42152
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	13368	5544		3122	
6	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	0,7	284,59	271,80	199	190	--	57	276
		НР - 72%; СП - 8%			12,79	100,30	9	70		20	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(подсыпка и присыпка)	м3 грунта	30,3	1262,60	--	38257	--	--	27545	71066
		НР - 72%; СП - 8%			1262,60	--	38257	--		5264	
		Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,174	309313,34	83723,62	53821	14568	9	42922	104483
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	39244	4112		7739	
9	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	194,93	796,00	--	155164	--	155164	--	167577

		СП - 8%			–	–	–	–		12413	
10	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2094,59	1351,00	2095	1351	–	1102	3453
		НР - 99%; СП - 8%			743,59	369,87	744	370		256	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63мм	шт	1	2767,47	–	2767	–	2767	–	2988
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	26	1421,33	917,49	36955	23855	–	19432	60898
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	13100	6529		4511	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	3	2137,45	–	6412	–	6412	–	6925
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	4	2476,77	–	9907	–	9907	–	10700
		СП - 8%			–	–	–	–		793	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	19	1496,30	–	28430	–	28430	–	30704
		СП - 8%			–	–	–	–		2274	
		Укладка сигнальной ленты									
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,197	28204,84	19378,54	5556	3818	–	1582	7709
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1739	855		571	
17	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	197	31,00	–	6107	–	6107	–	6596
					–	–	–	–		489	
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1421,33	917,49	1421	917	–	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	504	251		173	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	1	67922,89	–	67923	–	67923	–	73357
		СП - 8%			–	–	–	–		5434	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	352836,63	105993,19	529	159	3	408	1012
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	367	45		75	

21	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2409,00	--	3650	--	3650	--		3942
		СП - 8%			--	--	--	--		292		
22	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2838,23	1830,55	11353	7322	--	5973		18712
		НР - 99%; СП - 8%			1007,68	500,61	4031	2002		1386		
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	9904,10	--	9904	--	9904	--		10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792		
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	1496,30	--	2993	--	2993	--		3232
		СП - 8%			--	--	--	--		239		
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	1	28366,02	--	28366	--	28366	--		30635
		СП - 8%			--	--	--	--		2269		
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7476,84	2129,94	7477	2130	1834	4247		12662
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	3513	777		938		
27	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	568199,00	--	17910	--	17910	--		19343
		СП - 8%			--	--	--	--		1433		
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20789,48	1092,54	686	36	609	45		789
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	41	8		58		
		Футляры (открытым способом)										
29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	455893,52	150008,08	8662	2850	2	6567		16448
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	5810	824		1218		
30	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	3859,00	--	74054	--	74054	--		79978
		СП - 8%			--	--	--	--		5924		
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0057	350532,63	105993,19	1998	604	1	1550		3832
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	1393	173		284		
32	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,757	1101,00	--	6338	--	6338	--		6845
		СП - 8%			--	--	--	--		507		

33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	1124,96	7,50	21374	143	--	21062	45831
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	21232	43		3395	
34	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,7584	481,06	0,08	846	--	536	288	1225
		НР - 93%; СП - 8%			176,17	0,04	310	--		91	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	7060,18	2129,94	14120	4260	2835	8494	24423
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1809	
36	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,007	568199,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
37	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	2	150,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
38	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Врезка									
39	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10058,32	1170,90	10058	1171	1655	7160	18596
		НР - 99%; СП - 8%			7232,50	--	7232	--		1377	
		Пересечение трубопроводов с действующими									
40	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,2 м2	м короба	2	7537,39	1221,80	15075	2444	9706	3727	20306
		НР - 99%; СП - 8%			1462,56	419,85	2925	840		1504	
		Контроль стыков и испытание									
41	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	671,41	20,40	4028	122	236	2238	6768
		НР - 61%; СП - 8%			611,60	--	3670	--		501	

42	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,193	937710,09	793439,45	180978	153134	1616	48519	247857
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	26228	27089		18360	
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
43	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,8725	2867,17	1236,57	25439	10971	–	20629	49753
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	14467	4633		3685	
44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	14,196	97,00	–	1377	–		–	1487
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
45	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,196	280,00	–	3975	–		–	4293
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
46	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,535	1179,69	1037,38	2991	2630	3	1013	4324
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	358	580		320	
47	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,7885	2651,00	–	7392	–	7392	–	7983
		СП - 8%			–	–	–	–		591	
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8025	1216,23	1073,50	4625	4082	6	1559	6678
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	537	906		495	
49	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	4,63905	2958,00	–	13722	–	13722	–	14820
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
50	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	25,35	1743,23	125,60	44191	3184	39879	2053	49944
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	1128	773		3700	

51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	25,35	792,79	0,09	20097	2	20083	13	21719
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	–	12	–		1609	
52	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25,35	2026,59	125,60	51374	3184	47062	2053	57702
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	1128	773		4274	
		Установка опознавательных знаков									
53	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	4826,68	808,30	48267	8083	4728	41137	96556
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	35456	2634		7152	
54	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	2630,00	–	26300	–	26300	–	28404
		СП - 8%			–	–	–	–		2104	
55	2301-0201-0143– РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,5	1074,00	–	19869	–	19869	–	21459
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
56	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	17355,00	–	8678	–	8678	–	9372
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
57	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,01	28906,00	–	289	–	289	–	312
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1235822	307481	631255	332378	1693656
							291736	78254	–	125451	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9584				
	Материалы		Тенге				236				
	Всего заработная плата		Тенге					6264			
		Накладные расходы	Тенге				3820				
		Сметная прибыль	Тенге				1072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6264			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				788274				

	Материалы		Тенге				130568				
	Всего заработная плата		Тенге					363726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21887				
	Местные материалы		Тенге				21887				
	Транспортные расходы		Тенге				1751				
		Накладные расходы	Тенге				328558				
		Сметная прибыль	Тенге				89343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					363726			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21887				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21887				
		Сметная прибыль	Тенге				1751				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23638				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				416077				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416077				
		Сметная прибыль	Тенге				33285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				449362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1693651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					369990			
	РАЗДЕЛ 2. Газопровод подземный среднего давления 0,036МПа										
	Земляные работы										
58	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**57,5**	**215,38**	**205,28**	**12384**	**11804**	**–**	**3680**	**17349**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,10**	**78,78**	**581**	**4530**		**1285**	
59	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,9**	**1977,36**	**–**	**3757**	**–**	**–**	**2705**	**6979**
		НР - 72%; СП - 8%			**1977,36**	**–**	**3757**	**–**		**517**	
60	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**4,4**	**1894,97**	**–**	**8338**	**–**	**–**	**6003**	**15489**
		НР - 72%; СП - 8%			**1894,97**	**–**	**8338**	**–**		**1147**	

61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,6	34,93	34,93	1837	1838	–	483	2505
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,75	–	671		186	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,6	159,33	75,52	8381	3972	–	4490	13901
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	4408	1828		1030	
63	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	0,2	284,59	271,80	57	54	–	16	79
		НР - 72%; СП - 8%			12,79	100,30	3	20		6	
64	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(подсыпка и присыпка)	м3 грунта	6,75	1262,60	–	8523	–	–	6136	15832
		НР - 72%; СП - 8%			1262,60	–	8523	–		1173	
		Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
65	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	309313,34	83723,62	12991	3517	1	10361	25220
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	9473	993		1868	
66	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,58	796,00	–	46630	–	46630	–	50360
		СП - 8%			–	–	–	–		3730	
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	7	1421,33	917,49	9949	6423	–	5232	16395
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3527	1758		1214	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	2	2137,45	–	4275	–	4275	–	4617
		СП - 8%			–	–	–	–		342	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	5	1496,30	–	7482	–	7482	–	8081
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводы,ИФС	т фасонных частей	0,0066	1024131,42	510723,98	6759	3371	123	4203	11839
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	3265	981		877	

71	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	471,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолирующие фланцевые соединение Ду50	шт	1	8393,14	--	8393	--	8393	--	9064
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
73	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	3160
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	1325	40		234	
74	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
75	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		Укладка сигнальной ленты									
76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,058	28204,84	19378,54	1636	1124	--	466	2270
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	512	252		168	
77	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	58	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из									
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,02083	1024131,42	510723,98	21333	10639	390	13266	37367
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	10304	3096		2768	
79	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,02083	465529,00	--	9697	--	9697	--	10473

		СП - 8%			–	–	–	–		776	
80	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00115	309753,34	83139,62	356	95	2	284	691
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	259	27		51	
81	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	796,00	–	925	–	925	–	999
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1421,33	917,49	4264	2752	–	2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1512	753		520	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63	шт	1	8795,68	–	8796	–	8796	–	9500
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	1	2137,45	–	2137	–	2137	–	2308
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	1	1496,30	–	1496	–	1496	–	1616
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
86	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	752908,95	181,48	437	–	332	104	584
		НР - 99%; СП - 8%			181256,00	52,96	105	–		43	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	20789,48	1092,54	104	5	93	7	120
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	6	1		9	
88	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	647,00	–	194	–	194	–	210
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
89	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23654,00	–	47	–	47	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1	89,50	2,41	9	–	5	3	13
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	4	–		1	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1	81,25	1,70	8	–	5	2	11
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	3	–		1	
		Футляры (открытым способом)									

92	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	455893,52	150008,08	7294	2400	1	5530	13850
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	4893	694		1026	
93	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	3859,00	–	62361	–	62361	–	67350
		СП - 8%			–	–	–	–		4989	
94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	350532,63	105993,19	1683	508	2	1306	3228
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	1173	145		239	
95	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,848	1101,00	–	5338	–	5338	–	5765
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1124,96	7,50	17999	120	–	17736	38594
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	17879	36		2859	
97	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,7584	–			–			–
		–			481,06	0,08	846	–	536	288	1225
		НР - 93%; СП - 8%			176,17	0,04	310	–		91	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
98	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	7060,18	2129,94	14120	4260	2835	8494	24423
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1809	
99	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,007	568199,00	–	3977	–	3977	–	4295
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
100	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	2	150,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
101	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Контроль стыков и испытание									
102	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	839,91	24,48	3360	98	204	1865	5643
		НР - 61%; СП - 8%			764,50	–	3058	–		418	

103	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,058	937710,09	793439,45	54387	46020	485	14581	74485
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	7882	8141		5517	
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
104	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,0425	2867,17	1236,57	11591	4999	--	9399	22669
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	6592	2111		1679	
105	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	6,468	97,00	--	627	--		--	677
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
106	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6,468	280,00	--	1811	--		--	1956
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
107	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,155	1179,69	1037,38	1363	1198	2	461	1970
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	163	264		146	
108	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2705	2651,00	--	3368	--	3368	--	3637
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,7325	1216,23	1073,50	2107	1860	2	710	3042
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	245	413		225	
110	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	2,11365	2958,00	--	6252	--	6252	--	6752
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
111	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	11,55	1743,23	125,60	20134	1450	18170	936	22755
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	514	352		1686	

112	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	11,55	792,79	0,09	9157	1	9150	6	9896
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	6	--		733	
113	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11,55	2026,59	125,60	23407	1450	21443	936	26290
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	514	352		1947	
		Установка опознавательных знаков									
114	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4826,68	808,30	14480	2425	1418	12341	28967
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	10637	790		2146	
115	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	2630,00	--	7890	--	7890	--	8521
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
116	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,55	1074,00	--	5961	--	5961	--	6438
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
117	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	17355,00	--	2603	--	2603	--	2811
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
118	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,003	28906,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508748	112465	277051	135623	695921
							116796	29803	--	51550	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4996				
	Материалы		Тенге				204				
	Всего заработная плата		Тенге					3822			
		Накладные расходы	Тенге				2331				
		Сметная прибыль	Тенге				586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3822			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302509				

		Материалы	Тенге				55162					
		Всего заработная плата	Тенге					142777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8131					
		Местные материалы	Тенге				12310					
		Транспортные расходы	Тенге				2438					
		Накладные расходы	Тенге				133292					
		Сметная прибыль	Тенге				34863					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				470664					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге					142777				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13674					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13674					
		Сметная прибыль	Тенге				1094					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14768					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				187569					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187569					
		Сметная прибыль	Тенге				15007					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				202576					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				695921					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге					146599				
		РАЗДЕЛ 3. Площадка ШГРП										
119	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	28217,13	964,12	28217	964	13141	14141		45747
		НР - 98%; СП - 8%			14112,00	317,73	14112	318		3389		
120	Прайс-лист	**ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50Н/30 и с измерительным комплексом RVG G-40(1:80) с корректором ЕК-280,с обогревом**	компл.	1	3676632,14	--	3676632	--		--		3676632
					--	--	--	--	3676632	--		
		Монтаж трубопроводов и арматуры										
121	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,014	710866,67	214263,91	9952	3000	122	8048		19440
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	6830	1299		1440		
122	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	1241,00	--	7476	--	7476	--		8074
		СП - 8%			--	--	--	--		598		
123	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	488,00	--	980	--	980	--		1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78		

124	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	372,00	–	2241	–	2241	–	2420
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
125	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1024131,42	510723,98	1843	920	33	1146	3229
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	890	268		239	
126	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	–	942	–	942	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
127	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	229,00	–	916	–	916	–	989
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
128	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1574,94	81,66	3150	163	338	2701	6320
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	2649	79		468	
129	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	–	59764	–	59764	–	64545
		СП - 8%			–	–	–	–		4781	
130	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1561,00	–	3122	–	3122	–	3372
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
131	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	309313,34	83723,62	619	167	1	493	1201
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	451	47		89	
132	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	796,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%			–	–	–	–		129	

133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	–	1495	4685
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
134	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	1496,30	–	2993	–	2993	–	3232
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из									
135	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,04166	1024131,42	510723,98	42665	21276	780	26532	74733
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	20609	6191		5536	
136	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,04166	465529,00	–	19394	–	19394	–	20946
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
137	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0023	309753,34	83139,62	712	191	2	567	1382
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	519	54		102	
138	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100-ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	796,00	–	1849	–	1849	–	1997
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
139	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	1421,33	917,49	8528	5505	–	4484	14053
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3023	1507		1041	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63	шт	2	8795,68	–	17591	–	17591	–	18998
		СП - 8%			–	–	–	–		1407	
141	ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	2	2137,45	–	4275	–	4275	–	4617
		СП - 8%			–	–	–	–		342	
142	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	1496,30	–	2993	–	2993	–	3232
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
143	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	752908,95	181,48	873	–	663	208	1168
		НР - 99%; СП - 8%			181256,00	52,96	210	–		87	
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	20789,48	1092,54	208	11	184	14	239
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	13	2		18	

145	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	647,00	–	388	–	388	–	419
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
146	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,004	23654,00	–	95	–	95	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	89,50	2,41	18	–	9	6	26
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	9	–		2	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	81,25	1,70	16	–	11	4	21
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	5	–		2	
		Окраска газопроводов									
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	89,50	2,41	197	6	93	68	286
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	98	1		21	
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	162,52	3,41	358	7	237	79	472
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	114	1		35	
151	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка знак "Огнеопасно ГАЗ"	шт.	2	1802,12	–	3604	–	1962	1182	5169
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	–	1642	–		383	
		Контроль стыков и испытание									
152	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	19	158,20	–	3006	–	–	1834	5227
		НР - 61%; СП - 8%			158,20	–	3006	–		387	
153	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	839,91	24,48	4200	122	256	2332	7054
		НР - 61%; СП - 8%			764,50	–	3822	–		523	
154	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	14	21084,92	19629,08	295189	274807	2587	67267	391452
		НР - 91%; СП - 8%			1271,04	4008,92	17795	56125		28996	

		Фундамент Фм1									
155	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	3	2493,10	--	7479	--	--	5385	13893
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	7479	--		1029	
156	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	860,22	--	1548	--	--	1115	2876
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1548	--		213	
157	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь. Устройство	м3 основания	1,81	2594,70	1727,10	4696	3126	5	2693	7981
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1565	1331		591	
158	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,81	2958,00	--	5354	--	5354	--	5782
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	20789,48	1092,54	9563	502	8485	624	11002
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	576	110		815	
160	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,88	25439,21	635,26	47826	1195	38347	7930	60217
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	8284	431		4460	
161	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0408	251794,00	--	10273	--	10273	--	11095
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
162	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02124	726658,12	1317,12	15434	28	13907	1375	18154
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1499	12		1345	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,73	870,31	19,70	3246	74	2141	968	4551
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1031	10		337	
		Опора ОП-1,2									
164	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	1427,58	--	2570	--	--	1850	4774
		НР - 72%; СП - 8%			1427,58	--	2570	--		354	
165	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	860,22	--	1032	--	--	743	1917

		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1032	--		142	
166	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь. Устройство	м3 основания	0,66	2594,70	1727,10	1713	1139	3	982	2911
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	571	485		216	
167	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,66	2958,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
168	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,76	27161,24	1147,87	20643	872	15645	3938	26548
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	4126	201		1966	
169	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01062	726658,12	1317,12	7717	14	6953	688	9077
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	750	6		672	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	870,31	19,70	4595	104	3031	1370	6443
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1460	14		477	
171	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки. Монтаж	т конструкций	0,033538	45091,27	8768,90	1512	294	474	562	2240
		НР - 69%; СП - 8%			22178,60	2107,94	744	71		166	
172	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033538	553067,00	--	18549	--	18549	--	20033
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
		Окраска площадки и опор									
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	89,50	2,41	125	3	60	43	182
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	62	--		13	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4	162,52	3,41	228	5	150	51	301
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	73	1		22	
		Ограждение									

175	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	3067,55	1084,44	52148	18436	682	47035	107118
		НР - 118%; СП - 8%			1942,96	401,76	33030	6830		7935	
176	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11793,42	104,47	11793	104	895	12784	26543
		НР - 118%; СП - 8%			10793,75	40,19	10794	40		1966	
177	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	1,8	4842,92	300,98	8717	542	7196	1092	10593
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	979	182		785	
178	2102-0101-2707 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	19189,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
179	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,15	2250,00	--	38588	--	38588	--	41675
		СП - 8%			--	--	--	--		3087	
180	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,33085	540073,00	--	178683	--	178683	--	192978
		СП - 8%			--	--	--	--		14295	
181	2105-0303-0107 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0012	228003,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
182	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная П1 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
183	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	14	150,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,61165	89,50	2,41	1308	35	625	450	1898
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	648	4		141	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,61165	162,52	3,41	2375	50	1568	528	3135
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	757	8		232	
186	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,24	870,31	19,70	8042	182	5306	2398	11276
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2554	24		835	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4694356**		**335679**	**523108**	**227205**	**5021158**
					158937		**76154**	**3676632**	**99593**	
	Стоимость оборудования	Тенге			**3676632**					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			**3676632**					
	Стоимость монтажных работ	Тенге			**10810**					
	Материалы	Тенге			**2217**					
	Всего заработная плата	Тенге					**8470**			
	Накладные расходы	Тенге			**5348**					
	Сметная прибыль	Тенге			**1293**					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			**17451**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
	Сметная заработная плата	Тенге					**8470**			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			**790804**					
	Материалы	Тенге			**110059**					
	Всего заработная плата	Тенге					**211376**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**189713**					
	Местные материалы	Тенге			**21122**					
	Накладные расходы	Тенге			**207154**					
	Сметная прибыль	Тенге			**79836**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**1077794**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148**
	Сметная заработная плата	Тенге					**211376**			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**40455**					
	Материалы	Тенге			**474**					
	Всего заработная плата	Тенге					**815**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**38943**					
	Накладные расходы	Тенге			**562**					
	Сметная прибыль	Тенге			**3282**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**44299**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
	Сметная заработная плата	Тенге					**815**			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			**175655**					
	Материалы	Тенге			**13141**					
	Всего заработная плата	Тенге					**14430**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**147438**					
	Накладные расходы	Тенге			**14141**					
	Сметная прибыль	Тенге			**15182**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			**204978**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
	Сметная заработная плата	Тенге					**14430**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5021154**					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
	Сметная заработная плата	Тенге					**235091**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7412677**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**567469**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**755625**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**184211**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1433212**		
	- Перевозка грузов	Тенге			**7790**					

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3676632			
		- Накладные расходы	Тенге							695206		
		- Сметная прибыль	Тенге							276738		
		РАЗДЕЛ 1. Молниезащита										
1	1133-0109-0116 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО8**	т	0,087216	104088,17	61487,49	9078	5363	184	3845		13957
		НР - 80%; СП - 8%			40488,90	14625,00	3531	1276		1034		
2	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3	619,00	--	186	--	186	--		201
		СП - 8%			--	--	--	--		15		
3	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	1241,00	--	3102	--	3102	--		3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248		
4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	2250,00	--	5625	--	5625	--		6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450		
5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,5	2755,00	--	15152	--	15152	--		16364
		СП - 8%			--	--	--	--		1212		
6	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00036	388076,00	--	140	--	140	--		151
		СП - 8%			--	--	--	--		11		
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,529264	89,50	2,41	226	6	108	78		328
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	112	1		24		
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,529264	162,52	3,41	411	8	272	91		543
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	131	1		40		
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство**	м3	0,72	29925,40	1911,36	21546	1377	15111	4885		28546
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	5058	311		2115		

10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	229820,00	–	5084	–	5084	–	5491
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00283	897038,12	1317,12	2539	4	1853	622	3414
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	682	2		253	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	870,31	19,70	4177	95	2755	1246	5857
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1327	13		434	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3280,07	155,50	16400	777	11136	3393	21376
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	4487	225		1583	
14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	627,59	22,99	17573	644	11904	3761	23041
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	5025	198		1707	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,48	1647,80	–	7382	–	–	5315	13713
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	7382	–		1016	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,48	860,22	–	3854	–	–	2775	7159
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	3854	–		530	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				112475	8274	72612	26011	149566
							31589	2027	–	11079	
Стоимость монтажных работ			Тенге				33973				
Материалы			Тенге				23039				
Всего заработная плата			Тенге					9935			
		Накладные расходы	Тенге				7154				
		Сметная прибыль	Тенге				3290				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				44417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9935			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54437				
Материалы			Тенге				20284				
Всего заработная плата			Тенге					23681			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5224				

		Накладные расходы	Тенге				18857					
		Сметная прибыль	Тенге				5864					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79158					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					23681				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24065					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24065					
		Сметная прибыль	Тенге				1925					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25990					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149565					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге					33616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									149566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31589					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8274				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2027				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72612			
		- Накладные расходы	Тенге							26011		
		- Сметная прибыль	Тенге							11079		
		Площадка ТИП-2										
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,894**	**1216,23**	**1073,50**	**1087**	**960**	**1**	**366**		**1570**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**238,26**	**126**	**213**		**116**		
2	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,09068**	**2958,00**	**–**	**3226**	**–**	**3226**	**–**		**3484**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**258**		
		Покрытия ТИП-1										
3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,45**	**1179,69**	**1037,38**	**531**	**467**	**–**	**180**		**768**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**228,60**	**64**	**103**		**57**		
4	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,495**	**2651,00**	**–**	**1312**	**–**	**1312**	**–**		**1417**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**105**		

5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), толщ. 10 см	м2 основания	4,5	625,36	173,10	2814	778	1885	406	3477
		НР - 108%; СП - 8%			33,56	49,88	151	224		258	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	4,5	-176,72	-49,14	-795	-222	-573	-71	-935
		НР - 108%; СП - 8%			--	-14,56	--	-66		-69	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.3 см	м2 покрытия	4,5	2026,59	125,60	9120	565	8355	365	10243
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	200	137		759	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,5	-464,10	-0,04	-2088	–	-2087	-1	-2256
		НР - 108%; СП - 8%			-0,24	–	-1	–		-167	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6	1927,68	31,41	11566	188	6821	4999	17890
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	4557	72		1325	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,096	47820,00	–	4591	–	4591	–	4958
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23531		
		- Накладные расходы	Тенге							6244	
		- Сметная прибыль	Тенге							3009	

РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение

1	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	43	365,32	2,53	15709	108	1853	9906	27664
		НР - 72%; СП - 8%			319,71	0,24	13748	10		2049	
2	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	276381,00	–	4146	–	4146	–	4478
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
3	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,014	461853,00	–	6466	–	6466	–	6983
		СП - 8%			–	–	–	–		517	
4	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,014	462867,00	–	6480	–	6480	–	6998
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
5	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	м	16	62,00	–	992	–	992	–	1071
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
6	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	14	89,58	0,22	1254	4	–	902	2328
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	0,11	1251	2		172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		–		35047	– 112	19937	10808	49522 –
							14999	12	–	3667	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18084				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18084				
		Сметная прибыль	Тенге				1446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19530				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16963				
	Материалы		Тенге				1852				
	Всего заработная плата		Тенге					15011			
		Накладные расходы	Тенге				10808				
		Сметная прибыль	Тенге				2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15011			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								49522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19937		
		- Накладные расходы	Тенге							10808	
		- Сметная прибыль	Тенге							3667	

ВСЕГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13301063**
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8022811**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге	79 173,78
Итого:	Тенге	5 357 425,78
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35 %	Тенге	72 325,25
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	459 847,00
Итого по главам 1-9	Тенге	5 429 751,03
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	108 595,02
Итого сметная стоимость	Тенге	14 021 004,05
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге	14 722 559,00
Итого с пониж. Коэф. К=0,9429927095942650		13 883 265,80
НДС -12%	Тенге	1 665 991,90
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**15 549 257,70**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Нысанбаев Б.С.

Технический надзор: ТОО "ALASH ORDA GROUP"

Айткулов С.А.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Авторский надзор: ХТ ПТ "Мекен и Компания"

Әбілхаиров Е.Ж.