Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Декларация о соответствии

«14» 11 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Каракесек-НТ", Акмолинская область, г.Кокшетау, Акана серэ, 172А.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаныбекова Айгуль Исенбековна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" в лице руководителя Койшыгулов Нурлан Молдашович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «TABS QURYLYS», ТОО «AlmatyStr», ТОО «ТЕХНОКОМ», ТОО «Adilet AS», ТОО «ИнПромСтрой»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ASU JOBA" БИН 090340014343, ГЛ № 22001346 от 26.01.2022 года
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
Коммунальное Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опора связи высотой	м	24	24	24	24

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	$м^2$		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочим проектом предусматривается применение готового, заводского типа, антенно-мачтового сооружения АМЖ-23, спроектированной ТК ТОО ИНТЕГРАЛ» (конструкции металлические). Оборудована монтажной лестницей с ограждением Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединяются помощью болтовых соединений. По периметру площадки предусмотрен установка металлического ограждения высотой 2500мм. Ограждение выполнить п секциям. Ограждение выполнить из следующих элементов:
- каркас секции ограждения выполнить из уголка 45х5мм;
- в верхней части ограждения предусмотрено использование армированно колючей ленты 3 ряда, закрепленной к уголкам при помощи оцинкованны металлических тайсов. Все материалы и работы соответствует по проекту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмически мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11 июня 2024 г;**
месяц, год

окончание работ **16 октября 2024 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Амангельдинский РЭС Сейфуллин К.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Каракесек-НТ" директор Жаныбекова Айгуль Исенбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.