**Форма 2**

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительство акимата Амангельдинского района"**
**Ген.подрядчик:ТОО"Каракесек-НТ"**
**Субподрядчик: ТОО "ИнПромСтрой"**
**Договор суб.подряда №9 от 26.08.2024 г.**
**Наименование стройки - Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Горняк Амангельдинского района Костанайской области**

# А К Т №1 от 30.09.2024 г.
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

Наименование стройки -Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Горняк Амангельдинского района Костанайской области

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3846847** |
| | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | **200040** |
| 1 | **6101-0101-0205**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$ группа грунта 2** | **м$^3$** | **23,422** | **598** | **14006** |
| 2 | **412-102-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | **т·км** | **40,9885** | **276** | **11313** |
| 3 | **6101-0101-0105**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$ группа грунта 2** | **м$^3$** | **62,84754** | **505** | **31738** |
| 4 | **6101-0205-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **м$^3$** | **4,73046** | **14 658** | **69339** |
| 5 | **6101-0101-0301**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Работа на отвале группа грунта 1** | **м$^3$** | **67,578** | **64** | **4325** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные | $м^3$ | 20 | 1 373 | 27460 |
| 7 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 | $м^3$ | 3,15 | 3 683 | 11601 |
| 8 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 41,85 | 83 | 3474 |
| 9 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | $м^3$ | 41,85 | 640 | 26784 |
| | **Раздел 2.** | **фундаменты** | | | | **649023** |
| | | | | | | |
| 10 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,6 | 10 308 | 6185 |
| 11 | 212-101-1809<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 0,612 | 43 237 | 26461 |
| 12 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 2,704 | 14 233 | 38486 |
| 13 | 212-101-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 2,74456 | 52 630 | 144446 |
| 14 | 6103-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,9792 | 41 780 | 40911 |
| 15 | 212-101-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 2,74456 | 52 630 | 144446 |
| 16 | 6103-0101-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство балки фундаментной железобетонной | $м^3$ | 0,5168 | 85 713 | 44296 |
| 17 | 212-101-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,524552 | 52 630 | 27607 |
| 18 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03512 | 335 908 | 11797 |
| 19 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,25634 | 334 129 | 85651 |
| 20 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,00198 | 201 682 | 399 |
| 21 | 214-210-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм | т | 0,00198 | 336 873 | 667 |
| 22 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 18,336 | 4 236 | 77671 |
| | **Раздел 3.** | **Металлоконструкции** | | | | **1849769** |
| | | | | | | |
| 23 | 1134-0101-0802<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м. Установка | т металлоконструкций | 1,01356 | 240 231 | 243489 |
| 24 | 222-527-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.7 п.7 С345Д)(т.8 п.10 цинкование) | т | 0,46248 | 1 347 477 | 623181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 222-527-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.8 п.10 цинкование) | т | 0,55108 | 1 325 507 | 730460 |
| 26 | 1109-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 313,8 | 663 | 208049 |
| 27 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 40,8332 | 1 092 | 44590 |
| | **Раздел 4.** | **Ограда и ворота с калиткой** | | | | **593759** |
| 28 | 6104-0801-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя | м | 8,4 | 15 750 | 132300 |
| 29 | 212-101-2009<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 0,38 | 45 551 | 17309 |
| 30 | 211-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,12 | 7 166 | 860 |
| 31 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,101752 | 449 673 | 45755 |
| 32 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,005992 | 335 908 | 2013 |
| 33 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,11662 | 346 312 | 40387 |
| 34 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 15,14688 | 1 023 | 15495 |
| 35 | 1114-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор | м проволоки | 48 | 138 | 6624 |
| 36 | 261-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 | кг | 4 | 845 | 3380 |
| | | Ворота | | | | |
| 37 | 214-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,000088 | 453 549 | 40 |
| 38 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00014 | 346 312 | 48 |
| 39 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,023184 | 449 673 | 10425 |
| 40 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000816 | 335 908 | 274 |
| 41 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00126 | 346 312 | 436 |
| 42 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 1,833 | 1 023 | 1875 |
| | | Калитка | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 214-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,000044 | 453 549 | 20 |
| 44 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,004256 | 449 673 | 1914 |
| 45 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00026 | 335 908 | 87 |
| 46 | 214-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,000102 | 346 312 | 35 |
| 47 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | $м^2$ | 0,2925 | 1 023 | 299 |
| | | Стойка | | | | |
| 48 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 10,72 | 2 043 | 21901 |
| 49 | 1109-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,362 | 664 883 | 240688 |
| 50 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 10,86 | 265 | 2878 |
| 51 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 10,86 | 407 | 4420 |
| 52 | 214-206-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм | т | 0,000316 | 2 198 449 | 695 |
| 53 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 1 | 11 272 | 11272 |
| 54 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 9,6 | 933 | 8957 |
| 55 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм оцинкованный | т | 0,01248 | 619 588 | 7732 |
| 56 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | $м^3$ | 1,368 | 7 750 | 10602 |
| 57 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 | $м^3$ | 1,368 | 3 683 | 5038 |
| | **Раздел 5.** | **Траншея ТК-1** | | | | **43975** |
| | | | | | | |
| 58 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 10,56 | 372 | 3928 |
| 59 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Обратная засыпка траншеи песком/Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 3,52 | 11 185 | 39371 |
| 60 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 7,04 | 96 | 676 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 6.** | **Строительство КЛ-0,4 кВ** | | | | **373418** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 61 | 6124-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг | м | 68 | 1 351 | 91868 |
| 62 | 6124-0201-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг | м | 6 | 2 505 | 15030 |
| 63 | 243-113-0907<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 | м | 74 | 1 769 | 130906 |
| 64 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 62 | 23 | 1426 |
| 65 | 249-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | м | 62 | 941 | 58342 |
| 66 | 6125-0704-1301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического | км | 0,006 | 759 344 | 4556 |
| 67 | 241-207-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93 | м | 6 | 3 125 | 18750 |
| | | Заземление | | | | |
| 68 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 4 | 11 272 | 45088 |
| 69 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 1 | 7 452 | 7452 |
| | **Раздел 7.** | **Вертикальная планировка** | | | | **853** |
| 70 | 6101-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 2,748 | 117 | 322 |
| 71 | 6101-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 0,484 | 117 | 57 |
| 72 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 2,964 | 83 | 246 |
| 73 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 2,748 | 83 | 228 |
| | **Раздел 8.** | **Покрытие** | | | | **102664** |
| 74 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 0,7 | 10 208 | 7146 |
| 75 | 7101-0403-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 8,75 | 2 605 | 22794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 7101-0403-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=7* | Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0801, 7101-0403-0802, 7101-0403-0803 | $м^2$ | -8,75 | 909 | -7954 |
| 77 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия | м | 5,2 | 6 320 | 32864 |
| 78 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 5,2 | 2 683 | 13952 |
| | | Отмостка | | | | |
| 79 | 7101-0403-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | $м^2$ | 1,376 | 2 260 | 3110 |
| 80 | 7101-0403-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=3* | Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 | $м^2$ | -1,376 | 367 | -505 |
| 81 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 67,0 | 3 692 | 247364 |
| 82 | 7101-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 | $м^2$ | -1,376 | 811 | -1116 |
| 83 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 3,16 | 5 954 | 18815 |
| 84 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 3,16 | 2 683 | 8478 |
| | **Раздел 9.** | **Озеленение** | | | | **33346** |
| 85 | 1147-0102-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 1 | 2 607 | 2607 |
| 86 | 1147-0103-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка | шт. | 1 | 2 850 | 2850 |
| 87 | 254-102-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 1 | 3 419 | 3419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **88** | **1147-0112-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли** | **м$^2$** | **16,946** | **734** | **12438** |
| **89** | **1147-0112-0106**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м$^2$** | **16,946** | **710** | **12032** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого по смете | | | | 3 846 847,00 |
| Затраты на организацию 8,4% | | | | 323 135,15 |
| итого | | | | 4 169 982,15 |
| Сметная прибвль 5% | | | | 208 499,11 |
| непредвиденные затраты 3% | | | | 125 099,46 |
| Итого | | | | 4 503 580,72 |
| в том числе на 2024 К=1,075 | | | | 4 841 349,27 |
| НДС 12% | | | | 580 961,91 |
| Итого | | | | 5 422 311,19 |
| Итого с понижающим К=0,6 | | | | 3 253 386,71 |

**Подрядчик:**
**ТОО "Каракесек-НТ"**

**Директор_____Жаныбекова А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ИнПромСтрой"**

**Директор _____Жанибеков С.Т**