Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-нан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «БайтерекТрубПром»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завод по переработке бобовых культур, 040239, Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Бескольский с.о., с.Бесколь, Амангелды,39,040239,Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Завод по переработке бобовых культур, 040239, Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Бескольский с.о., с.Бесколь, Амангелды,39,040239,Б**

(наименование)

Акт выполненных работ №12

за **август 2016** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. #Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	835,8	277,29	277,29	231759	231759	0	35782	288944	
						0	59,46	0	49697		21403		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,8	2668,51	0	84859	0	0	61098	157634	
						2668,51	0	84859	0		11677		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	351,3	39,11	39,11	13739	13739	0	4353	19539	
						0	17,21	0	6046		1447		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,05	1160,57	0	46481	0	0	33466	86343	
						1160,57	0	46481	0		6396		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	351,3	200,6	87,52	70471	30745	0	40467	119813	
						113,08	46,91	39725	16479		8875		
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (местный)	м3 грунта	82,35	33,53	33,53	2761	2762	0	875	3927	
						0	14,75	0	1215		291		
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31,8	4292,7	189,46	136508	6025	85981	46026	197137	
						1399,44	62,54	44502	1989		14603		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34,98	2458				85980,84			Казахстан 100%
8	8	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,2	322,52	322,52	12643	12643	0	1952	15763	
						0	69,16	0	2711		1168		
9	9	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2058	38		78204				84460	
10	10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,393	27416,24	10747,18	805846	315892	85258	547150	1461236	
						13768,44	5034,57	404696	147981		108240		
	10.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,6428	3161				20997,95			Казахстан 100%
	10.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9093	12877				50339,66			Казахстан 100%
11	11	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	19		18290		347510		347510		375311	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	19	11922		226518		226518	27801	244639	Казахстан
13	13	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	19	17240		327560		327560	18121	353765	Казахстан
14	14	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	19	22306		423814		423814	26205	457719	Казахстан
15	15	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	2252		72064		72064	33905	77829	Казахстан
16	16	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	3995		55930		55930	5765	60404	Казахстан
17	17	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,336294	584919		196705		196705	4474	212441	Казахстан
18	18	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	19	30272		575168		575168	15736	621181	Казахстан
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	13,45176	175,98	3,91	2367	53	1374	46013	3265	Казахстан
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0024	69,94	0,71	941	10	1231,09	656		
20	20	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	508438		528442	168693	14688	242	1004655	
	20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	102	1056884,81	337385,81	345062	60791	14688	401794		
21	21	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	690123	121582,42	8021925		8021925	74419	8663679	Казахстан 100%
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	15885		10071	5992	0	641754	17411	Казахстан
23	23	С1241-208-1416	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм	шт.	6	1678,5	998,71	4079	2033		6050		
24	24	С1241-214-0118	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10	шт.	23	679,79	338,8	297510		297510	1290	321311	Казахстан
25	25	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,594	49585		483299		483299	23801	521963	Казахстан
26	26	С1241-113-0234	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	9	811696,67	483877,65	482148	287423	7413	38664	825446	
27	27	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	0,5	315339,5	164466,09	187312	97693		282154		
28	28	С1249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	500	34394		309546		309546	61144	334310	
			Итого по разделу: 1. #Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1			34348,85	22441,85	17174	11221	0	24764		
						11907	5856,14	5954	2928		5418	24399	
			ИТОГО:			64		32000		32000	1807	34560	
			В том числе :								2560		
			Стоимость оборудования, всего					13893022	1086947	11564263	1467241	16589084	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					1163611	389573		1228821		
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			0,8 %		132713		0			
												16721797	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,132012 %**		**356511**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17078308**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**341566**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17419874**	
			НДС			**12 %**		**2090385**					
			Итого с НДС									**19510259**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «БайтерекТрубПром»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанглишов Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-нан»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Курманалиев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Производственный кооператив "Строительная фирма "Достык"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кошанов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "ТАЛДЫКОРГАНГЕОДЕЗИЯКВАРЦ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Таукебаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)