Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БайтерекТрубПром», Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, кв.13***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Джанглишов Ринат Бауиржанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Завод по переработке бобовых культур, 040239, Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Бескольский с.о., с.Бесколь, Амангелды,39,040239,Б»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакольнан», БИН 011140005933, директор Курманалиев С., Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Бескольский С.О., С.Бесколь, улица Амангелді, здание 39***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " ТалдыкорганГеодезияКварц", Таукебаев К. (Приказ о назначении ГИП за №1-п от 20.07.2015 года.)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Руководителем филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь застройки	Кв.м	921,8		921,5	
Общая площадь	Кв.м	763,0		763,0	

Строительный объем	Куб.м	6265,0		6265,0	
Протяженность водопроводных сетей	м	175,2		175,2	
Водопроводные колодца ДУ 1500	шт	5		5	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 года	млн. тенге	187,457		187,457	
Продолжительность строительства	мес.	10		10	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Площадь застройки – 921,8 кв.м., Общая площадь – 763,0 кв.м., строительный объем – 6265,0 куб.м., протяженность водопроводных сетей – 175,2 м., водопроводный колодца ДУ1500 – 5 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «14» март 2016 год;

окончание работ «30» декабрь 2016 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 мес;**

фактически, месяц: **10 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Джанглишов Р.Б.		30 декабря 2016 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата