Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Субподрядчик: ТОО "ИнПромСтрой"
Договор суб.подряда №24 от 03.06.2024 г.
Наименование стройки - «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кумшык Джангельдинского района Костанайской области»

А К Т №1 от 27.09.2024 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование стройки - «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кумшык Джангельдинского района Костанайской области»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**447758**
		Раздел 1. Монтажные работы				**187161**
				Монтаж опоры связи		
1	1133-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м^3. Установка в пробуренный котлован**	**м^3**	**0,504**	**70 015**	**35288**
2	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка**	**т металлоконструкций**	**0,33**	**425 761**	**140501**
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**0,5**	**4 236**	**2118**
				Отмостка		
4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,108**	**21 243**	**2294**
5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,108**	**64 445**	**6960**
		Раздел 2. Ограждение				**182460**
6	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**4,8**	**12 367**	**59362**
7	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,16**	**40 780**	**6525**
				Стойки Ст1		

1	2	3	4	5	6	7
8	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,061938	664 883	41182
9	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00108	401 774	434
10	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,060858	445 865	27134
				Решетки ограждения ПО1		
11	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0451301	664 883	30006
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004945	449 673	2224
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000128	401 774	51
14	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,64	1 023	655
				Решетки ограждения ПО2		
15	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,005073	664 883	3373
16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004945	449 673	2224
17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000128	401 774	51
18	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,64	1 023	655
				Калитка/1 шт/		
19	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0004649	664 883	309
20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004545	449 673	2044
21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000104	401 774	42
22	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	0,396	1 023	405
23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000148	1 132 558	168
				Окраска ограждения		
24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12	265	3180

1	2	3	4	5	6	7
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	12	203	2436
						43442
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				
				Траншея ТИП Т1		
26	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м^3 грунта	0,936	184	172
27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,02808	7 750	218
28	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	0,624	106	66
29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,312	4 045	1262
30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	0,624	640	399
31	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5,2	808	4202
32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,104	9 144	951
33	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	5,2	23	120
34	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5,2	53	276
35	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	5,2	1 021	5309
36	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2,8	2 923	8184
				Заземление опоры		
37	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	11 272	11272
38	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7	1 573	11011
						1474
	Раздел 4.	**Планировка территории**				
39	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	5,8	137	795
40	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м^3	5,8	117	679
						33221
	Раздел 5.	**Покрытие**				
41	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,196	15 128	33221

1	2	3	4	5	6	7
	Всего по смете					447 758,00
	Затраты на организацию 7,7%					34 477,37
	Итого					482 235,37
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					1 446,71
	Итого					483 682,07
	Сметная прибыль 5%					24 184,10
	Непредвиденные работы и затраты 3%					14 510,46
	Итого					522 376,64
	В текущих ценах на 2024 К=1,0557					551 473,02
	Ндс 12%					66 176,76
	Итого					617 649,68
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,6					370 589,81

Подрядчик:

ТОО"Каракесек-НТ"

Руководитель _____ **Жаныбекова А.**

Суб.подрядчик:

ТОО "ИнПромСтрой"

Директор _____ **Жанибеков С.Т**