Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: "Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
050340007442	030640005245			26	20.06.2024г.						
				доп.согл№ 5	18.09.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"	**188 572 898,86**	188 572 898,86	128 255 569,80	102 013 763,26		12 500 138,35	13 741 668,19	**128 255 569,80**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

Директор_____Карабаева Р.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Раян и К"

_____ Аманов Б.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек либаев"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: "Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169

Доп.соглашение №5 от 18.09.2024г. к договору № 26 от 20.06.2024 года.

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел 1.	**Фундамент под опоры освещения 4м (10шт)**				**2008875**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			598906
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*298187*
			машины и механизмы	тенге			38616
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7469*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1371353
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	140		
1	**1**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**2**	**39 292**	**78584**
2	**2**	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**6,5**	**69 398**	**451087**
3	**3**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,9954**	**436 020**	**434014**
4	**4**	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0848**	**1 467 786**	**124468**
5	**5**	**6103-0701-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,2264**	**1 391 017**	**314926**
6	**6**	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**226,4**	**1 590**	**359976**
7	7	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**60**	**4 097**	**245820**
		Раздел 2.	**Фундамент под опоры освещения 6м (2шт)**				**1127767**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			653735
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*316924*
			машины и механизмы	тенге			181736
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44532*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			292294
			нормативная трудоемкость	чел. ч	190		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,4	39 292	15717
9	9	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	1,3	69 398	90217
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19908	436 020	86803
11	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01696	1 467 786	24894
12	12	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05656	1 391 017	78676
13	13	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	56,56	1 590	89930
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	12	4 097	49164
			Земляные работы				
15	15	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	312,62	337	105353
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	23,5	8 300	195050
17	17	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	250,096	89	22259
18	18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	62,524	3 609	225649
19	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	250,096	576	144055
		Раздел 3.	**Ротонда (2шт)**				**18463517**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6993619
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3504421*
			машины и механизмы	тенге			1524370
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*289266*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9945528
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 549		
20	20	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м^2	255	16 905	4310775
21	21	231-301-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м^2	255	9 282	2366910
			Стойка (6шт)				
22	22	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	18,108	83 903	1519316
23	23	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,48976	1 151 047	2865831
24	24	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,30144	471 740	142201
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	326 596	6114
26	26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1464	357 986	52409
27	27	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный и гайка ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	62,4	1 590	99216

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	525,132	248	130233
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	525,132	192	100825
			Фундамент ФМ-1 (6шт)				
30	30	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	31,2	8 504	265325
31	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,28	39 292	89586
32	32	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	10,56	69 173	730467
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	326 596	23515
34	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26232	436 020	114377
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	53,28	4 097	218288
			Монолитная площадка (1шт)				
36	36	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	49	9 823	481327
37	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,24	39 292	48722
38	38	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	11,78	44 319	522078
39	39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04082	415 660	16967
40	40	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /25мм/	$м^2$	39,26	1 987	78010
41	41	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	39,26	174	6831
42	42	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	39,26	16 256	638211
			Монолитные ступени (1шт)				
43	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,62	39 292	24361
44	44	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,38	44 319	371393
45	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022	415 660	9145
46	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /25мм/	$м^2$	36,96	1 987	73440
47	47	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	36,96	174	6431
48	48	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	$м^2$	36,96	16 639	614977
			Купол в сборе				
49	49	6106-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж пролетного строения галереи наклонного типа с опорами	т	1,22024	286 641	349771
50	50	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,22024	594 987	726027
51	51	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,22024	1 184 085	1444868

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**52**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**35,38696**	**248**	**8776**
53	**53**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**35,38696**	**192**	**6794**
		Раздел 4.	**Входная арка (1шт)**				**10321304**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3788344
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1898351*
			машины и механизмы	тенге			1119680
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*188762*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5413281
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	823		
54	**54**	**6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**м^2**	**155,25**	**16 905**	**2624501**
55	**55**	**231-301-0101** *РСНБ РК 2022 прим*	**Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м^2**	**155,25**	**9 282**	**1441030**
			Колонна (10шт)				
56	**56**	**6106-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м**	**т**	**20,852**	**83 903**	**1749545**
57	**57**	**222-525-0302** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,508**	**1 151 047**	**1735779**
58	**58**	**214-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,3925**	**471 740**	**185158**
59	**59**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0107**	**326 596**	**3495**
60	**60**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,122**	**357 986**	**43674**
61	**61**	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный и гайка ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**52**	**1 590**	**82680**
62	**62**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**604,708**	**248**	**149968**
63	**63**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**604,708**	**192**	**116104**
			Фундамент ФМ-1 (4шт)				
64	**64**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**13,6**	**8 504**	**115654**
65	**65**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,04**	**39 292**	**40864**
66	**66**	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**5**	**69 173**	**345865**
67	**67**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,107**	**326 596**	**34946**
68	**68**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06608**	**436 020**	**28812**
69	**69**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**15,2**	**4 097**	**62274**
			Фундамент ФМ-2 (2шт)				
70	**70**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**4**	**8 504**	**34016**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,288	39 292	11316
72	72	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,24	69 173	85775
73	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0535	326 596	17473
74	74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02344	436 020	10220
75	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,6	4 097	31137
			Балки				
76	76	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,33613	171 121	57519
77	77	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,33613	402 905	135428
78	78	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	0,77824	181 722	141423
79	79	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,01976	402 905	7961
80	80	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0212	1 126 713	23886
81	81	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,79818	101 577	81077
82	82	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79818	1 126 713	899320
83	83	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	55,46395	248	13755
84	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	55,46395	192	10649
		Раздел 5.	**Переход через арык (1шт)**				**627396**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			207233
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103287*
			машины и механизмы	тенге			37663
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8817*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			382498
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
			Крыльцо (2шт)				
85	85	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,72	44 319	31910
86	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030832	326 596	10070
87	87	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0416	290 358	12079
88	88	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0416	402 905	16761
			Лестница				
89	89	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,72	26 980	19426

1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м^3	0,72	10 304	7419
91	91	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м^3	0,72	114 973	82781
92	92	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	415 660	5819
			Косоур К-1 (2шт)				
93	93	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,27332	239 421	65439
94	94	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,12648	402 905	50959
95	95	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05384	405 170	21814
96	96	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,093	1 184 085	110120
97	97	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	7,92628	3 163	25071
			Секция ограждения СО-1 (10шт)				
98	98	6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород	м	3,5	13 426	46991
99	99	1109-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0612	700 814	42890
100	100	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0612	1 126 713	68955
101	101	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	7,5	437	3278
102	102	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	1,7748	3 163	5614
		Раздел 6.	**Беседка (2шт)**				**15669244**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4901436
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2444793*
			машины и механизмы	тенге			991938
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*244935*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9775868
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 080		
			Монолитный фундамент Фм-1 (12шт)				
103	103	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	6	69 173	415038
104	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	326 596	25083
105	105	214-[illegible]-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03264	357 986	11685
106	106	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	1,2624	102 559	129470

1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2624	1 126 713	1422362
108	108	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48	4 097	196656
			Конструкция беседки				
109	109	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	5,75014	169 237	973136
110	110	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,75014	594 987	3421259
111	111	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,75014	1 126 713	6478757
112	112	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев /скамья/	$м^3$	0,540624	224 472	121355
113	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	166,75406	248	41355
114	114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	166,75406	192	32017
			Покрытие беседки				
115	115	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	242	2 306	558052
116	116	6110-0101-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из черепицы гибкой битумной по основанию из плит OSB	$м^2$	211,4	1 581	334223
117	117	6110-0101-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из черепицы гибкой битумной по готовому основанию	$м^2$	222	3 338	741036
118	118	224-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм	$м^2$	233,1	2 107	491142
119	119	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	55,2461	4 147	229106
120	120	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2461	860	47512

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

		Раздел 3.	Покрытие тип-2				4542888
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2015087
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*995343*
			машины и механизмы	тенге			404200
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84358*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2123603
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		
13	14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	15,018	6 774	101732

1	2	3	4	5	6	7	8
2	15	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	53,353	5 922	315957
3	16	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового /отсев/	$м^3$	26,6765	7 248	193351
4	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	533,53	3 699	1973527
5	18	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	533,53	2 954	1576048
6	19	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	50,2	6 107	306571
7	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	50,2	1 508	75702
		Раздел 4.	Покрытие тип-3				15678898
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2432362
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1191385*
			машины и механизмы	тенге			867000
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*157777*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12379537
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	638		
8	21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	86,25	6 774	584258
9	22	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см /13см/	$м^2$	575	1 342	771650
10	23	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-04030301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-575	143	-82225
11	24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	575	2 850	1638750
12	25	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	575	615	353625
13	26	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	575	2 850	1638750
14	27	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	575	615	353625
15	28	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	575	16 189	9308675
16	29	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	146	6 107	891622

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**30**	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**146**	**1 508**	**220168**
		Раздел 5.	**Дорожные знаки**				**115680**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			53493
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26183*
			машины и механизмы	тенге			4616
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1064*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			57570
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
18	**31**	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**17 376**	**34752**
19	**32**	**7101-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**2**	**3 457**	**6914**
20	**33**	**251-102-0704** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**2**	**9 979**	**19958**
21	**34**	**251-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 453**	**14906**
22	**35**	**251-101-0126** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3,7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	**шт.**	**2**	**4 606**	**9212**
23	**36**	**7101-0803-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$**	**14,4**	**2 079**	**29938**
		Раздел 16.	**Озеленение**				**5943282**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4068137
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2012464*
			машины и механизмы	тенге			891815
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189041*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			983330
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 170		
24	**37**	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом**	**$м^2$**	**2 036,8**	**1 328**	**2704870**
25	**38**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**2 036,8**	**299**	**609003**
26	**39**	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**2 036,8**	**650**	**1323920**
27	**40**	**6113-0113-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство для цветника корыта, глубина 40 см механизированным способом**	**$м^2$**	**113**	**1 366**	**154358**
28	**41**	**6113-0113-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**$м^2$**	**113**	**2 173**	**245549**
29	**42**	**6113-0113-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$**	**$м^2$**	**113**	**7 054**	**797102**
30	**43**	**254-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Петуния**	**шт.**	**1 808**	**60**	**108480**
		Раздел 7.	Малые архитектурные формы				12353090

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			680869
			машины и механизмы	тенге			89686
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22982*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11582535
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	315		
31	**46**	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**1**	**133 919**	**133919**
32	**47**	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**731 986**	**731986**
33	**48**	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 мх 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**2 414 480**	**2414480**
34	**49**	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 мх 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 277 942**	**3277942**
35	**50**	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья соспинкой**	**комплект**	**1**	**310 524**	**310524**
36	**51**	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**288 266**	**288266**
37	**52**	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**257 972**	**257972**
38	**53**	**8601-0216-0105** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**270 290**	**270290**
39	**54**	**8601-0216-0113** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер иштурвал"**	**комплект**	**1**	**201 585**	**201585**
40	**55**	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**293 778**	**293778**
41	**56**	**8601-0216-0108** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**285 361**	**285361**
42	**57**	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**367 542**	**367542**
43	**58**	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**69 277**	**69277**
44	**59**	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**150 708**	**150708**
45	**60**	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 243 962**	**1243962**
46	**61**	**8601-0106-0305** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей изламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**4**	**373 918**	**1495672**
47	**65**	**8601-0605-0601** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0м**	**конструкция**	**1**	**212 367**	**212367**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**66**	**8601-0605-0103** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**347 459**	**347459**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**86851941**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26393221
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12791338*
			машины и механизмы	тенге			6151320
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1239003*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			54307397
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 462		

ИТОГО ПО АКТУ				**86 851 941**
Оборудование				
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%				5 819 080,05
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				11 906 566,17
Итого				**104 577 587,22**
Сметная прибыль 5%				4 633 551,05
Непредвиденные работы и затраты-3%				3 137 327,62
Итого				**112 348 465,89**
Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075				120 774 600,83
Итого с понижающим коэффициентом				114 513 901,61
Налог на добавленную стоимость 12%				13 741 668,19
ВСЕГО по акту с учетом НДС				**128 255 569,80**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Асанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО" ГорСервисПроект"

Жусупов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.