Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Казбайлык Астана"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ"Есильская средняя школа №1" акимата Есильского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ"Есильская средняя школа №1"**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

на Архитектурно-строительная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери				
1	1	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	208,937	3497,30	730715
			Накладные расходы			*811,58*	*169568*
			Сметная прибыль			*259,06*	*54127*
2	2	2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	208,937	31178,52	6514345
			Сметная прибыль			*2309,52*	*482544*
3	3	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,040	4057,66	20451

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1082,44*	*5455*
			Сметная прибыль			*300,57*	*1515*
4	4	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	5,040	16489,44	83107
			Сметная прибыль			*1221,44*	*6156*
5	5	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	58,044	15543,55	902210
			Накладные расходы			*5155,81*	*299264*
			Сметная прибыль			*1151,37*	*66830*
6	6	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	41,748	8944,56	373417
			Сметная прибыль			*662,56*	*27661*
7	7	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,736	9345,24	81640
			Сметная прибыль			*692,24*	*6047*
8	8	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,560	8763,12	66249
			Сметная прибыль			*649,12*	*4907*
9	9	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	63,200	529,20	33445
			Сметная прибыль			*39,20*	*2477*
10	10	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	28,000	7878,60	220601
			Сметная прибыль			*583,60*	*16341*
			Раздел: Окна				
11	11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	206,040	3691,12	760519
			Накладные расходы			*879,72*	*181258*
			Сметная прибыль			*273,42*	*56335*
12	12	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	32,760	4128,74	135258
			Накладные расходы			*971,91*	*31840*
			Сметная прибыль			*305,83*	*10019*
13	13	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	73,080	3859,09	282023

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*994,35*	*72667*
			Сметная прибыль			*285,86*	*20891*
14	14	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,000	5403,50	5404
			Накладные расходы			*1435,50*	*1436*
			Сметная прибыль			*400,26*	*400*
15	15	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(с москитной сеткой)	м2	206,040	22658,40	4668537
			Сметная прибыль			*1678,40*	*345818*
16	16	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	32,760	26349,84	863221
			Сметная прибыль			*1951,84*	*63942*
17	17	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	73,080	14203,08	1037961
			Сметная прибыль			*1052,08*	*76886*
18	18	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,000	13637,16	13637
			Сметная прибыль			*1010,16*	*1010*
19	19	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	429,100	1866,34	800848
			Накладные расходы			*206,89*	*88775*
			Сметная прибыль			*138,25*	*59322*
20	20	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	429,100	1500,12	643701
			Сметная прибыль			*111,12*	*47682*
21	21	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	404,000	122,04	49304
			Сметная прибыль			*9,04*	*3652*
22	22	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	2,120	28437,73	60288
			Накладные расходы			*5510,88*	*11683*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2106,50*	*4466*
23	23	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	1194,300	792,78	946819
			Накладные расходы			*317,20*	*378838*
			Сметная прибыль			*58,72*	*70135*
24	24	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,299	3070409,76	916517
			Сметная прибыль			*227437,76*	*67890*
25	25	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	14,930	38297,44	571781
			Накладные расходы			*9087,29*	*135673*
			Сметная прибыль			*2836,85*	*42354*
26	26	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	179,000	7089,62	1269043
			Накладные расходы			*2423,95*	*433887*
			Сметная прибыль			*525,16*	*94003*
27	27	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	179,000	381,19	68232
			Накладные расходы			*49,83*	*8919*
			Сметная прибыль			*28,24*	*5054*
28	28	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	388,700	1129,43	439009
			Накладные расходы			*172,71*	*67132*
			Сметная прибыль			*83,66*	*32519*
			Раздел: Внутренняя отделка				
29	29	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2582,496	1296,12	3347213
			Накладные расходы			*408,00*	*1053653*
			Сметная прибыль			*96,01*	*247942*
30	30	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2582,496	513,35	1325719
			Накладные расходы			*140,91*	*363911*
			Сметная прибыль			*38,03*	*98201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4327,582	1734,48	7506105
			Накладные расходы			*519,70*	*2249048*
			Сметная прибыль			*128,48*	*556008*
32	32	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3585,162	462,74	1658981
			Накладные расходы			*126,28*	*452721*
			Сметная прибыль			*34,28*	*122888*
33	33	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	674,730	1440,21	971751
			Накладные расходы			*492,85*	*332543*
			Сметная прибыль			*106,68*	*71982*
34	34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	67,690	6272,93	424615
			Накладные расходы			*1445,80*	*97866*
			Сметная прибыль			*464,66*	*31453*
35	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1606,640	1081,51	1737597
			Накладные расходы			*319,98*	*514098*
			Сметная прибыль			*80,11*	*128711*
36	36	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1606,640	666,56	1070923
			Накладные расходы			*289,80*	*465612*
			Сметная прибыль			*49,37*	*79328*
37	37	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	48,199	14664,24	706805
			Сметная прибыль			*1086,24*	*52356*
38	38	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	845,600	1541,97	1303887
			Накладные расходы			*407,68*	*344733*
			Сметная прибыль			*114,22*	*96584*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	845,600	1361,63	1151393
			Накладные расходы			*48,88*	*41336*
			Сметная прибыль			*100,86*	*85288*
40	40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1606,640	4079,94	6554994
			Накладные расходы			*369,04*	*592909*
			Сметная прибыль			*302,22*	*485555*
41	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1332,185	1081,51	1440771
			Накладные расходы			*319,98*	*426277*
			Сметная прибыль			*80,11*	*106724*
42	42	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1332,185	666,56	887982
			Накладные расходы			*289,80*	*386074*
			Сметная прибыль			*49,37*	*65776*
43	43	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	39,966	14664,24	586064
			Сметная прибыль			*1086,24*	*43412*
44	44	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	701,150	1541,97	1081150
			Накладные расходы			*407,68*	*285844*
			Сметная прибыль			*114,22*	*80085*
45	45	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	701,150	1361,63	954706
			Накладные расходы			*48,88*	*34275*
			Сметная прибыль			*100,86*	*70719*
46	46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1332,185	5651,95	7529446
			Накладные расходы			*998,77*	*1330551*
			Сметная прибыль			*418,66*	*557737*
47	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,635	1081,51	116408
			Накладные расходы			*319,98*	*34441*
			Сметная прибыль			*80,11*	*8623*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	107,635	666,56	71745
			Накладные расходы			*289,80*	*31193*
			Сметная прибыль			*49,37*	*5314*
49	49	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,229	14664,24	47352
			Сметная прибыль			*1086,24*	*3508*
50	50	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,635	1541,97	165970
			Накладные расходы			*407,68*	*43880*
			Сметная прибыль			*114,22*	*12294*
51	51	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	107,635	1361,63	146559
			Накладные расходы			*48,88*	*5262*
			Сметная прибыль			*100,86*	*10856*
52	52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,635	2313,93	249060
			Накладные расходы			*611,22*	*65789*
			Сметная прибыль			*171,40*	*18449*
53	53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	107,635	1377,38	148254
			Накладные расходы			*368,40*	*39653*
			Сметная прибыль			*102,03*	*10982*
54	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,635	1081,51	116408
			Накладные расходы			*319,98*	*34441*
			Сметная прибыль			*80,11*	*8623*
55	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	107,635	103,83	11175
			Накладные расходы			*6,04*	*651*
			Сметная прибыль			*7,69*	*828*
56	56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	107,635	5651,95	608348
			Накладные расходы			*998,77*	*107503*
			Сметная прибыль			*418,66*	*45063*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	206,910	1081,51	223775
			Накладные расходы			*319,98*	*66208*
			Сметная прибыль			*80,11*	*16576*
58	58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	206,910	666,56	137918
			Накладные расходы			*289,80*	*59964*
			Сметная прибыль			*49,37*	*10216*
59	59	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6,207	14664,24	91025
			Сметная прибыль			*1086,24*	*6743*
60	60	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	206,910	1541,97	319048
			Накладные расходы			*407,68*	*84353*
			Сметная прибыль			*114,22*	*23633*
61	61	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	206,910	1361,63	281735
			Накладные расходы			*48,88*	*10114*
			Сметная прибыль			*100,86*	*20869*
62	62	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	206,910	1512,73	312999
			Накладные расходы			*345,39*	*71465*
			Сметная прибыль			*112,05*	*23185*
63	63	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-206,910	130,34	-26969
			Накладные расходы			*-10,99*	*-2274*
			Сметная прибыль			*-9,65*	*-1998*
64	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	399,095	1081,51	431625
			Накладные расходы			*319,98*	*127704*
			Сметная прибыль			*80,11*	*31972*
65	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	399,095	666,56	266021
			Накладные расходы			*289,80*	*115660*
			Сметная прибыль			*49,37*	*19705*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	11,973	14664,24	175573
			Сметная прибыль			*1086,24*	*13005*
67	67	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,635	1541,97	165970
			Накладные расходы			*407,68*	*43880*
			Сметная прибыль			*114,22*	*12294*
68	68	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	107,635	1361,63	146559
			Накладные расходы			*48,88*	*5262*
			Сметная прибыль			*100,86*	*10856*
69	69	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	399,095	666,56	266021
			Накладные расходы			*289,80*	*115660*
			Сметная прибыль			*49,37*	*19705*
70	70	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	13,968	12588,48	175840
			Сметная прибыль			*932,48*	*13025*
71	71	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	399,095	1426,15	569171
			Накладные расходы			*323,77*	*129216*
			Сметная прибыль			*105,64*	*42161*
72	72	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	399,095	6091,21	2430973
			Накладные расходы			*616,77*	*246149*
			Сметная прибыль			*451,20*	*180072*
73	73	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1539,950	897,83	1382616
			Накладные расходы			*275,53*	*424304*
			Сметная прибыль			*66,51*	*102416*
74	74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1718,550	425,33	730943
			Накладные расходы			*77,08*	*132464*
			Сметная прибыль			*31,51*	*54144*
75	75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	427,025	519,22	221722
			Накладные расходы			*76,70*	*32751*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38,46*	*16424*
			ИТОГО:				**72 782 227,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12 883 539,00**
			Сметная прибыль				**5 391 276,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**873387,00**	**73 655 614,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**75 128 726,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**9015447,00**	**84 144 173,00**
			Итого со скидкой по договору				**78 452 126,67**

Технадзор

Бахметжанов

«DS&V»

Казбайлық Астана

Авторский надзор

И.о. руководителя ГУ „Отдел образования физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области"

Жусупова Ж.С.