Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района», Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о. с. Отеген батыра, ул. Баталханова 8.

ПОДРЯДЧИК ТОО «Кернеу-К», Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная 51
Договор №487/18-8 от 19 марта 2018 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур (II этап)

**АКТ. №3 от 29.05.2018г.**

**Приемки выполненных строительно -монтажных работ за май 2018г.**

Наименование объекта : Расширение РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ №60А "Дмитриевка" Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Общие положения по применению расценок на строительные работы СН РК 8.02-06-2002 табл.1 п.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ И ПЛОЩАДКИ Пл | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-3-2 | -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | 3 | 1224,77 | 1064,35 | 3674 | 3193 | 1360 | 1,02 | 3 | | | | |
| | | | | 160,43 | 271,38 | 481 | 814 | 105 | 1,06 | 3 | | | | |
| | | котлован | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,57 | 8101,83 | 75,91 | 4618 | 43 | 152 | 1,55 | 1 | | | | |
| | | | | 225,11 | 28,67 | 128 | 16 | 105 | 0,14 | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0133-29-15 | -Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т | 3 | 9524,2 | 7037,61 | 28573 | 21113 | 13962 | 15,41 | 46 | | | | |
| | | | | 2486,59 | 1945,82 | 7460 | 5837 | 105 | 7,17 | 21 | | | | |
| | | 1м3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Прайс-лист ТОО"АСПМК-519" | -Стойка УСО-5А с учетом гидроизоляции и огрунтовки | 3 | 5310,18 | - | 15931 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,78 | 251,62 | 4,39 | 1706 | 30 | 357 | 0,24 | 2 | | | | |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 291 | 11 | 118 | 0,01 | - | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | | | | | | |
| 6 | С143001-4 | -Бетон тяжелый класса В7,5 | 2,28 | 7520 | - | 17146 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып.19 | ГОСТ 7473-2010 /для заделки стоек/ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 7 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,6 | 3090,75 | - | 1854 | - | 451 | 3,73 | 2 |
| | | | | 610,65 | - | 366 | - | 123 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | Е0111-13-3 | -Пропитка щебеночных покрытий битумом | 6 | 552,68 | 28,23 | 3316 | 169 | 416 | 0,3 | 2 |
| | | | | 45,8 | 10,58 | 275 | 63 | 123 | 0,05 | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 9 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 17 | 350,34 | 16,97 | 5956 | 289 | 1394 | 0,42 | 7 |
| | | | | 60,29 | 6,37 | 1025 | 108 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 10 | Е0111-15-2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 238 | 41,07 | 0,77 | 9774 | 183 | 653 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,94 | 0,29 | 463 | 68 | 123 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 11 | Е0133-30-18 | -Установка стальных ростверков массой до 0,2 т | 0,257025 | 10443,83 | 5087,7 | 2684 | 1308 | 1809 | 28,75 | 7 |
| | | | | 5356,13 | 1347,98 | 1377 | 346 | 105 | 4,68 | 1 |
| | | | 1т | | | | | | | |
| 12 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,257025 | 154400 | - | 39685 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 13 | С12021-237Т | -Надбавка за марку стали С-245 | 0,257025 | 1860 | - | 478 | - | - | - | - |
| | ех.часть табл.3,п.3.2, Табл.4,п.4.10 | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С11041-17 | -Метизы | 0,000172 | 150900 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,4 | 22,68 | 0,06 | 236 | 1 | 63 | 0,03 | - |
| | | | | 6,68 | 0,02 | 69 | - | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 16 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 10,4 | 20,99 | 0,02 | 218 | - | 45 | 0,02 | - |
| | | | | 4,78 | - | 50 | - | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 17 | Е0146-26-13 | -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 2 | 564,93 | 278,79 | 1130 | 558 | 861 | 1,43 | 3 |
| | | | | 266,51 | 164,04 | 533 | 328 | 100 | 0,26 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отверст. | | | | | | | |
| 18 | E0146-33-1 | -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях | 0,078 | 23362,71 | 240,04 | 1822 | 19 | 745 | 63,43 | 5 |
| | | | | 9465,08 | 90,56 | 738 | 7 | 100 | 0,45 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 19 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,962 | 251,77 | - | 494 | - | 558 | 1,77 | 3 |
| | | | | 251,77 | - | 494 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 20 | E0134-103-1- | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,0109 | 624721,88 | - | 6809 | - | 287 | 152,95 | 2 |
| | | | | 23908,5 | - | 261 | - | 110 | - | - |
| | | | кан.-км | | | | | | | |
| 21 | E0101-166-1- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,3 | 140,51 | - | 42 | - | 48 | 1,02 | - |
| | | | | 140,51 | - | 42 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ Фл | | | | | | | | |
| 22 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,08 | 251,77 | - | 272 | - | 307 | 1,77 | 2 |
| | | | | 251,77 | - | 272 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 23 | E0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,07 | 3090,75 | - | 216 | - | 53 | 3,73 | - |
| | | | | 610,65 | - | 43 | - | 123 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 24 | E0111-13-3 | -Пропитка щебеночных покрытий битумом | 0,7 | 552,68 | 28,23 | 387 | 20 | 49 | 0,3 | - |
| | | | | 45,8 | 10,58 | 32 | 7 | 123 | 0,05 | - |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 25 | E0106-1-15 | -Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 0,25 | 8567,86 | 115,75 | 2142 | 29 | 56 | 1,12 | - |
| | | | | 168,19 | 43,73 | 42 | 11 | 105 | 0,21 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 26 | E0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,00684 | 99004,51 | 349,88 | 677 | 2 | 274 | 227,7 | 2 |
| | | | | 38036,25 | 131,96 | 260 | 1 | 105 | 0,64 | - |
| | | | 1т | | | | | | | |
| 27 | E0101-166-1- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,83 | 140,51 | - | 117 | - | 132 | 1,02 | 1 |
| | | | | 140,51 | - | 117 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 28 | E0101-85-2 | -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 0,25 | 14,19 | 14,19 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| | | | | - | 4,02 | - | 1 | 97 | 0,02 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 29 | E0101-85-11- | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами | 0,25 | 11,86 | 11,86 | 3 | 3 | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы | | - | 3,36 | - | 1 | 97 | 0,01 | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| | ПЛОЩАДКА Пл С ЛЕСТНИЦЕЙ | | | | | | | | |
| | Стойки площадки Пл | | | | | | | | |
| 30 Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 0,08 | 463,16<br>463,16 | -<br>- | 37<br>37 | -<br>- | 42<br>113 | 3,22<br>- | -<br>- |
| | м3 | | | | | | | | |
| 31 Е0109-22-12 | Монтаж опорных стоек | 0,08364 | 5247,88 | 3290,57 | 439 | 275 | 146 | 6,76 | 1 |
| Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 | т | | 1227,3 | 713,11 | 103 | 60 | 90 | 2,28 | - |
| 32 С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,08364 | 172800<br>- | -<br>- | 14453<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | т | | | | | | | | |
| 33 С12021-237Т | Надбавка за марку стали С-245 | 0,08364 | 1860 | - | 156 | - | - | - | - |
| ех.часть табл.3,п.3 .2, Табл.4,п.4 .10 | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,75 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,02 | 62<br>18 | -<br>- | 17<br>90 | 0,03<br>- | -<br>- |
| | м2 | | | | | | | | |
| 35 Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,75 | 20,99<br>4,78 | 0,02<br>- | 58<br>13 | -<br>- | 12<br>90 | 0,02<br>- | -<br>- |
| | м2 | | | | | | | | |
| 36 С143001-4 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для заделки стоек/ | 0,5 | 7520<br>- | -<br>- | 3760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | м3 | | | | | | | | |
| 37 Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,024 | 140,51<br>140,51 | -<br>- | 3<br>3 | -<br>- | 4<br>113 | 1,02<br>- | -<br>- |
| | м3 | | | | | | | | |
| 38 Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 0,056 | 14,19<br>- | 14,19<br>4,02 | 1<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>0,02 | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 39 | Е0101-85-11- | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы | 0,056 | 11,86 | 11,86 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | | - | 3,36 | - | - | - | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Площадка | | | | | | | | |
| 40 | Е0109-30-1 | -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | 0,38322 | 16099,21 | 6350,33 | 6170 | 2434 | - 2934 | 41,29 | 16 |
| | | | | 6986,25 | 1520,73 | 2677 | 583 | 90 | 5,44 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,38322 | 172800 | - | 66220 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | С12021-237Т- | Надбавка за марку стали С-245 ех.часть табл.3,п.3 .2, Табл.4,п.4 .10 | 0,38322 | 1860 | - | 713 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,79 | 22,68 | 0,06 | 381 | 1 | 101 | 0,03 | 1 |
| | | | | 6,68 | 0,02 | 112 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 16,79 | 20,99 | 0,02 | 352 | - | 72 | 0,02 | - |
| | | | | 4,78 | - | 80 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 45 | Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,58 | 251,77 | - | 146 | - | 165 | 1,77 | 1 |
| | | | | 251,77 | - | 146 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 46 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,6 | 3090,75 | - | 1854 | - | 451 | 3,73 | 2 |
| | | | | 610,65 | - | 366 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 47 | Е0111-13-3 | -Пропитка щебеночных покрытий битумом | 6 | 552,68 | 28,23 | 3316 | 169 | 416 | 0,3 | 2 |
| | | | | 45,8 | 10,58 | 275 | 63 | 123 | 0,05 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0133-29-15- | Установка сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т | 2 | 9524,2 | 7037,61 | 19048 | 14075 | 9308 | 15,41 | 31 |
| | | | | 2486,59 | 1945,82 | 4973 | 3892 | 105 | 7,17 | 14 |
| | | 1м3 | | | | | | | | |
| 49 | Прайс-лист | -Стойка УСО-5А с учетом | 2 | 5310,18 | - | 10620 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО"АСПМК-519" | гидроизоляции и огрунтовки | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,52 | 251,62 | 4,39 | 1137 | 20 | 238 | 0,24 | 1 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 194 | 7 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0101-166-1 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,3 | 140,51 | - | 42 | - | 48 | 1,02 | - |
| | | | | 140,51 | - | 42 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | Е0101-85-2 | -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 0,28 | 14,19 | 14,19 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| | | | | - | 4,02 | - | 1 | 97 | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0101-85-11 | -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы | 0,28 | 11,86 | 11,86 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| | | | | - | 3,36 | - | 1 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | Е0109-16-1 | -Монтаж опорных плит | 0,0504 | 16492,63 | 9757,62 | 831 | 492 | 314 | 23,58 | 1 |
| | | т | | 4321,13 | 2591,62 | 218 | 131 | 90 | 9,13 | - |
| 55 | С12021-250 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0504 | 154200 | - | 7772 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | С12021-237Т ех.часть табл.3,п.3 .2, Табл.4,п.4 .10 | -Надбавка за марку стали С-245 | 0,0504 | 1860 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Рама Рм | | | | | | | | |
| 57 | Е0109-32-1 | -Монтаж рам | 0,08952 | 15452,19 | 5283,51 | 1383 | 473 | 412 | 19,67 | 2 |
| | | т | | 3337,88 | 1773,15 | 299 | 159 | 90 | 6,84 | 1 |
| 58 | С12021-242 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т | 0,08952 | 162700 | - | 14565 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 59 | С12021-237Т ех.часть табл.3,п.3 .2, Табл.4,п.4 .10 | -Надбавка за марку стали С-245 | 0,08952 | 1860 | - | 167 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | 363041 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | 215 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 42703 | - | - |
| | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | |
| 60 Ц0108-86-1 | -Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А | 2 | 8459,55 | 2457,55 | 16919 | 4915 | 11626 | 32,2 | 64 |
| | | | 5589 | 530,14 | 11178 | 1060 | 95 | 3,07 | 6 |
| | | шт | | | | | | | |
| 61 Ценовое предложение ТОО"ТД"Аврора" | -Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-37 | 1 | 1780533,73 | - | 1780534 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 62 Ценовое предложение ТОО"ТД"Аврора" | -Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-VI | 1 | 1780533,73 | - | 1780534 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | 3769379 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | 76 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 13982 | - | - |
| | РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 63 Е0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,3 | 251,77 | - | 76 | - | 85 | 1,77 | 1 |
| | | | 251,77 | - | 76 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 64 Е0101-166-1- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,3 | 140,51 | - | 42 | - | 48 | 1,02 | - |
| | | | 140,51 | - | 42 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 65 Ц0108-472-2- | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 2 | 65,85 | 3,8 | 132 | 8 | 51 | 0,16 | - |
| | | | 26,45 | 0,46 | 53 | 1 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| 66 С11041-82 прим. | -Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,00282 | 48400 | - | 136 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | 604 | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | 1 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 199 | - | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | Тенге | | 8166863 | | | |
| | Итого в базисных ценах 2001 года | | | | | 8166863 | | | |
| Пост.Правительства в т.ч. в текущих ценах 2015 г | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| №791 от 11.9.2007 -100 % коэфф(2,5574.194)(1982:775) | 22214543 |
| Налоги ,сборы и обязательные | |
| Платежи в текущих ценах-2% | 442144 |
| Решение Правит-ва НДС в текущих ценах -12% | 2718802 |
| Итого в текущих ценах с НДС | 25375489 |

Сдал : ТОО "Кернеу-К"

ТОО "Центр Качества СервисСтрой» технадзор

Принял : ГУ"Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района.