Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) Форма 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района», Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о. с. Отеген батыра, ул. Баталханова 8.

ПОДРЯДЧИК ТОО «Кернеу-К», Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная 51
Договор №487/18-8 от 19 марта 2018 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур (II этап)

АКТ. №3
Приемки выполненных строительно -монтажных работ за июнь 2018г.

Наименование объекта :м Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ №60А до РП №4, от РП №4 до с.Жанадаур

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общие положения по применению расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002 прил.4 п.8 Монтаж опор										
1	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	49	5769,19			282690					
2	Прайс-лист ТОО"АСПМК-519"	Стойка СВ110-5 с учетом огрунтовки и гидроизоляции, изг. на сульфатостойком цементе шт	507	15879,92 - -	- -	- -	8051118 - -	- -	- -	- -	- -	- -
3	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит и подпятников объемом до 0,2 м3(П-3и) шт	80	551,15			44092					
		Изоляторы.Линейная арматура и электрооборудование										
4	Прайс-лист ТОО"ENSTO"	Изолятор натяжной SDI90.150 шт	498	3684,31 - -	- -	- -	1834786 - -	- -	- -	- -	- -	- -
5	Прайс-лист ТОО"SKALA GROUP"	Изолятор штыревой SDI37 шт	1003	2145,02 - -	- -	- -	2151455 - -	- -	- -	- -	- -	- -

6	Прайс-лист -Зажим плашечный SL37.2. ТОО"SKALA GROUP"	шт	179	213,31	-	38183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист -Зажим плашечный SL4.26 ТОО"SKALA GROUP"	шт	81	418,95	-	33935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист -Зажим натяжной S0255 ТОО"SKALA GROUP"	шт	147	2548,26	-	374594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист -Зажим натяжной S0157.1 ТОО"SKALA GROUP"	шт	2	299,55	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист -Зажим прокалывающий SL25.2 ТОО"SKALA GROUP"	шт	24	943,33	-	22640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс-лист -Бандажная скрепка СОТ36 ТОО"ENSTO	шт	39	39,45	-	1539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 20	51177-98 шт.	99	157	-	15543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист -Вязка спиральная S0115.9585 ТОО"SKALA GROUP"	шт	552	4502,31	-	2485273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист -Ограничитель перенапряжения ТОО"SKALA GROUP"	SGA1012.10 шт	27	6618.35	-	178695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист -Искровой разрядник SDI10.2 ТОО"SKALA GROUP"	шт	75	1559,89	-	116992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист -Искровой разрядник SDI20.3 ТОО"SKALA GROUP"	шт	243	3291.89	-	799930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Стальные конструкции									
17	С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Траверсы оцинкованные (ТМ73, ТМ80, ТМ96И) шт	73	4470	-	326310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-6 Изм.и Дп.вып.19	- Арматурные заготовки собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1,d 10 мм т	2,04180	50642	-	103401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			8686312	-	-		-
	Итого в базисных ценах 2001 года					8686312				
	Пост.Правитель-ва в т.ч в текущих ценах 2015 г									

№791 от 11.9.2007 -100 % коэфф(2,5574194)(1982:775) 22214543

Налоги ,сборы и обязательные 442144

Платежи в текущих ценах-2% 2718802

Решение Правит-ва НДС в текущих ценах -12% 25375489

Итого в текущих ценах с НДС

Сдал : ТОО "Кернеу-К"

ТОО "Центр Качества СервисСтрой» техналзор

Принял : ГУ"Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района.