Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аникин Проект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Муслим-құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство офиса по адресу: г.Талдыкорган, ул. Ескельды би 9, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Ескельды би, 9**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство офиса по адресу: г.Талдыкорган, ул. Ескельды би 9, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган,Ескельды би, 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №

за **декабрь 2022** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности	524.16	283.76	283.76	148736	148736	0	17160	179168
				за проход бульдозера		0	45.47	0	23834		13272	
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	262.08	109.71	105.55	28753	27663	0	4151	35536
						4.16	17.84	1090	4676		2632	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	209.664	67.96	67.96	14249	14249	0	2279	17850
						0	15.1	0	3166		1322	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	209.664	277.25	158.31	58130	33192	0	25378	90189
						118.94	49.17	24938	10309		6681	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									322743
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17.5	18366.1	2055.77	321407	35976	254350	33692	383507
						1776.06	339.58	31081	5943		28408	
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	61.25	27268.75	3209.38	1670211	196574	1208479	270026	2095456
						4329.1	515.5	265158	31574		155219	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5.20625	408502		2126764		2126764		2296905
											170141	
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175	1180.31	31.97	206554	5594	132318	64447	292681
						392.24	3.75	68641	656		21680	
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	175	18200.89	5366.33	3185156	939107	660726	1637742	5208730
						9058.98	1003.95	1585322	175691		385832	
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	700	6657.86	492.34	4660500	344638	2344496	1892266	7076987
						2816.24	90.47	1971366	63329		524221	
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	17.5	71345.71	3435.19	1248550	60116	750629	407820	1788880
						25017.41	591.36	437805	10349		132510	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1.4875	408502		607647		607647		656259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							48612	
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10.24	40699.01 8250.89	8593.07 1417.13	416758 84489	87993 14511	244276	90090 40548	547396
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8704	408502		355560		355560	28445	384005
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**20730806**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
15	15	Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	489	1470.61 1004.07	136.86 66.56	719127 490989	66925 32548	161214	418830 91037	1228994
16	16	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	489	1480.53 969.45	12.59 3.31	723979 474060	6157 1619	243762	380543 88362	1192884
17	17	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489	1225.46 965.12	7.31 2.33	599252 471946	3574 1139	123732	378468 78218	1055938
18	18	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	420	1939.08 1320.15	179.59 85.16	814412 554461	75428 35767	184523	472183 102928	1389523
19	19	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	420	1034.44 527.94	8.03 2.11	434466 221736	3372 886	209357	178097 49005	661568
20	20	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	420	858.16 648.41	9.69 3.06	360429 272334	4070 1285	84025	218895 46346	625670
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**6154577**
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	489	914.74 477.14	52.33 19.52	447306 233319	25589 9545	188397	228293 54048	729647
22	22	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	489	887.62 47.16	70.89 25.82	434049 23064	34665 12626	376320	33548 37408	505005
23	23	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	489	983.07 559.52	43.45 14.57	480722 273606	21247 7125	185869	263887 59569	804178
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	489	3888.62		1901535		1901535		1901535
			Отпускная цена			3889		1901535				
			Сметная стоимость оборудования					*1901535*				
25	25	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	270	416.6 117.98	4.75 1.47	112483 31856	1283 397	79345	30317 11424	154224
			Итого по разделу: 4. Полы									**4094589**
			Раздел: 5. Проемы									
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53.76	3413.42 1672.07	351.88 117.18	183505 89891	18917 6300	74698	86571 21606	291682
27	27	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	53.76	31468		1691720		1691720	135338	1827058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20.16	2393.42 1593.49	163.17 48.38	48251 32125	3289 975	12837	29790 6243	84284
29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	53.76	15622		839839		839839	67187	907026
30	30	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8.82	2080.46 1358.48	228.16 69.8	18350 11982	2013 616	4355	11338 2375	32063
31	31	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	8.82	72872		642731		642731	51418	694149
			Итого по разделу: 5. Проемы									**3836262**
			Раздел: 6. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	489	93.76 65.84	4.26 1.28	45850 32197	2083 626	11570	29541 6031	81422
33	33	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	489	3289.24 1578.14	39.2 6.02	1608437 771709	19169 2944	817559	712681 185689	2506807
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	489	5422		2651358		2651358	212109	2863467
35	35	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489	246.56 113.39	22.67 4.33	120568 55448	11085 2117	54034	52960 13882	187410
			Итого по разделу: 6. Кровля									**5639106**
			Раздел: 7. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	350	1166.09 696	89.52 27.72	408131 243600	31332 9702	133200	235571 51496	695198
37	37	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	2869.59 1982.37	62.36 22.55	1004356 693830	21826 7892	288701	561378 125259	1690993
38	38	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	350	285.77 154.3	3.03 0.92	100018 54003	1060 322	44954	43460 11478	154956
			Итого по разделу: 7. Фасад									**2541148**
			Раздел: 8. Система отопления									
39	39	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	57.6	940.99 913.93	27.06 7.46	54201 52642	1559 430	0	52011 8497	114709
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	360	3790		1364400		1364400	109152	1473552
41	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	24	377.69 238.19	0 0	9065 5717	0 0	3348	5602 1173	15840
42	42	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2929.46 2489	136.79 18.37	70307 59736	3283 441	7288	58973 10342	139622
43	43	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		150	1382.87	2.93	207430	439	1768	201176	441295

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1368.15	0.4	205222	60		32689	
44	44	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex		150	945.49	151.22	141824	22682	57390	52269	209620
				м трубопровода		411.67	46.83	61751	7024		15527	
			Итого по разделу: 8. Система отопления									**2394638**
			Раздел: 9. Вентиляция									
45	45	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		5	14444.97	734.29	72225	3672	4859	63256	146319
				вентилятор		12738.9	170.55	63695	853		10838	
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		5	133611		668055		668055		721499
				комплект							53444	
47	47	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		85	9277.59	97.46	788595	8284	570554	207892	1076206
				м2 поверхности воздуховодов		2467.73	27.97	209757	2377		79719	
48	48	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		70	9048.77	77.07	633414	5395	469860	156502	853109
				м2 поверхности воздуховодов		2259.41	21.96	158159	1537		63193	
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука К-Flex		155	2850.12	260.09	441769	40314	220009	147387	636289
				м2 изолируемой поверхности		1170.62	80.54	181447	12484		47133	
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		18	2304.43	62.9	41480	1133	8326	31705	79040
				решетка		1778.98	18.37	32022	331		5855	
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		18	5831		104958		104958		113355
				шт.							8397	
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									**3625817**
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		36	1122.09	2.61	40395	94	72	39447	86229
				м		1117.49	0.63	40230	23		6387	
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		15	1082.29	6.32	16234	95	66	15773	34568
				м		1071.57	1.44	16074	22		2561	
54	54	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		125	2113.91	22.31	264239	2789	1459	254819	560583
				м трубопровода		2079.93	0.22	259992	28		41525	
55	55	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка		4	34716.11	274.46	138864	1097	123395	14457	165587
				комплект		3592.87	95.11	14371	380		12266	
56	56	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		4	19691		78764		78764		85065
				комплект							6301	
57	57	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		4	1783		7132		7132		7703
				шт.							571	
58	58	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка		4	2186.79	106.3	8747	425	1141	7170	17190
				комплект		1795.27	33.79	7181	135		1273	
59	59	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		4	10146		40584		40584		43831
				шт.							3247	
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									**1000756**
			Раздел: 11. Электрооборудование									
60	60	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	6374.15	215.36	12748	431	3897	6152	20412
				шкаф		4210.35	61.85	8421	124		1512	
61	61	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		2	9060		18120		18120		19570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1450	
62	62	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642	29.59	43704	355	21360	15832	64299
						1832.37	0	21988	0		4763	
63	63	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1879		22548		22548	1804	24352
64	64	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	779.17	7.63	32725	320	3888	20601	57592
						678.96	2.27	28516	95		4266	
65	65	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	17506		735252		735252	58820	794072
66	66	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	62	479.45	0.67	29726	42	7478	15997	49381
						358.16	0.21	22206	13		3658	
67	67	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	384		4608		4608	369	4977
68	68	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	399		19950		19950	1596	21546
69	69	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6050	298.06	2.6	1803275	15730	302318	1069712	3102826
						245.49	0.08	1485227	484		229839	
70	70	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2.9	303475		880078		880078	70406	950484
71	71	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3.15	472179		1487364		1487364	118989	1606353
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									**6715863**
			Раздел: 12. Покрытия									
72	72	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	675.84	283.76	283.76	191776	191776	0	22126	231014
						0	45.47	0	30730		17112	
73	73	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	168.96	152.42	152.42	25753	25753	0	4198	32347
						0	34.51	0	5831		2396	
74	74	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	67.584	9145.84	1715.16	618112	115918	488653	38229	708848
						200.38	323.37	13542	21855		52507	
75	75	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	675.84	2626.95	327.84	1775398	221567	7157	1416877	3447657
						2288.52	93.83	1546673	63414		255382	
76	76	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	675.84	4780		3230515		3230515	258441	3488956
77	77	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	230	1944.13	58.58	447151	13473	185907	271832	776502
						1077.26	17.07	247771	3926		57519	
78	78	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3.68	33557		123490		123490	9879	133369

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 12. Покрытия									**8818695**
			ИТОГО:									**65875000**
			НДС			**12 %**		**7905000**				
			Итого с НДС									**73780000**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Муслим Курылыс» Кукумбаев Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Аникин Проект" Аникин В.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маулен Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приходько О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)