Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 сентября 2017 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	21,6	849,44	360,98	18348	7797	14086	2,70	58
		установ.		488,46	138,60	10551	2994	104	0,56	12
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	21,6	676,53	251,39	14613	5430	11719	2,35	51
		установ.		425,14	96,53	9183	2085	104	0,39	8
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	2719,2	831,44	781,34	2260838	2124606	321715	0,28	761
		м		49,84	63,92	135525	173817	104	0,30	816
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	332,451	1089,57	1024,24	362230	340511	52127	0,36	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		64,08	86,68	21303	28818	104	0,41	136
5	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	2719,2	5063,58	4756,84	13768881	12934794	1974776	1,68	4568
		м		299,04	399,26	813150	1085673	104	1,87	5085
6	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	8,79993	6450,00	--	56760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,959928	180000,00	--	172787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2719	382,00	--	1038658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17693115	15413138			5558
			Тенге			989712	1293387			6057
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16654457				
	Материалы -		Тенге			22060				
	Всего заработная плата -		Тенге				2283099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229547				
		Накладные расходы -	Тенге			2374422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1141733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20170612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12803
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639262			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1038658				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1100977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21271589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12803
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17693115	15413138			5558
			Тенге			989712	1293387			6057
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16654457				
	Материалы -		Тенге			22060				
	Всего заработная плата -		Тенге				2283099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229547				
		Накладные расходы -	Тенге			2374422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1141733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20170612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12803
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639262			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1038658				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1100977				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21271589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12803
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639262			

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	21590663
С зимними удорожаниями к=1,04158	22488403
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	89954
Выслуга лет 1%	224884
Итого:	22803240
В текущих ценах 2015 г. к=2,737	62412469
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	63660718
НДС 12%	7640568
Итого по акту:	**71301286**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биланов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 27 сентября 2017 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	10	849,44	360,98	8494	3610	6521	2,70	27
		установ.		488,46	138,60	4885	1386	104	0,56	6
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	10	676,53	251,39	6765	2514	5425	2,35	24
		установ.		425,14	96,53	4251	965	104	0,39	4
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	1447	831,44	781,34	1203086	1130592	171198	0,28	405
		м		49,84	63,92	72118	92495	104	0,30	434
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	184	1089,57	1024,24	200481	188461	28850	0,36	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		64,08	86,68	11791	15950	104	0,41	75
5	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	1447	5063,58	4756,84	7326997	6883145	1050861	1,68	2431
		м		299,04	399,26	432711	577732	104	1,87	2706
6	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,71579	6450,00	--	30417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,514449	180000,00	--	92601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1413	382,00	--	539766	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			9408609	8208321			2953
			Тенге			525756	688528			3225
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8868843				
Материалы -			Тенге			11748				
Всего заработная плата -			Тенге				1214284			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			123018				
		Накладные расходы -	Тенге			1262856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607902				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10739600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403713			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			539766				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			539766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32386				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			572152				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			11311752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9408609	8208321			2953
			Тенге			525756	688528			3225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8868843				
		Материалы -	Тенге			11748				
		Всего заработная плата -	Тенге				1214284			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123018				
		Накладные расходы -	Тенге			1262856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10739600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403713			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539766				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32386				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			572152				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11311752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403713			

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	11481428
С зимними удорожаниями к=1,04158	11958826
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	47835
Выслуга лет 1%	119588
Итого:	12126250
В текущих ценах 2015 г. к=2,737	33189545
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	33853336
НДС 12%	4063408
Итого по акту:	**37916744**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 4 декабря 2017 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	70,61	849,44	360,98	59979	25489	46048	2,70	191
		установ.		488,46	138,60	34490	9787	104	0,56	40
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	70,61	676,53	251,39	47770	17751	38308	2,35	166
		установ.		425,14	96,53	30019	6816	104	0,39	28
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	9923,05	831,44	781,34	8250371	7753226	1174021	0,28	2778
		м		49,84	63,92	494565	634301	104	0,30	2977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	1222,7	1089,57	1024,24	1332221	1252342	191713	0,36	440
		м		64,08	86,68	78351	105989	104	0,41	501
5	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	9923,05	5063,58	4756,84	50246138	47202341	7206457	1,68	16671
		м		299,04	399,26	2967389	3961897	104	1,87	18556
6	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	32,3391745	6450,00	--	208588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	3,66261	180000,00	--	659270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9694	382,00	--	3703108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			64507444	56251149			20246
			Тенге			3604814	4718789			22101
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			60804336				
Материалы -			Тенге			80516				
Всего заработная плата -			Тенге				8323602			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			867857				
		Накладные расходы -	Тенге			8656546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4328
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4167653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			73628535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46676
		Сметная заработная плата -	Тенге				9622084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3703108				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3703108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222186				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3925294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77553830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46676
		Сметная заработная плата -	Тенге				9622084			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64507444	56251149			20246
			Тенге			3604814	4718789			22101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60804336				
		Материалы -	Тенге			80516				
		Всего заработная плата -	Тенге				8323602			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			867857				
		Накладные расходы -	Тенге			8656546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4328
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1298482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4167653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73628535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46676
		Сметная заработная плата -	Тенге				9622084			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3703108				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3703108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222186				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3925294				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			77553830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46676
		Сметная заработная плата -	Тенге				9622084			

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	78717137,45
С зимними удорожаниями к=1,04158	81990196,03
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	327960,78
Выслуга лет 1%	819901,96
Итого:	83138058,77
В текущих ценах 2016 г. к=2,737	227548866,85
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	232099844,19
НДС 12%	27852459,23
Итого по акту:	**259952303,42**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

Форма 2В

АКТ № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 апреля 2018 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	128	1650,65	968,42	211284	123958	178893	3,09	396
		м		560,25	514,83	71712	65898	130	1,66	213
2	С130806-120 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	128	4518,00	--	578304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,128	1043023,23	154581,10	133507	19786	20237	368,00	47
		км		63225,00	58394,25	8093	7474	130	285,20	37
4	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	128	507,16	0,83	64917	106	29331	1,00	128
		м		175,95	0,32	22522	41	130	--	--
5	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	5,79	849,44	360,98	4918	2090	3776	2,70	16
		установ.		488,46	138,60	2828	802	104	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	5,79	676,53	251,39	3917	1456	3141	2,35	14
		установ		425,14	96,53	2462	559	104	0,39	2
7	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	992,45	831,44	781,34	825158	775436	117419	0,28	278
		м		49,84	63,92	49464	63439	104	0,30	298
8	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	117,86	1089,57	1024,24	128417	120717	18480	0,36	42
		м		64,08	86,68	7552	10217	104	0,41	48
9	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	992,45	5063,58	4756,84	5025348	4720924	720751	1,68	1667
		м		299,04	399,26	296782	396248	104	1,87	1856
10	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,31	6450,00	--	21350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,23	180000,00	--	41400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	908,1	382,00	--	346894	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ !		Тенге			7385413	5764473			2587
			Тенге			461415	544678			2457
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6460215				
	Материалы -		Тенге			171577				
	Всего заработная плата -		Тенге				1006093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62750				
		Накладные расходы -	Тенге			1092029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							546
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				163804			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453135				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8005378				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1169897			5590
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			925198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			925198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			980710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8986088				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1169897			5590
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные								
13	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	67,37	7051,16	1879,87	475036	126647	172879	8,86	597
		м3		1435,50	538,43	96710	36274	130	2,06	139
14	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	30	6912,00	--	207360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	60	7549,00	--	452940	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС 15-9а	26,7	8482,00	--	226469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	30	6000,00	--	180000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1541806	126647			597
			Тенге			96710	36274			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1541806				
		Материалы -	Тенге			189382				
		Всего заработная плата -	Тенге				132984			
		Местные материалы -	Тенге			1129067				
		Накладные расходы -	Тенге			172879				86
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				25932			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			102881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1817566				822
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				158915			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1817566				822
		Сметная заработная плата -	Тенге				158915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			8927219	5891120			3184
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			558124	580952			2596
		Сметная заработная плата -	Тенге			8002021				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			360959				
			Тенге				1139076			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62750				
		Материалы -	Тенге			1129067				
		Всего заработная плата -	Тенге			1264907				632
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				189736			
		Местные материалы -	Тенге			556016				
		Накладные расходы -	Тенге			9822944				6413
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1328812			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			925198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			925198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость сантехнических работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			980710				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10803654				6413
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1328812			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	10965709
С зимними удорожаниями к=1,04158	11421663
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	45687
Выслуга лет 1%	114217
Итого:	11581566
В текущих ценах 2015 г. к=2,737	31698747
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	32332722
НДС 12%	3879927
Итого по акту:	**36212648**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биланов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 23 мая 2018 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/ траншея+колодцы/								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /колодцы/	3377,1	23,36	22,08	78886	74564	22401	0,01	30
		м3		1,28	5,56	4323	18771	97	0,02	65
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3309,558	6,48	6,48	21444	21444	6753	--	--
		м3		--	2,10	--	6962	97	0,01	27
3	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3309,558	3,20	3,20	10589	10589	3335	--	--
		м3		--	1,04	--	3438	97	--	13
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	67,542	122,18	--	8252	--	9325	0,89	60
		м3		122,18	--	8252	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3309,558	21,55	4,52	71308	14946	54671	0,11	357
		м3		17,03	--	56362	--	97	--	--
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	450,41	32,22	30,77	14513	13859	4266	0,01	4
		м3		1,42	8,34	640	3759	97	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	788,2175	21,67	--	17081	--	3416	0,09	72
		т		4,33	--	3416	--	100	--	--
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	450,41	3,07	2,66	1381	1198	577	--	1
		м3		0,39	0,93	176	419	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223454	136601			525
			Тенге			73168	33349			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223454				
	Всего заработная плата -		Тенге				106517			
	Местные материалы -		Тенге			21				
	Транспортные расходы -		Тенге			17081				
		Накладные расходы -	Тенге			104744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				122229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				122229			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
9	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	820	1421,98	840,88	1166028	689526	995819	2,68	2198
		м		486,00	448,16	398520	367495	130	1,45	1186
10	С130806-113 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	823,28	3943,00	--	3246193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,82	794022,84	104398,81	651099	85607	108240	357,00	293
		км		62100,00	39438,00	50922	32339	130	192,61	158
12	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	820	439,99	0,69	360789	566	170102	0,91	744
		м		159,30	0,27	130626	221	130	--	1
13	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	79	1732,01	209,93	136828	16584	51223	3,00	237
		футляр		495,28	3,48	39127	275	130	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-48-1 К=0,4375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.377 мм	5	2020,67	244,91	10103	1225	3782	3,50	17
		футляр		577,83	4,06	2889	20	130	0,02	--
15	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2223,9425	801,00	--	1781378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7352418	793507			3488
			Тенге			622084	400351			1346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2324847				
	Материалы -		Тенге			909256				
	Всего заработная плата -		Тенге				1022435			
		Накладные расходы -	Тенге			1329166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3873254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5499
		Сметная заработная плата -	Тенге				1221810			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5027571				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5027571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5329225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9202479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5499
		Сметная заработная плата -	Тенге				1221810			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные								
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	67,37	8215,33	1879,87	553467	126647	172879	8,86	597
		м3		1435,50	538,43	96710	36274	130	2,06	139
17	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	30	6912,00	--	207360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	60	7549,00	--	452940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС 15-9а	26,7	8482,00	--	226469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	30	6000,00	--	180000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1620236	126647			597
			Тенге			96710	36274			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1620236				
	Материалы -		Тенге			267813				
	Всего заработная плата -		Тенге				132984			
	Местные материалы -		Тенге			1129067				
		Накладные расходы -	Тенге			172879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1900702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				158915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1900702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				158915			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9196109	1056754			4610
			Тенге			791962	469974			1605
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4168538				
	Материалы -		Тенге			1177069				
	Всего заработная плата -		Тенге				1261936			
	Местные материалы -		Тенге			1129089				
	Транспортные расходы -		Тенге			17081				
		Накладные расходы -	Тенге			1606789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6121847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7018
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502954			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5027571				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5027571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5329225				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11451072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7018
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502954			

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	11622838
С зимними удорожаниями к=1,04158	12106116
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	48424
Выслуга лет 1%	121061
Итого:	12275601
В текущих ценах 2015 г. к=2,737	33598321
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	34270287
НДС 12%	4112434
Итого по акту:	**38382722**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)
Наименование объекта - мкр.Застанционная
Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 29 июля 2019 г.

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	11	585,99	36,99	6446	407	4730	1,93	21
		шт		317,25	13,50	3490	148	130	0,07	1
2	С130902-89 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	11	20536,00	--	225896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	43	411,46	17,71	17693	762	13332	1,40	60
		шт		231,75	6,75	9965	290	130	0,03	1
4	С130902-87 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	43	10605,00	--	456015	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	70	18075,87	36,99	1265311	2589	27436	1,82	127
		шт		288,00	13,50	20160	945	130	0,07	5
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /пожарная подставка/	2,29432	247994,13	49389,75	568978	113316	242880	312,70	717
		т		62775,00	18657,00	144026	42805	130	91,12	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройников, тройников и кресовин с пожарной подставкой/	1,951394	247994,13	49389,75	483934	96379	206578	312,70	610
		т		62775,00	18657,00	122499	36407	130	91,12	178
8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /крестовины/	1,84546	247994,13	49389,75	457663	91147	195363	312,70	577
		т		62775,00	18657,00	115849	34431	130	91,12	168
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /гребенки/	0,7424	247994,13	49389,75	184111	36667	78592	312,70	232
		т		62775,00	18657,00	46604	13851	130	91,12	68
10	С130809-14 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	52	906,00	--	47112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-12 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	280	551,00	--	154280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-9 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	268	286,00	--	76648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1441,06	318,13	4323	954	2659	2,81	8
		врезка		562,50	119,25	1688	358	130	0,59	2
14	Е0122-17-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,227	50900,62	9152,23	11554	2078	5124	76,70	17
		км		13905,00	3458,25	3156	785	130	16,89	4
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /переходы,заглушки/	0,07716	121294,13	49389,75	9359	3811	8168	312,70	24
		т		62775,00	18657,00	4844	1440	130	91,12	7
16	С130810-118 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	518,00	--	1036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-121 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	3	506,00	--	1518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	22	211,00	--	4642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	86	251,00	--	21586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-113 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	10,4	3943,00	--	41007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,00104	794022,84	104398,81	826	109	137	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	65	41	130	192,61	--
22	С130806-107 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	56,4	3343,00	--	188545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0564	677195,89	94100,49	38194	5307	6714	323,00	18
		км		56025,00	35547,75	3160	2005	130	173,61	10
24	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм	21,2	1196,00	--	25355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0212	420081,51	68116,36	8906	1444	1937	256,00	5
		км		44550,00	25731,00	944	545	130	125,67	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4300938	354969			2420
			Тенге			476449	134051			655
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3057298				
	Материалы -		Тенге			2225880				
	Всего заработная плата -		Тенге				610501			
		Накладные расходы -	Тенге			793651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4082006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3471
		Сметная заработная плата -	Тенге				729548			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1243641				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1243641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1318259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5400265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3471
		Сметная заработная плата -	Тенге				729548			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные								
26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	114,5	7051,16	1879,87	807357	215245	293819	8,86	1014
		м3		1435,50	538,43	164365	61650	130	2,06	236
27	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	50	6912,00	--	345600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	13006,00	--	13006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	100	7549,00	--	754900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС 15-9а	44,5	8482,00	--	377449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 КС 20-9, КС 20-9а	2,67	8300,00	--	22161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	5	6000,00	--	30000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-349 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	1	12408,00	--	12408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	620	693,00	--	429660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-774	Скобы ходовые	1630	129,00	--	210270	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-29 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	155	14688,00	--	2276640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	48	1292,59	29,74	62044	1428	2539	0,23	11
		м2		32,85	11,23	1577	539	120	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5341496	216673			1026
			Тенге			165942	62189			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3064856				
	Материалы -		Тенге			380908				
	Всего заработная плата -		Тенге				228131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210270				
	Местные материалы -		Тенге			2091064				
		Накладные расходы -	Тенге			296358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3562887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1412
		Сметная заработная плата -	Тенге				272585			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2276640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2276640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2413238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5976126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1412
		Сметная заработная плата -	Тенге				272585			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9642434	571642			3445
			Тенге			642391	196241			894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6122154				
	Материалы -		Тенге			2606788				
	Всего заработная плата -		Тенге				838631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210270				
	Местные материалы -		Тенге			2091064				
		Накладные расходы -	Тенге			1090009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7644893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4884
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002133			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3520281				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3520281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3731497				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11376390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4884
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002133			

С временными зданиями и сооружениями к=1,015	11547036
С зимними удорожаниями к=1,04158	12027162
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	48109
Выслуга лет 1%	120272
Итого:	12195542
В текущих ценах 2017 г. к=2,928	35708547
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	36422718
НДС 12%	4370726
Итого по акту:	**40793444**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.

Подрядчик: ТОО "NARD Building Service" Форма 2В

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)

Наименование объекта - мкр.Нефтебаза и мкр.Застанционная (дополнительные работы не учтенные в проектно-сметной документации согласно протокола от 26.07.2019 г.)

Договор №59 от 10.08.2017 г.

АКТ № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 г.

дополнительные работы не учтенные в проектно-сметной документации в мкр.Нефтебаза и мкр.Застанционная (согласно протокола от 26.07.2019 г.)

на Наружные инженерные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	15	849,44	360,98	12742	5415	9782	2,70	41
		установ.		488,46	138,60	7327	2079	104	0,56	8
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	15	676,53	251,39	10148	3771	8138	2,35	35
		установ.		425,14	96,53	6377	1448	104	0,39	6
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	2730	831,44	781,34	2269818	2133045	322993	0,28	764
		м		49,84	63,92	136063	174507	104	0,30	819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	640	1089,57	1024,24	697327	655516	100349	0,36	230
		м		64,08	86,68	41011	55478	104	0,41	262
5	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	2730	5063,58	4756,84	13823568	12986168	1982619	1,68	4586
		м		299,04	399,26	816379	1089985	104	1,87	5105
6	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	12,075645	6450,00	--	77888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	1,317343	180000,00	--	237122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2030	382,00	--	775460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600	801,00	--	480600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,211	8287,75	--	18324	--	23088	51,50	114
		км		8032,50	--	17760	--	130	--	--
11	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,65356	10216,13	--	6677	--	8182	61,80	40
		км		9630,00	--	6294	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18409672	15783913			5811
			Тенге			1031211	1323497			6201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17153612				
		Материалы -	Тенге			22606				
		Всего заработная плата -	Тенге				2354708			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315010				
		Местные материалы -	Тенге			873				
		Накладные расходы -	Тенге			2455150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20785289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2722981			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1256060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1256060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75364				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1331424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22116712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2722981			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18409672	15783913			5811
			Тенге			1031211	1323497			6201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17153612				
		Материалы -	Тенге			22606				
		Всего заработная плата -	Тенге				2354708			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315010				
		Местные материалы -	Тенге			873				
		Накладные расходы -	Тенге			2455150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20785289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2722981			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1256060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1256060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75364				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1331424				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22116712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13240
		Сметная заработная плата -	Тенге				2722981			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,015				22448463				
		С зимними удорожаниями к=1,04158				23381870				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				89794				
		Выслуга лет 1%				224485				
		Итого:				23696148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2017 г. к=2,928				69382322				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				70769968				
		НДС 12%				8492396				
		Итого по акту:				**79262365**				

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технический надзор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Сдал:

Заместитель директора ТОО "NARD Building Service" Аймаков А.А.