Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

г. Щучинск **30 сентября 2019 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NARD Building Service», Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Шахтеров, 52-447
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Аймакова Ниязбек Адилхановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4 очередь)»**, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» руководитель Биданов Ерлан Еркебайулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «РИО KZ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Политех-НС», №12-0234/15 от 03.09.2015 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» 07.09.2015 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопроводов	км	37,8527		38,353	

водоснабжения					
в том числе подводы к границам участков	км	7,6542		6,502	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных Тип А Тип Б трехкомнатных Тип А четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внутриквартальные сети выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR21 диаметром 25-200 мм по ГОСТ 18599-2001. В месте врезки в существую сеть устанавливаются колодцы с задвижками в сторону подключаемого объекта.

Согласно п.4.1 СНиП РК4.01-.02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» проектом предусматривается подвод трубопроводов к границам участков в потребителей выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13 (диаметром 25 мм) по ГОСТ 18599-2001.

На водопроводной сети предусматривается установка:

-задвижек для выделения ремонтных участков;

-выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

-пожарных гидрантов;

Колодцы (ТП 901-09-11.84) на проектируемый водопроводной сети предусмотрены круглые из сборных железобетона (диаметром Ø1500, Ø2000 мм).

Наружная гидроизоляция днища колодцев – штукатурка асфальтовую из горячего асфальтового раствора б=10 мм по грунтовке, разжиженной битумом. При этом водонепраницаемость бетона соответстветn марке W4 и морозостойкости F100, бетон изготовлен на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94

Переходы через автодороги и проезды выполняются в футлярах. Футляры предусмотрены из полиэтиленовых труб диаметром 355х7мм, 377х7мм SDR17 по ГОСТ 10.704-91.

Укладка трубопроводов в микрорайонах Нефтебаза и Застанционный выполняется методом горизонтального бурения, подвод труб к границам потребителей от колодцев выполняется открытым способом. Переходы через автомобильные дороги выполняются методом прокола стальными трубами (футлярами).

Максимально-суточное водопотребление:

Район Нефтебазы – 283м3/сут

Микрорайон Застанционный - 384м3/сут

Общая протяженность трубопроводов водоснабжения – 38,353 км

в том числе: подводы к границам участков – 6,502 км.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 г.;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 месяцев;

фактически, месяц: 24 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» Телегенова Галина Пшугуловна _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Бурабайский РПУТ Куликов Анатолий Федорович _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

И.О. начальника Бурабайского РПУТ
Зеленко О.Л.

Место печати (при наличии)

ТОО «Кокшетау-Энерго» Восточные МЭС Джалмагамбетов Т.Т. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Термо – Транзит» Идрисов К.А. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области (4-очередь)**» готовым к приемке в эксплуатацию _____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аймаков Ниязбек Адилханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)