Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » сентябрь 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Байсын-А", 010000 г. Нур-Султан, район «Есиль» ул. Мугалжар, дом 41.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Калмагамбетовой Ж.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети водоснабжения.» Республика Казахстан,Атырауская область, Курмангазинский район, Енбекшинский с.о.,с.Жумекен**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» И.о руководителя Азатов Э.Л.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Almas Group»*, ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «АДС-2001»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «QazEnCo»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» № 60 от 26.06.2020 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	5959		6418	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	861		861	
Труба полиэтиленовая					

для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	3370		3370	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Источником проектируемого водоснабжения села Жумекен, в соответствии с техническими условиями, является существующий водопровод Ø 110 (полиэтилен). В точке подключения предусмотрено установка равно проходного тройники типа «Т» Ø 110. Схема водоснабжения села Жумекен Курмангазинского района принята кольцевой. Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод предусмотрен монтировать из полиэтиленовых труб PE100 SDR17PN=0,15 МПа ОСТ 185–2001 исходя из расхода хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Водопроводные колодцы запроектированы на всех ответвлениях и для подключения усадебных домов. В колодцах, установленных на проезжей части крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью покрытия, вне проезжей части возвышаться над поверхностью земли на 5 см. Вокруг колодцев предусматриваются отмостки, шириной 1,0 м. Согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при диаметре водопровода до 200 миллиметров. Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми ответвлениями к отдельным потребителям. Согласно заданию заказчика, система

водоснабжения подводится непосредственно к границам жилых участков согласно СНиП РК 4.01.02-2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды. Минимальные свободные напоры при максимальном водопотреблении при одноэтажной застройке – 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м (согласно Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности»).Система водоснабжения села отнесена ко второй категории СНиП РК 4.01-02.2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 10 суток или перерыв в подаче воды либо снижение ниже указанного предела не более, чем на 6 часов. При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб. На сети водопровода устанавливаются смотровые колодцы диаметром 1500 мм. В колодцах установлены стальные фасонные части. Рабочим проектом предусматривается централизованное водоснабжение всех потребителей поселка, включая усадебную и общественные застройки. Источником проектируемого водопровода, согласно техническим условиям, принят существующий водопровод Ø 110 (полиэтилен). Врезка предусмотрена через равнопроходной тройник типа «Т» Ду 110 мм. Водопровод заложен из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 ГОСТ 185 –2001 Ø 110, подвод к потребителям - трубопроводом Ø32мм, с установкой счетчика воды ВСКМ крыльчатого и отсекающей арматуры. Глубина заложения трубопроводов - 1,70 м, с учетом глубины промерзания подстилающих грунтов. В местах пересечения водопроводов с автодорогой и другими коммуникациями предусмотрено устройство футляров из полиэтиленовых труб ПЭ 100 DR11 ГОСТ 185 –2001. Прокладка в футляре из полиэтилена допускается при контроле 100% сварных соединений. При пересечении автодороги принимается 3,0 м от конца футляра до выемки бровки или подошвы насыпи. Глубина заложения от покрытия автодороги до верха футляра не менее 1,0 м при открытом способе прокладки трубопроводов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***;

фактически, месяц: **5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау Жарық» Курмангазинский РЭС _____ *Абугалиев И* _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«Кайседенов П» К.Х. _____ *Наримбаева Х.* _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «КазТрансГазАймақ» АтОФ Курмангазинский ГХ _____ *Сатанов А.* _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «Қазақтелеком» Курмангазинский РУПС _____ *Магазов Н.* _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **« Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети водоснабжения.»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Калмагамбетова Ж. Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)