Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
Подрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**
Стройка **Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области**
Объект **Наружные тепловые сети**
Договор **№ 9 от 25.02.2020 г.**

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	954,624084		237,62 11,50	226,12 50,97	226839 10983	215856 48661	--	42943 21583	291364
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,5244562		2708,16 2708,16	-- --	79957 79957	-- --	--	57569 11002	148528
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Основание под лотки щебеночное толщ.100 мм с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	317,578		3995,86 462,88	262,37 86,08	1268998 147001	83322 27336	1038675	163876 114630	1547504
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	952,39074		30,91 --	30,91 10,84	29438 --	29438 10325	--	7434 2950	39822
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	952,39074		134,91 71,28	63,63 29,56	128487 67886	60601 28150	--	69146 15811	213444
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,7578		249,30 8,58	240,62 60,46	7917 272	7642 1920	3	1579 760	10256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**55,57615**	**122,00**	**--**	**6780**	**--**		**--**	**7323**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**542**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1748416**	**396859**	**1038678**	**342547**	**2258241**
							306099	**116392**	**--**	**167278**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1748416**				
	Материалы		Тенге				**1038678**				
	Всего заработная плата		Тенге					**422491**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6780**				
		Накладные расходы	Тенге				**342547**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2258241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**422491**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2258241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**422491**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
		Трубы									
8	**Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57х3 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,186**	**1767939,10**	**397909,54**	**328837**	**74011**	**164369**	**108642**	**472477**
		НР - 99%; СП - 8%			**486328,00**	**103666,42**	**90457**	**19282**		**34998**	
9	**Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,138**	**2202096,05**	**401745,80**	**303889**	**55441**	**180702**	**81462**	**416179**
		НР - 99%; СП - 8%			**490916,00**	**105347,44**	**67746**	**14538**		**30828**	
10	**Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89х3,5 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,108**	**2705196,41**	**409201,82**	**292161**	**44194**	**193462**	**65326**	**386086**
		НР - 99%; СП - 8%			**504680,00**	**106298,10**	**54505**	**11480**		**28599**	
		Компенсаторы									
11	**Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	**компенсатор**	**2**	**25286,83**	**1307,52**	**50574**	**2615**	**40414**	**8763**	**64083**
		НР - 99%; СП - 8%			**3772,43**	**653,08**	**7545**	**1306**		**4747**	
		Антикоррозийная покрытие, изоляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,293	878841,74	31057,34	257501	9100	183569	64355	347604
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	64832	173		25748	
13	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 76,89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,538	1087649,39	31185,56	585155	16778	448747	118766	760235
		НР - 99%; СП - 8%			222360,00	623,82	119630	336		56314	
14	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами теплоизоляционными	м3 изоляции	19,2	59866,05	1874,25	1149428	35986	298471	631701	1923619
		НР - 76%; СП - 8%			42446,39	844,50	814971	16214		142490	
15	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	19,2	34697,00	--	666182	--	666182	--	719477
		СП - 8%			--	--	--	--		53295	
16	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	477,6	3424,43	25,08	1635509	11978	502253	855727	2690536
		НР - 76%; СП - 8%			2347,74	9,80	1121278	4679		199299	
		Опоры неподвижные и скользящие, опорные подушки									
17	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,57484	424984,00	--	244298	--	244298	--	263842
		СП - 8%			--	--	--	--		19544	
18	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0188	424984,00	--	7990	--	7990	--	8629
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
19	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 1 СТ РК 937-92	шт.	170	1230,18	--	209131	--	209131	--	225861
		СП - 8%			--	--	--	--		16730	
20	С121-040102-0102 2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 2 СТ РК 937-92	шт.	80	1192,81	--	95425	--	95425	--	103059
		СП - 8%			--	--	--	--		7634	
21	С129-888888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента	м3	1,088	270,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5826373	250102	3235307	1934742	8382004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2340964	68008	--	620889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5574086				
	Материалы		Тенге				2011988				
	Всего заработная плата		Тенге					2408972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666476				
	Местные материалы		Тенге				304555				
		Накладные расходы	Тенге				1934740				
		Сметная прибыль	Тенге				600706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8109532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2017
		Сметная заработная плата	Тенге					2408972			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252288				
		Сметная прибыль	Тенге				20183				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8382002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2017
		Сметная заработная плата	Тенге					2408972			
		РАЗДЕЛ 3.Лотки									
		Лотки трассы									
22	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**56,9352**	**10027,10**	**2560,90**	**570895**	**145805**	**225447**	**285048**	**924418**
		НР - 118%; СП - 8%			**3506,49**	**736,34**	**199643**	**41923**		**68475**	
23	**С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**30,884**	**69067,84**	**--**	**2133091**	**--**	**2133091**	**--**	**2303738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170647**	
24	**С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,774**	**67821,50**	**--**	**323780**	**--**	**323780**	**--**	**349682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25902**	
25	**С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**21,2772**	**94291,58**	**--**	**2006261**	**--**	**2006261**	**--**	**2166762**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160501**	
26	**С129-888888-8917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента**	**м3**	**81,336**	**270,00**	**--**	**21961**	**--**	**21961**	**--**	**23718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя на битуме БН 70/30	м2 поверхности	481,878	2108,08	41,45	1015838	19976	745987	235159	1351077
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	249875	2984		100080	
		Компенсаторные ниши К1, К2									
28	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,232	10027,10	2560,90	52462	13399	20717	26194	84948
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	18346	3853		6292	
29	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,792	69067,84	--	123770	--	123770	--	133671
		СП - 8%			--	--	--	--		9902	
30	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,44	94291,58	--	324363	--	324363	--	350312
		СП - 8%			--	--	--	--		25949	
31	С129-888888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента	м3	2,512	270,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		Узлы поворота трассы УП1									
32	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,128	10027,10	2560,90	21338	5450	8426	10654	34551
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	7462	1567		2559	
33	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,128	94291,58	--	200652	--	200652	--	216705
		СП - 8%			--	--	--	--		16052	
34	С129-888888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента	м3	2,128	270,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		Неподвижные опоры Н1, Н2									
35	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные, бетон В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,12	20160,99	1142,89	2419	137	2172	125	2748
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	110	28		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой более 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0446	665773,70 38088,20	6411,68 1148,52	29694 1699	286 51	27709	2065 2541	34299
		Узлы поворота трассы УП2-УП12									
37	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	3,322	10027,10 3506,49	2560,90 736,34	33310 11649	8507 2446	13154	16632 3995	53937
38	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	3,322	94291,58 --	-- --	313237 --	-- --	313237	-- 25059	338296
39	С129-888888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента** *СП - 8%*	м3	3,322	270,00 --	-- --	897 --	-- --	897	-- 72	969
		Неподвижные опоры Н3-Н18									
40	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Опоры бетонные, бетон В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	20160,99 913,74	1142,89 229,25	19355 877	1097 220	17381	999 1628	21981
41	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой более 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,3568	665773,70 38088,20	6411,68 1148,52	237548 13590	2288 410	221670	16520 20325	274393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7432122 503249	196944 53482	6731928 --	593396 642040	8667558
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7432122				
	Материалы		Тенге				1282665				
	Всего заработная плата		Тенге					556731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24110				
	Местные материалы		Тенге				5425154				
		Накладные расходы	Тенге				593395				
		Сметная прибыль	Тенге				642041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8667558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					556731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8667558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					556731			
		РАЗДЕЛ 4.Дренажные колодцы СК1-СК4									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	101,268	237,62	226,12	24063	22898	--	4555	30908
		НР - 72%; СП - 8%			11,50	50,97	1165	5162		2290	
43	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,132	2708,16	--	8482	--	--	6107	15756
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	8482	--		1167	
44	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,5601116	30,91	30,91	821	821	--	207	1111
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	288		82	
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,5601116	134,91	63,63	3583	1690	--	1928	5952
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1893	785		441	
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,973594	2828,02	991,38	175262	61439	106380	21599	212611
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	7443	12557		15749	
47	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	77,8398884	249,30	240,62	19406	18730	8	3869	25137
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	668	4706		1862	
48	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	136,219804	122,00	--	16619	--		--	17948
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
		Колодец									
49	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,6	48935,37	9827,91	225103	45208	104347	91613	342054
		НР - 99%; СП - 8%			16423,38	3693,77	75548	16991		25337	
50	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5428,75	--	21715	--	21715	--	23452
		СП - 8%			--	--	--	--		1737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4526,82	--	18107	--	18107	--	19556
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
52	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10-1-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	9722,26	--	155556	--	155556	--	168001
		СП - 8%			--	--	--	--		12444	
53	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14354,12	--	57416	--	57416	--	62010
		СП - 8%			--	--	--	--		4593	
54	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9857,60	--	39430	--	39430	--	42585
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
55	С129-888888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого Цемента	м3	4,6	270,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
56	Е11-230601-0301 1123-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кладка горловицы колодцев. Устройство	м3 конструкций колодца	1,18	34894,89	1255,61	41176	1482	26153	13969	59556
		НР - 99%; СП - 8%			11475,59	481,80	13541	569		4412	
		Гидроизоляция									
57	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя на битуме БН 70/30	м2 поверхности	43,6	2108,08	41,45	91912	1807	67496	21277	122245
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	22609	270		9055	
		Отмостка									
58	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,024	8108,15	1486,96	24519	4497	11557	9718	36976
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	8465	1873		2739	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В7,5, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,008	19645,56	7,68	19803	8	16607	2996	24623
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	3188	--		1824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				944217	158580	626014	177838	1211822
							143001	43201	--	89764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				944217				
	Материалы		Тенге				331172				
	Всего заработная плата		Тенге					186202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				293603				
	Транспортные расходы		Тенге				16619				
		Накладные расходы	Тенге				177840				
		Сметная прибыль	Тенге				89765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					186202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1211821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					186202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20519625**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3293314				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1002486			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11631927		
		- Перевозка грузов	Тенге				23399				
		- Накладные расходы	Тенге							3048523	
		- Сметная прибыль	Тенге							1519971	

Временные здания и сооружения 1%	20 724 821
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	21 408 740
Непредвиденные работы и затраты-2%	21 836 915
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	22 926 492
с учетом скидки 10%	20 633 843
Налог на добавленную стоимость - 12 %	23 109 904
ИТОГО:	**23 109 904**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района" Бабасов Т.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Абдильдин Т.С.

Авторский наздор

Инженер авторского надзора ТОО "Ларион" Казкенов А.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жана-Арка-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 9 от 25.02.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ №1

составлен на 4 квартал 2018 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Земляные работы				
1	1	Е11-010101-0315 1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	116,365781	305,21	35 516,00
			ИТОГО:				35 516,00
			Итого с временными		1%	355,00	35 871,00
			Итого с зимними удорожаниями		3,3%	1184,00	37 055,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				37 796,00
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				39 682,00

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8.00
			С понижением (0,9)				35 714,00
			Итого с НДС		12 %	761958,00	40 000,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района" Бабасов Т.К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Абдильдин Д.С.

Авторский наздор
Директор ТОО "Ларион" Казкенов А.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.