Заказчик ГУ «Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района»
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование объекта Капитальный ремонт здания котельной ГУ "Байконысская СОШ Качирского района"
Договор №14 от 12.05.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор №14 от 12.05.2017г.	Источник: Наименование	Источник: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания котельной ГУ "Байконысская СОШ Качирского района"	1 671 794	1 492 673							179 121	1 671 794
	Всего к оплате :										**1 671 794**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Ибрагимбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Г.А.

Заказчик ГУ «Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района»
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания котельной ГУ "Байконысская СОШ Качирского района"
Договор №14 от 12.05.2017г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Локальная смета 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е34-18-1	Демонтаж труб дымовых на оттяжках высотой до 30 м с тремя оттяжками Ктрр=0,6 Ктрм1=0,6	2,233	12987,49	6871,99	29 001	15 345	16 212	35,8800	80
		т ствола мачты		6115,5	1871,59	13 656	4 179	91	6,73200	15
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
3	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосах	3	215,57	21,24	647	64	649	1,2878	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,0289	0
4	Е53-2-4	Разработка кладки стен из камней шлакобетонных	1,43	6234,89	2 575,49	8903	3678	6778	24,711	35
		м3 кладки		3 659,40	809,74	5226	1156	106	4,4000	6
5	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	76,58	25,70	0,00	1968	0	1860	0,178	14
		м2		25,70	0,00	1968	0	95	0	0
6	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и перегородок	161,45	32,87	0	5307	0	4776	0,2282	37
		м2		32,87	0	5307	0	90	0	3
7	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен	355,30	32,87	0	11679	0	10511	0,2282	81
		м2		32,87	0	11679	0	90	0	0
		Итого по разделу 1				**58 788**	**19 207**	**42055**		**259**
						39 581	**5 357**			**25**

Раздел 2. Ремонтные работы

8 Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковм раствором при толщине намета до 5 мм	79,88	113,82	4	9092	320	4375	0,3724	30
	м2		57,35	0,61	4581	49	95	0,0034	0
9 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	516,75	283,98	1,96	146747	1013	53399	0,611	316
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	56274	233	95,0	0,0262	14
10 Е02-15	Окраска внутренних поверхностей известковая	596,63	25,16	0,03	15011	18	12 444	0,14	85
	м2		22,05	0,02	13156	12	111	0,00010	0
11 Е111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,43	6691,02	0,00	22917	0	2 150	3,66	13
	м3 подстилающего слоя		58,5	0,00	473	0	111,0	0,0000	0
12 Е11-11-5	Устройство стяжеек толщиной 20мм из легкого бетона	68,5	414,64	13,43	28403	920	5 432	0,45	31
	м2 стяжки		66,6	5,04	4562	345	111	0,02460	2
13 Е11-36-2	Устройство покрытия из линолеума на мастике КН-2	8,08	769,78	4,90	6220	40	540	0,38	3
	м2 покрытия		58,5	1,85	473	15	111	0,00900	0
14 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих, площадь проема более 2 м2	7,11	378,27	18,53	2689	132	540	0,38	3
	м2 проемов		156,07	6,18	1110	44	111	0,00900	0
16 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,2	400,18	102,53	2881	738	1 457	0,90	6
	м2 проемов		151,65	35,67	1092	257	108	0,13930	1
22 Е9-62-1	Изготовление дымовой трубы массой свыше 0.5 т	2,776	33051,57	14360,59	91751	39865	43 879	91,80	255
	т конструкций		16524	2990,06	45871	8300	8	10,22000	28
	Итого по разделу 5				**309 014**	**43 084**	**122 606**	**95**	**732**
					127 591	**9 255**			**45**
	Всего прямые затраты				**367 803**	**62 292**	**164 661**		**991**
					167 172	**14 612**			**70**

Накладные расходы, тенге		164 661
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		31 948
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	564 412
Затраты на выслугу лет 1%		5 644
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		2 258
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г.	тенге	572 313
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. К=2,557	тенге	1 463 405
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		29 268
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**1 492 673**
НДС 12%		179 121
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**1 671 794**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019411
Директор Орымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор [illegible]ин Г.А.