Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" 12 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» Руководитель Беспаева Салтанат Дауысбековна действующей на основании Положения, 40400, Есик, Есик, проспект Джамбыла, 21.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от «24.12.20г » ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович дествующий на основании Устава. адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «24.12.20г » ТОО «Есик Саулет» эксперт Сакенов Куаныш Сапинович №KZ07VJE00055458 от 19.06.2020г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 24.12.20г » ТОО «МаД» Козыбаков Серик Куанышбекович. KZ25VJE0001332 от 28.09.2015 ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области» капитальный ремонт, второй-нормальный уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., село Кольди,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок выдано ГУ «Акимат Тескенсуйского сельского округа», кадастровый номер земельного участка от 13.02.2012 года №2;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28.05.2020
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» №2-Ѳ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района», №2-Ѳ от 25.01.2020 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 05.2020г;
месяц, год
окончание работ: 12.2020г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,5430		6081,9	
Площадь застройки, в т.ч.: -площадь застройки «Дом культуры» -площадь застройк инженерных соорружений	$м^2$	684,3 620,7 63,6		684,3 620,7 63,6	
Площадь покрытия	$м^2$	2536,5		2536,5	
Площадь озеленения	$м^2$	2143,2		2143,2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: "Дом культуры" состоит из 2-х блоков, разделенных сейсмическими швами. Конфигурация здания "Т" образная. Габариты здания в плане 22.0 х 33.7м по осям. Здания имеет 2 этажа, высоты этажей - 1 этаж - 3,30 м, верхние этажи - 3.30 м, высота чердака -1.700 м.

Шумоизоляция помещений достигается посредством существующих помещений и применяя окон с одинарным стеклопакетом, расположение помещений на 1-ом этаже расположено тех.подполе, сан.узлы, костюмерная, вестибюль, актовый зал, гардероб, касса, кладовая, на 2-ом этаже расположено хореография, кабинет вакала, кабинет директора, костюмерная, кабинет музыки, методический кабинет, медпункт. Существующая лестница запроектирована по оси 5-Е с естественным освещением и проветриванием.

Кровля - односкатная чердачная

Вход в дом культуры осуществляется через вход на первом этаже по оси 6 и 7 За условную отметку +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 539,30 по генплану.

Внутренняя отделка помещений общего пользования с учетом их назначения санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются следующие виды и типы материалов.

Стены и потолки в доме культуры, а также в местах общего пользования проходах, коридорах и в тамбуре - применяется выравнивающая штукатурка шпатлевка с последующей водоэмульсионной покраской белого цвета за два раза. В сан. узлах и кв кладовой уборочного инвентаря выравнивающая штукатурка и облицовка керамической плиткой. Перемычки над проемами в кирпичных перегородках - монолитные железобетонные.

Полы в доме культуры линолеум, в местах общего пользования керамогранит, в санитарных узлах керамическая плитка.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 239732,487 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 180237,14 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 33809,723 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 215759237 тенге 90 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 180237,14 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 33809,723 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» Беспаева С.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Есик Саулет» Сакенов К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «МаД» Козыбаков С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик:

«Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области	2	-	34	620,7	4564,0	794				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
сущест.	кирпич	металлочерепица	Блочно-модульная кательная	отдельная ТП	центральное	Бойлер	септик	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,5430га	684,3	620,7	63,6	2536,5	2143,2	393,3

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2143,2	2143,2				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1-этаж	1	1	Холл	27			
	2	2	Вестибюль	62,5			
	3	3	Костюмерная	19,5			
	4	4	Кладовая	9,5			
	5	5	Актовый зал	110			
	5*	5*	Сцена	52			
	6	6	Гримерная	11,3			
	7	7	Тамбур	7,8			
	8	8	Лестничная клетка	23,4			
	9	9	Тепловой пункт	13,6			
	10	10	Тамбур	1,8			
	11	11	Санузел	9,5			
	12	12	Коридор	13			
	13	13	Санузел	9,7			
	14	14	Санузел	8,3			

	15	15	Вент.камера	12,3			
	16	16	Тамбур	4,6			
	17	17	Санузел для МГН	5			
	18	18	Касса	2,6			
	19	19	Гардеробная	12			
	20	20	Кладовая для инвентаря	2,5			
	21	21	Помещения для персоналов	17			
2-этаж	1	1	Лестничная площадка	20,3			
	2	2	Коридор	24			
	3	3	Коридор	6,4			
	4	4	Холл	21,8			
	5	5	Вент.камера	29			
	6	6	Хореография	66,2			
	7	7	Кабинет директора	21,3			
	8	8	Кабинет музыки	20,8			
	9	9	Электрощитовая	9,3			
	10	10	Кладовая уборочного инвенторя	4,2			
	11	11	Методический кабинет	12,0			
	12	12	Кабинет вокала	12,0			
	13	13	Медпункт	10			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
			620,7				

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные	кирпич

	стены			
	2) перегородки			ГКЛ и кирпич
3	Перекрытия	чердачное		металлочерепица
		междуэтажное		плиты
4	Крыша			деревянная конструкция
5	Полы	1-го этажа		керамогранит, линолеум
		последующих этажей		керамогранит, линолеум
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		Деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		Улучшенная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской, кафель.
		наружные		Декоротивная штукатурка
8	Горячее водоснабжение			Бойлер
9	Водопровод			Центральный
10	Канализация			Септик
11	Электроосвещение			От ТП
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Блочно-модульная котельная на жидком топливе
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Заказчик

ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» Беспаева С.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «МаД» Козыбаков С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 12. 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,

наименование организации, юридический адрес

в лице генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович дествующий на основании Устава.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является «Отдел образования Енбекшиказахского района» №14 в лице руководителя Беспаева Салтанат Дауысбековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» №2-Ө.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
№2-Ѳ от 25.01.2020г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,5430		6081,9	
Площадь застройки, в т.ч.: -площадь застройки «Дом культуры» -площадь застройк инженерных соорружений	$м^2$	684,3 620,7 63,6		684,3 620,7 63,6	
Площадь покрытия	$м^2$	2536,5		2536,5	
Площадь озеленения	$м^2$	2143,2		2143,2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: "Дом культуры" состоит из 2-х блоков, разделенных сейсмическими швами. Конфигурация здания "Т" образная. Габариты здания в плане 22.0 х 33.7м по осям. Здания имеет 2 этажа, высоты этажей - 1 этаж - 3,30 м, верхние этажи - 3.30 м, высота чердака -1.700 м.

Шумоизоляция помещений достигается посредством существующих помещений и применяя окон с одинарным стеклопакетом, расположение помещений на 1-ом этаже расположено тех.подполе, сан.узлы, костюмерная, вестибюль, актовый зал, гардероб, касса, кладовая, на 2-ом этаже расположено хореография, кабинет вакала, кабинет директора, костюмерная,

кабинет музыки, методический кабинет, медпункт. Существующая лестница запроектирована по оси 5-Е с естественным освещением и проветриванием.

Кровля - односкатная чердачная

Вход в дом культуры осуществляется через вход на первом этаже по оси 6 и 7 За условную отметку +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 539,30 по генплану.

Внутренняя отделка помещений общего пользования с учетом их назначения санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются следующие виды и типы материалов.

Стены и потолки в доме культуры, а также в местах общего пользования проходах, коридорах и в тамбуре - применяется выравнивающая штукатурка шпатлевка с последующей водоэмульсионной покраской белого цвета за два раза. В сан. узлах и кв кладовой уборочного инвентаря выравнивающая штукатурка и облицовка керамической плиткой. Перемычки над проемами в кирпичных перегородках - монолитные железобетонные.

Полы в доме культуры линолеум, в местах общего пользования керамогранит, в санитарных узлах керамическая плитка.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 05. 2020г;
месяц, год
окончание работ: 12. 2020г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Есик Су» директор Арыстанбеков Ернар Маликович

Начальник Шелекского РЭС» Малдыбаев Бекзат Турсынович

;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Енбекшиказахского района» руководитель Айсина Калдыгуль Оспаналиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» генеральный директор Кереев Кайрат Нургабылович
_____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"24" 12 2020 года

Авторский надзор ТОО «МаД»» в лице директора Каналов Сардарбек Шерзадұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта Козыбаков Серик Куанышбекович KZ25VJE0001332 от 28.09.2015

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области» Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., село Кольди

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» Беспаева Салтанат Дауысбековна .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» лицензия:17004018, от 06.03.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Кереев Кайрат Нургабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически 7 месяцев;

3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «МаД» №2-Ѳ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» от 25.01.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ТОО «МаД» Каналов Сардарбек Шерзадұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Козыбаков Серик Куанышбекович KZ25VJE0001332 от 28.09.2015

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"24" 12 20 года

Технический надзор ТОО «Есик Саулет» Абитов Ерик Азилжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперт Сакенов Куаныш Сапинович №KZ07VJE00055458 от 19.06.2020г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора от 02.05.2020г №22,

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Кольды Тескенсуского округа Енбекшиказахского района Алматинской области» Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., село Кольди

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» Руководитель Беспаева Салтанат Дауысбековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось 1) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС» лицензия:17004018, от 06.03.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора Кереев Кайрат Нургабылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:7

по норме или по проекту организации строительства 7 месяц; фактически 7 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 239732,487 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 180237,14 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 33809,723 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 215759237 тенге 90 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 180237,14 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 33809,723 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» №2-Ө

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ ««Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района» от 25.01.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО «Есик Саулет» Абитов Ерик Азилжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору в лице Сакенов Куаныш Сапинович №KZ07VJE00055458 от 19.06.2020г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)