ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
КЕНТАУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"КЕНТАУ ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ СӘУЛЕТ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 190840029658
№ 672
«1» 09 2020ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2020 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Игисинова С. Ж., г.Шымкент, ул.Б.Саттарханова, зд.10/1 индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 18 августа 2020 г. ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD», директор Сейлбеков М.К., г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18 августа 2020 г. ТОО «Union Expert», Туктибаев Т.Б., аттестат № KZ59VJE00031533, KZ32VJE00031534, KZ86VJE00031532 от 19.10.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18 августа 2020 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Кабыш Н.С. приказ №12-П от 24.05.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство закрытой ПС 110/10-10кВ «Яссы» проходного типа с КЛ 110кВ в гор.Туркестан, Туркестанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Туркестанская область, г.Кентау, с.о. Чагинский, кварт. 104, уч.1342

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 14 » 01 / 2019 года №18 акимата города Кентау

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», Акимат Туркестанской области KZ84REA00132344 от 30.05.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №19/0002.19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №494 от 06.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 31.05.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 18.08.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 ;

фактически, месяц: 15 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Закрытая подстанция	кВА	2х40 000		2х40 000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	900	900
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: двухэтажное здание размером 30х30 – 1шт.; трансформаторы силовые 110/10-10кВ мощностью 40 000 кВА – 2 шт., комплектные распределительные устройства 110 кВ с элегазовой изоляцией (КРУЭ) - 1 комплект., КЛ 110кВ (2 нитки) в железобетонных кабельных каналах – 0,435км., комплектные распределительные устройства КРУ-10кВ с вакуумными выключателями на 60 ячеек.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 3 488 692,115 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 979 951,087 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 508 741,028 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 111 451,415 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 967 563,719 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 143 887,696 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство закрытой ПС 110/10-10кВ «Яссы» проходного типа с КЛ 110кВ в гор.Туркестан, Туркестанской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Игисинова С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Туктибаев Т.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кабыш Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейлбеков М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.