Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 18 » августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD», г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейлбекова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство закрытой ПС 110/10-10кВ «Яссы» проходного типа с КЛ 110кВ в гор.Туркестан, Туркестанской области» Туркестанская область, г.Кентау, с.о. Чагинский, кварт. 104, уч.1342

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Игисинова С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Заңғар Сәулет»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», проект № 19/0002.19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №494 от 06.05.2019 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Силовой трансформатор ТРДН-40000/110кВ	кВА	2х40 000		2х40 000	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	900	900
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: двухэтажное здание размером 30х30 – 1шт.; трансформаторы силовые 110/10-10кВ мощностью 40 000 кВА – 2 шт., комплектные распределительные устройства 110 кВ с элегазовой изоляцией (КРУЭ) - 1 комплект., КЛ 110кВ (2 нитки) в железобетонных кабельных каналах – 0,435км., комплектные распределительные устройства КРУ-10кВ с вакуумными выключателями на 60 ячеек.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 31.05.2019 г.;
месяц, год
окончание работ 18.08.2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 ;
фактически, месяц: 15 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»,
генеральный директор Игисинова С.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство закрытой ПС 110/10-10кВ «Яссы» проходного типа с КЛ 110кВ в гор.Туркестан, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сейлбеков М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.