Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономике
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Титан-Север", БИН 060340004717, СКО, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 57-77

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Агафонова А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство разводящих сетей теплоснабжения в с.Бесколь, Кызылжарского района, СКО (новое строительство)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководитель Ильясов Б.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ППО Готика» № 91/09-2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», 27 декабря 2013г. № 89-ОД

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения					
Подземная теплосеть в канале трубопровода из Ст 89х4,0-2ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	5257,9	5257,9	5257,9	5257,9

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Присоединение тепловых разводящих сетей выполнено к теплотрассе Ø 273мм, Ø 219мм, Ø 159мм, Ø 133мм, Ø 108мм, Ø 89мм, Ø 76мм, Ø 57мм, Ø 45мм. Точки подключения: УТ-34, УТ-35, термически обработанных гр. «В» по ГОСТ 100705-80, в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006. Подземная теплосеть выполнена в непроходных железобетонных каналах. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативного дистанционного контроля.

Выполнено комплексное благоустройство и озеленение участка проектирования и прилегающей территории: проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием, дорожки и площадки с покрытием из брусчатки и щебеночно-песчаным покрытием, цветники, газоны, посаки деревьев и кустарников, установка МАФ металлического ограждения озеленения и детских площадок. Вертикальная планировка участка обеспечивает отвод поверхностных вод от зданий.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2016 года;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь 2016 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5,95 месяца;
фактически 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

Подрядчик (застройщик) считает объект «Строительство разводящих сетей теплоснабжения в с.Бесколь, Кызылжарского района, СКО (новое строительство)»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (застройщик)
руководитель Агафонов А.И. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*