Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана-Арка-2006" область Улытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН 060140005857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей села Кенжебай-Самай Тугускенского аульного округа Жанааркинского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2-го квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Бурение скважин - 2шт									
1	1	Е11-040101-1802 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УКС. Грунты 3 группы	м бурения	15,984	14 587,0	7 758,0	233 159	124 004	2 734	0	233 159
						6 658,0	1 695,0	106 421	27 093		0	
2	2	Е11-040201-0310 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	15,984	13 443,0	6 980,0	214 873	111 568	656	0	214 873
						6 422,0	1 548,0	102 649	24 743		0	
3	3	Е11-040401-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	37,962	5 131,0	2 782,0	194 783	105 610	2 392	0	194 783
						2 286,0	610,0	86 781	23 157		0	
4	4	Е11-040501-0204 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	1,998	420 506,0	164 797,0	840 171	329 264	0	0	840 171
						255 709,0	37 960,0	510 907	75 844		0	
5	5	Е11-040501-0204 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	1,998	420 506,0	164 797,0	840 171	329 264	0	0	840 171
						255 709,0	37 960,0	510 907	75 844		0	
6	6	Е11-040301-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	0,333	1 099 110,0	567 034,0	366 004	188 823	0	0	366 004
						532 076,0	157 230,0	177 181	52 358		0	
7	7	У6101-0109-0107	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	449,55	26,0	26,0	11 688	11 688	0	0	11 688
						0,0	6,0	0	2 697		0	
8	8	С1241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	16,983	47 703,0		810 140		810 140		810 140
9	9	С1241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	16,983	29 154,0		495 122		495 122		495 122
10	10	С1214-209-0412	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	66,6	840,0		55 944		55 944		55 944
11	11	С1214-209-0408	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм		46,953	849,0		39 863		39 863		39 863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
12	12	С1241-108-0108	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм**	м	13,986	1 467,0		20 517		20 517		20 517
13	13	С1241-101-0127	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	м	2,331	2 786,0		6 494		6 494		6 494
14	14	С1241-101-0117	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм**	м	2,4975	1 639,0		4 093		4 093		4 093
15	16	С1216-101-0702	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий**	т	4,0000001	31 542,0		126 168		126 168		126 168
16	17	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	2,2644	6 409,0		14 513		14 513		14 513
			ИТОГО:					4 273 703	1 200 221	1 578 636		
								1 494 846	281 736			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Насосная станция 1 подъема - 2шт АС

1	1	У6101-0101-0105	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	160,159125	500,0	500,0	80 080	80 080	0	0	80 080
						0,0	105,0	0	16 817		0	
2	2	У6101-0201-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	4,953375	11 159,0	0,0	55 275	0	0	0	55 275
						11 159,0	0,0	55 275	0		0	
3	3	У6101-0106-0102	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	123,236625	95,0	95,0	11 707	11 708	0	0	11 707
						0,0	24,0	0	2 958		0	
4	4	У6101-0206-0102	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,275875	3 953,0	0,0	36 668	0	0	0	36 668
						3 953,0	0,0	36 668	0		0	
5	5	У6101-0107-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	123,236625	628,0	243,0	77 393	29 946	0	0	77 393
						385,0	77,0	47 446	9 489		0	
6	6	У6103-0701-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,6	45 318,0	2 807,0	163 145	10 105	132 987	0	163 145
						5 570,0	532,0	20 052	1 915		0	
	6.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,672	34 499				126 680,33		
7	7	У6103-0101-0209	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	29	70 301,0	4 939,0	2 038 729	143 231	1 350 617	0	2 038 729
						18 789,0	914,0	544 881	26 506		0	
	7.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	29,435	39 843				1 172 778,71		
8	8	С1214-403-103	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0914	418 294,0		38 232		38 232		38 232

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
9	9	У6111-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		2,688	142 785,0	3 639,0	383 806	9 782	83 613	0	383 806
				м³ изоляции		108 040,0	997,0	290 412	2 680		0	
10	10	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³		2,63424	64 613,0		170 206		170 206		170 206
				м³								
11	11	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1445	46 666,0	2 807,0	6 743	406	5 533	0	6 743
				м³		5 570,0	532,0	805	77		0	
	11.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1474	35 821				5 279,66		
12	12	Е11-061001-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,8	63 036,0	5 616,0	50 429	4 493	30 912	0	50 429
				м³		18 780,0	1 489,0	15 024	1 191		0	
13	13	С1214-403-103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0006	418 294,0		251		251		251
				т								
14	14	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0742	1 495 401,0	4 021,0	110 959	298	87 365	0	110 959
				т		313 952,0	1 244,0	23 295	92		0	
	14.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0742	1 177 428				87 365,16		
15	15	Е11-090305-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Обрамление приямка. Монтаж		0,062	202 382,0	71 559,0	12 548	4 436	2 271	0	12 548
				т конструкций		94 209,0	21 184,0	5 841	1 313		0	
16	16	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,062	1 160 502,0		71 951		71 951		71 951
				т								
17	17	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		115,54	4 206,0	42,0	485 961	4 852	339 110	0	485 961
				м² поверхности		1 229,0	6,0	141 999	693		0	
18	18	У6111-0401-0103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		11,52	5 923,0	19,0	68 233	219	56 944	0	68 233
				м² поверхности		961,0	4,0	11 071	46		0	
	18.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	26,496	264				6 994,94		
19	19	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30,4	1 447,0	57,0	43 989	1 733	18 118	0	43 989
				м		794,0	15,0	24 138	456		0	
20	20	Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка		0,0292	1 444 263,0	27 013,0	42 172	789	34 936	0	42 172
				т металлических изделий		220 772,0	7 301,0	6 447	213		0	
21	21	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0176	421 890,0	11 226,0	7 425	197	216	0	7 425
				т конструкций		398 394,0	930,0	7 012	16		0	
22	22	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,44	1 731,0		2 493		2 493		2 493
				м								
23	23	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,011	1 160 502,0		12 766		12 766		12 766
				т								
24	24	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,1552	200,0	3,0	631	9	281	0	631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		108,0	0,0	341	0		0	
25	25	У6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой		40,66	72 178,0	7 343,0	2 934 757	298 567	1 481 609	0	2 934 757
				$м^3$		28 396,0	1 572,0	1 154 581	63 918		0	
	25.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	9,7584	21 730				212 050.03		
	25.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,4508	82 162				1 269 468.63		
26	26	Е11-260201-0107 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее		73,6	5 915,0	49,0	435 344	3 607	88 099	0	435 344
				$м^2$		4 669,0	13,0	343 638	957		0	
27	27	С1234-101-0103	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35		3,00288	20 424,0		61 331		61 331		61 331
				$м^3$								
28	28	У6105-0401-0103	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02764	300 732,0	6 369,0	8 312	176	0	0	8 312
				т металлических изделий		294 363,0	1 583,0	8 136	44		0	
29	29	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до мм ГОСТ 535-2005		0,01484	412 717,0		6 125		6 125		6 125
				т								
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0128	352 882,0		4 517		4 517		4 517
				т								
31	31	У6104-0301-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		6	1 760,0	616,0	10 560	3 696	2 322	0	10 560
				шт. сборных конструкций		757,0	117,0	4 542	702		0	
32	32	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,082	203 286,0		16 669		16 669		16 669
				$м^3$								
33	33	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,112	146 830,0		16 445		16 445		16 445
				$м^3$								
34	34	У6108-0204-0101	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		4	11 813,0	141,0	47 252	564	5 464	0	47 252
				$м^2$		10 306,0	44,0	41 224	176		0	
35	35	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой		4	64 046,0		256 184		256 184		256 184
				$м^2$								
36	36	У6110-0302-0101	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		32	2 109,0	275,0	67 488	8 800	26 912	0	67 488
				$м^2$ стяжки		993,0	57,0	31 776	1 824		0	
37	37	У6110-0302-0102 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		32	234,0	21,0	7 488	672	6 176	0	7 488
				$м^2$ стяжки		20,0	4,0	640	128		0	
38	38	У6111-0402-0303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		32	841,0	31,0	26 912	992	14 656	0	26 912
				$м^2$ изолируемой поверхности		352,0	6,0	11 264	192		0	
39	39	У6111-0402-0103	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		32	3 549,0	130,0	113 568	4 160	35 328	0	113 568
				$м^2$ утепляемого покрытия		2 315,0	26,0	74 080	832		0	
40	40	С1234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		1,3184	13 002,0		17 142		17 142		17 142
				$м^3$								
41	41	У6111-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		32	1 266,0	23,0	40 512	736	16 448	0	40 512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² поверхности покрытия изоляции			729,0	7,0	23 328	224		0	
42	42	У6110-0302-0101	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		32	2 109,0	275,0	67 488	8 800	26 912	0	67 488
				м² стяжки		993,0	57,0	31 776	1 824		0	
43	43	У6110-0302-0102 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		32	702,0	62,0	22 464	1 984	18 560	0	22 464
				м² стяжки		60,0	13,0	1 920	416		0	
44	44	У6110-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные (3 слоя) из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		32	2 053,0	40,0	65 696	1 280	44 320	0	65 696
				м² кровли		628,0	11,0	20 096	352		0	
45	45	У6110-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**		32	984,0	20,0	31 488	640	21 760	0	31 488
				м² кровли		284,0	5,0	9 088	160		0	
46	46	У6109-0101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**		20	721,0	90,0	14 420	1 800	6 540	0	14 420
				м² площади уплотнения		304,0	24,0	6 080	480		0	
	46.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,02	6 409				6 537,18		
47	47	У6109-0102-0110	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		2	65 184,0	14,0	130 368	28	99 304	0	130 368
				м³ подстилающего слоя		15 518,0	0,0	31 036	0		0	
48	48	У6109-0201-0101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		20	2 287,0	83,0	45 740	1 660	15 480	0	45 740
				м² стяжки		1 430,0	29,0	28 600	580		0	
	48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,408	37 880				15 455,04		
49	49	У6109-0306-0102	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		20	9 146,0	212,0	182 920	4 240	76 860	0	182 920
				м² покрытия		5 091,0	71,0	101 820	1 420		0	
	49.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	20,4	3 083				62 893,2		
50	50	У6112-0301-0103	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		20	317,0	7,0	6 340	140	440	0	6 340
				м² отдельяемой поверхности		288,0	3,0	5 760	60		0	
	50.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,012	26 640				319,68		
51	51	У6112-0302-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		20	2 179,0	14,0	43 580	280	4 420	0	43 580
				м² окрашиваемой поверхности		1 944,0	4,0	38 880	80		0	
	51.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0126	199 032				2 507,8		
52	52	У6112-0202-0103	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		66	4 814,0	298,0	317 724	19 668	36 960	0	317 724
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 956,0	129,0	261 096	8 514		0	
	52.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,2342	26 640				32 879,09		
	52.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	3,6564	1 069				3 908,69		
53	53	У6112-0302-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		30	2 179,0	14,0	65 370	420	6 630	0	65 370
				м² окрашиваемой поверхности		1 944,0	4,0	58 320	120		0	
	53.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0189	199 032				3 761,7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	У6112-0102-0203	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	36	10 775,0 / 7 571,0	45,0 / 15,0	387 900 / 272 556	1 620 / 540	113 724	0 / 0	387 900
	54.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	36.72	2 546				93 489,12		
55	55	Е11-090601-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Конструкции воздуховодов. Монтаж**	т конструкций	0,0524	421 405,0 / 404 681,0	13 976,0 / 4 192,0	22 082 / 21 205	733 / 220	144	0 / 0	22 082
56	56	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4	10 072,0		14 101		14 101		14 101
57	57	С1222-504-0101	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0154	1 160 502,0		17 872		17 872		17 872
58	58	У6111-0101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	$м^3$ изоляции	0,05	178 434,0 / 100 716,0	3 419,0 / 1 085,0	8 922 / 5 036	171 / 54	3 715	0 / 0	8 922
59	59	У6118-0204-0201	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	21 682,0 / 2 744,0	117,0 / 29,0	43 364 / 5 488	234 / 58	37 642	0 / 0	43 364
60	60	У6111-0501-0505	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,5196	200,0 / 108,0	3,0 / 0,0	304 / 164	5 / 0	135	0 / 0	304
61	61	У6109-0102-0110	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	3,6	58 597,0 / 15 518,0	14,0 / 0,0	210 949 / 55 865	50 / 0	155 034	0 / 0	210 949
62	62	У6109-0101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	3,84	721,0 / 304,0	90,0 / 24,0	2 769 / 1 167	345 / 92	1 256	0 / 0	2 769
	62.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1958	6 418				1 256,9		
63	63	У6109-0102-0101	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,384	24 597,0 / 12 678,0	2 898,0 / 833,0	9 445 / 4 868	1 113 / 320	3 464	0 / 0	9 445
	63.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.4301	8 050				3 462,14		
64	64	У6109-0102-0110	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,384	59 897,0 / 15 518,0	14,0 / 0,0	23 000 / 5 959	5 / 0	17 036	0 / 0	23 000
65	65	У6109-0201-0101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	3,84	2 287,0 / 1 430,0	83,0 / 29,0	8 782 / 5 491	318 / 111	2 972	0 / 0	8 782
	65.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.0783	37 880				2 967,37		
66	66	У6109-201-102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	3,84	63,0 / 36,0	27,0 / 10,0	242 / 138	103 / 38	0	0 / 0	242
67	67	С1212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,039168	37 880,0		1 484		1 484		1 484
68	68	У6109-0302-0501	**Покрытия цементные. Железнение**	$м^2$ покрытия	3,84	570,0 / 544,0	10,0 / 3,0	2 189 / 2 089	39 / 12	61	0 / 0	2 189
			ИТОГО:					9 789 401 / 3 898 414	669 930 / 148 910	5 221 055		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление и вентиляция									
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	У6116-0301-0104	**Конвекторы. Установка**		6	4 897,0	229,0	29 382	1 374	354	0	29 382
				квт		4 609,0	78,0	27 654	468		0	
2	2	С1245-201-0201	**Электрический конвектор 1,1кВт с терморегулятором**		6	17 090,0		102 540		102 540		102 540
				шт.								
			Итого по разделу: 1. Отопление									131 922
			Раздел: 2. Вентиляция									
3	3	У6118-0101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		1	14 063,0	148,0	14 063	148	5 900	0	14 063
				$м^2$ поверхностивоздуховодов		8 015,0	45,0	8 015	45		0	
	3.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1	5 616				5 616		
4	4	У6118-0204-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**		2	4 954,0	112,0	9 908	224	5 654	0	9 908
				зонт		2 015,0	29,0	4 030	58		0	
5	5	У6111-0301-0102	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**		1	2 843,0	51,0	2 843	51	1 908	0	2 843
				$м^2$ изолируемой поверхности		884,0	16,0	884	16		0	
	5.1	214-401-0103	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	$м^2$	1,05	1 797				1 886,85		
6	6	С1214-402-0101	**Сетка проволочная тканая квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**		1,05	896,0		941		941		941
				$м^2$								
7	7	С1246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**		60	775,0		46 500		46 500		46 500
				кг								
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									74 255
			ИТОГО:					206 177	1 797	163 797		
								40 583	587			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Насосная станция 1 подъема - 2шт. Технологическую часть									
1	1	У6114-0202-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		4	16 432,0	613,0	65 728	2 452	8 808	0	65 728
				шт.		13 617,0	124,0	54 468	496		0	
2	2	С1242-304-0102	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**		2	46 358,0		92 716		92 716		92 716
				шт.								
3	3	С1242-101-0602	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**		2	39 072,0		78 144		78 144		78 144
				шт.								
4	4	У6114-0202-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	9 069,0	262,0	18 138	524	2 216	0	18 138
				шт.		7 699,0	56,0	15 398	112		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С1242-101-301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400,0		44 800		44 800		44 800
6	6	С1261-301-0408	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2 214,0		4 428		4 428		4 428
7	7	С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20 845,0		41 690		41 690		41 690
8	8	С1245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	2	14 764,0		29 528		29 528		29 528
9	9	У6121-0501-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	10 076,0 8 965,0	182,0 59,0	20 152 17 930	364 118	1 858	0 0	20 152
10	10	С1242-402-0101	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	2	130 665,0		261 330		261 330		261 330
12	12	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	30	8 178,0		245 340		245 340		245 340
13	13	У6114-102-504	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	4 938,0 4 675,0	214,0 50,0	43 454 41 140	1 883 440	431	0 0	43 454
14	14	С1241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	0,0		0				0
15	15	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8,8	2 706,0		23 813		23 813		23 813
16	16	У6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	4	3 857,0 3 705,0	127,0 30,0	15 428 14 820	508 120	100	0 0	15 428
17	17	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	1 731,0		6 924		6 924		6 924
18	18	У6114-0102-0501	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3 827,0 3 676,0	126,0 30,0	49 751 47 788	1 638 390	325	0 0	49 751
19	19	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	343,0		343		343		343
20	20	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	933,0		11 196		11 196		11 196
21	21	С1261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	964,0		38 560		38 560		38 560
22	22	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	1 067,0		2 134		2 134		2 134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
23	23	С1241-112-0157	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	3 524,0		21 144		21 144		21 144
				шт.								
24	24	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015		8	3 989,0		31 912		31 912		31 912
				шт.								
25	25	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	2 415,0		9 660		9 660		9 660
				шт.								
			ИТОГО:					1 234 788	7 369	1 035 875		
								191 544	1 676			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Насосная станция 1 подъема - 2шт. электроосвещение

1	1	У6124-0303-0303	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	32 216,0	2 459,0	64 432	4 918	35 168	0	64 432
				шт.		12 173,0	693,0	24 346	1 386		0	
2	2	С1247-201-0815	Щиты с монтажной панелью		2	17 623,0		35 246		35 246		35 246
				шт.								
3	5	У6124-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		2	14 631,0	1 091,0	29 262	2 182	3 636	0	29 262
				шт.		11 722,0	325,0	23 444	650		0	
4	6	С1247-302-0412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015		2	7 931,0		15 862		15 862		15 862
				шт.								
5	7	Ц13-080303-0302 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		2	7 089,0	18,0	14 178	36	608	0	14 178
				шт.		6 767,0	0,0	13 534	0		0	
6	8	С1247-207-0202	ПН2 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, УЗ		2	1 248,0		2 496		2 496		2 496
				шт.								
7	9	У6119-0602-0202	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	5 562,0	225,0	11 124	450	84	0	11 124
				шт.		5 295,0	70,0	10 590	140		0	
8	10	С1247-301-0358	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94		2	12 835,0		25 670		25 670		25 670
				шт.								
9	11	У6119-0602-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	18 767,0	325,0	37 534	650	6 420	0	37 534
				шкаф		15 232,0	97,0	30 464	194		0	
10	12	С1247-201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	7 534,0		15 068		15 068		15 068
				шт.								
11	13	У6124-0103-0901	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования		2	39 960,0	3 296,0	79 920	6 592	2 996	0	79 920
				шт.		35 166,0	956,0	70 332	1 912		0	
12	14	С1247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014		2	2 965,0		5 930		5 930		5 930
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	У6124-0302-0302	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	13 997,0 11 539,0	294,0 70,0	27 994 23 078	588 140	4 328	0 0	27 994
14	16	С1247-204-0663	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2 730,0		5 460		5 460		5 460
15	17	У6124-0302-0301	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	7 518,0 5 769,0	35,0 0,0	105 252 80 766	490 0	23 996	0 0	105 252
16	18	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2 444,0		4 888		4 888		4 888
17	19	С1247-204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	782,0		4 692		4 692		4 692
18	20	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	763,0		1 526		1 526		1 526
19	21	С1247-204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	866,0		1 732		1 732		1 732
20	22	С1247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4 911,0		9 822		9 822		9 822
21	23	У6119-0602-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	18 767,0 15 232,0	325,0 97,0	37 534 30 464	650 194	6 420	0 0	37 534
22	24	С1247-201-0210	Щит распределительный	шт.	2	6 287,0		12 574		12 574		12 574
23	25	У6119-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	57 024,0 35 276,0	1 937,0 587,0	114 048 70 552	3 874 1 174	39 622	0 0	114 048
24	26	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	2	140 815,0		281 630		281 630		281 630
25	27	У6119-0402-0102	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1 024,0 1 007,0	1,0 0,0	2 048 2 014	2 0	32	0 0	2 048
26	28	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	512,0		1 024		1 024		1 024
27	29	У6119-0201-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	90	1 664,0 1 605,0	7,0 1,0	149 760 144 450	630 90	4 680	0 0	149 760
28	30	С1243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	51	537,0		27 387		27 387		27 387
29	31	С1243-106-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	10,2	1 368,0		13 954		13 954		13 954
30	32	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	10,2	4 823,0		49 195		49 195		49 195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	33	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	772,0		15 749		15 749		15 749
32	38	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	1 447,0 794,0	57,0 15,0	26 046 14 292	1 026 270	10 728	0 0	26 046
33	39	У6124-0203-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм длиной 3м. Монтаж оборудования	шт.	6	10 233,0 5 105,0	475,0 131,0	61 398 30 630	2 850 786	27 918	0 0	61 398
34	40	Ц13-080206-0605 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический. Монтаж по стенам и потолкам	м	20	1 967,0 1 675,0	290,0 89,0	39 340 33 500	5 800 1 780	40	0 0	39 340
35	41	С1243-907-3002	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	10	1 643,0		16 430		16 430		16 430
36	43	С1243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	20	2 185,0		43 700		43 700		43 700
37	44	С1243-907-1412	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	4	2 056,0		8 224		8 224		8 224
38	47	С1243-907-4003	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	20	1 306,0		26 120		26 120		26 120
39	48	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1 797,0 1 645,0	81,0 22,0	53 910 49 350	2 430 660	2 130	0 0	53 910
40	49	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	65,0		1 300		1 300		1 300
41	50	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	54,0		540		540		540
42	52	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6 566,0 6 087,0	455,0 139,0	13 132 12 174	910 278	48	0 0	13 132
43	53	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 У Х.Л4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	18 901,0		37 802		37 802		37 802
44	54	У6119-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом из крюков в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 307,0 2 176,0	12,0 3,0	9 228 8 704	48 12	476	0 0	9 228
45	55	С1247-102-0112	Светильник для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	20 708,0		41 416		41 416		41 416
46	56	С1247-102-0121	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4 078,0		8 156		8 156		8 156
47	57	С1247-101-0106	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	12 331,0		24 662		24 662		24 662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	59	У6124-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		50	2 007,0	1 008,0	100 350	50 400	8 900	0	100 350
				м кабеля		821,0	300,0	41 050	15 000		0	
49	60	С1243-107-1601	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		40	473,0		18 920		18 920		18 920
				м								
50	61	С1243-107-2001	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		10	708,0		7 080		7 080		7 080
				м								
51	62	У6119-0402-0102	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		4	1 024,0	1,0	4 096	4	64	0	4 096
				шт.		1 007,0	0,0	4 028	0		0	
52	63	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	428,0		1 712		1 712		1 712
				шт.								
53	64	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica		10	928,0		9 280		9 280		9 280
				шт.								
			ИТОГО:					1 755 833	84 530	953 541		
								717 762	24 666			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Насосная станция 1 подъема - 2шт. автоматика									
1	1	У6116-0701-0102	Манометры. Установка		2	1 369,0	0,0	2 738	0	56	0	2 738
				комплект		1 341,0	0,0	2 682	0		0	
2	2	Ком пред. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Манометр WIKA 233.50. #		2	23 978,52		47 957		47 957		47 957
				шт								
3	3	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	1 695,0		3 390		3 390		3 390
				шт.								
4	4	У6124-0203-0304	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		12	1 338,0	52,0	16 056	624	4 536	0	16 056
				м		908,0	13,0	10 896	156		0	
5	5	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	1 032,0	372,0	51 600	18 600	3 700	0	51 600
				м кабеля		586,0	99,0	29 300	4 950		0	
6	6	Ком пред. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Кабель МКЭШ 3х0,75. #		50	605,13		30 257		30 257		30 257
				м								
7	7	С1261-107-620	Скобы		2	203,0		406		406		406
				кг								
8	8	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		50	1 351,0	32,0	67 550	1 600	3 550	0	67 550
				м		1 248,0	7,0	62 400	350		0	
9	9	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		50	78,0		3 900		3 900		3 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
			ИТОГО:					223 854	20 824	97 752		
								105 278	5 456			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Водонапорная башня V=50 м3. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	1	У6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	33,7478447	500,0 0,0	500,0 105,0	16 874 0	16 874 3 544	0	0 0	16 874
2	2	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,4354115	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	22 143 22 143	0 0	0	0 0	22 143
3	3	У6101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	34,7915925	136,0 0,0	136,0 34,0	4 732 0	4 732 1 183	0	0 0	4 732
4	4	У6101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	34,7915925	116,0 0,0	116,0 29,0	4 036 0	4 036 1 009	0	0 0	4 036
5	5	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,814967	95,0 0,0	95,0 24,0	172 0	173 44	0	0 0	172
6	6	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,056133	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	222 222	0 0	0	0 0	222
7	7	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1,814967	628,0 385,0	243,0 77,0	1 140 699	441 140	0	0 0	1 140
8	8	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м³	9,69318	45 366,0 5 570,0	2 807,0 532,0	439 741 53 991	27 209 5 157	358 541	0 0	439 741
	8.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,887	34 546				341 557,81		
9	9	У6103-0101-0204	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 м³	м³	18,9	59 268,0 11 583,0	3 037,0 589,0	1 120 165 218 919	57 399 11 132	843 847	0 0	1 120 165
	9.1	212-101-0907	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	19,1835	42 047				806 608,62		
10	10	С1214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0921	489 969,0		45 126		45 126		45 126
11	11	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1636	418 294,0		68 433		68 433		68 433
12	12	У6103-0701-0809	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	1 291 934,0 108 259,0	4 021,0 1 244,0	230 688 19 331	718 222	210 639	0 0	230 688
	12.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1786	1 179 654				210 639,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		18,84	4 206,0	42,0	79 241	791	55 295	0	79 241
				м²		1 229,0	6,0	23 154	113		0	
14	14	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	47 449,0		47 449		47 449		47 449
				шт.								
15	15	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	37 342,0		37 342		37 342		37 342
				шт.								
16	16	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	23 039,0		23 039		23 039		23 039
				комплект								
17	17	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,5395	4 206,0	42,0	48 535	484	33 868	0	48 535
				м²		1 229,0	6,0	14 182	69		0	
18	18	Ц13-370102-0110 Кзтр и Кзм=1,09	Оборудование массой 8 т. Монтаж на открытой площадке		1	1 190 402,0	256 302,0	1 190 402	256 302	54 933	0	1 190 402
				шт.		879 167,0	61 571,0	879 167	61 571		0	
19	19	ком. предл.. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Стоимость водонапорной башни ВБР-50м³ 18м утепленная. #		1	8 040 708,85		8 040 709				8 040 709
				шт						8 040 709		
			Отпускная цена			8 332 341		8 040 709				
			Сметная стоимость оборудования					*8 040 709*				
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									11 420 189
			ИТОГО:					3 379 480	441 381	1 841 032		
								1 441 359	106 013	8 040 709		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8 040 709		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Водонапорная башня V=50 м3. ТХ									
1	1	Ц13-120101-0103 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования		8	11 183,0	784,0	89 464	6 272	160	0	89 464
				м трубопровода		10 379,0	280,0	83 032	2 240		0	
2	2	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		8	11 468,0	1 055,0	91 744	8 440	272	0	91 744
				м трубопровода		10 379,0	370,0	83 032	2 960		0	
3	3	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм		8	4 784,0		38 272		38 272		38 272
				м								
4	4	С1241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		8	2 823,0		22 584		22 584		22 584
				м								
5	5	У6121-0402-0102	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм		1	8 874,0	273,0	8 874	273	1 343	0	8 874
				шт		7 258,0	88,0	7 258	88		0	
6	6	У6121-0402-0103	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	9 088,0	273,0	9 088	273	1 343	0	9 088
				шт		7 472,0	88,0	7 472	88		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	У6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм		2	16 432,0	613,0	32 864	1 226	4 404	0	32 864
				шт.		13 617,0	124,0	27 234	248		0	
8	8	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	70 375,0		70 375		70 375		70 375
				шт.								
9	9	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	86 819,0		86 819		86 819		86 819
				шт.								
10	10	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм		1	6 023,0		6 023		6 023		6 023
				шт.								
11	11	С1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	3 492,0		3 492		3 492		3 492
				шт.								
12	12	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм		1	770,0		770		770		770
				шт.								
13	13	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2 784,0		5 568		5 568		5 568
				шт.								
14	14	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		1	1 780,0		1 780		1 780		1 780
				шт.								
15	15	С1261-301-0408	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005		2	2 214,0		4 428		4 428		4 428
				шт.								
16	16	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50		2	1 067,0		2 134		2 134		2 134
				шт.								
17	17	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	4 003,0		12 009		12 009		12 009
				шт.								
18	18	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		3	3 152,0		9 456		9 456		9 456
				шт.								
			ИТОГО:					495 744	16 484	271 232		
								208 028	5 624			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Электроснабжение									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	У6124-0101-1301	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования		1	275 357,0	108 639,0	275 357	108 639	8 473	0	275 357
				подстанция		158 245,0	32 381,0	158 245	32 381		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836		2 096 836		2 096 836
			Отпускная цена			2 096 836		2 096 836				
			Сметная стоимость оборудования					*2 096 836*				
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	828 740,0		828 740		828 740		828 740
			Отпускная цена			828 740		828 740				
			Сметная стоимость оборудования					*828 740*				
4	4	У6124-0301-0106	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,8 т**	шт.	1	137 867,0 79 125,0	57 445,0 15 501,0	137 867 79 125	57 445 15 501	1 297	0 0	137 867
5	5	515-103-0131 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	3 221 009,0		3 221 009		3 221 009		3 221 009
			Отпускная цена			3 221 009		3 221 009				
			Сметная стоимость оборудования					*3 221 009*				
6	6	У6119-0602-0202	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	5 562,0 5 295,0	225,0 70,0	5 562 5 295	225 70	42	0 0	5 562
7	7	С1247-301-0309	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R1.0/2.0**	шт.	1	46 990,0		46 990		46 990		46 990
8	8	У6124-303-601	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 288,0 6 269,0	0,0 0,0	6 288 6 269	0 0	19	0 0	6 288
9	9	С1247-204-1835	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	шт.	1	9 255,0		9 255		9 255		9 255
10	10	Ц13-080103-3302 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.	2	123 733,0 105 497,0	17 141,0 5 266,0	247 466 210 994	34 282 10 532	2 190	0 0	247 466
11	11	515-301-0541 РСНБ РК 2022	**Ру 0,4кВ**	шт.	2	438 069,0		876 138		876 138		876 138
			Отпускная цена			438 069		876 138				
			Сметная стоимость оборудования					*876 138*				
12	12	У6101-0103-0110	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	24	369,0 34,0	335,0 70,0	8 856 816	8 040 1 680	0	0 0	8 856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	У6101-0201-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2,4	9 092,0	0,0	21 821	0	0	0	21 821
				$м^3$ грунта		9 092,0	0,0	21 821	0		0	
14	14	У6101-0106-0102	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		24	95,0	95,0	2 280	2 280	0	0	2 280
				$м^3$ грунта		0,0	24,0	0	576		0	
15	15	У6101-0206-0102	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,4	3 953,0	0,0	9 487	0	0	0	9 487
				$м^3$ грунта		3 953,0	0,0	9 487	0		0	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									7 793 952
			Раздел: 2. Строительство ВЛ10кВ									
16	16	У6124-0101-0801	**Ограничитель перенапряжений.** Монтаж оборудования		1	122 755,0	52 424,0	122 755	52 424	0	0	122 755
				комплект 3 фазы		70 331,0	16 614,0	70 331	16 614		0	
17	17	С1252-207-1729	**Ограничители перенапряжения**		3	10 310,0		30 930		30 930		30 930
				шт.								
18	18	С1252-105-0704	**Изолятор sdi 46.812**		6	6 351,0		38 106		38 106		38 106
				шт.								
19	19	У6124-0103-0702	**Разъединитель с приводом трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А.** Монтаж оборудования		1	26 446,0	2 467,0	26 446	2 467	535	0	26 446
				шт.		23 444,0	721,0	23 444	721		0	
20	20	515-201-0505 СпрСЦ 04.2024	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**		1	167 495,0		167 495		167 495		167 495
				комплект								
			Отпускная цена			167 495		167 495				
			Сметная стоимость оборудования					*167 495*				
21	21	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		2	56 474,0	24 408,0	112 948	48 816	1 844	0	112 948
				опора		31 144,0	7 873,0	62 288	15 746		0	
22	22	С1225-204-0308	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**		8	73 817,0		590 536		590 536		590 536
				шт.								
23	23	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$. Установка**		7	8 985,0	3 976,0	62 895	27 832	0	0	62 895
				шт.		5 009,0	1 194,0	35 063	8 358		0	
24	24	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		0,35	61 335,0		21 467		21 467		21 467
				$м^3$								
25	25	С1222-504-101	**Конструкции стальные (Траверс типа SH151, SH188) из одного профиля ГОСТ 23118-2012**		0,08	1 160 502,0		92 840		92 840		92 840
				т								
26	26	С1252-301-1468	**Проводник В10**		31	1 527,0		47 337		47 337		47 337
				м								
27	27	С1252-207-268	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**		7	12 157,0		85 099		85 099		85 099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
28	28	С1222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,01325	1 160 502,0		15 377		15 377		15 377
29	29	С1252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 908,0		3 908		3 908		3 908
30	30	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725		21 725		21 725
31	31	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126		4 126		4 126
32	32	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992		34 992		34 992
33	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,0		9 444		9 444		9 444
34	34	С1222-504-101	Конструкции стальные (Траверс типа SH151, SH188) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0245	1 160 502,0		28 432		28 432		28 432
35	35	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814,0		51 256		51 256		51 256
36	36	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576		4 576		4 576
37	37	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820		5 820		5 820
38	38	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940		1 940		1 940
39	39	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	3	6 497,0		19 491		19 491		19 491
40	40	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11 207,0		67 242		67 242		67 242
41	41	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	16 899,0		135 192		135 192		135 192
42	42	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14 295,0		85 770		85 770		85 770
43	43	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2 421,0		36 315		36 315		36 315
44	44	С1252-207-2619	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9 369,0		28 107		28 107		28 107
45	45	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2,6666667	29 281,0		78 083		78 083		78 083
46	46	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	33 138,0		397 656		397 656		397 656
47	47	С1252-207-2313	Крюк сквозной SOT24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7 196,0		14 392		14 392		14 392
48	48	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610		5 610		5 610
49	49	С1252-206-0520	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717,0		10 302		10 302		10 302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	С1252-207-2109	Вязка ВШ1	шт.	2	1 186,0		2 372		2 372		2 372
51	51	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849		3 849		3 849
52	52	У6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 447,0 794,0	57,0 15,0	34 728 19 056	1 368 360	14 304	0 0	34 728
53	53	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	708	1 449,0 1 021,0	52,0 13,0	1 025 892 722 868	36 816 9 204	266 208	0 0	1 025 892
54	54	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00121	954 056,0		1 154		1 154		1 154
55	55	Е11-330204-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0553333	424 850,0 249 125,0	171 960,0 44 393,0	23 508 13 785	9 515 2 456	208	0 0	23 508
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ10кВ									3 550 113
			Раздел: 3. Строительство ВЛн-0,4кВ									
56	56	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,227	363 589,0 190 689,0	83 728,0 21 809,0	809 713 424 664	186 463 48 569	198 586	0 0	809 713
57	57	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	56 474,0 31 144,0	24 408,0 7 873,0	112 948 62 288	48 816 15 746	1 844	0 0	112 948
58	58	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	48	27 412,0 15 936,0	10 554,0 3 405,0	1 315 776 764 928	506 592 163 440	44 256	0 0	1 315 776
59	59	С1225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	54	52 326,0		2 825 604		2 825 604		2 825 604
60	60	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	8 985,0 5 009,0	3 976,0 1 194,0	62 895 35 063	27 832 8 358	0	0 0	62 895
61	61	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	61 335,0		21 467		21 467		21 467
62	62	С1222-504-0101	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,0015	1 160 502,0		1 741		1 741		1 741
63	63	С1252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835		35 835		35 835
64	64	С1252-207-907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	13	211,0		2 743		2 743		2 743
65	65	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа S1.37.2	шт.	3	2 421,0		7 263		7 263		7 263
66	66	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	51	3 120,0		159 120		159 120		159 120
67	67	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	51	3 682,0		187 782		187 782		187 782
68	68	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		3	3 752,0		11 256		11 256		11 256

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	48	7 846,0		376 608		376 608		376 608
70	70	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	3	16 785,0		50 355		50 355		50 355
71	71	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	6 822,0		20 466		20 466		20 466
72	72	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	48	5 208,0		249 984		249 984		249 984
			Итого по разделу: 3. Строительство ВЛи-0,4кВ									6 251 556
			Раздел: 4. Фундамент под КТПН									
73	73	У6104-0202-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8 290,0 / 3 122,0	3 587,0 / 708,0	16 580 / 6 244	7 174 / 1 416	3 162	0 / 0	16 580
74	74	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	54 022,0		58 668		58 668		58 668
75	75	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,12	4 206,0 / 1 229,0	42,0 / 6,0	4 711 / 1 376	47 / 7	3 287	0 / 0	4 711
			Итого по разделу: 4. Фундамент под КТПН									79 959
			ИТОГО:					10 485 362	1 167 073	6 584 838		
								2 733 450	351 735	7 190 218		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7 190 218		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Водопроводные сети НВ от скважин									
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	10 967,208	464,0 / 0,0	464,0 / 98,0	5 088 785 / 0	5 088 784 / 1 074 786	0	0 / 0	5 088 785
2	2	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	339,192	9 092,0 / 9 092,0	0,0 / 0,0	3 083 934 / 3 083 934	0 / 0	0	0 / 0	3 083 934
3	3	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10 962,1509326	95,0 / 0,0	95,0 / 24,0	1 041 404 / 0	1 041 405 / 263 092	0	0 / 0	1 041 404
4	4	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	339,0355959	3 953,0 / 3 953,0	0,0 / 0,0	1 340 208 / 1 340 208	0 / 0	0	0 / 0	1 340 208
5	5	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,019	1 429 652,0 / 941 252,0	488 400,0 / 120 991,0	2 886 467 / 1 900 388	986 080 / 244 281	0	0 / 0	2 886 467
6	6	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1 095,85	605,0		662 989		662 989		662 989
7	7	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		943,34	380,0		358 469		358 469		358 469

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
8	8	У6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00675	1 932 233,0 1 670 691,0	193 869,0 55 207,0	13 043 11 277	1 309 373	457	0 0	13 043
9	9	С1241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	2,25	1 868,0		4 203		4 203		4 203
10	10	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,5	1 511,0		6 800		6 800		6 800
12	12	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3 380,0		13 520		13 520		13 520
13	13	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415,0		19 320		19 320		19 320
14	14	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 574,0 4 387,0	187,0 1,0	9 148 8 774	374 2	0	0 0	9 148
15	15	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 442,0 4 292,0	150,0 1,0	17 768 17 168	600 4	0	0 0	17 768
16	16	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 011,0		2 022		2 022		2 022
17	17	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	928,0		3 712		3 712		3 712
18	18	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	5 500,0 4 696,0	91,0 29,0	27 500 23 480	455 145	3 565	0 0	27 500
19	19	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	47 528,0		142 584		142 584		142 584
20	20	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	34 857,0		69 714		69 714		69 714
21	21	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,019	261 420,0 259 560,0	0,0 0,0	527 807 524 052	0 0	3 755	0 0	527 807
22	22	Е11-250127-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	2,019	1 478 339,0 217 351,0	1 249 353,0 214 882,0	2 984 766 438 832	2 522 444 433 847	23 490	0 0	2 984 766
24	24	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	47 449,0		189 796		189 796		189 796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
25	25	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	34 085,0		272 680		272 680		272 680
				шт.								
26	26	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	27 072,0		108 288		108 288		108 288
				шт.								
27	27	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	37 342,0		149 368		149 368		149 368
				шт.								
28	28	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	4 057,0		20 285		20 285		20 285
				шт.								
29	29	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	9 030,0		36 120		36 120		36 120
				шт.								
30	30	С1222-503-0201	Стремянки		0,0812	1 146 761,0		93 117		93 117		93 117
				т								
31	31	С1244-201-302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		4	6 510,0		26 040		26 040		26 040
				комплект								
32	32	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		42,39	4 206,0	42,0	178 292	1 780	124 415	0	178 292
				$м^2$ поверхности		1 229,0	6,0	52 097	254		0	
33	33	У6111-501-205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		8	261,0	4,0	2 088	32	576	0	2 088
				$м^2$		185,0	0,0	1 480	0		0	
34	34	У6111-501-505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		8	200,0	3,0	1 600	24	712	0	1 600
				$м^2$		108,0	0,0	864	0		0	
35	35	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		3	9 069,0	262,0	27 207	786	3 324	0	27 207
				шт.		7 699,0	56,0	23 097	168		0	
36	36	С1242-201-0103	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, РN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40		3	41 312,0		123 936		123 936		123 936
				шт.								
37	37	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,01	1 429 652,0	488 400,0	14 297	4 884	0	0	14 297
				км		941 252,0	120 991,0	9 413	1 210		0	
38	38	С1241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		10,1	303,0		3 060		3 060		3 060
				м								
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									19 560 702
			ИТОГО:					19 560 702	9 846 252	2 644 879		
								8 006 888	2 077 718			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Внутриплощадочные сети НВ									
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		836,528	464,0	464,0	388 149	388 149	0	0	388 149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,0	98,0	0	81 980		0	
2	2	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,872	9 092,0	0,0	235 228	0	0	0	235 228
				$м^3$ грунта		9 092,0	0,0	235 228	0		0	
3	3	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		835,845169	95,0	95,0	79 405	79 405	0	0	79 405
				$м^3$ грунта		0,0	24,0	0	20 060		0	
4	4	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		25,8508815	3 953,0	0,0	102 189	0	0	0	102 189
				$м^3$ грунта		3 953,0	0,0	102 189	0		0	
5	5	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,103	1 429 652,0	488 400,0	147 254	50 305	0	0	147 254
				км		941 252,0	120 991,0	96 949	12 462		0	
6	6	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		104,03	605,0		62 938		62 938		62 938
				м								
7	7	У6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм		0,02475	2 210 696,0	312 966,0	54 715	7 746	2 841	0	54 715
				км		1 782 950,0	91 137,0	44 128	2 256		0	
8	8	С1241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм		21	3 921,0		82 341		82 341		82 341
				м								
9	9	С1241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм		3,75	1 868,0		7 005		7 005		7 005
				м								
10	10	У6121-0201-0841	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм		0,02475	2 697 220,0	778,0	66 756	19	37 979	0	66 756
				км		1 161 919,0	176,0	28 757	4		0	
11	11	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,03	1 429 652,0	488 400,0	42 890	14 652	0	0	42 890
				км		941 252,0	120 991,0	28 238	3 630		0	
12	12	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		30,3	1 227,0		37 178		37 178		37 178
				м								
13	13	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		1	5 500,0	91,0	5 500	91	713	0	5 500
				шт.		4 696,0	29,0	4 696	29		0	
14	14	У6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм		2	8 874,0	273,0	17 748	546	2 686	0	17 748
				шт.		7 258,0	88,0	14 516	176		0	
15	15	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	47 528,0		47 528		47 528		47 528
				шт.								
16	16	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	70 375,0		140 750		140 750		140 750
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		1	9 069,0	262,0	9 069	262	1 108	0	9 069
				шт.		7 699,0	56,0	7 699	56		0	
18	18	С1242-201-0103	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 40		1	41 312,0		41 312		41 312		41 312
				шт.								
19	19	У6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,001	1 932 233,0	193 869,0	1 932	194	68	0	1 932
				км		1 670 691,0	55 207,0	1 671	55		0	
20	20	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм		1	836,0		836		836		836
				м								
21	21	У6121-0201-0839	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,001	1 847 176,0	389,0	1 847	0	821	0	1 847
				км		1 025 572,0	88,0	1 026	0		0	
23	23	С1225-101-0602	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	47 449,0		142 347		142 347		142 347
				шт.								
24	24	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	34 085,0		204 510		204 510		204 510
				шт.								
25	25	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	27 072,0		81 216		81 216		81 216
				шт.								
26	26	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	37 342,0		112 026		112 026		112 026
				шт.								
27	27	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	4 057,0		24 342		24 342		24 342
				шт.								
28	28	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	9 030,0		36 120		36 120		36 120
				шт.								
29	29	С1222-503-0201	Стремянки		0,0609	1 146 761,0		69 838		69 838		69 838
				т								
30	30	С1244-201-302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		3	6 510,0		19 530		19 530		19 530
				комплект								
31	31	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		43,803	4 206,0	42,0	184 235	1 840	128 562	0	184 235
				$м^2$ поверхности		1 229,0	6,0	53 834	263		0	
32	32	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		4	3 152,0		12 608		12 608		12 608
				шт.								
33	33	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2 149,0		12 894		12 894		12 894
				шт.								
34	34	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 003,0		8 006		8 006		8 006
				шт.								
35	35	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,154	266 965,0	0,0	41 113	0	1 140	0	41 113

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		259 560,0	0,0	39 972	0		0	
36	36	Е11-250127-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,154	1 478 339,0	1 249 353,0	227 664	192 401	1 791	0	227 664
						217 351,0	214 882,0	33 472	33 092		0	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									3 464 442
			Раздел: 2. Колодец с хлор-сатуратором ХС-10-100 - 1 шт									
37	37	У6101-0102-0114	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	30	368,0	368,0	11 040	11 040	0	0	11 040
						0,0	75,0	0	2 250		0	
38	38	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25	95,0	95,0	2 375	2 375	0	0	2 375
						0,0	24,0	0	600		0	
39	39	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м³	0,18	43 189,0	2 807,0	7 774	506	6 266	0	7 774
						5 570,0	532,0	1 003	96		0	
	39,1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1836	32 412				5 950,84		
41	41	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	47 449,0		47 449		47 449		47 449
42	42	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	34 085,0		68 170		68 170		68 170
43	43	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 342,0		37 342		37 342		37 342
44	44	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352		40 352		40 352
45	45	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01612	1 146 761,0		18 486		18 486		18 486
46	46	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18	4 206,0	42,0	75 708	756	52 830	0	75 708
						1 229,0	6,0	22 122	108		0	
47	47	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 088,0	273,0	9 088	273	1 343	0	9 088
						7 472,0	88,0	7 472	88		0	
48	48	С1242-101-303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	50 825,0		50 825		50 825		50 825
49	49	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728		9 728		9 728
50	50	С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2 063,0		4 126		4 126		4 126
51	51	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		1,5	585,0		878		878		878

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
52	52	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	3 789,0		6 062		6 062		6 062
				м								
53	53	С1241-102-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		0,4	8 436,0		3 374		3 374		3 374
				м								
54	54	У6121-0502-0101	Хлор сатуратор. Установка		1	12 114,0	555,0	12 114	555	2 386	0	12 114
				шт.		9 173,0	172,0	9 173	172		0	
55	55	Ком пред. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Хлор сатуратор ХС-10-100. #		1	305 181,25		305 181		305 181		305 181
				шт								
			Итого по разделу: 2. Колодец с хлор-сатуратором ХС-10-100 - 1 шт									888 109
			ИТОГО:					3 459 091	938 537	2 138 076		
								1 275 941	214 025			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование постанки заказчика							0		

Водопроводные сети ВС

			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		22 675,884	464,0	464,0	10 521 610	10 521 611	0	0	10 521 610
				м³ грунта		0,0	98,0	0	2 222 237		0	
2	2	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		701,316	9 092,0	0,0	6 376 365	0	0	0	6 376 365
				м³ грунта		9 092,0	0,0	6 376 365	0		0	
3	3	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		22 657,391311	95,0	95,0	2 152 452	2 152 452	0	0	2 152 452
				м³ грунта		0,0	24,0	0	543 777		0	
4	4	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		700,7440612	3 953,0	0,0	2 770 041	0	0	0	2 770 041
				м³ грунта		3 953,0	0,0	2 770 041	0		0	
5	5	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		4,1745	1 429 652,0	488 400,0	5 968 082	2 038 826	0	0	5 968 082
				км		941 252,0	120 991,0	3 929 256	505 077		0	
6	6	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		2 862,34	1 227,0		3 512 091		3 512 091		3 512 091
				м								
7	7	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		190,183	855,0		162 606		162 606		162 606
				м								
8	8	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		1 152,41	157,0		180 928		180 928		180 928
				м								
9	9	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		11,312	605,0		6 844		6 844		6 844

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
10	10	У6121-103-103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	2 210 696,0 1 782 950,0	312 966,0 91 137,0	7 074 5 705	1 002 292	367	0 0	7 074
11	11	У6121-103-102	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,0008	2 009 487,0 1 677 294,0	240 972,0 69 838,0	1 608 1 342	193 56	73	0 0	1 608
13	13	С1241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,2	3 921,0		12 547		12 547		12 547
14	14	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,8	2 043,0		1 634		1 634		1 634
16	16	У6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	3	8 874,0 7 258,0	273,0 88,0	26 622 21 774	819 264	4 029	0 0	26 622
17	17	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 375,0		211 125		211 125		211 125
18	18	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	54	3 989,0		215 406		215 406		215 406
19	19	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	3 380,0		33 800		33 800		33 800
20	20	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	30	9 069,0 7 699,0	262,0 56,0	272 070 230 970	7 860 1 680	33 240	0 0	272 070
21	21	С1242-201-0101	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	28 742,0		632 324		632 324		632 324
22	22	С1242-201-0104	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	8	52 260,0		418 080		418 080		418 080
23	23	У6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	8	12 114,0 9 173,0	555,0 172,0	96 912 73 384	4 440 1 376	19 088	0 0	96 912
24	24	С1244-404-106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	8	69 930,0		559 440		559 440		559 440
25	25	С1252-207-2716	Указатель пожарного гидранта	шт.	8	4 834,0		38 672		38 672		38 672
26	26	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	4 888,0 4 581,0	307,0 2,0	131 976 123 687	8 289 54	0	0 0	131 976
27	27	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		5	4 574,0	187,0	22 870	935	0	0	22 870

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 387,0	1,0	21 935	5		0	
28	28	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	27	1 166,0		31 482		31 482		31 482
29	29	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	5	1 068,0		5 340		5 340		5 340
30	30	С1241-215-0216	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	8	975,0		7 800		7 800		7 800
31	31	С1241-215-0211	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	22	769,0		16 918		16 918		16 918
32	32	С1241-211-0409	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	22	159,0		3 498		3 498		3 498
33	33	С1241-208-0617	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	8	1 716,0		13 728		13 728		13 728
34	34	С1241-213-0104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	524,0		4 192		4 192		4 192
36	36	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,0608	32 412,0		34 383		34 383		
37	37	У6121-0401-0102	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,4904	210 488,0 164 808,0	37 536,0 10 198,0	103 223 80 822	18 408 5 001	3 994	0 0	103 223
38	38	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	6	151 884,0		911 304		911 304		911 304
39	39	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207 562,0		415 124		415 124		415 124
40	40	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03655	3 733 193,0 2 250 539,0	1 292 934,0 329 219,0	136 448 82 257	47 257 12 033	6 934	0 0	136 448
41	41	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0		8 646		8 646		8 646
43	43	С1241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 733,0		1 733		1 733		1 733
45	45	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	47 449,0		664 286		664 286		664 286
46	46	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		29	34 085,0		988 465		988 465		988 465

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	27 072,0		379 008		379 008		379 008
48	48	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	37 342,0		522 788		522 788		522 788
49	49	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	4 057,0		101 425		101 425		101 425
50	50	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	9 030,0		117 390		117 390		117 390
51	51	С1222-503-0201	Стремянки	т	0,2842	1 146 761,0		325 909		325 909		325 909
52	52	С1244-201-302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	14	6 510,0		91 140		91 140		91 140
53	53	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	197,82	4 206,0	42,0	832 031	8 309	580 602	0	832 031
						1 229,0	6,0	243 121	1 187		0	
54	54	У6111-501-205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16	261,0	4,0	4 176	64	1 152	0	4 176
						185,0	0,0	2 960	0		0	
55	55	У6111-501-505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16	200,0	3,0	3 200	48	1 424	0	3 200
						108,0	0,0	1 728	0		0	
56	56	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149,0		6 447		6 447		6 447
57	57	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 069,0	262,0	27 207	786	3 324	0	27 207
						7 699,0	56,0	23 097	168		0	
58	58	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (одинокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	3	130 665,0		391 995		391 995		391 995
59	59	У6121-401-105	Установка фасонных частей (тройник д400х50) стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,10347	4 182 898,0	1 292 934,0	432 804	133 780	66 161	0	432 804
						2 250 539,0	329 219,0	232 863	34 064		0	
60	60	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 500,0	91,0	16 500	273	2 139	0	16 500
						4 696,0	29,0	14 088	87		0	
61	61	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	47 528,0		142 584		142 584		142 584
62	62	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	9	9 069,0	262,0	81 621	2 358	9 972	0	81 621
						7 699,0	56,0	69 291	504		0	
63	63	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 505532010 DN 50	шт.	3	39 557,0		118 671		118 671		118 671

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С1242-201-0103	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	41 312,0		247 872		247 872		247 872
65	65	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,03	1 429 652,0 / 941 252,0	488 400,0 / 120 991,0	42 890 / 28 238	14 652 / 3 630	0	0 / 0	42 890
66	66	С1241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	30,3	303,0		9 181		9 181		9 181
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									41 585 122
			ИТОГО:					41 585 122	15 736 543	13 659 155		
								16 505 218	3 563 140			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Благоустройство									
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	У6101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	254	136,0 / 0,0	136,0 / 34,0	34 544 / 0	34 544 / 8 636	0	0 / 0	34 544
2	2	У6101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3грунта	254	116,0 / 0,0	116,0 / 29,0	29 464 / 0	29 464 / 7 366	0	0 / 0	29 464
3	3	У6101-0107-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	мЗуплотненного грунта	254	264,0 / 0,0	264,0 / 65,0	67 056 / 0	67 056 / 16 510	0	0 / 0	67 056
4	4	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	206	466,0 / 33,0	432,0 / 92,0	95 996 / 6 798	88 992 / 18 952	206	0 / 0	95 996
5	5	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 399	69,0		234 531				234 531
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									461 591
			Раздел: 2. Покрытие									
6	6	У7101-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	28,5	11 197,0 / 639,0	2 736,0 / 528,0	319 114 / 18 212	77 976 / 15 048	222 927	0 / 0	319 114
7	7	У7101-0301-0604	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	7 130,0 / 4 758,0	90,0 / 27,0	556 140 / 371 124	7 020 / 2 106	177 996	0 / 0	556 140
8	8	С1255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	78	2 804,0		218 712		218 712		218 712
			Итого по разделу: 2. Покрытие									1 093 966
			ИТОГО:					1 555 557	305 052	619 841		
								396 134	68 618			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ВКЛЮЧЕНИЕ									
			Раздел: 1. Водопроводные сети НВ от скважин									
1	1	Е11-010205-1201 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	908,55	4 411,0	4 411,0	4 007 614	4 007 614	0	0	4 007 614
						0,0	1 762,0	0	1 600 865		0	
2	2	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	7,16	130 910,0	27 461,0	937 316	196 621	170 208	0	937 316
						79 677,0	8 300,0	570 487	59 428		0	
			Итого по разделу: 1. Водопроводные сети НВ от скважин									4 944 930
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети НВ									
3	3	Е11-010205-1201 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	49,955	4 411,0	4 411,0	220 352	220 352	0	0	220 352
						0,0	1 762,0	0	88 021		0	
4	4	У6121-105-203	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,032	237 134,0	17 264,0	7 588	552	154	0	7 588
						215 071,0	5 571,0	6 882	178		0	
5	5	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	32	3 817,0		122 144		122 144		122 144
6	6	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	5,465	130 910,0	27 461,0	715 423	150 075	129 914	0	715 423
						79 677,0	8 300,0	435 435	45 360		0	
7	7	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	1,36	130 910,0	27 461,0	178 038	37 347	32 330	0	178 038
						79 677,0	8 300,0	108 361	11 288		0	
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети НВ									1 243 545
			Раздел: 3. Водопроводные сети ВС									
8	8	Е11-010205-1201 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	1 255,7157107	4 411,0	4 411,0	5 538 962	5 538 962	0	0	5 538 962
						0,0	1 762,0	0	2 212 571		0	
9	9	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	25,56	130 910,0	27 461,0	3 346 060	701 903	607 612	0	3 346 060
						79 677,0	8 300,0	2 036 544	212 148		0	
			Итого по разделу: 3. Водопроводные сети ВС									8 885 022
			Раздел: 4. Насосная станция 1 подъема - 2шт									
10	10	Ц13-370102-0202 Кзтр и Кзм=1,09	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	184 020,0	33 396,0	368 040	66 792	3 840	0	368 040
						148 704,0	8 224,0	297 408	16 448		0	
11	11	Прайс-лист стр.8 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УУФОВ 15м20Н	шт	2	377 610,07		755 220		755 220		755 220
			Отпускная цена			377 610		755 220				
			Сметная стоимость оборудования					*755 220*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-70105-101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		4	19 021,0	3 537,0	76 084	14 148	17 332	0	76 084
				шт. сборных конструкций		11 151,0	861,0	44 604	3 444		0	
13	13	С 1	Плита перекрытий многопустотная ПК38.15-8	шт	4	73 881,72		295 527		295 527		295 527
14	14	У6116-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	4	103 036,0	2 420,0	412 144	9 680	38 136	0	412 144
						91 082,0	694,0	364 328	2 776		0	
	14.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 нсоцинкованный	кг	8,8							
15	15	Ком. пред.. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Насос Pedrollo 4SR 2/17F. #	шт	4	262 512,74		1 050 051		1 050 051		1 050 051
			Отпускная цена			272 034		1 050 051				
			Сметная стоимость оборудования					*1 050 051*				
16	16	Ком. пред.. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Автоматический система управления. #	шт	2	1 327 750,39		2 655 501		2 655 501		2 655 501
			Отпускная цена			1 375 907		2 655 501				
			Сметная стоимость оборудования					*2 655 501*				
17	17	У6125-1003-0104	Расходомер-счетчик диаметр условного прохода до 50 мм. Установка присоединение сэндвич	шт.	2	14 958,0	973,0	29 916	1 946	888	0	29 916
						13 541,0	314,0	27 082	628		0	
18	18	С1245-706-0216	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м^3/ч, DN 50	шт.	2	295 800,0		591 600		591 600		591 600
			Итого по разделу: 4. Насосная станция 1 подъема - 2шт									**6 234 083**
			Раздел: 6. Электрика									
19	19	У6124-0201-0102	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	40	1 181,0	433,0	47 240	17 320	1 800	0	47 240
						703,0	116,0	28 120	4 640		0	
20	20	У6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	793,0	441,0	31 720	17 640	0	0	31 720
						352,0	142,0	14 080	5 680		0	
21	21	С1243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	20	568,0		11 360		11 360		11 360
22	22	С1243-105-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-1	м	20	1 859,0		37 180		37 180		37 180
23	23	Е11-330202-101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 412,0	10 554,0	27 412	10 554	922	0	27 412
						15 936,0	3 405,0	15 936	3 405		0	
24	24	Е11-330202-103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	87 093,0	39 299,0	87 093	39 299	922	0	87 093
						46 872,0	12 677,0	46 872	12 677		0	
25	25	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814		12 814		12 814
26	26	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		4	16 899,0		67 596		67 596		67 596

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
27	27	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14 295,0		42 885		42 885		42 885
				шт.								
28	28	С1252-207-2114	Вилка спиральная типа SO115.9585		0,3333333	29 281,0		9 760		9 760		9 760
				комплект								
29	29	Е11-330204-202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,143	424 850,0	171 960,0	60 754	24 590	539	0	60 754
				км линии		249 125,0	44 393,0	35 625	6 348		0	
30	30	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		498	486,0		242 028		242 028		242 028
				м								
31	31	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0		770	1 986,0		1 529 220		1 529 220		1 529 220
				м								
32	32	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		1 430	1 307,0		1 869 010		1 869 010		1 869 010
				м								
33	33	Е11-330202-102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	56 474,0	24 408,0	112 948	48 816	1 844	0	112 948
				опора		31 144,0	7 873,0	62 288	15 746		0	
34	34	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		2	73 817,0		147 634		147 634		147 634
				шт.								
35	35	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S		7	16 785,0		117 495		117 495		117 495
				шт.								
36	36	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		96,576	4 206,0	42,0	406 199	4 056	283 451	0	406 199
				$м^2$		1 229,0	6,0	118 692	579		0	
37	37	У6104-0202-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		2	8 290,0	3 587,0	16 580	7 174	3 162	0	16 580
				шт. сборных конструкций		3 122,0	708,0	6 244	1 416		0	
			Итого по разделу: 6. Электрика									4 876 928
			ИТОГО:					21 723 736	12 871 274	6 389 307		26 184 508
								4 218 988	5 005 024	4 460 772		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4 460 772		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
							Строительно монтажных работ		Оборудования, мебели		Общая сметная стоимость	
			ИТОГО				119 728 550		19 691 699		139 420 249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%			8,8%		10 536 112				10 536 112,40
								130 264 662		19 691 699		149 956 361
		НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%			0,3%		390 794				390 793,99
			Итого					130 655 456		19 691 699		150 347 155
			Сметная прибыль 5%			5%		6 532 773				6 532 772,82
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			3%		3 919 664		590750,97		4 510 414,66
			Итого с непредвиденными работами и затратами					141 107 893		20 282 450		161 390 342,87
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557			*1,0557*		*148 967 602,53*		*21 412 182,43*		*170 379 784,97*
			Скидка подрядчика - 2%			*2%*						3 407 596
			Итого с учетом скидки									166 972 189,3
			НДС			12 %					20 036 662,71	
			Итого с НДС									187 008 852,02

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006" БИН 060140005857

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бсков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «KAZ TECH ENGINEERING», БИН 181140005903**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «Транс- Сервис», БИН 990240009748**

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» БИН 060140014480

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амаржанова Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Мэжит Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Директор Абиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)