Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 19 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жана-Арка-2006", Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1.,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекова Айдара Хамзеевича**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей села Кенжебай – Самай Тугускенского аульного округа Жанааркинского района. Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района», в лице руководителя Аманжолова Жумабек Каржаубаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «SK GROUP KAZ», Государственная лицензия №19014112 от 02.07.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Бекова Х.А.**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау», Государственная лицензия №18015010 от 03.08.2018 г,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бекбаева Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Элоим ЛТД», Государственная лицензия №008686 от 18.04.2002 г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Асанова Н.Г.**

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Транс - Сервис». Рабочий проект №2 от 29.01.2024 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района», №53а от 21.06.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бурение скважин	шт.	2		2	
Насосная станция 1 подъема	шт.	2		2	
Водонапорная башня V=50 м³	шт.	1		1	
Водовод Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм.	м	1135		1085	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50х3,0 мм.	м	977		934	
Труба стальная электросварная диаметр 108х4,5 мм.	м	21		28	
Внутрипоселковые сети Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм.	м	2834		2876	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75х4,5 мм.	м	195		188,3	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25х2,4 мм.	м	1141		1211	
СИП 4,4х70	м	2200		2200	
АСБ 3х35	м	166		166	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 диаметром Ø63х3,8 мм., Ø50х3,0 мм., труба стальная электросварная Ø108х4,5 мм. Общая протяженность полиэтиленовых труб 2047 м. Количество смонтированных колодцев на водоводе Ø1500 – 4 шт. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Водопроводные сети выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 диаметром Ø90х5,4 мм., Ø75х4,5 мм., Ø25х2,4 мм. Общая протяженность полиэтиленовых труб 4275,3 м. Количество смонтированных колодцев на водоводе Ø1500 – 14 шт. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Выполнили подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения. Водопроводная сеть прокладывался к каждому участку дома с установкой колодцев с запорной арматурой. Трубопроводы на подводку к домам были приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d25х2,4 мм. К жилым домам для подключения на разводящих сетях предусмотрели врезку в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. В колодцах смонтирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнили из сборных железобетонных колец Ø 1500мм по СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 – 2016.

Насосная станция 1-го подъема автоматизирована и готова к эксплуатации. Внутри насосной станции размещены шкафы управления; - Установкой УОВ обеззараживания, - Система вентиляции и отопления.

Электрические нагрузки определены на основании требований СНиП РК 4.02-08-2003 в соответствии с действующими указаниями по определению электрических нагрузок. Электроснабжение предусмотрено на напряжение 380/220В.

Установили водонапорную башню высотой 15 м., V=50 м³.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 4 месяц;
фактически, 5 месяц ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Тазасу» руководитель Рыспеков Ж.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

_____*Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

_____*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительства водопроводных сетей села Кенжебай – Самай Тугускенского аульного округа Жанааркинского района. Корректировка».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беков Айдар Хамзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)