Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«__08__» __Июль_____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Балмулдина Дамира Умирзаковича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 26-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО», 090200, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, село Сайхин***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района", руководитель Жангалиев Кобылан Мендыканович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект», рабочий проект №07-18***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" № 129 от 16.10.2018 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчётная мощность	кВт	104,7	104,7	104,7	104,7
Количество двухквартирных домов, подключённых к ВЛ-0,4кВ	шт	26	26	26	26

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено строительство воздушных сетей ВЛ-0.4кВ для электроснабжения жилых домов ИКИ в п. Сайхин.
Источником питания электроэнергией является ранее запроектированная комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ мощностью 250кВА, предусмотренный другим проектом.
Объектами внешнего электроснабжения являются 26 двухквартирных домов, общая мощность составляет 104,7 кВт;
ВЛ-0.4кВ выполняется проводом СИП-95, СИП-70, СИП-50, СИП-35, СИП-25. К установке приняты железобетонные опоры по серии 26.0008.
Объект относится к III категории по степени надежности электроснабжения:
Напряжение сети - 380/220 В;
Расчетная мощность – 104,7 кВт;
Заземляющие устройства опор выполнены по типовому проекту 3.407-150.Сопротивление заземления составляет 30 Ом.
При пересечении с автодорогами расстояние от провода до дороги составляет не ниже семи метров.
Выполнено уличное освещение светильниками с ртутной лампой типа РКУ-125 на опорах ВЛ-0.4кВ. Подключение домов от магистральной линии выполняется проводом СИП2х16.
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется электронным счетчиком типа СЕ-101, который устанавливается в шкафу на вводе жилых домов на наружной фасадной стене. В зимнее время в шкафу установить патрон с лампой накаливания для обогрева.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;
месяц, год
окончание работ ***июль 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1 месяц***;
фактически ***1 месяц***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 26-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №127-178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Балмулдин Дамир Умирзакович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «08» Июль 2020г.

М.П.