Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Установка новых уличных освещений по ул. Таубаев и ул.Мектеп в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области

за июнь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Уличное электроосвещение	1	17 675 086,46	1 893 759,26
	ВСЕГО:		17 675 086,46	1 893 759,26

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района Алматинской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 655

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 16 от 29.03.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Установка новых уличных освещений по ул. Таубаев и ул.Мектеп в с.Кокжиде Балхашского района

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Доп. соглашения		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	номер	дата	наименование			код
			16	29.03.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых уличных освещений по ул. Таубаев и ул.Мектеп в с.Кокжиде Балхашского района	17 675 086,46	15 781 327,20							1 893 759,26	17 675 086,46

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района"
Манат Р.М. _____ 050340006995
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт технадзор
ТОО "Музтау"
Канатов С.А. _____ 050840001310
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района Алматинской области" 050340006995**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка новых уличных освещений по ул. Таубаев и ул.Мектеп в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Уличное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 29.03.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июнь месяц 2021 года
на ЭСН

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		ЩС										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		4532,33 3042,00	1393,63 571,00	4532 3042	1394 571	96	2601 571	7704
2	С123-070201-0506 2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		15424,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		5177,45 2884,00	114,33 35,56	10355 5768	229 71	4358	4204 1165	15724
4	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	1		2046,00 --	-- --	2046 --	-- --	2046	-- 164	2210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-070204-0847 2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2264,00	--	2264	--	2264	--	2445
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1432,89	84,00	1433	84	26	978	2604
		НР - 72%; СП - 8%			1323,27	35,56	1323	36		193	
7	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типаМеркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
		ШУНО									
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4532,33	1393,63	4532	1394	96	2601	7704
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	571,00	3042	571		571	
9	51-080401-0102 5108-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления освещением ЯУО 9601-3674	шт.	1	93351,00	--	93351	--		--	93351
					--	--	--	--	93351	--	
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2810,42	25,13	5621	50	2687	2076	8313
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	2884	--		616	
11	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165539	3151	52978	12460	184772
							16059	1249	93351	6773	
	Стоимость оборудования		Тенге				93351				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				93351				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72188				
	Материалы		Тенге				7265				
	Всего заработная плата		Тенге					17308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45715				
		Накладные расходы	Тенге				12460				
		Сметная прибыль	Тенге				6773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				91421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17308			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ									
		Земляные работы									
12	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	302,737	174,69 8,67	166,02 67,72	52885 2625	50260 20501	--	16651 5563	75099
13	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	9,363	1676,54 1676,54	-- --	15697 15697	-- --	--	11302 2160	29159
14	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	166,48	31,11 --	31,11 12,09	5179 --	5179 2013	--	1449 530	7158
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,62	866,41 866,41	-- --	36060 36060	-- --	--	25963 4962	66985
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	166,48	171,86 92,66	79,20 38,43	28611 15426	13185 6398	--	15713 3546	47870
17	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабели	1734	507,00 87,84	419,16 177,44	879138 152315	726823 307681	--	331197 96827	1307162
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Мелкая земля *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104	866,41 866,41	-- --	90107 90107	-- --	--	64877 12399	167382
19	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	м	1734	444,00 87,84	356,16 150,77	769896 152315	617581 261435	--	297900 85424	1153219
20	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000шт	6,6	24581,00 --	-- --	162235 --	-- --	162235	-- 12979	175214
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1650	368,11	160,98	607382	265618	76048	254695	931043
		НР - 72%; СП - 8%			161,04	53,35	265716	88028		68966	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	94	343,80	152,22	32317	14309	4246	13336	49306
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	13762	4761		3652	
23	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	25	760,75	434,49	19019	10863	3032	6465	27523
		НР - 72%; СП - 8%			204,96	154,22	5124	3856		2039	
24	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,875	589304,00	--	1104945	--	1104945	--	1193341
		СП - 8%			--	--	--	--		88396	
25	Ц13-080201-1818 1308-0201-1818 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы домм2. Монтаж оборудования	шт.	5	3117,27	84,00	15586	420	526	10669	28355
		НР - 72%; СП - 8%			2928,00	35,56	14640	178		2100	
26	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	9975,00	--	49875	--	49875	--	53865
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
27	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,016928	761883,35	22921,50	12897	388	10402	1608	15666
		НР - 72%; СП - 8%			124440,00	7503,16	2107	127		1160	
28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /защита спуска кабеля 0,4кВ на концопоре 2,3м/	т	0,016928	262707,00	--	4447	--	4447	--	4803
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
29	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	84	307,15	175,19	25801	14716	186	10961	39703
		НР - 72%; СП - 8%			129,75	51,48	10899	4324		2941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтальногонаправленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	10	2743,42	2158,51	27434	21585	33	12530	43161
		НР - 99%; СП - 8%			581,63	684,04	5816	6840		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	146701 С	Смазка графитомедистая	кг	0,011 0,11	298,00				33		
31	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,2	717,00	--	67541	--	67541	--	72944
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4007052	1740927	1483516	1075316	5488958
							782609	706142	--	406590	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3516856				
	Материалы		Тенге				94442				
	Всего заработная плата		Тенге					1287268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1154820				
		Накладные расходы	Тенге				926831				
		Сметная прибыль	Тенге				355495				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4799182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
		Сметная заработная плата	Тенге					1287268			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422655				
	Материалы		Тенге				33				
	Всего заработная плата		Тенге					201483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4447				
	Местные материалы		Тенге				162235				
		Накладные расходы	Тенге				148485				
		Сметная прибыль	Тенге				45692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				616832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					201483			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67541				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67541				
		Сметная прибыль	Тенге				5403				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5488958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	Тенге					1488751			
		РАЗДЕЛ 3.Опора наружного освещения СТ-10-3 с кронштейном типа Ива -50шт									
32	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	1,25	1939,61	1058,69	2425	1323	6	1539	4281
		НР - 93%; СП - 8%			876,72	447,44	1096	559		317	
33	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,25	2058,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	21,25	15827,54	25,80	336335	548	297229	30846	396556
		НР - 80%; СП - 8%			1814,48	--	38558	--		29375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 21,675	13713,00				297229		
35	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка КМ-3-22/4	т	1,7	683082,67	1376,67	1161241	2340	1113137	42606	1300155
		НР - 91%; СП - 8%			26920,00	621,24	45764	1056		96308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 1,7	654786,00				1113136		
36	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	50	8115,45	5216,73	405772	260836	–	209083	664044
		НР - 80%; СП - 8%			2898,72	2328,36	144936	116418		49188	
37	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	50	83715,00	–	4185750	–	4185750	–	4520610
		СП - 8%			–	--	–	–		334860	
38	С123-070405-0305 2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали15°, толщиной 3,2 мм	шт.	50	6475,00	–	323750	–	323750	–	349650
		СП - 8%			–	–	–	--		25900	
39	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	50	2077,31	171,72	103866	8586	852	79056	197556
		НР - 80%; СП - 8%			1888,56	87,84	94428	4392		14634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,5	1361,00				681		
40	С123-070106-0323 2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarvq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	50	49727,00	–	2486350	–	2486350	–	2685258
		СП - 8%			–	--	–	–		198908	
41	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	343,80	152,22	257850	114166	33884	106407	393398
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	109800	37988		29141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	180030,00	--	135022	--	135022	--	145824
		СП - 8%			--	--	--	--		10802	
43	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	504,23	34,08	50423	3408	5893	30452	87345
		НР - 72%; СП - 8%			411,22	11,73	41122	1173		6470	
44	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	100	132,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2810,42	25,13	140521	1256	67165	51912	207828
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	72100	--		15395	
46	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	50	687,00	--	34350	--	34350	--	37098
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
47	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные У733	100 шт.	2	4267,00	--	8534	--	8534	--	9217
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9647961	392463	8707694	551901	11015854
							547804	161586	--	815991	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7614016				
	Материалы		Тенге				106942				
	Всего заработная плата		Тенге					262183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7165222				
		Накладные расходы	Тенге				188771				
		Сметная прибыль	Тенге				624224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8427011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					262183			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020745				
	Материалы		Тенге				1411222				
	Всего заработная плата		Тенге					447207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8534				
	Местные материалы		Тенге				2572				
		Накладные расходы	Тенге				363130				
		Сметная прибыль	Тенге				190711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2574586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					447207			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16685058.9**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1346472**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2136541**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**868977**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10244188**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**93351**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1639677**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1229354**	

Итого		16685058.9
Временные здания и сооружения = 1,3%		216906
Итого		16901965
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%		289024
Итого		17190988
Непредвиденные работы и затраты	2 %	343820
Итого		17534808
НДС	12 %	2104177
ВСЕГО по акту с учетом НДС		19638985
Со скидкой	10%	1963898.50
ИТОГО		17675086.46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района Алматинской области" 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манат Риппат Манатулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" 050840001510

Канатов Серик Ашимович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "TS-Smart Construction" 100140009611

Мұсабай Ербол Бейбітұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)