Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева,17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за октябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 62 от 2018-08-06

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №34	тенге	7 957 959,52	2 417 799,00	0,00	0,00	2 417 799,00	0,00	2 417 799,00
	Всего по акту:			2 417 799,00		0,00	2 417 799,00	0,00	2 417 799,00

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Г. К.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 62 от 2018-08-06

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ Покрытие					
		1.1 Покрытие тротуара					
1	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	62,0000		1406,87	87226
		Итого оплата труда:				582,82	36135
		Итого эксплуатация машин:				20,31	1259
		Итого материалов:				811,78	50331
		Накладные расходы	%	--		414,74	25714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,73	9035
		Сметная стоимость:				1967,34	121975
2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9920		29970,36	29731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1078,93	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2483,94	2464
		Сметная стоимость:				33533,24	33265
3	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,4000		1389,36	14449
		Итого оплата труда:				407,37	4237
		Итого эксплуатация машин:				1217,25	12659
		Итого материалов:				1,96	20
		Накладные расходы	%	--		304,50	3167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,51	1409
		Сметная стоимость:				1829,38	19026
4	С121-010201-0203 21-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,4000		1488,18	15477
		Накладные расходы	%	--		53,57	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,34	1283
		Сметная стоимость:				1665,09	17317
5	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	62,0000		395,91	24547
		Итого оплата труда:				313,57	19441
		Итого эксплуатация машин:				28,65	1776
		Итого материалов:				64,20	3980
		Накладные расходы	%	--		210,14	13029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,48	3006
		Сметная стоимость:				654,54	40581
6	С121-040509-0106 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	62,0000		2063,94	127964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,30	4607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,06	10606
		Сметная стоимость:				2309,30	143177
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				299394
		РАЗДЕЛ Ограждение территории					
7	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	86,0000		2127,67	182980
		Итого оплата труда:				1649,02	141815
		Итого эксплуатация машин:				710,02	61062
		Итого материалов:				36,27	3120
		Накладные расходы	%	--		1137,50	97825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,21	22464
		Сметная стоимость:				3526,39	303269
8	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К 33	м3	2,7000		13186,28	35603
		Накладные расходы	%	--		474,71	1282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1092,88	2951
		Сметная стоимость:				14753,86	39835
9	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения К 32	т	0,7453		304506,93	226949
		Накладные расходы	%	--		10962,25	8170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25237,53	18810
		Сметная стоимость:				340706,71	253929
10	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К 33	м3	9,0000		46651,36	419862
		Накладные расходы	%	--		1679,45	15115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3866,46	34798
		Сметная стоимость:				52197,27	469775
11	Е11-070111-0204 11-070111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	1,0000		18846,89	18847
		Итого оплата труда:				11296,21	11296
		Итого эксплуатация машин:				6706,02	6706
		Итого материалов:				3458,18	3458
		Накладные расходы	%	--		7945,97	7946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2143,43	2143
		Сметная стоимость:				28936,29	28936
12	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения К 32	т	0,0271		304506,93	8237
		Накладные расходы	%	--		10962,25	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25237,53	683
		Сметная стоимость:				340706,71	9216
13	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0000		787,44	1575
		Накладные расходы	%	--		28,35	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	131
		Сметная стоимость:				881,05	1762
14	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Навес	шт.	3,0000		280,79	842
		Накладные расходы	%	--		10,11	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	70
		Сметная стоимость:				314,17	943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				894895

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ МАФы					
15	59-000000-0002	Карусель (для детей от 3 до 12 лет)	шт	1,0000		198598,00	198598
16	59-000000-0004	Качалка-баллансир " Средняя" (для детей от 3 до 12 лет)	шт	1,0000		73598,00	73598
17	59-000000-0007	Урна деревянная с ж/б основанием	шт	3,0000		21278,00	63834
18	59-000000-0008	Диван на ж/б ножках	шт	3,0000		55073,00	165219
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				501249
		РАЗДЕЛ Подготовка территории					
19	Е11-010207-1501 11-010207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0025		33719,36	84
		Итого оплата труда:				11013,45	28
		Итого эксплуатация машин:				33719,36	84
		Накладные расходы	%	--		7957,17	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3334,12	8
		Сметная стоимость:				45010,65	113
20	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие К=2,000; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0	м3 конструкций колодца	0,7800		9431,32	7356
		Итого оплата труда:				7262,92	5665
		Итого эксплуатация машин:				3727,43	2907
		Накладные расходы	%	--		5012,17	3909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1155,48	901
		Сметная стоимость:				15598,98	12167
21	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	2,0000		76,00	152
		Накладные расходы	%	--		2,74	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,30	13
		Сметная стоимость:				85,03	170

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С341-010104-1005 41-010104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,0000		286,49	573
		Накладные расходы	%	--		10,31	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,74	47
		Сметная стоимость:				320,55	641
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				8166
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1703704
	Накладные расходы I уровня		Тенге				134684
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1838387
	Накладные расходы II уровня		Тенге				48137
	ИТОГО:		Тенге				1886524
	Сметная прибыль		Тенге				110822
	ИТОГО по акту:		Тенге				1997346
	Временные здания и сооружения 0,72%						14381
	Итого с временными зданиями и сооружениями						2011727
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836%						36935
	Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время						2048662
	Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07						2192069
	Тендерная скидка						33319
	Итого с учетом тендерной скидки						2158749
	НДС 12%						259050
	Итого с учетом НДС						2417799

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмоалдев Т. К.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева,17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за ноябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 62 от 2018-08-06

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №34	тенге	7 957 959,52	7 081 341,00	0,00	2 417 799,00	4 663 542,00	0,00	4 663 542,00
	Всего по акту:			7 081 341,00		2 417 799,00	4 663 542,00	0,00	4 663 542,00

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 62 от 2018-08-06

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МАФы					
1	59-000000-0001	Песочный дворик со счетами без входной арки	шт	1,0000		319593,00	319593
2	59-000000-0003	Качели "Большие" (для детей от 3 до 12 лет)	шт	1,0000		207360,00	207360
3	59-000000-0005	Детский игровой комплекс (для детей от 6 до 12 лет)	шт	1,0000		2723214,00	2723214
4	59-000000-0009	Песочница для маломобильных групп	шт	1,0000		183623,00	183623
5	59-000000-0010	Качели для маломобильных групп	шт	1,0000		418766,00	418766
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3852556
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по акту:		Тенге				3852556
	Временные здания и сооружения 0,72%		Тенге				27738
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3880294
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836%		Тенге				71242
	Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				3951537
	Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07		Тенге				4228144

1	2	3	4	5	6	7	8
	Тендерная скидка		Тенге				64268
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				4163876
	НДС 12%		Тенге				499665
	Итого с учетом НДС		Тенге				4663542

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева,17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 62 от 2018-08-06

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №34	тенге	7 957 959,52	7 957 959,52	0,00	7 081 341,00	876 618,52	0,00	876 618,52
	Всего по акту:			7 957 959,52		7 081 341,00	876 618,52	0,00	876 618,52

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Музтау"

«Музтау»

Турлыбеков Б. К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 62 от 2018-08-06

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 34

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ Благоустройство							
РАЗДЕЛ Покрытие							
		1.2 Озеленение					
1	Е11-470101-0103 11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	206,0000		63,92	13168
		Итого оплата труда:				63,92	13168
		Накладные расходы	%	--		39,65	8168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,29	1707
		Сметная стоимость:				111,86	23044
2	Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	206,0000		31,44	6476
		Итого оплата труда:				30,83	6351
		Итого эксплуатация машин:				1,07	221
		Накладные расходы	%	--		19,15	3944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,05	834
		Сметная стоимость:				54,63	11253

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	206,0000		166,67	34333
		Итого оплата труда:				68,92	14198
		Итого эксплуатация машин:				94,29	19424
		Итого материалов:				29,14	6003
		Накладные расходы	%	--		46,27	9532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,03	3509
		Сметная стоимость:				229,97	47373
4	Е11-470106-0101 11-470106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	12,0000		186,42	2237
		Итого оплата труда:				165,25	1983
		Итого эксплуатация машин:				35,30	424
		Накладные расходы	%	--		103,27	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,18	278
		Сметная стоимость:				312,94	3755
5	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	12,0000		46,25	555
		Итого оплата труда:				46,26	555
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		28,69	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	72
		Сметная стоимость:				80,95	971
6	С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	12,0000		452,63	5432
		Накладные расходы	%	--		16,29	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,51	450
		Сметная стоимость:				506,44	6077
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				62200
		Накладные расходы -	Тенге				23424
		Сметная прибыль -	Тенге				6850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				92474
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ			Тенге				62200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				23424
		Сметная прибыль -	Тенге				6850
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				92474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				36256
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге				92474
		ОТДЕЛ 2.Электрическое освещение					
		РАЗДЕЛ Земляные работы					
7	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,3000		1257,32	19237
		Итого оплата труда:				1257,35	19237
		Накладные расходы	%	--		815,11	12471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,80	2537
		Сметная стоимость:				2238,25	34245
8	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /просеянная земля/	м3 грунта	5,1000		656,86	3350
		Итого оплата труда:				656,88	3350
		Накладные расходы	%	--		425,84	2172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,62	442
		Сметная стоимость:				1169,34	5964
9	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2000		721,46	7359
		Итого оплата труда:				721,46	7359
		Накладные расходы	%	--		467,70	4771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,13	970
		Сметная стоимость:				1284,29	13100
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				29946
		Накладные расходы -	Тенге				19414
		Сметная прибыль -	Тенге				3949
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				53308
		РАЗДЕЛ Кабельная продукция					
10	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	123,0000		223,02	27432
		Итого оплата труда:				138,44	17028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				98,36	12098
		Итого материалов:				21,52	2647
		Накладные расходы	%	--		69,41	8538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,39	2877
		Сметная стоимость:				315,82	38846
11	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28,0000		63,18	1769
		Итого оплата труда:				46,01	1288
		Итого эксплуатация машин:				0,57	16
		Итого материалов:				16,82	471
		Накладные расходы	%	--		22,68	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	192
		Сметная стоимость:				92,73	2596
12	С123-060137-0801 23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		332550,59	16628
		Накладные расходы	%	--		11971,82	599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27561,79	1378
		Сметная стоимость:				372084,20	18604
13	С123-060137-0601 23-060137-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0450		247636,05	11144
		Накладные расходы	%	--		8914,90	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20524,08	924
		Сметная стоимость:				277075,02	12468
14	С123-060144-0401 23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0280		75575,87	2116
		Накладные расходы	%	--		2720,73	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6263,73	175
		Сметная стоимость:				84560,33	2368
15	С123-061702-1001 23-061702-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наконечники медные луженые кабельные диаметром 6мм	100 шт.	0,2900		5464,52	1585
		Накладные расходы	%	--		196,72	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,90	131
		Сметная стоимость:				6114,14	1773
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				60672
		Накладные расходы -	Тенге				10306
		Сметная прибыль -	Тенге				5678
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				76659
		РАЗДЕЛ Оборудование для установки в ТП					
16	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		42956,00	4296
		Итого оплата труда:				2747,67	2748
		Итого эксплуатация машин:				44,90	45
		Итого материалов:				1502,48	1502
		Накладные расходы	%	--		1372,96	1373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,44	453
		Сметная стоимость:				6121,46	6121
17	51-080401-0104 51-080401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящики управления ЯОУ 9602-3474 УХЛ43.1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 /прим/	шт.	1,0000		56143,00	56143
		Накладные расходы	%	--		2021,15	2021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4653,13	4653
		Сметная стоимость:				62817,28	62817
18	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		905,00	905
		Итого оплата труда:				862,64	863
		Итого эксплуатация машин:				57,46	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				5,51	6
		Накладные расходы	%	--		415,03	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,49	105
		Сметная стоимость:				1424,18	1424
19	С123-070501-0312 23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIDN /прим/	шт.	1,0000		22587,05	22587
		Накладные расходы	%	--		813,13	813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,01	1872
		Сметная стоимость:				25272,20	25272
20	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		779,00	779
		Итого оплата труда:				659,29	659
		Итого эксплуатация машин:				13,99	14
		Итого материалов:				108,41	108
		Накладные расходы	%	--		320,39	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,99	88
		Сметная стоимость:				1187,88	1188
21	С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1288,46	1288
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,79	107
		Сметная стоимость:				1441,63	1442
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				85998
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				62817
		Накладные расходы -	Тенге				4989
		Сметная прибыль -	Тенге				7279
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				35447
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4270

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				98266
		РАЗДЕЛ Опора наружнего освещения					
22	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4,0000		18181,75	72727
		Итого оплата труда:				13170,41	52682
		Итого эксплуатация машин:				6176,50	24706
		Итого материалов:				1266,62	5066
		Накладные расходы	%	--		9073,23	36293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,40	8722
		Сметная стоимость:				29435,43	117742
23	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 К=4 в ценах IV квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /стоимость стоек/	т	0,2657		329987,27	87684
		Накладные расходы	%	--		11879,54	3157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27349,34	7267
		Сметная стоимость:				369216,16	98108
24	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами энергосберегающими	светильник	4,0000		3857,50	15430
		Итого оплата труда:				2493,44	9974
		Итого эксплуатация машин:				2107,03	8428
		Итого материалов:				16,61	66
		Накладные расходы	%	--		1732,71	6931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,23	1789
		Сметная стоимость:				6037,57	24150
25	С123-070103-0414 23-070103-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники, тип ЖКУ 49-150-005 ГОСТ 8045-82	шт.	4,0000		18400,10	73600
		Накладные расходы	%	--		662,40	2650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,00	6100
		Сметная стоимость:				20587,50	82350
26	прайс ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая	шт	4,0000		2159,00	8636
		Накладные расходы	%	--		77,72	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,94	716
		Сметная стоимость:				2415,66	9663
27	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0028		165403,63	463
		Накладные расходы	%	--		5954,53	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13708,65	38
		Сметная стоимость:				185066,81	518
28	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0025		180350,82	454
		Накладные расходы	%	--		6492,63	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14947,48	38
		Сметная стоимость:				201790,93	509
29	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0050		169961,54	850
		Накладные расходы	%	--		6118,62	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14086,41	70
		Сметная стоимость:				190166,57	951

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008		381819,66	305
		Накладные расходы	%	--		13745,51	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	25
		Сметная стоимость:				427210,38	342
31	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		2227,35	8909
		Итого оплата труда:				2033,85	8135
		Итого эксплуатация машин:				313,14	1253
		Накладные расходы	%	--		982,01	3928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,75	1027
		Сметная стоимость:				3466,11	13864
32	С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	4,0000		881,36	3525
		Накладные расходы	%	--		31,73	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,05	292
		Сметная стоимость:				986,14	3945
33	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	12,0000		229,42	2753
		Итого оплата труда:				149,62	1795
		Итого эксплуатация машин:				8,20	98
		Итого материалов:				74,54	895
		Накладные расходы	%	--		74,59	895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,31	292
		Сметная стоимость:				328,19	3938

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,0000		143,20	1718
		Накладные расходы	%	--		5,16	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,87	142
		Сметная стоимость:				160,22	1923
35	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,0000		210,00	2520
		Итого оплата труда:				127,24	1527
		Итого эксплуатация машин:				93,17	1118
		Итого материалов:				23,08	277
		Накладные расходы	%	--		63,98	768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,92	263
		Сметная стоимость:				295,91	3551
36	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4000		13836,78	19371
		Накладные расходы	%	--		498,12	697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1146,79	1606
		Сметная стоимость:				15481,70	21674
37	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		2342,75	9371
		Итого оплата труда:				671,86	2687
		Итого эксплуатация машин:				125,59	502
		Итого материалов:				1576,05	6304
		Накладные расходы	%	--		382,25	1529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,00	872
		Сметная стоимость:				2943,00	11772
38	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	4,0000		301,50	1206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				149,62	598
		Итого эксплуатация машин:				13,61	54
		Итого материалов:				141,54	566
		Накладные расходы	%	--		77,20	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,31	121
		Сметная стоимость:				409,20	1637
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				309522
		Накладные расходы -	Тенге				57731
		Сметная прибыль -	Тенге				29380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				396633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ			Тенге				486140
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				62817
		Накладные расходы -	Тенге				92440
		Сметная прибыль -	Тенге				46286
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге				624866
ОТДЕЛ ТРанспортные расходы							
РАЗДЕЛ Класс груза 1							
39	С341-010305-1902 41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,0600		2971,48	178
		Накладные расходы	%	--		106,97	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,28	15
		Сметная стоимость:				3324,73	199
40	С341-010305-1991 41-010305-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К 25	т·км	1,5000		12,93	19
		Накладные расходы	%	--		0,47	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,07	2
		Сметная стоимость:				14,47	22

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,0600		649,30	39
		Накладные расходы	%	--		23,37	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,81	3
		Сметная стоимость:				726,49	44
42	С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К 26	т·км	1,5600		13,42	21
		Накладные расходы	%	--		0,48	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	2
		Сметная стоимость:				15,02	23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				257
		Накладные расходы -	Тенге				9
		Сметная прибыль -	Тенге				21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				287
		РАЗДЕЛ Класс груза 2					
43	С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5600		649,30	1013
44	С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К 26	т·км	40,5600		13,42	544

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С341-010305-1902 41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1,5600		2971,48	4636
46	С341-010305-1991 41-010305-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К 25	т·км	39,0000		12,93	504
		Накладные расходы	%	--		0,47	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,07	42
		Сметная стоимость:				14,47	564
47	С341-310101-0201 41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	1,5600		574,00	895
		Накладные расходы	%	--		20,66	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	74
		Сметная стоимость:				642,24	1002
48	С341-310101-0202 41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	1,5600		574,00	895
		Накладные расходы	%	--		20,66	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	74
		Сметная стоимость:				642,24	1002
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				8488
		Накладные расходы -	Тенге				64
		Сметная прибыль -	Тенге				148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ			Тенге				8745
		Накладные расходы -	Тенге				91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				211
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге				9047
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				557086
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				62817
	Накладные расходы I уровня		Тенге				92782
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				649867
	Накладные расходы II уровня		Тенге				23172
	ИТОГО:		Тенге				673040
	Сметная прибыль		Тенге				53348
	ИТОГО по акту:		Тенге				726387
	Временные здания и сооружения 0,72%		Тенге				4712,57
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				731099,57
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836%		Тенге				12103,56
	Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге				743203,13
	Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07		Тенге				795227,35
	Тендерная скидка		Тенге				12532,24
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				782695,11
	НДС 12%		Тенге				93923,41
	Итого с учетом НДС		Тенге				876618,52

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.