Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за августа 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 2	15.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)	151 288 461,00	135 078 983,04							16 209 477,96	151 288 461,00
Удержание оплаченного аванса 30%	45 386 538,30	40 523 694,91							4 862 843,39	45 386 538,30
ИТОГО к оплате	105 901 922,70	94 555 288,12							11 346 634,58	105 901 922,70

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

БИН 060240007552

Руководитель_____Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____Турмуканбет А.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО Актаустройэксперт"!"

Эксперт_____Акнуров Н.А.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)
Договор подряда (контракт) № 2 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №1
За август 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		.Резервуар для воды 100 м³ (2 шт)										
		Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы										
		Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции										
1	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4778		349794,00	--	866720	--	866720	--	866720
						--	--	--	--		--	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0143		376202,00	--	5380	--	5380	--	5380
						--	--	--	--		--	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13128		349794,00	--	45921	--	45921	--	45921
						--	--	--	--		--	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,91916		349794,00	--	1370899	--	1370899	--	1370899
						--	--	--	--		--	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,66792		329247,00	--	219911	--	219911	--	219911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	376202,00	–	81862	–	81862	–	81862
					–	–	–	–		–	
7	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)	$м^3$	8	101722,00	–	813776	–	813776	–	813776
					–	–	–	–		–	
					Насосная станция первого подъема (2шт)						
					Локальная смета 02-02-02. Технологические решения						
					Проект скажины						
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1,5	306,47	306,47	460	460	–	73	542
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,02	–	102		8	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	$м^3$	1,5	32201,58	1688,99	48302	2533	43067	2930	51490
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	2702	518		258	
10	1104-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка	$м^3$	2,22	30008,84	–	66620	–	26280	34289	104136
		НР - 85%; СП - 8%			18171,14	–	40340	–		3227	
11	1104-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	598566,17	337614,05	598566	337614	–	323126	952104
		НР - 85%; СП - 8%			260952,12	119196,02	260952	119196		30412	
12	1104-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы шахтные. Откачка воды	час откачки	48	6612,97	3619,67	317423	173745	–	191292	526719
		НР - 85%; СП - 8%			2993,30	1695,24	143678	81372		18004	
13	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	70	7343,35	3276,46	514035	229352	179723	156444	685204
		НР - 85%; СП - 8%			1499,43	1129,89	104960	79092		14725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-403-0107	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	**шт.**	**0,003**	**0,21**	**503782,00**				**105794**		
13.2	261-403-0110	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС**	**шт.**	**0,00516**	**0,3612**	**181300,00**				**65486**		
14	1104-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**165,45**		**2184,23**	**1273,58**	**361381**	**210714**	**10112**	**164467**	**541328**
		НР - 85%; СП - 8%				**849,53**	**319,95**	**140555**	**52936**		**15480**	
15	1104-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы обсадные наружным диаметром 377 мм. Сварка**	**сварка**	**6**		**5477,27**	**2087,80**	**32864**	**12527**	**3532**	**14478**	**48705**
		НР - 85%; СП - 8%				**2800,75**	**38,10**	**16805**	**229**		**1363**	
16	1104-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**11**		**4413,30**	**1712,51**	**48546**	**18838**	**4676**	**21633**	**72215**
		НР - 85%; СП - 8%				**2275,61**	**38,10**	**25032**	**419**		**2036**	
17	1104-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка**	**сварка**	**9**		**2525,84**	**968,84**	**22733**	**8719**	**2356**	**10055**	**33735**
		НР - 85%; СП - 8%				**1295,35**	**19,05**	**11658**	**171**		**946**	
18	241-110-0111 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм**	**м**	**36**		**56274,00**	**–**	**2025864**	**–**	**2025864**	**–**	**2025864**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
19	241-110-0107 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм**	**м**	**70,25**		**28034,00**	**–**	**1969389**	**–**	**1969389**	**–**	**1969389**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
20	241-110-0102 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм**	**м**	**59,2**		**20134,00**	**–**	**1191933**	**–**	**1191933**	**–**	**1191933**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
21	1104-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фильтры (отстойник). Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**	**м труб**	**11,3**		**2317,26**	**1531,98**	**26185**	**17311**	**790**	**10679**	**37869**
		НР - 85%; СП - 8%				**715,36**	**396,46**	**8084**	**4480**		**1005**	
22	241-110-0102 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм**	**м**	**11,3**		**20134,00**	**–**	**227514**	**–**	**227514**	**–**	**227514**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
						Водонапорная башня емкостью 25м^3						
						Локальная смета 02-04-01. Общестроительные работы						
						Металлоконструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,73	256541,04	74769,71	1213439	353661	32705	653702	1942933
		НР - 69%; СП - 8%			174856,97	25437,87	827073	120321		75792	
24	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,73	1012960,00	--	4791301	--	4791301	--	4791301
					--	--	--	--		--	
25	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,73	262525,56	29027,28	1241746	137299	23305	776536	2108315
		НР - 69%; СП - 8%			228571,20	9359,96	1081142	44273		90033	
26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,73	104735,53	35680,91	495399	168771	74598	213032	733131
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	252030	56713		24699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 4,73	--				--		
27	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,73	1004968,00	--	4753499	--	4753499	--	4753499
					--	--	--	--		--	
		Отделочные работы									
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	147	111,24	3,15	16352	463	7019	6156	23223
		НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	8870	53		714	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	147	186,98	4,58	27486	673	16444	7228	35552
		НР - 69%; СП - 8%			70,54	0,72	10369	106		838	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м,									
		применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м²	126	162,58	4,07	20485	513	15966	2811	23622
		НР - 69%; СП - 8%			31,79	0,54	4006	68		326	
		Утепление башни									
31	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,143	511816,86	150262,65	585007	171750	14966	295294	914538
		НР - 69%; СП - 8%			348461,19	25959,02	398291	29671		34237	
32	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,143	1012960,00	--	1157813	--	1157813	--	1157813
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	5	109878,17	1640,10	549391	8201	376842	127583	690403
		НР - 76%; СП - 8%			32869,60	704,76	164348	3524		13430	
34	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	$м^3$	5	67633,00	–	338165	–	338165	–	338165
					–	–	–	–		–	
35	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1	31477,77	15460,93	31478	15461	989	19319	52358
		НР - 99%; СП - 8%			15027,85	4486,61	15028	4487		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-302-0285	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1 1	–				–		
36	1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	9287,31	2485,51	9287	2486	418	7413	17299
		НР - 99%; СП - 8%			6382,93	1104,76	6383	1105		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-302-0285	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1 1	–				–		
		Наружное электроосвещение									
		Локальная смета 04-01. Наружное электроосвещение (1 подъем)									
		ВЛ 10кВ									
37	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	20,253	411216,00	–	8328358	–	8328358	–	8328358
					–	–	–	–		–	
38	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	144	3934,00	–	566496	–	566496	–	566496
					–	–	–	–		–	
39	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	1038,00	–	11418	–	11418	–	11418
					–	–	–	–		–	
40	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1026,00	–	8208	–	8208	–	8208
					–	–	–	–		–	
41	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	72	1648,00	–	118656	–	118656	–	118656
					–	–	–	–		–	
42	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	751	3932,00	–	2952932	–	2952932	–	2952932
					–	–	–	–		–	
		КТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2147158,00	--	2147158	--		--	2147158
					--	--	--	--	2147158	--	
44	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147,00	--	1169147	--		--	1169147
					--	--	--	--	1169147	--	
45	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2147158,00	--	2147158	--		--	2147158
					--	--	--	--	2147158	--	
46	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	842950,00	--	842950	--		--	842950
					--	--	--	--	842950	--	
					Наружные сети водоснабжения и канализации (Водозаборная площадка)						
					Локальная смета 06-01. Наружные сети водоснабжения и канализации (Насосная станция 2 подъема)						
					Водопровод В1, В1/1						
47	Комерчиское предложение	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-9	шт	2	4446428,57	--	8892857	--		--	8892857
					--	--	--	--	8892857	--	
					Локальная смета 06-02. Поселковая сеть В1						
48	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 159 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2	565390,57	267541,59	1130781	535083	--	745367	1936380
		НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	595698	157198		60232	
48.1	261-301-0191	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Трубы полимерные**	м	1010 2020	--				--		
49	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4518,9	2542,00	--	11487044	--	11487044	--	11487044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
50	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	223,5	1189,00	--	265742	--	265742	--	265742
					--	--	--	--		--	
51	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	489,5	539,00	--	263841	--	263841	--	263841
					--	--	--	--		--	
52	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4987,5	215,00	--	1072313	--	1072313	--	1072313
					--	--	--	--		--	
		Футляр									
53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 159 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,324	565390,57	267541,59	183187	86683	--	120750	313694
		НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	96503	25466		9758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
53.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1010 327,24	--						
54	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	324	8689,00	--	2815236	--	2815236	--	2815236
					--	--	--	--		--	
55	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 325 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,16	2213335,39	1736957,64	354134	277913	--	155145	521816
		НР - 99%; СП - 8%			476377,75	503074,92	76220	80492		12537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
55.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1010 161,6	--						
56	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	160	19400,00	--	3104000	--	3104000	--	3104000
					--	--	--	--		--	
57	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 219 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,064	565390,57	267541,59	36185	17122	--	23852	61964
		НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	19062	5030		1927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
57.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	1010 64,64	--						
58	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	64	12388,00	--	792832	--	792832	--	792832
					--	--	--	--		--	
59	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	127	70049,00	--	8896223	--	8896223	--	8896223
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	127	30110,00	–	3823970	–	3823970	–	3823970
					–	–	–	–		–	
61	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	36	79867,00	–	2875212	–	2875212	–	2875212
					–	–	–	–		–	
62	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	26	151884,00	–	3948984	–	3948984	–	3948984
					–	–	–	–		–	
		Колодец Ф1500 (5 шт)									
63	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	45797,00	–	228985	–	228985	–	228985
					–	–	–	–		–	
64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	30868,00	–	308680	–	308680	–	308680
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
65	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6324,662169	219,43	219,43	1387821	1387821	--	221743	1634230
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,70	–	308011		24666	
		Локальная смета 07-01 Благоустройство (НС 1-го подъема)									
		Ограждение л.10-17-ГП									
66	1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	405	4125,86	1535,96	1670973	622064	23259	1482681	3254175
		НР - 118%; СП - 8%			2532,47	570,02	1025650	230858		100521	
67	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	50503,24	7015,94	101006	14032	17861	87985	194956
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	69113	5450		5965	
68	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	17043,60	162,30	34087	325	2707	36781	73362
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	31055	116		2494	
69	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	11,07	31019,00	–	343380	–	343380	–	343380
					–	–	–	–		–	
70	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	м²	1180,2	540,40	17,12	637780	20205	21798	416693	1102791
		НР - 69%; СП - 8%			504,81	6,88	595777	8120		48317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	1180,2	4598,00	–	5426560	–	5426560	–	5426560
					–	–	–	–		–	
72	217-105-0205 РСНБ РК 2022	Саморез для кровли длиной 130 мм	шт.	2000	76,00	–	152000	–	152000	–	152000
					–	–	–	–		–	
73	241-102-0152 РСНБ РК 2022	Труба профильная ГОСТ 10705-80 размерами 80х80х4 мм	м	636	2371,00	–	1507956	–	1507956	–	1507956
					–	–	–	–		–	
74	241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба профильная ГОСТ 10705-80 размерами 60х40х3 мм	м	1685,4	1232,00	–	2076413	–	2076413	–	2076413
					–	–	–	–		–	
					Локальная смета 07-02 Благоустройство (НС 2-го подъема)						
					Ограждение л.10-17-ГП						
75	1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	303	4125,86	1535,96	1250136	465396	17402	1109265	2434605
		НР - 118%; СП - 8%			2532,47	570,02	767338	172716		75205	
76	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	50503,24	7015,94	50503	7016	8930	43992	97478
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	34557	2725		2983	
77	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17043,60	162,30	17044	162	1355	18391	36681
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		1247	
78	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	9,54	31019,00	–	295921	–	295921	–	295921
					–	–	–	–		–	
79	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	651	540,40	17,12	351800	11145	12024	229849	608301
		НР - 69%; СП - 8%			504,81	6,88	328631	4479		26652	
80	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	651	4598,00	–	2993298	–	2993298	–	2993298
					–	–	–	–		–	
81	217-105-0205 РСНБ РК 2022	Саморез для кровли длиной 130 мм	шт.	12000	76,00	–	912000	–	912000	–	912000
					–	–	–	–		–	
82	241-102-0152 РСНБ РК 2022	Труба профильная ГОСТ 10705-80 размерами 80х80х4 мм	м	318	2371,00	–	753978	–	753978	–	753978
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	10 / 5	6	7	8	9	10	11	41000 / 12
83	241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба профильная ГОСТ 10705-80 размерами 60х40х3 мм	м	930	1232,00	--	1145760	--	1145760	--	1145760
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**124401466**
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	7177437
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5316058
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1599555
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	88275467
- Оборудование, инвентарь	Тенге	15199270
- Накладные расходы	Тенге	7731034
- Сметная прибыль	Тенге	702197
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	124401466

СТОИМОСТЬ СМР:	109202196
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	15199270
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	1135703
ИТОГО	110337899
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	110337899
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2206758
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	127743927
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	137835697
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=544703304,59/555819699=0,98	135078983
НДС, 12%	16209478
ИТОГО ПО АКТУ	151288461

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 101240002294
Руководитель Утебаев Адилжан Тимурович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Актаустройэксперт» Акнуров Нурлан Айтмуханбетович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)