Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 2	15.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)	269 420 881,00	105 475 375,00							12 657 045,00	118 132 420,00
Удержание оплаченного аванса 30%	80 826 264,30	31 642 612,50							3 797 113,50	35 439 726,00
ИТОГО к оплате	188 594 616,70	73 832 762,50							8 859 931,50	82 692 694,00

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

БИН 060240007552

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006178

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Эксперт _____ **Акпуров Н.А.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)
Договор подряда (контракт) № 2 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ № 2
За сентябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.Резервуар для воды 100 м³ (2 шт). Локальная смета 02-01-01.									
		Общестроительные работы									
		Землянные работы									
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**322,8936**	**219,43**	**219,43**	**70853**	**70853**	**--**	**11321**	**83433**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**48,70**	**--**	**15725**		**1259**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**9,9864**	**2370,94**	**--**	**23677**	**--**	**--**	**17048**	**42619**
		НР - 72%; СП - 8%			**2370,94**	**--**	**23677**	**--**		**1894**	
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**80,898**	**46,82**	**46,82**	**3788**	**3788**	**--**	**767**	**4640**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,16**	**--**	**1065**		**85**	
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**2,502**	**1237,52**	**--**	**3096**	**--**	**--**	**2229**	**5573**
		НР - 72%; СП - 8%			**1237,52**	**--**	**3096**	**--**		**248**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**80,898**	**236,80**	**116,20**	**19157**	**9400**	**--**	**9937**	**30198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	9756	4045		1104	
6	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	249,48	343,64	338,53	85731	84457	--	15725	103202
		НР - 72%; СП - 8%			5,11	82,43	1275	20565		1746	
		Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство	м^3	8,84	33581,64	1688,99	296862	14931	266008	17268	315648
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	15923	3053		1518	
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство	м^3	29,2	59141,78	4258,68	1726940	124354	1252112	360877	2119542
		НР - 91%; СП - 8%			12002,55	1578,55	350474	46094		31726	
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены монолитные ж/бетонные из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство	м^3	53,2	59141,78	4258,68	3146343	226562	2281245	657488	3861632
		НР - 91%; СП - 8%			12002,55	1578,55	638536	83979		57801	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг, дополнительные. Установка	т	0,1084	1078401,15	1939,89	116899	211	105682	10095	127881
		НР - 91%; СП - 8%			101527,26	808,09	11006	88		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,1084	974934,00				105683		
11	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084	144002,00	--	15610	--	15610	--	15610
					--	--	--	--		--	
					.Резервуар для воды 100 м^3 (2 шт). Локальная смета 02-01-02. Технологические решения						
					ТХ						
					Подводящий трубопровод						
12	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	4367,37	2089,71	30572	14628	247	12006	44152
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	15697	3984		1575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	261-301-1401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	10100,00	--	121200	--	121200	--	121200
					--	--	--	--		--	
				Фасонные части							
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	1878136,90	691807,82	63481	23383	16036	30978	96962
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	24062	7229		2503	
				Спускной трубопровод							
15	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	3714,11	1749,93	12628	5950	62	5046	18336
		НР - 61%; СП - 8%			1945,94	487,06	6616	1656		662	
16	261-301-1402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	11415,00	--	38811	--	38811	--	38811
					--	--	--	--		--	
17	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	4367,37	2089,71	14849	7105	120	5831	21445
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	7624	1935		765	
18	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,4	6935,00	--	23579	--	23579	--	23579
					--	--	--	--		--	
				Переливной трубопровод							
19	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	4367,37	2089,71	30572	14628	247	12006	44152
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	15697	3984		1575	
20	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7	6935,00	--	48545	--	48545	--	48545
					--	--	--	--		--	
				Фасонные части							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0558	1878136,90	691807,82	104800	38603	26473	51141	160074
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	39724	11934		4133	
		Отводящий трубопровод/									
22	1312-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	47,6	5190,84	2188,10	247084	104153	3550	102132	362610
		НР - 61%; СП - 8%			2928,18	589,25	139381	28048		13394	
23	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	47,6	10777,00	--	512985	--	512985	--	512985
					--	--	--	--		--	
					Насосная станция первого подьема (2шт). Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы						
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	61,4592	219,43	219,43	13486	13486	--	2155	15880
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	2993		240	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,9008	2370,94	--	4507	--	--	3245	8112
		НР - 72%; СП - 8%			2370,94	--	4507	--		361	
26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	35,8512	46,82	46,82	1679	1679	--	340	2057
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,16	--	472		38	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,1088	1237,52	--	1372	--	--	988	2470
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	1372	--		110	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	35,8512	236,80	116,20	8490	4166	--	4404	13383
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	4324	1793		489	
29	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	26,4	343,64	338,53	9072	8937	--	1664	10921
		НР - 72%; СП - 8%			5,11	82,43	135	2176		185	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,2	25900,02	1688,99	31080	2026	26893	2344	33630
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	2161	414		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-1301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство В20 F100, W6	$м^3$	8	44064,33	1549,92	352515	12399	286762	52616	409757
		НР - 91%; СП - 8%			6669,29	558,18	53354	4465		4626	
32	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	5,004	65650,42	10763,12	328515	53859	176902	118340	456417
		НР - 99%; СП - 8%			19535,25	4352,65	97754	21781		9563	
					Насосная станция первого подъема (2шт). Локальная смета 02-02-02. Технологические решения						
33	Комерчиское предложение	Насос скважинный 8 тип	шт	2	713821,43	--	1427643	--		--	1427643
					--	--	--	--	1427643	--	
34	Комерчиское предложение	Щкаф управления на один насосов тип ШУ	шт	1	359621,43	--	359621	--		--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
35	Комерчиское предложение	Насос скважинный 8 тип	шт	2	538528,57	--	1077057	--		--	1077057
					--	--	--	--	1077057	--	
36	Комерчиское предложение	Щкаф управления на один насосов тип ШУ	шт	1	359621,43	--	359621	--		--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
					Проект скважины						
37	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1,5	306,47	306,47	460	460	--	73	542
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,02	--	102		8	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	$м^3$	1,5	32201,58	1688,99	48302	2533	43067	2930	51490
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	2702	518		258	
39	1104-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка	$м^3$	2,22	30008,84	--	66620	--	26280	34289	104136
		НР - 85%; СП - 8%			18171,14	--	40340	--		3227	
40	1104-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	598566,17	337614,05	598566	337614	--	323126	952104
		НР - 85%; СП - 8%			260952,12	119196,02	260952	119196		30412	
41	1104-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы шахтные. Откачка воды	час откачки	48	6612,97	3619,67	317423	173745	--	191292	526719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			2993,30	1695,24	143678	81372		18004	
42	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	70	7343,35	3276,46	514035	229352	179723	156444	685204
		НР - 85%; СП - 8%			1499,43	1129,89	104960	79092		14725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,21	503782,00				105794		
42.2	261-403-0110	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,3612	181300,00				65486		
43	1104-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	165,45	2184,23	1273,58	361381	210714	10112	164467	541328
		НР - 85%; СП - 8%			849,53	319,95	140555	52936		15480	
44	1104-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные наружным диаметром 377 мм. Сварка	сварка	6	5477,27	2087,80	32864	12527	3532	14478	48705
		НР - 85%; СП - 8%			2800,75	38,10	16805	229		1363	
45	1104-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	11	4413,30	1712,51	48546	18838	4676	21633	72215
		НР - 85%; СП - 8%			2275,61	38,10	25032	419		2036	
46	1104-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	9	2525,84	968,84	22733	8719	2356	10055	33735
		НР - 85%; СП - 8%			1295,35	19,05	11658	171		946	
47	241-110-0111 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	36	56274,00	--	2025864	--	2025864	--	2025864
					--	--	--	--		--	
48	241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	70,25	28034,00	--	1969389	--	1969389	--	1969389
					--	--	--	--		--	
49	241-110-0102 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	59,2	20134,00	--	1191933	--	1191933	--	1191933
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1104-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фильтры (отстойник). Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	11,3	2317,26	1531,98	26185	17311	790	10679	37869
		НР - 85%; СП - 8%			715,36	396,46	8084	4480		1005	
51	241-110-0102 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	11,3	20134,00	--	227514	--	227514	--	227514
					--	--	--	--		--	
				Насосная станция второго подъема. Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы							
				Земляные работы							
52	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	221,16	219,43	219,43	48529	48529	--	7754	57145
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	10770		863	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	6,84	2370,94	--	16217	--	--	11676	29191
		НР - 72%; СП - 8%			2370,94	--	16217	--		1297	
54	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	69,1125	46,82	46,82	3236	3236	--	655	3964
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,16	--	910		73	
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,1375	1237,52	--	2645	--	--	1905	4761
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	2645	--		212	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	69,1125	236,80	116,20	16366	8031	--	8489	25798
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	8335	3456		943	
				Фундаменты л.7-АС							
				ФЛ							
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,5	34858,68	1688,99	17429	845	15683	977	18492
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	901	173		86	
58	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16	3146,56	1753,71	50345	28059	--	38733	91704
		НР - 118%; СП - 8%			1392,85	658,68	22286	10539		2626	
59	221-104-0104 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м^3	8,09	90519,00	--	732299	--	732299	--	732299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ФБС									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,12	34858,68	1688,99	4183	202	3765	234	4438
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	216	41		21	
61	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	46	4586,18	2468,11	210964	113533	--	165777	387980
		НР - 118%; СП - 8%			2118,07	936,04	97431	43058		11239	
62	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	38	3146,56	1753,71	119569	66641	--	91991	217796
		НР - 118%; СП - 8%			1392,85	658,68	52928	25030		6237	
63	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	40,854	41561,00	--	1697933	--	1697933	--	1697933
					--	--	--	--		--	
64	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	м² поверхности	73,6	4285,79	10,47	315434	771	291795	21444	338723
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	22868	190		1844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	235-101-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	м²	169,28	278,00				47060		
		Фундамент под перегородки									
65	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	1,062	44319,10	3027,05	47067	3215	37397	6448	54082
		НР - 91%; СП - 8%			6077,92	593,82	6455	631		567	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01311	349794,00	--	4586	--	4586	--	4586
					--	--	--	--		--	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00385	376202,00	--	1448	--	1448	--	1448
					--	--	--	--		--	
		Стены л.9-АС									
68	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	12	29608,00	--	355296	--	355296	--	355296
					--	--	--	--		--	
69	213-102-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	1,368	55190,00	--	75500	--	75500	--	75500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
				Перемычки.10-АС							
70	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,478	168360,00	--	80476	--	80476	--	80476
					--	--	--	--		--	
71	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,13	103064,00	--	13398	--	13398	--	13398
					--	--	--	--		--	
72	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,052	111640,00	--	5805	--	5805	--	5805
					--	--	--	--		--	
73	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,15224	831671,00	--	126614	--	126614	--	126614
					--	--	--	--		--	
				Насосная станция второго подъема. Локальная смета 02-03-02. Водопровод и канализация							
				Оборудование							
74	Комерчиское предложение	НАСОС центробежный Германия	шт.	2	1513392,86	--	3026786	--		--	3026786
					--	--	--	--	3026786	--	
75	Комерчиское предложение	Щитовая станция на два насоса	шт.	1	3120535,71	--	3120536	--		--	3120536
					--	--	--	--	3120536	--	
76	Комерчиское предложение	НАСОС для противопожарных нужд	шт.	2	3926785,71	--	7853571	--		--	7853571
					--	--	--	--	7853571	--	
77	Комерчиское предложение	Щитовая станция на два насоса	шт.	1	5348214,29	--	5348214	--		--	5348214
					--	--	--	--	5348214	--	
				Локальная смета 04-01. Наружное электроосвещение (1 подъем)							
				ВЛ 10кВ							
78	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	5	186876,00	--	934380	--		--	934380
					--	--	--	--	934380	--	
				Железобетонные изделия							
79	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	18	48815,00	--	878670	--	878670	--	878670
					--	--	--	--		--	
				Локальная смета 06-02. Поселковая сеть							
				В1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	242-101-0403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	25	46186,00	--	1154650	--	1154650	--	1154650
					--	--	--	--		--	
				Колодец 2000 (56шт)							
81	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	140,784	65266,64	13391,49	9188499	1885308	3756059	4263137	13796131
		НР - 99%; СП - 8%			25195,56	5391,71	3547132	759067		344496	
82	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	56	92344,00	--	5171264	--	5171264	--	5171264
					--	--	--	--		--	
83	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	112	25796,00	--	2889152	--	2889152	--	2889152
					--	--	--	--		--	
84	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	56	47109,00	--	2638104	--	2638104	--	2638104
					--	--	--	--		--	
85	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	56	76451,00	--	4281256	--	4281256	--	4281256
					--	--	--	--		--	
86	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	56	8251,00	--	462056	--	462056	--	462056
					--	--	--	--		--	
87	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	56	54902,00	--	3074512	--	3074512	--	3074512
					--	--	--	--		--	
				Земляные работы							
88	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10220,3378	219,43	219,43	2242649	2242648	--	358325	2640833
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	497730		39859	
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м³ грунта	511	2845,13	--	1453861	--	--	1046778	2616948
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	1453861	--		116309	
90	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	15310,187	37,39	37,39	572448	572448	--	113908	699063
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	158307		12707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1701,113	1237,52	--	2105161	--	--	1515709	3789280
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	2105161	--		168410	
92	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ ДОРОБОТКА КОЛОДЦЕВ	м³ грунта	392,89	219,43	219,43	86212	86212	--	13775	101519
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	19134		1532	
93	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	3,501	37,39	37,39	131	131	--	26	160
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	36		3	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,389	1237,52	--	481	--	--	347	866
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	481	--		39	
		Земляные работы ДИАМЕТР 25 ПЭ									
95	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11369	219,43	219,43	2494700	2494699	--	398597	2937636
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	553670		44339	
96	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м³ грунта	351,6	2845,13	--	1000348	--	--	720249	1800625
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	1000348	--		80028	
97	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	10546,335	37,39	37,39	394327	394327	--	78465	481545
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	109049		8753	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1171,815	1237,52	--	1450144	--	--	1044099	2610253
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	1450144	--		116010	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								97483591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12008326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9800206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2797784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38636018		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						23507429		
		- Накладные расходы	Тенге							12346955	
		- Сметная прибыль	Тенге							1184650	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							97483591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СТОИМОСТЬ СМР:	73976162
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	23507429
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	769352
ИТОГО	74745514
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	74745514
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1494910
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	99747853
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	107627934
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=544703304,59/555819699=0,98	105475375
НДС, 12%	12657045
ИТОГО ПО АКТУ	118132420

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 101240002294
Руководитель Утебаев Адилжан Тимурович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Актаустройэксперт» Акнуров Нурлан Айтмуханбетович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)