Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева.17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

**Акт1 за октябрь 2018года**
**Выполненных работ к Договору № 63 от 2018-07-30**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №77 | тенге | 7 863 633,12 | 2 332 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 280,00 | 0,00 | 2 332 280,00 |
| | Всего по акту: | | | 2 332 280,00 | | 0,00 | 2 332 280,00 | 0,00 | 2 332 280,00 |

**Заказчик:**

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

**Технадзор:**

Эксперт ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

**Подрядчик:**

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 63 от 2018-07-30

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ Покрытие** | | | | | |
| | | 1.1 Покрытие тротуара | | | | | |
| 1 | Е11-270201-1002<br>11-270201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 70,0000 | | 1406,87 | 98481 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 582,82 | 40798 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,31 | 1422 |
| | | Итого материалов: | | | | 811,78 | 56825 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 414,74 | 29032 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,73 | 10201 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1967,34 | 137714 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,1200 | | 29970,36 | 33567 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1078,93 | 1208 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2483,94 | 2782 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33533,24 | 37557 |
| 3 | Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 8,3000 | | 1389,36 | 11532 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 407,37 | 3381 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1217,25 | 10103 |
| | | Итого материалов: | | | | 1,96 | 16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 304,50 | 2527 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 135,51 | 1125 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1829,38 | 15184 |
| 4 | С121-010201-0203 21-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 8,3000 | | 1488,18 | 12352 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 53,57 | 445 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 123,34 | 1024 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1665,09 | 13820 |
| 5 | Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 83,0000 | | 395,91 | 32861 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 313,57 | 26026 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 28,65 | 2378 |
| | | Итого материалов: | | | | 64,20 | 5329 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 210,14 | 17442 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,48 | 4024 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 654,54 | 54327 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С121-040509-0106 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 83,0000 | | 2063,94 | 171307 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,30 | 6167 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 171,06 | 14198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2309,30 | 191672 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 360099 |
| | | РАЗДЕЛ Ограждение территории | | | | | |
| 7 | Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 72,0000 | | 2127,67 | 153192 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1649,02 | 118729 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 710,02 | 51121 |
| | | Итого материалов: | | | | 36,27 | 2612 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1137,50 | 81900 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 261,21 | 18807 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3526,39 | 253900 |
| 8 | С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К 33 | м3 | 2,2500 | | 13186,28 | 29669 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 474,71 | 1068 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1092,88 | 2459 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14753,86 | 33196 |
| 9 | С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сварная решетка ограждения К 32 | т | 0,6168 | | 304506,93 | 187820 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10962,25 | 6762 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25237,53 | 15567 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 340706,71 | 210148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К 33 | м3 | 7,5000 | | 46651,36 | 349885 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1679,45 | 12596 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3866,46 | 28998 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52197,27 | 391480 |
| 11 | Е11-070111-0204 11-070111-0204 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов | шт. | 1,0000 | | 18846,89 | 18847 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11296,21 | 11296 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6706,02 | 6706 |
| | | Итого материалов: | | | | 3458,18 | 3458 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7945,97 | 7946 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2143,43 | 2143 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 28936,29 | 28936 |
| 12 | С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сварная решетка ограждения К 32 | т | 0,0271 | | 304506,93 | 8237 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10962,25 | 297 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25237,53 | 683 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 340706,71 | 9216 |
| 13 | С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2,0000 | | 787,44 | 1575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,35 | 57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,26 | 131 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 881,05 | 1762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Навес | шт. | 3,0000 | | 280,79 | 842 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,11 | 30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,27 | 70 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 314,17 | 943 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 750068 |
| | | РАЗДЕЛ МАФы | | | | | |
| 15 | 59-000000-0002 | Карусель (для детей от 3 до 12 лет) | шт | 1,0000 | | 198598,00 | 198598 |
| 16 | 59-000000-0004 | Качалка-баллансир " Средняя" (для детей от 3 до 12 лет) | шт | 1,0000 | | 73598,00 | 73598 |
| 17 | 59-000000-0007 | Урна деревянная с ж/б основанием | шт | 2,0000 | | 21278,00 | 42556 |
| 18 | 59-000000-0008 | Диван на ж/б ножках | шт | 2,0000 | | 55073,00 | 110146 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 424898 |
| | | РАЗДЕЛ Подготовка территории | | | | | |
| 19 | Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 3,0000 | | 598,84 | 1797 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 598,84 | 1797 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 395,66 | 1187 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,56 | 239 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1074,05 | 3222 |
| 20 | Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие К=2,000; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0 | м3 конструкций колодца | 0,7800 | | 9431,32 | 7356 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7262,92 | 5665 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3727,43 | 2907 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5012,17 | 3909 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1155,48 | 901 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15598,98 | 12167 |
| 21 | Ц13-370101-0103 13-370101-0103 РСНБ РК 2015 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке /горка/ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0 | шт. | 1,0000 | | 16280,49 | 16280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 15293,35 | 15293 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1317,93 | 1318 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7018,73 | 7019 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1863,94 | 1864 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25163,16 | 25163 |
| 22 | Ц13-370101-0102 13-370101-0102 РСНБ РК 2015 | Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке /горка/ ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0 | шт. | 4,0000 | | 13220,79 | 52883 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12709,15 | 50837 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 549,15 | 2197 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5821,62 | 23286 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1523,39 | 6094 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20565,81 | 82263 |
| 23 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Мусор строительный. Погрузка | т | 11,4000 | | 76,00 | 866 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,74 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,30 | 72 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 85,03 | 969 |
| 24 | С341-010104-1005 41-010104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 11,4000 | | 286,49 | 3266 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,31 | 118 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,74 | 271 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 320,55 | 3654 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 82449 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 1617514 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 154529 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 1772043 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 48497 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 1820540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 111651 |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 1932192 |
| | Временные здания и сооружения 0,72% | | | | | | 13912 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | 1946104 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836% | | | | | | 35730 |
| | Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время | | | | | | 1981834 |
| | Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07 | | | | | | 2120563 |
| | Тендерная скидка | | | | | | 38170 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | | | | | | 2082393 |
| | НДС 12% | | | | | | 249887 |
| | Итого с учетом НДС | | | | | | 2332280 |

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Нурмолдаев Е.Ж.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева,17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

**Акт3 за ноябрь 2018года**
**Выполненных работ к Договору № 63 от 2018-07-30**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №77 | тенге | 7 863 633,12 | 7 863 633,12 | 0,00 | 6 982 562,00 | 881 071,12 | 0,00 | 881 071,12 |
| | Всего по акту: | | | 7 863 633,12 | | 6 982 562,00 | 881 071,12 | 0,00 | 881 071,12 |

**Заказчик:**

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

**Технадзор:**

Эксперт ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

**Подрядчик:**

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Шкорпадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 63 от 2018-07-30

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость. тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОТДЕЛ Благоустройство | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ Покрытие | | | | | | | |
| | | 1.2 Озеленение | | | | | |
| 1 | Е11-470101-0103<br>11-470101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Разбивка участка | м2 | 211,0000 | | 63,92 | 13487 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 63,92 | 13488 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,65 | 8367 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,29 | 1748 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 111,86 | 23603 |
| 2 | Е11-470112-0101<br>11-470112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 211,0000 | | 31,43 | 6632 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 30,83 | 6505 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,07 | 226 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,15 | 4040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,05 | 854 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 54,63 | 11526 |
| 3 | Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 211,0000 | | 166,66 | 35166 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 68,92 | 14543 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 94,29 | 19895 |
| | | Итого материалов: | | | | 29,14 | 6149 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,27 | 9763 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,03 | 3594 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 229,97 | 48523 |
| 4 | Е11-470106-0101 11-470106-0101 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте | яма | 8,0000 | | 186,50 | 1492 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 165,25 | 1322 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,30 | 282 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,27 | 826 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,18 | 185 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 312,94 | 2504 |
| 5 | Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015 | Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная | шт. | 8,0000 | | 46,25 | 370 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,26 | 370 |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,69 | 230 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,00 | 48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 80,95 | 648 |
| 6 | С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015 | Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | шт. | 8,0000 | | 452,63 | 3621 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,29 | 130 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,51 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 506,44 | 4052 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 60769 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 23356 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 90855 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ | | | Тенге | | | | 60769 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 23356 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6730 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | Тенге | | | | 90855 |
| ОТДЕЛ Электрическое освещение | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ Земляные работы | | | | | | | |
| 7 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 14,7000 | | 1257,35 | 18483 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1257,35 | 18483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 815,11 | 11982 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,80 | 2437 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2238,25 | 32902 |
| 8 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /просеянная земля/ | м3 грунта | 4,9000 | | 656,94 | 3219 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 656,88 | 3219 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 425,84 | 2087 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,62 | 424 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1169,34 | 5730 |
| 9 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,8000 | | 721,43 | 7070 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 721,46 | 7070 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 467,70 | 4583 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,13 | 932 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1284,29 | 12586 |
| 10 | Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | м трубопровода | 0,0080 | | 259750,00 | 2078 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 244157,48 | 1953 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6271,29 | 50 |
| | | Итого материалов: | | | | 11754,95 | 94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 166427,46 | 1331 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34085,92 | 273 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 460159,92 | 3681 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 к 1,008 | м | 8,0640 | | 654,06 | 5274 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,55 | 190 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,21 | 437 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 731,81 | 5901 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 36124 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 20174 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4504 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 60801 |
| | | РАЗДЕЛ Кабельная продукция | | | | | |
| 12 | Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 100,0000 | | 223,03 | 22303 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 138,44 | 13844 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 98,36 | 9836 |
| | | Итого материалов: | | | | 21,52 | 2152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 69,41 | 6941 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,39 | 2339 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 315,82 | 31582 |
| 13 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 28,0000 | | 63,18 | 1769 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,01 | 1288 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,57 | 16 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,82 | 471 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,68 | 635 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,87 | 192 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 92,73 | 2596 |
| 14 | С123-060137-0801 23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1000 | | 332550,59 | 33255 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11971,82 | 1197 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27561,79 | 2756 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 372084,20 | 37208 |
| 15 | С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0280 | | 164333,25 | 4601 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5916,00 | 166 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13619,94 | 381 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 183869,19 | 5148 |
| 16 | С123-061702-1001 23-061702-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Наконечники медные луженые кабельные диам. 6мм | 100 шт. | 0,3500 | | 5464,52 | 1913 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 196,72 | 69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 452,90 | 159 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6114,14 | 2140 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 63839 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 9008 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5828 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 78675 |
| | | РАЗДЕЛ Оборудование для установки в ТП | | | | | |
| 17 | Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1.0000 | | 4296,00 | 4296 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2747,67 | 2748 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 44,90 | 45 |
| | | Итого материалов: | | | | 1502,48 | 1502 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1372,96 | 1373 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 453,44 | 453 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6121,46 | 6121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 51-080401-0104 51-080401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,0000 | | 56143,00 | 56143 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2021,15 | 2021 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4653,13 | 4653 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 62817,28 | 62817 |
| 19 | Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1,0000 | | 905,00 | 905 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 862,64 | 863 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 57,46 | 57 |
| | | Итого материалов: | | | | 5,51 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 415,03 | 415 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 105,49 | 105 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1424,18 | 1424 |
| 20 | С123-070501-0312 23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, /прим/ | шт. | 1,0000 | | 22587,05 | 22587 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 813,13 | 813 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1872,01 | 1872 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25272,20 | 25272 |
| 21 | Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 1,0000 | | 779,00 | 779 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 659,29 | 659 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,99 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | | 108,41 | 108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 320,39 | 320 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 87,99 | 88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1187,88 | 1188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,0000 | | 1288,46 | 1288 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,38 | 46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,79 | 107 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1441,63 | 1442 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 85997 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 62817 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4989 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7279 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 98265 |
| | | РАЗДЕЛ Опора наружного освещения | | | | | |
| 23 | Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 4,0000 | | 18181,75 | 72727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13170,41 | 52682 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6176,50 | 24706 |
| | | Итого материалов: | | | | 1266,62 | 5066 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9073,23 | 36293 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2180,40 | 8722 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29435,43 | 117742 |
| 24 | С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /стоимость стоек/ | т | 0,2657 | | 329987,27 | 87684 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11879,54 | 3157 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27349,34 | 7267 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 369216,16 | 98108 |
| 25 | Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 4,0000 | | 3857,50 | 15430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 2493,44 | 9974 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2107,03 | 8428 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,61 | 66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1732,71 | 6931 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 447,23 | 1789 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6037,57 | 24150 |
| 26 | С123-070103-0414 23-070103-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 4,0000 | | 18400,10 | 73600 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 662.40 | 2650 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1525.00 | 6100 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20587.50 | 82350 |
| 27 | 29-000000-0001 | Лампа энергосберегающая 85ВТ | шт | 4,0000 | | 2159,00 | 8636 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 77.72 | 311 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 178.94 | 716 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2415.66 | 9663 |
| 28 | С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0028 | | 165403,63 | 463 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5954.53 | 17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13708.65 | 38 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 185066.81 | 518 |
| 29 | С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0025 | | 180350.82 | 454 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6492,63 | 16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14947,48 | 38 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 201790,93 | 509 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0050 | | 169961,54 | 850 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6118,62 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14086,41 | 70 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 190166,57 | 951 |
| 31 | С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0008 | | 381819,66 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13745,51 | 11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31645,21 | 25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 427210,38 | 342 |
| 32 | Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 4,0000 | | 2227,25 | 8909 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2033,85 | 8135 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 313,14 | 1253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 982,01 | 3928 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 256,75 | 1027 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3466,11 | 13864 |
| 33 | С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм | шт. | 4,0000 | | 881,36 | 3525 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,73 | 127 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 73,05 | 292 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 986,14 | 3945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 12,0000 | | 229,42 | 2753 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 149,62 | 1795 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 8,20 | 98 |
| | | Итого материалов: | | | | 74,54 | 895 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,59 | 895 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,31 | 292 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 328,19 | 3938 |
| 35 | С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,0000 | | 143,20 | 1718 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,16 | 62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,87 | 142 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 160,22 | 1923 |
| 36 | Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 12,0000 | | 210,00 | 2520 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 127,24 | 1527 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93,17 | 1118 |
| | | Итого материалов: | | | | 23,08 | 277 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,98 | 768 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,92 | 263 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 295,91 | 3551 |
| 37 | С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,4000 | | 13836,78 | 19371 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 498,12 | 697 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1146,79 | 1606 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15481,70 | 21674 |
| 38 | Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4,0000 | | 2342,75 | 9371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 671,86 | 2687 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 125,59 | 502 |
| | | Итого материалов: | | | | 1576,05 | 6304 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 382,25 | 1529 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 218,00 | 872 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2943,00 | 11772 |
| 39 | Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 4,0000 | | 301,50 | 1206 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 149,62 | 598 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,61 | 54 |
| | | Итого материалов: | | | | 141,54 | 566 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 77,20 | 309 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,31 | 121 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 409,20 | 1637 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 309522 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 57731 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 29380 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 396633 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ | | | Тенге | | | | 495485 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 62817 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 91901 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 46991 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | Тенге | | | | 634376 |
| ОТДЕЛ Транспортные расходы | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ Класс груза 1 | | | | | | | |
| 40 | С341-010305-1902 41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 0,0600 | | 2971,48 | 178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,97 | 6 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246,28 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3324,73 | 199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С341-010305-1991 41-010305-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К 25 | т·км | 1,5000 | | 12,93 | 19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,47 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,07 | 2 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14,47 | 22 |
| 42 | С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 0,0600 | | 649,30 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,37 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,81 | 3 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 726,49 | 44 |
| 43 | С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К 26 | т·км | 1,5600 | | 13,42 | 21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,48 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,11 | 2 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15,02 | 23 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 257 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 9 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 21 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 287 |
| | | РАЗДЕЛ Класс груза 2 | | | | | |
| 44 | С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 1,3200 | | 649,30 | 857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К 26 | т·км | 34,3200 | | 13,42 | 461 |
| 46 | С341-010305-1902 41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 1,3200 | | 2971,48 | 3922 |
| 47 | С341-010305-1991 41-010305-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К 25 | т·км | 33,0000 | | 12,93 | 427 |
| 48 | С341-310101-0201 41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка | т | 1,3200 | | 574,00 | 758 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,66 | 27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,57 | 63 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 642,24 | 848 |
| 49 | С341-310101-0202 41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка | т | 1,3200 | | 574,00 | 758 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,66 | 27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,57 | 63 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 642,24 | 848 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 7182 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 55 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 7362 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ | | | Тенге | | | | 7440 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 64 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 147 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | Тенге | | | | 7651 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 563693 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 62817 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 91922 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 655616 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 23398 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 679014 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 53868 |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 732882 |
| | Временные здания и сооружения 0,72% | | Тенге | | | | 4769,38 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | 737651,38 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836% | | Тенге | | | | 12249,49 |
| | Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время | | Тенге | | | | 749900,87 |
| | Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07 | | Тенге | | | | 802393,93 |
| | Тендерная скидка | | Тенге | | | | 15723,29 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | | Тенге | | | | 786670,64 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 94400,48 |
| | Итого с учетом НДС | | Тенге | | | | 881071,12 |

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Нурмолдаев Т. К.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района
г.Жаркент ул. А. Розыбакиева,17, БИН 130340000076

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

**Акт2 за ноябрь 2018года**
**Выполненных работ к Договору № 63 от 2018-07-30**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты выл-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области Ул. Жибек Жолы №77 | тенге | 7 863 633,12 | 6 982 562,00 | 0,00 | 2 332 280,00 | 4 650 282,00 | 0,00 | 4 650 282,00 |
| | Всего по акту: | | | 6 982 562,00 | | 2 332 280,00 | 4 650 282,00 | 0,00 | 4 650 282,00 |

**Заказчик:**

ГУ «Аппарат акима города Жаркент»
Панфиловского района

Нурмолдиев Т. К.

**Технадзор:**

Эксперт ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

**Подрядчик:**

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 63 от 2018-07-30

Наименование стройки - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

Наименование объекта - Капитальный ремонт детской спортивной площадки в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области. Ул. Жибек Жолы № 77

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1.МАФы | | | | | |
| 1 | 59-000000-0001 | Песочный дворик со счетами без входной арки | шт | 1,0000 | | 319593,00 | 319593 |
| 2 | 59-000000-0003 | Качели "Большие" (для детей от 3 до 12 лет) | шт | 1,0000 | | 207360,00 | 207360 |
| 3 | 59-000000-0005 | Детский игровой комплекс (для детей от 6 до 12 лет) | шт | 1,0000 | | 2723214,00 | 2723214 |
| 4 | 59-000000-0009 | Песочница для маломобильных групп | шт | 1,0000 | | 183623,00 | 183623 |
| 5 | 59-000000-0010 | Качели для маломобильных групп | шт | 1,0000 | | 418766,00 | 418766 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 3852556 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 0 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 0 |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 3852556 |
| | Временные здания и сооружения 0,72% | | Тенге | | | | 27738 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | 3880294 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,836% | | Тенге | | | | 71242 |
| | Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время | | Тенге | | | | 3951537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с учетом коэффициента инфляции 1,07 | | Тенге | | | | 4228144 |
| | Тендерная скидка | | Тенге | | | | 76107 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | | Тенге | | | | 4152038 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 498245 |
| | Итого с учетом НДС | | Тенге | | | | 4650282 |

Принял:

ГУ «Аппарат акима города Жаркент» Панфиловского района

Нурмолдаев Г. К.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Турлыбеков Б. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.