Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 2	15.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)	364 719 862,00	85 088 375,89							10 210 605,11	95 298 981,00
Удержание оплаченного аванса 30%	109 415 958,60	25 526 512,77							3 063 181,53	28 589 694,30
ИТОГО к оплате	255 303 903,40	59 561 863,12							7 147 423,58	66 709 286,70

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

БИН 060240007552

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт"

Эксперт_____ **Акнуров Н.А**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)
Договор подряда (контракт) № 2 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ № 3
За октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Резервуар для воды 100 м^3 (2 шт). Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы												
Подраздел 1. Гидроизоляционные работы												
Гидроизоляция наружных поверхностей												
1	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (под плитой днища)** *НР - 79%; СП - 8%*	м^2	184,8		2174,67	363,89	401879	67247	57576	231784	657134
						1499,22	88,42	277056	16340		23471	
2	1141-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия** *НР - 79%; СП - 8%*	м^2	216,48		2561,91	518,81	554602	112312	100927	291265	875363
						1576,88	126,24	341363	27328		29495	
3	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление** *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,080256		116631,83	10067,88	9360	808	7852	867	10315
						8717,31	4958,40	700	398		88	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 стяжки	184,8		974,56	160,19	180099	29603	90580	61405	246843
						324,22	36,95	59916	6828		5339	
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 стяжки	184,8		159,40	11,93	29457	2205	26145	1504	31092
						5,99	2,86	1107	529		131	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				680142				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212175			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					51423			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						283082		
	Накладные расходы		Тенге							586825	
	Сметная прибыль		Тенге							58524	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1820746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1175397	212175	283080	586825	1820747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				680142	51423	--	58524	
	Материалы		Тенге				1175397				
	Всего заработная плата		Тенге				283082				
		Накладные расходы	Тенге					731565			
		Сметная прибыль	Тенге				586825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820746				
		Сметная заработная плата	Тенге								478
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					731565			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1820746				
		Сметная заработная плата	Тенге								478
								731565			
РАЗДЕЛ 2. Насосная станция второго подъема. Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы											
Подраздел 1. Стены л.9-АС											
6	**1108-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**15,6**	**16057,47**	**4244,28**	**250497**	**66211**	**76829**	**113753**	**374035**
		НР - 93%; СП - 8%			**6888,30**	**952,38**	**107457**	**14857**		**9785**	
7	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**15,48**	**7094,43**	**404,97**	**109822**	**6269**	**59336**	**42447**	**155920**
		НР - 93%; СП - 8%			**2856,42**	**92,00**	**44217**	**1424**		**3651**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Перемычкил.10-АС											
8	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**26**	**943,12**	**370,43**	**24521**	**9631**	**8522**	**9846**	**35035**
		НР - 118%; СП - 8%			**244,94**	**76,00**	**6368**	**1976**		**668**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				158042				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82111			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					18257			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						144685		
	Накладные расходы		Тенге							166046	
	Сметная прибыль		Тенге							14104	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								564990
Подраздел 2. Перекрытие л.13-АС											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	15844,44 3580,92	2239,86 718,26	126756 28647	17919 5746	80190	40584 2751	170092
10	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	6,4	10214,00 --	-- --	65370 --	-- --	65370	--	65370
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03185	376202,00 --	-- --	11982 --	-- --	11982	-- --	11982
		Монолитные участки МУ-1									
12	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 F150 W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,65	61906,09 13341,58	4031,81 804,16	40239 8672	2621 523	28946	8367 736	49342
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	376202,00 --	-- --	3250 --	-- --	3250	-- --	3250
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									300035
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				37319				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20540			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6269			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						189737		
	Накладные расходы		Тенге							48951	
	Сметная прибыль		Тенге							3487	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								
		Подраздел 3. Лестница с ограждением л.12-АС									
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,152	104735,53 53283,22	35680,91 11990,05	15920 8099	5423 1822	2398	6846 794	23560
15	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,152	994397,00 --	-- --	151148 --	-- --	151148	--	151148
16	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,152	23698,00 --	-- --	3602 --	-- --	3602	-- --	3602
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									157147
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8099				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5423			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1822			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							6846	
		Сметная прибыль	Тенге							794	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								178310
		Подраздел 4. Кровля л.15-АС									
17	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	2386,52 693,02	1325,50 416,38	52503 15246	29161 9160	8096	28800 1953	83255
18	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93**	$м^3$	0,308448	156251,00 --	-- --	48195 --	-- --	48195	-- --	48195
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0573	1078401,15 101527,26	1939,89 808,09	61792 5818	111 46	55863	5336 469	67597
20	1112-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ кровли	69,51	4180,02 147,50	11,81 3,29	290553 10253	821 229	279479	9643 838	301034
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	13,8	5169,50 1549,33	21,59 5,14	71339 21381	298 71	49660	19736 1716	92791
22	1112-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 примыкание	2	2083,93 601,79	4,27 --	4168 1204	9 --	2955	1107 96	5372
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				53902				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30400			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9506			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						444251		
		Накладные расходы	Тенге							64622	
		Сметная прибыль	Тенге							5072	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								598244
		Подраздел 5. Проемы л.4-АС									
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	4,8	4230,30 1843,01	246,17 117,73	20305 8846	1182 565	10277	8470 753	29528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,84	4670,19	238,45	3923	201	1798	1820	5904
		НР - 90%; СП - 8%			2290,62	116,14	1924	98		162	
25	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м^2	4,8	38449,00	–	184555	–	184555	–	184555
					–	–	–	–		–	
26	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,84	21807,00	–	18318	–	18318	–	18318
					–	–	–	–		–	
27	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1480,62	7,09	8884	43	6982	1691	10725
		НР - 90%; СП - 8%			309,87	3,30	1859	20		150	
28	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1238,00	–	7428	–	7428	–	7428
					–	–	–	–		–	
29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	1,48	5169,50	21,59	7651	32	5326	2117	9952
		НР - 92%; СП - 8%			1549,33	5,14	2293	8		184	
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	2,1	4040,06	66,85	8484	140	1343	4873	13921
		НР - 69%; СП - 8%			3334,02	28,64	7001	60		565	
31	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	2,1	55181,00	–	115880	–	115880	–	115880
32	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	3,36	2371,98	118,93	7970	399	2140	5036	13454
		НР - 90%; СП - 8%			1616,29	49,20	5431	165		448	
33	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	1,89	17461,00	–	33001	–	33001	–	33001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	19800,00	--	29106	--	29106	--	29106
					--	--	--	--		--	
35	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2108
					--	--	--	--		--	
36	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5075,00	--	10150	--	10150	--	10150
					--	--	--	--		--	
37	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8002
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				27354				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1997			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					916			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						436414		
		Накладные расходы	Тенге							24007	
		Сметная прибыль	Тенге							2262	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								492034

Подраздел 6. Полы д.11-АСП2 Полы тип 1

38	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ уплотненной площади основания	14,1	48,85	48,85	689	689	--	164	871
					--	16,16	--	228		18	
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,41	21818,41	2533,99	30764	3573	20869	7256	38638
					4483,84	990,99	6322	1397		618	
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,41	34376,95	11,59	48471	16	41313	6713	55756
					5065,07	--	7142	--		571	
41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	14,1	2281,56	114,35	32170	1613	17679	12324	45543
					913,35	16,51	12878	233		1049	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	14,1	1253,00	33,78	17667	476	10613	6437	24652
					466,50	19,15	6578	270		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² стяжки**	**14,1**	**1022,48** **34,59**	**34,70** **19,00**	**14417** **488**	**489** **268**	**13440**	**710** **60**	**15188**
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м² покрытия**	**14,1**	**5911,18** **2468,03**	**32,93** **13,09**	**83348** **34799**	**465** **185**	**48084**	**32885** **2799**	**119031**
		Полы тип 2									
45	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м² покрытия**	**31,2**	**3328,94** **2553,53**	**140,36** **38,68**	**103863** **79670**	**4379** **1207**	**19814**	**76024** **6470**	**186358**
46	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м² покрытия**	**31,2**	**2248,40** **1493,10**	**19,65** **4,52**	**70150** **46585**	**613** **141**	**22952**	**43922** **3738**	**117810**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**194462**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12313**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**3929**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**194764**		
		Накладные расходы	Тенге							**186435**	
		Сметная прибыль	Тенге							**15871**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге								**603845**
		Подраздел 7. Внутренняя отделка л.11-АС									
47	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**196,56**	**1547,44** **1125,98**	**96,70** **80,21**	**304165** **221323**	**19007** **15766**	**63835**	**189671** **18968**	**512804**
48	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² отделываемой поверхности**	**196,56**	**1394,03** **948,03**	**9,31** **3,24**	**274011** **186345**	**1830** **637**	**85836**	**149586** **14958**	**438555**
49	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² окрашиваемой поверхности**	**196,56**	**652,49** **422,88**	**4,33** **1,95**	**128253** **83121**	**851** **383**	**44281**	**66803** **6681**	**201737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3859,44	1501,19 1076,30	96,70 80,21	5793753 4153915	373208 309566	1266630	3570792 357075	9721621
51	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	3859,44	729,77 419,14	5,95 2,07	2816504 1617646	22964 7989	1175894	1300515 130063	4247083
52	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	3859,44	765,83 455,20	5,95 2,07	2955675 1756817	22964 7989	1175894	1411860 141178	4508714
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3859,44	585,90 375,71	4,33 1,95	2261246 1450030	16711 7526	794505	1166053 116594	3543892
54	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	464,88	1501,19 1076,30	96,70 80,21	697873 500350	44954 37288	152569	430112 43011	1170995
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	464,88	6117,19 2470,64	20,82 9,29	2843759 1148551	9679 4319	1685529	922294 92228	3858281
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				11118098				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					512168			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					391463			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						6444972		
	Накладные расходы		Тенге							9207686	
	Сметная прибыль		Тенге							920756	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								28203681
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				20274200	664952	8011972	9704593	30941141
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11597276	432162	–	962346	
	Материалы		Тенге				20246194				
	Всего заработная плата		Тенге				7316136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12012456			
		Накладные расходы	Тенге				688493				
		Сметная прибыль	Тенге				9692874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30900055				
		Сметная заработная плата	Тенге								7701
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12012456			
							28006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3739				
	Всего заработная плата		Тенге					16982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3602				
		Накладные расходы	Тенге				11719				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30941139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7712
		Сметная заработная плата	Тенге					12029438			
		РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня емкостью 25м^3. Локальная смета 02-04-01. Общестроительные работы									
		Подраздел 1.Подземная часть									
56	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м^3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	9,7	36617,96	1813,56	355194	17591	301269	36443	394841
					3745,81	382,80	36334	3713		3204	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1824	376202,00	--	68619	--	68619	--	68619
					--	--	--	--		--	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	12,6	1138,72	33,78	14348	425	8045	5752	20590
					466,50	19,15	5878	241		490	
59	1122-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	91121,31	5024,67	270630	14923	168236	93574	371766
					29451,63	2373,14	87471	7048		7562	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				129683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32939			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					11002			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						546167		
	Накладные расходы		Тенге							135769	
	Сметная прибыль		Тенге							11256	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								855816
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				708791	32939	546169	135769	855816
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129683	11002	--	11256	
	Материалы		Тенге				708791				
	Всего заработная плата		Тенге				477548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					140685			
		Накладные расходы	Тенге				68619				
							135769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				855816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					140685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				855816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					140685			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 04-01. Наружное электроосвещение (1 подъем)									
		Подраздел 1. ВЛ 10кВ									
60	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	150	26139,43 12843,53	12078,38 5386,97	3920915 1926530	1811758 808046	182627	2187660 218766	6327341
61	252-207-2002 РСНБ РК 2022	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	11	1200,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- --	13200
62	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	34	10431,00 --	-- --	354654 --	-- --	354654	-- --	354654
63	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	49,9	1477,00 --	-- --	73702 --	-- --	73702	-- --	73702
64	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	21	3323,00 --	-- --	69783 --	-- --	69783	-- --	69783
65	252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	11	1478,00 --	-- --	16258 --	-- --	16258	-- --	16258
66	252-207-3945 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	6370,00 --	-- --	6370 --	-- --	6370	-- --	6370
67	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	18015,00 --	-- --	90075 --	-- --	90075	-- --	90075
68	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	3417,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- --	17085
69	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	16909,00 --	-- --	169090 --	-- --	169090	-- --	169090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2309,00	–	13854	–	13854	–	13854
					–	–	–	–		–	
71	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2585,00	–	12925	–	12925	–	12925
					–	–	–	–		–	
72	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	119	23936,00	–	2848384	–	2848384	–	2848384
					–	–	–	–		–	
73	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	29980,00	–	449700	–	449700	–	449700
					–	–	–	–		–	
74	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	11174,00	–	223480	–	223480	–	223480
					–	–	–	–		–	
75	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	135	2096,00	–	282960	–	282960	–	282960
					–	–	–	–		–	
76	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1682,00	–	26912	–	26912	–	26912
					–	–	–	–		–	
77	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1728,00	–	8640	–	8640	–	8640
					–	–	–	–		–	
78	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	15	1339,00	–	20085	–	20085	–	20085
					–	–	–	–		–	
79	252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка типа ВШ-35/50.1	шт.	745	431,00	–	321095	–	321095	–	321095
					–	–	–	–		–	
80	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	751	55,00	–	41305	–	41305	–	41305
					–	–	–	–		–	
81	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	63	2472,00	–	155736	–	155736	–	155736
					–	–	–	–		–	
82	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	774	699,00	–	541026	–	541026	–	541026
					–	–	–	–		–	
83	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	10	979,00	–	9790	–	9790	–	9790
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	78	979,00	--	76362	--	76362	--	76362
					--	--	--	--		--	
85	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	150	544,00	--	81600	--	81600	--	81600
					--	--	--	--		--	
86	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1900	984,22	28,63	1870018	54397	1202111	453416	2373822
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	8,55	613510	16245		50388	
87	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 18 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	22,5	778,14	5,21	17508	117	1650	11356	30125
		НР - 72%; СП - 8%			699,61	1,35	15741	30		1262	
88	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	1036,08	35,17	46624	1582	30512	10827	58653
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	11,25	14530	506		1203	
89	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	83	746,28	28,63	61941	2377	35741	17663	81567
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	8,55	23823	710		1963	
90	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00392	813201,00	--	3188	--	3188	--	3188
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2594134				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1870231			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					825537			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7379900		
	Накладные расходы		Тенге							2680922	
	Сметная прибыль		Тенге							273582	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								14798769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11844265	1870231	7379900	2680922	14798767
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2594134	825537	--	273582	
	Материалы		Тенге				1996091				
	Всего заработная плата		Тенге				1270013				
		Накладные расходы	Тенге					685095			
		Сметная прибыль	Тенге				493262				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2544169				
											409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					685095			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9848174				
	Материалы		Тенге				182628				
	Всего заработная плата		Тенге					2734576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5927259				
		Накладные расходы	Тенге				2187660				
		Сметная прибыль	Тенге				218766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12254600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1645
		Сметная заработная плата	Тенге					2734576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14798769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2054
		Сметная заработная плата	Тенге					3419671			
		РАЗДЕЛ 5. Поселковая сеть. Локальная смета 06-02. Поселковая сеть									
		Подраздел 1. В1									
91	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 159 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	8,2194	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	4647171 2448140	2199031 646038	–	3063236 247534	7957941
		Футляр									
92	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	25	2800,16 2363,63	129,37 57,14	70004 59091	3235 1429	7678	59914 4842	134760
93	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	36	3667,05 2901,01	267,28 111,56	132014 104436	9622 4016	17956	107368 8676	248058
94	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х110 мм**	шт.	10	2882,00 –	– –	28820 –	– –	28820	– –	28820
95	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х110 мм**	шт.	1	2882,00 –	– –	2882 –	– –	2882	– –	2882
96	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х110 мм**	шт.	6	2882,00 –	– –	17292 –	– –	17292	– –	17292
97	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 75х75 мм**	шт.	1	2882,00 –	– –	2882 –	– –	2882	– –	2882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х50 мм	шт.	5	2882,00	–	14410	–	14410	–	14410
					–	–	–	–		–	
99	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х50 мм	шт.	42	2882,00	–	121044	–	121044	–	121044
					–	–	–	–		–	
100	241-210-0614 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	1	5783,00	–	5783	–	5783	–	5783
					–	–	–	–		–	
101	241-210-0607 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	47	3929,00	–	184663	–	184663	–	184663
					–	–	–	–		–	
102	241-210-0620 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	4	8191,00	–	32764	–	32764	–	32764
					–	–	–	–		–	
103	241-210-0620 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	8191,00	–	8191	–	8191	–	8191
					–	–	–	–		–	
104	241-213-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	476,00	–	952	–	952	–	952
					–	–	–	–		–	
105	241-213-0105 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1107,00	–	2214	–	2214	–	2214
					–	–	–	–		–	
106	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2306,00	–	23060	–	23060	–	23060
					–	–	–	–		–	
107	241-213-0303 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	45	944,00	–	42480	–	42480	–	42480
					–	–	–	–		–	
108	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	133	4249,00	–	565117	–	565117	–	565117
					–	–	–	–		–	
109	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	133	2452,00	–	326116	–	326116	–	326116
					–	–	–	–		–	
110	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	102	4249,00	–	433398	–	433398	–	433398
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	2	3344,00	–	6688	–	6688	–	6688
					–	–	–	–		–	
112	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2015,00	–	4030	–	4030	–	4030
					–	–	–	–		–	
113	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	3	3344,00	–	10032	–	10032	–	10032
					–	–	–	–		–	
114	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2226,00	–	22260	–	22260	–	22260
					–	–	–	–		–	
115	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	10	860,00	–	8600	–	8600	–	8600
					–	–	–	–		–	
116	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	100	2226,00	–	222600	–	222600	–	222600
					–	–	–	–		–	
117	245-405-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз фланцевый, d=100 мм	комплект	2	56129,00	–	112258	–	112258	–	112258
					–	–	–	–		–	
118	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0306	1167047,42 752047,20	327994,18 116307,61	35712 23013	10037 3559	2662	26306 2126	64144
119	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	30,6	8689,00	–	265883	–	265883	–	265883
					–	–	–	–		–	
120	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0054	751645,16 564035,40	156404,66 59205,01	4059 3046	845 320	168	3332 269	7660
121	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,4	3536,00	–	19094	–	19094	–	19094
					–	–	–	–		–	
122	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0378	649999,25 528522,06	98332,45 35864,46	24570 19978	3717 1356	875	21120 1707	47397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	37,8	1801,00	–	68078	–	68078	–	68078
					–	–	–	–	–		
124	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	47	264,00	–	12408	–	12408	–	12408
					–	–	–	–	–		
125	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	1791,00	–	16119	–	16119	–	16119
					–	–	–	–	–		
126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство УПОР В7,5	$м^3$	0,021	32201,58	1688,99	676	35	603	41	721
		НР - 91%, СП - 8%			1801,20	345,33	38	7		4	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2657742				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2226522			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					656725			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2610061		
		Накладные расходы	Тенге							3281317	
		Сметная прибыль	Тенге							265158	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								11040799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7494324	2226522	2610060	3281317	11040799
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2657742	656725	–	265158	
		Материалы	Тенге				7494324				
		Всего заработная плата	Тенге				29943				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3314467			
		Накладные расходы	Тенге				2580118				
		Сметная прибыль	Тенге				3281317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				265158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11040799				
		Сметная заработная плата	Тенге								2122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3314467			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11040799				
		Сметная заработная плата	Тенге								2122
								3314467			

РАЗДЕЛ 6.Станция очистки и обезораживания воды. Локальная смета 06-03. Станция очистки и обезораживания воды

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	43,65	219,43 --	219,43 48,70	9578 --	9578 2126	--	1530 170	11279
128	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	1,35	2370,94 2370,94	-- --	3201 3201	-- --	--	2305 256	5762
129	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	28,28908	46,82 --	46,82 13,16	1324 --	1324 372	--	268 30	1622
130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,87492	1237,52 1237,52	-- --	1083 1083	-- --	--	780 87	1949
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	28,28908	236,80 120,60	116,20 50,00	6699 3412	3287 1414	--	3475 386	10560
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,836	25900,02 1801,20	1688,99 345,33	47552 3307	3101 634	41144	3586 315	51454
133	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	14	42096,25 6077,92	3027,05 593,82	589348 85091	42378 8313	461879	84998 7472	681818
134	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136	349794,00 --	-- --	47572 --	-- --	47572	-- --	47572
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0208	1323466,95 346593,06	1939,89 808,09	27528 7209	41 17	20278	6576 578	34682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оборудование массой 8 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	501142,28	144076,68	501142	144077	43136	215890	745345
		НР - 61%; СП - 8%			313929,00	39989,02	313929	39989		28313	
137	Комерческое предложение	**Станция по очистке и обеззараживания скважинной водоы в блочно-модульном варианте**	шт.	1	17550000,00	--	17550000	--		--	17550000
					--	--	--	--	17550000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**18785027**	**203786**	**614009**	**319408**	**19142043**
		Стоимость оборудования	Тенге				**417232**	**52865**	**17550000**	**37607**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**17550000**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**17550000**				
		Материалы	Тенге				**501142**				
		Всего заработная плата	Тенге				**43137**				
		Накладные расходы	Тенге					**353918**			
		Сметная прибыль	Тенге				**215890**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**28313**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**745345**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**207**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**353918**			
		Материалы	Тенге				**733885**				
		Всего заработная плата	Тенге				**523301**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**116179**			
		Накладные расходы	Тенге				**47572**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103518**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**846697**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**116179**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**19142042**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**284**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**470097**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**78599311**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18076209**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5210605**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2029714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19445190**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**17550000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**16708834**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1608473**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							78599311	

СТОИМОСТЬ СМР:	
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	61049311
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	17550000
ИТОГО	634913
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	61684224
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	
ИТОГО	0
	61684224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1233684
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	80467908
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	86824873
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=544703304,59/555819699=0,98	85088376
НДС, 12%	10210605
ИТОГО ПО АКТУ	95298981

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 101240002294
Руководитель Утебаев Адилжан Тимурович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Актаустройэксперт» Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)