Приложение 1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Калдыгайта"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 2	15.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)	500 698 670,00	121 409 650,00							14 569 158,00	135 978 808,00
Удержание оплаченного аванса 30%	150 209 601,00	36 422 895,00							4 370 747,40	40 793 642,40
ИТОГО к оплате	350 489 069,00	84 986 755,00							10 198 410,60	95 185 165,60

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 060240007552

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Калдыгайта"
БИН 030140006176
Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Актаустройэксперт»

Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)
Договор подряда (контракт) № 2 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ № 4
За ноябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная станция второго подъема. Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы												
Полы тип 2												
1	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	31,2		48,85	48,85	1524	1524	--	363	1927
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,16	--	504		40	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	3,12		21818,41	2533,99	68073	7906	46177	16057	85496
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	13990	3092		1367	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	3,12		34376,95	11,59	107256	36	91417	14855	123375
		НР - 94%; СП - 8%				5065,07	--	15803	--		1264	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	31,2		2281,56	114,35	71185	3568	39120	27271	100777
		НР - 94%; СП - 8%				913,35	16,51	28497	515		2321	
Подраздел 1. Отмостка												
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	$м^3$	106,08		32201,58	1688,99	3415944	179168	3045705	207210	3641370
		НР - 91%; СП - 8%				1801,20	345,33	191071	36633		18216	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
	Зарплата рабочих строителей		Тенге					191071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179168			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					36633			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3045704		
	Накладные расходы		Тенге							207210	
	Сметная прибыль		Тенге							18216	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3641370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3663982	192202	3222419	265756	3952945
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249361	40744	--	23208	
	Материалы		Тенге				3663982				
	Всего заработная плата		Тенге				3222419				
		Накладные расходы	Тенге					290105			
		Сметная прибыль	Тенге				265756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3952946				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					290105			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3952946				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
								290105			

РАЗДЕЛ 2. Насосная станция второго подъема. Локальная смета 02-03-02. Водопровод и канализация

Подраздел 1. В1

6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2800,16	129,37	5600	258	615	4793	10780
		НР - 99%, СП - 8%			2363,63	57,14	4727	114		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-701-0115	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	шт.	1 2	--				--		
7	242-101-0503 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	25168,00	--	50336	--	50336	--	50336
					--	--	--	--		--	
8	242-101-0501 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	18940,00	--	18940	--	18940	--	18940
					--	--	--	--		--	
9	242-301-1205 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	3	3436,00	--	10308	--	10308	--	10308
					--	--	--	--		--	
10	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1665
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	3778,88	--	7558	--	6385	1149	8801
		НР - 98%; СП - 8%			586,38	--	1173	--		94	
12	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2130
					--	--	--	--		--	
13	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х40 мм	шт.	3	2141,00	--	6423	--	6423	--	6423
					--	--	--	--		--	
14	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х40 мм	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3114
					--	--	--	--		--	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1533,99	87,11	12272	697	647	10818	23965
		НР - 99%; СП - 8%			1365,97	--	10928	--		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	**261-301-0282**	**Фланцы стальные**	**шт.**	**1** **8**	--				--		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	33992
					--	--	--	--		--	
17	241-214-0506 РСНБ РК 2022	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 90 мм	шт.	4	823,00	--	3292	--	3292	--	3292
					--	--	--	--		--	
18	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	16996
					--	--	--	--		--	
19	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2226
					--	--	--	--		--	
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	751645,16	156404,66	10523	2190	437	8638	19859
		НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	7896	829		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	**261-301-0172**	**Трубы стальные**	**м**	**1004** **14,056**	--				--		
21	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14	4695,00	--	65730	--	65730	--	65730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	751645,16	156404,66	3758	782	156	3085	7092
		НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	2820	296		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-301-0172	**Трубы стальные**	м	1004 5,02	--				--		
23	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1801,00	--	5403	--	5403	--	5403
					--	--	--	--		--	
24	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	2	1413,00	--	2826	--	2826	--	2826
					--	--	--	--		--	
				ТЗ							
25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1914,38	17,88	26801	251	164	25860	54772
		НР - 98%; СП - 8%			1884,69	0,13	26386	2		2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-301-0191	**Трубы полимерные**	м	0,99 13,86	--				--		
26	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	217,00	--	3038	--	3038	--	3038
					--	--	--	--		--	
27	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	1051,00	--	5255	--	5255	--	5255
					--	--	--	--		--	
28	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	12892
					--	--	--	--		--	
29	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7031,75	161,70	7032	162	4742	2121	9326
		НР - 98%; СП - 8%			2127,74	36,04	2128	36		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-301-0513	**Водомеры ГОСТ 6019-83**	шт.	1 1	--				--		
30	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	70049,00	--	70049	--	70049	--	70049
					--	--	--	--		--	
31	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3778,88	--	3779	--	3193	575	4401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			586,38	--	586	--		47	
32	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	5	1051,00	--	5255	--	5255	--	5255
					--	--	--	--		--	
33	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50									
			шт.	1	30110,00	--	30110	--	30110	--	30110
					--	--	--	--		--	
34	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	6	2226,00	--	13356	--	13356	--	13356
					--	--	--	--		--	
35	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х50 мм									
			шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	1862
					--	--	--	--		--	
36	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х50 мм									
			шт.	2	600,00	--	1200	--	1200	--	1200
					--	--	--	--		--	
37	261-301-0334 РСНБ РК 2022	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86									
			1000 шт.	0,006	1800,00	--	11	--	11	--	11
					--	--	--	--		--	
				К1							
38	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	2	1097,47	1,94	2195	4	6	2143	4513
		НР - 98%; СП - 8%			1092,72	0,62	2185	1		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-301-0176	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	0,998 1,996	--				--		
39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			м трубопровода	11	1060,31	4,76	11663	53	84	11311	23897
		НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	11526	16		923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	261-301-0176	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	0,998 10,978	--				--		
40	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм									
			м	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1048
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	11	1086,00	--	11946	--	11946	--	11946
					--	--	--	--		--	
42	241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х110 мм	шт.	1	5501,00	--	5501	--	5501	--	5501
					--	--	--	--		--	
43	241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 110х50х110 мм	шт.	1	5501,00	--	5501	--	5501	--	5501
					--	--	--	--		--	
44	241-208-0207 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	637
					--	--	--	--		--	
45	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001	2120585,37	952369,22	2121	952	116	1364	3596
		НР - 99%, СП - 8%			1052866,08	325359,18	1053	325		110	
46	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1	26379,00	--	26379	--	26379	--	26379
					--	--	--	--		--	
				КЗН							
47	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3078,55	30,74	15393	154	12203	3030	18670
		НР - 98%, СП - 8%			607,20	11,17	3036	56		247	
48	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	1	4063,81	122,37	4064	122	428	3501	7851
		НР - 98%, СП - 8%			3513,51	59,24	3514	59		286	
49	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	9912,00	--	9912	--	9912	--	9912
					--	--	--	--		--	
50	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	5326,00	--	5326	--	5326	--	5326
					--	--	--	--		--	
51	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	922
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители.Установка	шт.	1	1297,05	0,15	1297	--	36	1236	2634
		НР - 98%; СП - 8%			1261,26	--	1261	--		101	
53	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	9414
					--	--	--	--		--	
54	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	17931,62	80,68	17932	80	15084	2748	20904
		НР - 98%; СП - 8%			2767,76	36,45	2768	36		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	244-104-0800	Слив для унитаза	шт.	1 1	--				--		
55	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	19691
					--	--	--	--		--	
56	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	14807
					--	--	--	--		--	
57	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	2277,00	--	2277	--	2277	--	2277
					--	--	--	--		--	
58	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,8	990,38	--	792	--	419	366	1187
		НР - 98%; СП - 8%			466,38	--	373	--		30	
59	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	48523,00	--	48523	--		--	48523
					--	--	--	--	48523	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				82360				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5705			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1770			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						524484		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						48523		
	Накладные расходы		Тенге							82738	
	Сметная прибыль		Тенге							6729	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								750540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				661073	5705	524485	82738	750541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				82360	1770	48523	6729	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				48523				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48523				
		Материалы	Тенге				514044				
		Всего заработная плата	Тенге				1969				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28988			
		Накладные расходы	Тенге				479770				
		Сметная прибыль	Тенге				28698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				545060				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					28988			
		Материалы	Тенге				98506				
		Всего заработная плата	Тенге				42745				
		Сдача и испытание	Тенге					55142			
		Накладные расходы	Тенге				51				
		Сметная прибыль	Тенге				54040				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				156957				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					55142			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				750540				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
								84130			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 04-01. Наружное электроосвещение (1 подъем)									
60	515-103-0102 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	шт.	1	5558641,00	--	5558641	--		--	5558641
					--	--	--	--	5558641	--	
61	515-103-0101 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	шт.	1	16414829,00	--	16414829	--		--	16414829
					--	--	--	--	16414829	--	
		Кабельная линия 0,4 кВ									
62	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	14,7	248,95	248,95	3660	3659	--	990	4760
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,57	--	1375		110	
63	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	4,9	3330,00	--	16317	--	16317	--	16317
					--	--	--	--		--	
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	9,7	54,61	54,61	530	530	--	107	649
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	149		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	49	806,30	416,06	39509	20387	2776	17102	58512
					333,59	151,18	16346	7408		1900	
66	243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66									
			км	0,011	1938569,00	--	21324	--	21324	--	21324
					--	--	--	--		--	
67	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,038	558269,00	--	21214	--	21214	--	21214
					--	--	--	--		--	
		ВЛИ-0,4кВ									
68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	130	427,98	185,35	55637	24095	7449	23345	81576
					185,33	64,08	24093	8330		2594	
69	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1									
			км	0,114	382597,00	--	43616	--	43616	--	43616
					--	--	--	--		--	
70	243-106-0818 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (мк)-1									
			км	0,016	7870145,00	--	125922	--	125922	--	125922
					--	--	--	--		--	
71	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,531	135786,08	43799,86	72102	23258	16644	31778	107058
					60640,22	14167,36	32200	7523		3178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	**261-302-0476**	**Провода самонесущие изолированные**	**1000 м**	**1,02**	**0,54162**	--			--		
71.2	**252-207-0609**	**Подвес типа ES1500E промежуточный**	**шт.**	**17**	**9,027**	--			--		
72	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0									
			км	0,254	298845,00	--	75907	--	75907	--	75907
					--	--	--	--		--	
73	243-701-0851 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х16-0,6/1,0									
			км	0,277	1064955,00	--	294993	--	294993	--	294993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22744201	71929	626162	73322	22825318
							72639	24785	21973470	7794	
		Стоимость оборудования	Тенге				21973470				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21973470				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95146				
		Материалы	Тенге				10225				
		Всего заработная плата	Тенге					56177			
		Накладные расходы	Тенге				40447				
		Сметная прибыль	Тенге				4494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				140087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					56177			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				675585				
		Материалы	Тенге				16645				
		Всего заработная плата	Тенге					41247			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				599293				
		Накладные расходы	Тенге				32875				
		Сметная прибыль	Тенге				3300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					41247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22825317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					97424			

РАЗДЕЛ 4. Поселковая сеть. Локальная смета 06-02. Поселковая сеть

Подраздел 1. В1

Футляр

74	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1690,68	43,12	3381	86	324	2979	6601
		НР - 99%; СП - 8%			1485,71	19,05	2971	38		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	**261-701-0115**	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1 2**	--				--		
75	242-101-0401 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	2	32297,00	--	64594	--	64594	--	64594
					--	--	--	--		--	
76	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2732,63	129,37	5465	258	615	4659	10501
		НР - 99%; СП - 8%			2296,10	57,14	4592	114		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	**261-701-0115**	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1 2**	--				--		
77	242-304-0401 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	2	11993,00	--	23986	--	23986	--	23986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50			--	--	--	--		--	
			шт.	10	10886,00	--	108860	--	108860	--	108860
79	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20			--	--	--	--		--	
			шт.	127	2722,00	--	345694	--	345694	--	345694
80	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 20 мм. Установка			--	--	--	--		--	
			счетчик (водомер)	127	7031,75	161,70	893032	20536	602273	269304	1184319
		НР - 98%; СП - 8%			2127,74	36,04	270223	4577		21984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1 127	--				--		
		Колодец Ф1500 (5 шт)									
81	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	34689,84	13237,58	52035	19856	10154	29774	84215
		НР - 99%; СП - 8%			14683,06	5366,95	22025	8050		2406	
82	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	5	8500,00	--	42500	--	42500	--	42500
83	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
			шт.	5	6500,00	--	32500	--	32500	--	32500
84	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
			шт.	5	71237,00	--	356185	--	356185	--	356185
85	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		--	
			комплект	5	36368,00	--	181840	--	181840	--	181840
86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5			--	--	--	--		--	
			м³	12,81	32201,58	1688,99	412502	21636	367793	25022	439724
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	23073	4424		2200	
		Земляные работы ДИАМЕТР 25 ПЭ									
87	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	10,2194	84868,51	--	867305	--	28405	830511	1764928
		НР - 99%; СП - 8%			82088,94	--	838900	--		67112	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1161784				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62372			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17203			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2165723		
	Накладные расходы		Тенге							1162249	
	Сметная прибыль		Тенге							94320	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4646448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3389879	62372	2165723	1162249	4646447
							1161784	17203	--	94320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2496847				
	Материалы		Тенге				407291				
	Всего заработная плата		Тенге					904187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1156159				
		Накладные расходы	Тенге				892945				
		Сметная прибыль	Тенге				72336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3462128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					904187			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				893032				
	Материалы		Тенге				602273				
	Всего заработная плата		Тенге					274800			
		Накладные расходы	Тенге				269304				
		Сметная прибыль	Тенге				21984				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1184320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					274800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4646448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					1178987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32175251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1566144				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6538789		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						22021993		
		- Накладные расходы	Тенге							1584065	
		- Сметная прибыль	Тенге							132051	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							32175251	

СТОИМОСТЬ СМР:	10153258
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	22021993
РАЗНИЦА МЕЖДУ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ И ЛОКАЛЬНЫМИ СМЕТАМИ	79885702
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	936405
ИТОГО	90975365
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	90975365
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	
	1819507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	114816865
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1.079	123887398
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=544703304.59/555819699=0.98	121409650
НДС, 12%	14569158
ИТОГО ПО АКТУ	135978808

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
БИН 101240002294
Руководитель Утебаев Адилжан Тимурович
Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Калдыгайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмуканбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт ТОО «Актаустройэксперт» Акнуров Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись, печать)