Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«08» 11 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, улица Нысанова, дом №1/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нурмуканбет Абылай Ерболатулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Успеновка***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области», руководитель Утебаев Адилжан Тимурович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект № 60-2022-НВ***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района» № 79/1 от 13.12.2022 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина поселкового водопровода	км	10,22	10,22	10,22	10,22
Количество дворов	шт	123	123	123	123

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Водозаборная площадка

Генеральный план разработан на основании задания на проектирования.

План топографической съемки М1:1000, выполнен в 2021 году отделом изысканий.

Инженерно-геодезический работы выполнены ТОО "STROYCONSALTING".

Работа насосной станции, станции водоподготовки предусматривается без постоянного дежурного персонала (для местного управления и контроля).

Топографо-геодезические работы на участке выполнены в Балтийской системе высот и местной системе координат.

Благоустройство территории размещения водозаборных и напорно-регулирующих сооружений представляет: площадку, имеющую свободный подъезд к любому из сооружений, с песчано-щебеночным покрытием с бордюром. Озеленение свободной от застройки и покрытия площадки включает в себя рядовую посадку многолетних трав и естественный растительный покров. Размеры площадки первого подъема 60х47,2м, второго подъема 75,0х 80,0м.

На территории площадки:

1-го подъема предусмотрены: проектируемая и резервная скважина, КТП.

2-го подъема предусмотрены: подземные резервуары 100м3 – 2 шт, станция очистки воды, водонапорная башня, здания насосной, КТП, септик 2 шт., на 0,45 м3/сут, и 0,75 м3/сут.

На площадках предусмотрено срезка растительного слоя толщиной 0,3 м. Подъезд к НСС I-подъема предусмотрено с щебеночным покрытием. Ограждение площадки 1-го и 2-го подъема предусмотрено из глухого профилированного листа, высотой 2,0 метров с верх профилированного листа обмотан колючей проволокой, ворота и калитка предусмотрены из профлиста.

Граница проектируемой площадки насосной станции первого подъёма предусмотрена вдоль существующей ограждении 1 го подъёма. В проекте также предусматривается замена существующего ограждения по периметру 1 го подъема.

Архитектурно-строительные решения

Площадка строительства относится: IIIВ климатическому району, III-ветровому району, IV-снеговому району

Проект разработан для следующих условий строительства:

ветровая нагрузка по НТП РК 01-01-3.1 0.56кПа -снеговая нагрузка по НТП РК 01-01-3.1 1.8 кПа -среднегодовая температура наружного воздуха +6,5 -Абсолютная температура самого холодного месяца -40 -Температура найболее холодной пятидневки -29,6 -Максимальная температура самого теплого месяца +44 -Среднегодовая влажность воздуха - 68% Объемно-планировочные решения

Проектируемое здание насосной станции - одноэтажное с размерами в плане в осях 5,0 х 10,0 м, с приямком вдоль осей 1 Б, на отметке -3,300, размерами 700х700х700 мм и высотой этажа 3,25 м.

Фундаменты - ленточные, монолитные;

Наружные несущие стены – газоблок по ГОСТ27005-2014 на растворе М100 толщиной 400мм, облицовка – силикатный кирпич М150 по ГОСТ379-2015 на растворе М100 толщиной 120 мм.

Перегородки - кладка из силикатного кирпича СОР-150/15 ГОСТ 379-15. Утеплитель наружных стен - Плиты из минеральной ваты ПЖ-140(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-2012;

Перекрытия - плиты перекрытия серия 1.241-1; Крыша - плоская; Кровля - кровельный ковер из 4-х слоев;

Утеплитель кровли - Плиты из минеральной ваты ППЖ-200(Г1)-1000.600.120 ГОСТ 9573-2012;

Окна - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом; Двери наружные - металлические утепленные; Двери внутренние - деревянные; Полы - плитка керамическая напольная; Отделка фасада - штукатурка;

Внутренняя отделка стен помещения выполняется под штукатурку с клеевой окраской и последующей окраской панелей масляной краской на высоту 1,8 м; Отмостка вокруг здания асфальтобетонная на щебеночном основании шириной 1,0 м

уровень ответственности здания - Технически не сложные объекты II (нормального) уровня ответственности;

категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности - Д;

степень огнестойкости здания (сооружения) - II;

класс конструктивной пожарной опасности здания - С1;

класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1;

класс пожарной опасности строительных конструкций - К1;

расчетный срок службы здания (сооружения) - 15 лет.

Грузоподъемный механизм

Мостовой однобалочный подвесной электрический таль (серии 1.426.2-6.1):

Грузоподъемность, т - 0.5

Антикоррозийные мероприятия

Антикоррозийную защиту стальных анкерных и сварных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ 170 по ГОСТ 926-82 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отм. 0.000

выполнять из бетона на сульфатостойком цементе. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
основании фундаментов выполнить бетонную подготовку 100мм. Сварку металлических конструкций вести электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Указания по производству работ
Все работы выполнять в полном соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные", СП РК
2.04-108-2014 "Изоляционные и отделочные покрытия", СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". При производстве работ обеспечить их высокое качество с применением высококачественных материалов.

Противопожарные мероприятия
Противопожарные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями СН РК 2.02.05-2014"Пожарная безопасность зданий и сооружений". Все деревянные конструкции необходимо пропитать антипиренами для защиты от возгорания, и антисептиками для защиты от увлажнения и гниения.

Мероприятия по охране окружающей среды
Здание насосной станции отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, вредных выбросов в атмосферу нет. Сточные воды отводятся в проектируемый септик. Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Излишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2024 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***6 месяцев***;
фактически ***5 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____ » _____ дата
Место печати (при наличии)

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____ » _____ дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопровода в с. Успеновка Бурлинского района ЗКО (корректировка)»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)