Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
Туркестанская обл., Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 12С

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанажол сельского округа 1-май Толебийского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор субподряда: №1/38 от 10 июля 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3677206**
	Раздел 1.	**Покрытия**				**3677206**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	121,5	5 919	719158
2	У7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)**	$м^2$	486	391	190026
3	С1212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	46,6074	20 975	977590
4	У7101-0602-0406 *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	486	33	16038
5	С1212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	22,5504	20 975	472995
6	У7101-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,729	206 650	150648
7	У7101-0602-0301	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	486	400	194400

8	**С1212-501-0202**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**41,9231545**	**22 812**	**956351**

Итог по смете	Тенге	3677206
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	3 677 206
Общеплощадочные затраты 7,7%	Тенге	283 145
Итого	Тенге	3 960 351
Сметная прибыль 5%	Тенге	198 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	79 207
Итого	Тенге	4 237 575
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	4 555 394
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	4 464 286
НДС 12%	Тенге	535 714
Итого с НДС	Тенге	5 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А. К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
_____ Карсыбаев А. К.