Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
акимата г. Караганды ГУ «Отдел образования г. Караганды»

Форма N 2в

Подрядчик ПК «Жумыскер
Субподрядчик
Договор № 22 от 28.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование обьекта: КГУ "СОШ №25"

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 28.06.2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-67-1	Утепление поверхностей изоляционным материалом	м2	750,00	9,35	0,29	7012	216	0,06	48
					9,06	0,11	6797	84	0,00	0
2.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125ГОСТ 9573-96	м3	78,00	7634,00	--	595452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	6000,00	7,05	--	42300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-39-1	Облицовка фасада металлосайдингом	м2	750,00	651,75	6,58	488810	4934	1,38	1036
					231,24	0,59	173432	441	0,00	2
5.	СПрайс"Металлопрфиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	750,00	473,43	--	355072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1488646	5149		1085
							180229	525		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы 68391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						68391		
		Итого с накладными						1557037		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						93422		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1650459		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1657061		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1673566		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774						3999283		
		Понижающий коэффициент К=0,88537905						3540881		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						70818		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3611699		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						433404		
		Итого с НДС						4045103		

ПРИНЯЛ: Капасова А.К.
Директор КГУ «СОШ № 25»
акимата г. Караганды
ГУ «Отдел образования г. Караганды»

СДАЛ: Лукьянчук Е.В.
Председатель ПК «Жумыскер

ТЕХНАДЗОР: Магрупова А.С.
ТОО «Алга Г.А.

Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
акимата г. Караганды ГУ «Отдел образования г. Караганды»

Форма N 2в

Подрядчик ПК «Жумыскер»
Субподрядчик
Договор № 22 от 28.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование обьекта: КГУ "СОШ №25"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0115-67-1	Утепление поверхностей изоляционным материалом	м2	800,05	9,35	0,29	7480	230	0,06	52				
					9,06	0,11	7250	90	0,00	0				
2.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125ГОСТ 9573-96	м3	83,21	7634,00	--	635188	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С11011-21 65	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	6400,39	7,05	--	45123	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0115-39-1	Облицовка фасада металлосайдингом	м2	700,00	651,75	6,58	456223	4605	1,38	967				
					231,24	0,59	161869	411	0,00	2				
5.	СПрайс"Металлопрфиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	700,00	473,43	--	331401	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Е0163-5-6	Замена стеклопакетов	м2	135,00	171,63	3,26	23170	440	1,00	135				
					168,30	0,99	22720	134	0,01	1				
7.	С11011-13 80	Стеклопакет двухкамерный	м2	135,00	5135,00	--	693225	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2191810	5275		1153
							191839	635		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73786
Всего накладных расходов:	73786
Итого с накладными	2265596

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	135936
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2401532
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2411138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2435153
Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774	5819230
Понижающий коэффициент К=0,88537905	5152224
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103044
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5255268
Налог на добавленную стоимость, 12 %	630632
Итого с НДС	5885900

ПРИНЯЛ: Казанцева Е.В.
Директор ГКП «СШ № 25»
акимата города
«Отдела образования г. Караганды

СДАЛ: Лукьянчук Е.В.
Председатель ПК «Жумыскер»

ТЕХНАДЗОР: Матвеева А.С.
Алга Г.А.

Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
акимата г. Караганды ГУ «Отдел образования г. Караганды»

Форма N 2в

ПодрядчикПК «Жумыскер»
Субподрядчик
Договор № 22 от 28.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование обьекта: КГУ "СОШ №25"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-67-1	Утепление поверхностей изоляционным материалом	м2	485,33	9,35 / 9,06	0,29 / 0,11	4538 / 4398	140 / 55	0,06 / 0,00	31 / 0
2.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	50,47	7634,00 / --	-- / --	385299 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	3882,61	7,05 / --	-- / --	27372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0115-39-1	Облицовка фасада металлосайдингом	м2	908,00	651,75 / 231,24	6,58 / 0,59	591786 / 209968	5973 / 533	1,38 / 0,00	1255 / 2
5.	СПрайс"Металлопрфиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	908,00	473,43 / --	-- / --	429874 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					1438869 / 214366	6113 / 588		1286 / 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 81331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						81331		
		Итого с накладными						1520200		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						91212		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1611412		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774						3850755		
		Понижающий коэффициент К=0,88537905						3409378		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68187		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3477565		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						417308		
		Итого с НДС						3894873		

ПРИНЯЛ: Капасова А.К.

Директор КГУ «СОШ № 25»
акимата г. Караганды
ГУ «Отдел образования г. Караганды»

СДАЛ: Лукьянчук Е.В.

Председатель ПК «Жумыскер»

ТЕХНАДЗОР: Магрупова А.С.
ТОО «Алга Г.А.

Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
акимата г. Караганды ГУ «Отдел образования г. Караганды»

Форма N 2в

ПодрядчикПК «Жумыскер»
Субподрядчик
Договор № 22 от 28.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование обьекта: КГУ "СОШ №25"

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1								
1.	Е0115-67-1	Утепление поверхностей изоляционным материалом	м2	485,32	9,35	0,29	4537	140	0,06	31
					9,06	0,11	4398	55	0,00	0
2.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125ГОСТ 9573-96	м3	50,47	7634,00	--	385309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	3882,60	7,05	--	27372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость начальной планки ПНС 10х20х3000	м	1210,00	48,38	--	58540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость завершающей планки ПЗС 30х20х3000	м	415,00	85,24	--	35375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость планки наружных углов ПУН 50х50х3000	м	82,00	85,24	--	6990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс"Металлопроф	Стоимость планки внутренних углов ПУВ 50х50х3000	м	40,00	85,24	--	3410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		иль"			--	--	--	--	--	--
8.	Е0158-18-4	Устройство фасонных элементов /боковых и цокольных/ из листовой стали	м	1200,00	190,30	0,56	228360	672	0,26	313
					40,86	0,09	49032	108	0,00	1
9.	Е0112-10-1	Устройство фасонного элемента парапета	м2	189,50	568,05	1,55	107646	294	1,12	212
					176,21	0,59	33393	111	0,00	1
10.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,07	15836,43	6844,83	1077	465	33,23	2
					5796,00	1941,09	394	132	6,83	0
11.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,07	133700,00	--	9092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-15	Восстановление бетонного крыльца	м3	0,75	6104,42	125,81	4578	94	1,12	1
					168,19	47,54	126	36	0,23	0
13.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,77	223,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 1								872456
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ								
14.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	м2	-16,36	243,46	25,66	-3983	-420	1,49	-24
					217,80	9,70	-3563	-159	0,06	-1
15.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	-16,36	379,71	40,10	-6212	-656	1,71	-28
					313,09	15,16	-5122	-248	0,07	-1
16.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	-6,00	25100,00	--	-150600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	м2	-5,52	392,85	24,17	-2169	-133	0,96	-5
					160,30	8,22	-885	-45	0,04	-0
18.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	-5,52	13000,00	--	-71760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
19.	Е0108-25-3	Демонтаж стеклоблоков	м2	-4,20	196,98	19,14	-827	-80	1,36	-6
					177,84	7,17	-747	-30	0,04	-0
20.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	-150,00	48,37	4,36	-7256	-654	0,29	-43
					44,01	0,68	-6602	-102	0,01	-1
21.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	-150,00	137,88	10,38	-20682	-1556	0,65	-98
					108,31	1,46	-16246	-219	0,01	-1
22.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	-172,50	896,00	--	-154560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ								-418048
		Раздел: ВКЛЮЧИТЬ								
23.	СПрайс"Металлопрфиль"	Стоимость металлосайдинга /не учтенный материал конкурсом/	м2	353,70	473,43	--	167452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-39-1	Облицовка фасада металлосайдингом / разница площадей изоляции и металлосайдинга/	м2	162,70	651,75	6,58	106039	1070	1,38	225
					231,24	0,59	37623	96	0,00	0
25.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	187,10	473,43	--	88581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость начальной планки ПНС 10х20х3000	м	83,50	48,38	--	4040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость завершающей планки ПЗС 30х20х3000	м	28,60	85,24	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость планки наружных углов ПУН 50х50х3000	м	5,70	85,24	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость планки внутренних углов ПУВ 50х50х3000	м	2,80	85,24	--	239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0115-67-1	Утепление поверхностей изоляционным материалом	м2	178,47	9,35	0,29	1669	51	0,06	11
					9,06	0,11	1617	20	0,00	0
31.	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125ГОСТ 9573-96	м3	18,56	7634,00	--	141695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	шт	1427,78	7,05	--	10066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0115-39-1	Облицовка фасада металлосайдингом	м2	178,47	651,75	6,58	116319	1174	1,38	247
					231,24	0,59	41270	105	0,00	0
34.	СПрайс"Металлопрофиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	205,24	473,43	--	97168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	280,00	75,24	2,14	21067	599	0,50	139
					73,10	0,38	20468	106	0,00	1
36.	Е0115-58-1	Штукатурка фундамента под "шубу"	м2	280,00	76,48	2,93	21414	820	0,25	70
					52,88	1,10	14806	308	0,01	2
37.	С140-12138	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,81	6900,00	--	5603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	280,00	35,76	0,09	10011	25	0,04	12
					8,06	0,05	2257	14	0,00	0
39.	Е0115-158-3	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	280,00	73,83	1,65	20672	462	0,06	17
					10,24	0,63	2867	176	0,00	1
		Итого по разделу: ВКЛЮЧИТЬ								814960

ИТОГО:

1269396	2368		1076
175086	464		2

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						69542		
		На металломонтажные работы						426		
		Всего накладных расходов:						69968		
		Итого с накладными						1339335		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						80360		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1419724		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1456335		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1462161		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774						3494092		
		Понижающий коэффициент К=0,88537905						3093596		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						61872		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3155468		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						378656		
		Итого с НДС						3534124		

ПРИНЯЛ: Капасова А.К.

Директор КГУ «СОШ № 25»
акимата г. Караганды
ГУ «Отдел образования г. Караганды»

СДАЛ: Лукьянчук Е.В.

ПредседательПК «Жумыскер»

ТЕХНАДЗОР: Магрупова А.С.
ТОО «Алга Г.А.»