Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО «Prime Builder»,

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "TEMIR TAU BETON"

По объекту :Түркістан облысы, Түркістан қаласы, №761 учаске, №160 орам мекенжайында №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 «PRIME RESIDENCE» тұрғын үй кешенін салу». 1-кезек (сыртқы инженерлік желілерсіз) - №2 үй

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1321744**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1321744**
		Срезка растит.слоя				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**$м^3$ грунта**	**40,06968**	**88**	**3526**
		Устройство котлована				
2	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**575,102979**	**339**	**194960**
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**43,287321**	**8 328**	**360497**
		Съезд-въезд				
4	У6101-0101-0102 6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**14,3514**	**506**	**7262**
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**14,3514**	**60**	**861**
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**14,3514**	**575**	**8252**
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**14,3514**	**193**	**2770**
		Обратная засыпка				
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**185,51403**	**60**	**11131**
9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**20,61267**	**3 623**	**74680**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	185,51403	575	106671
11	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	185,51403	193	35804
		Вывоз				
12	У6101-0101-0217 6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	412,2636	326	134398
13	С3412-101-0210 412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	680,23494	560	380932

Итого					1321744
В том числе					
СМР					1321744
Оборудование					
Временные здания и сооружения 0,9%					11 896
Всего:					1 333 640
В том числе СМР:					1 333 640
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%					3 201
Итого по сметному расчету: в текущих ценах					1 336 840
Непредвиденные работы и затраты-2%					26 737
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г с К- 1,079					1 471 300
с понижающим К-0,9800					1 441 874
НДС 12%					173 025
Всего					1 614 899

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО «Prime Builder»

_____ Сарбасова С.С.

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "ТЕМІРТАУ BETON"
Директор

_____ Ибрагимов А.