Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЖУМЫСКЕР"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 22 микрорайон**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 28.03.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2017	01.06.2017	30.06.2017

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад школы				
1	**1**	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2332,010**	**867,37**	**2022708**
			Накладные расходы			***223,13***	***520334***
			Сметная прибыль			***64,25***	***149830***
2	**2**	**12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**1450,010**	**756,61**	**1097085**
			Накладные расходы			***212,07***	***307509***
			Сметная прибыль			***56,04***	***81266***
3	**3**	**11-070106-0401 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	**м шва**	**410,000**	**538,29**	**220699**
			Накладные расходы			***134,53***	***55157***
			Сметная прибыль			***39,87***	***16348***
4	**4**	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**1450,000**	**317,01**	**459661**
			Накладные расходы			***115,45***	***167396***
			Сметная прибыль			***23,48***	***34049***
5	**5**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**1450,000**	**230,39**	**334064**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,14*	*36456*
			Сметная прибыль			*17,07*	*24745*
6	**6**	**12-120102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**1450,000**	**713,24**	**1034194**
			Накладные расходы			*115,71*	*167779*
			Сметная прибыль			*52,83*	*76607*
7	**7**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**1450,000**	**230,39**	**334064**
			Накладные расходы			*25,14*	*36456*
			Сметная прибыль			*17,07*	*24745*
8	**8**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**95,210**	**3163,27**	**301175**
			Накладные расходы			*994,57*	*94693*
			Сметная прибыль			*234,32*	*22309*
9	**9**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,740**	**10621,93**	**337140**
			Накладные расходы			*2274,42*	*72190*
			Сметная прибыль			*786,81*	*24973*
10	**10**	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**317,380**	**824,15**	**261567**
			Накладные расходы			*209,99*	*66647*
			Сметная прибыль			*61,05*	*19375*
11	**11**	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 100мм**	**м2 стяжки**	**6956,160**	**78,71**	**547543**
			Накладные расходы			*5,64*	*39209*
			Сметная прибыль			*5,83*	*40559*
12	**12**	**12-070101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2**	**место**	**5,000**	**606,81**	**3034**
			Накладные расходы			*203,46*	*1017*
			Сметная прибыль			*44,95*	*225*
13	**13**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**67,260**	**854,74**	**57490**
			Накладные расходы			*209,31*	*14078*
			Сметная прибыль			*63,31*	*4258*
14	**14**	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**32,000**	**15338,37**	**490828**
			Накладные расходы			*2961,76*	*94776*
			Сметная прибыль			*1136,18*	*36358*
15	**15**	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**32,000**	**48702,31**	**1558474**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1567,00*	*50144*
			Сметная прибыль			*3607,58*	*115443*
16	**16**	**12-070101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2**	**место**	**5,000**	**606,81**	**3034**
			Накладные расходы			*203,46*	*1017*
			Сметная прибыль			*44,95*	*225*
17	**17**	**12-070101-1002 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2**	**место**	**3,000**	**1065,12**	**3195**
			Накладные расходы			*348,14*	*1044*
			Сметная прибыль			*78,90*	*237*
18	**18**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35,160**	**854,74**	**30053**
			Накладные расходы			*209,31*	*7359*
			Сметная прибыль			*63,31*	*2226*
			ИТОГО:				**9096008**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1733261**
			Сметная прибыль				**673778**
			Итого с временными		**1,01%**	**91883,00**	**9187891**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**202134,00**	**9390025**
			Итого с НДС		**12 %**	**1126803,00**	**10516828**
			Итого со скидкой		**0,780**	**879411**	**8207832**

ПРИНЯЛИ:

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

БИН 950140001039

ИИК KZ03070101KSN3004000

БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ А.И. Хомин

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

ПК «ЖУМЫСКЕР»

Адрес:Карагандинская область,

г. Караганда,ул.Толепова 2

БИН 900540000104

KZ906010191000060112

БИК HSBKKZKX, Кбе 17

КОФ АО "Народный Банк Казахстана"

Председатель

_____ Е.В. Лукьянчук

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Эксперт-МК"

_____ А. М. Сабитбеков

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №32" акимата города Караганды**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЖУМЫСКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 22 микрорайон**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ.№ 32" г. Караганда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **28.03.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.08.2017	01.07.2017	15.08.2017

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад школы				
1	**1**	**12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**882,000**	**756,61**	**667326**
			Накладные расходы			***212,07***	***187049***
			Сметная прибыль			***56,04***	***49432***
2	**2**	**11-070106-0401 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	**м шва**	**340,000**	**538,29**	**183019**
			Накладные расходы			***134,53***	***45740***
			Сметная прибыль			***39,87***	***13557***
3	**3**	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**881,000**	**317,01**	**279284**
			Накладные расходы			***115,45***	***101707***
			Сметная прибыль			***23,48***	***20688***
4	**4**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**882,000**	**230,39**	**203203**
			Накладные расходы			***25,14***	***22175***
			Сметная прибыль			***17,07***	***15052***
5	**5**	**12-120102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**882,010**	**713,24**	**629082**
			Накладные расходы			***115,71***	***102057***
			Сметная прибыль			***52,83***	***46599***
6	**6**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**882,010**	**230,39**	**203205**
			Накладные расходы			***25,14***	***22175***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,07*	*15052*
7	**7**	**11-150402-0402 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2332,010**	**897,71**	**2093468**
			Накладные расходы			*76,13*	*177538*
			Сметная прибыль			*66,50*	*155072*
8	**8**	**12-110102-1102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц**	**м2**	**171,840**	**6491,45**	**1115491**
			Накладные расходы			*2107,28*	*362114*
			Сметная прибыль			*480,85*	*82629*
9	**9**	**12-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Цоколь.Штукатурка по камню и бетону. Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**302,000**	**2755,35**	**832115**
			Накладные расходы			*875,04*	*264262*
			Сметная прибыль			*204,10*	*61638*
10	**10**	**12-110102-0104 РСНБ РК 2015**	**Цоколь.Штукатурка по камню и бетону/отдельных мест/. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм дотолщины 50мм. Работы по оштукатуриванию с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**285,520**	**3968,82**	**1133179**
			Накладные расходы			*1252,82*	*357704*
			Сметная прибыль			*293,99*	*83939*
11	**11**	**12-120102-0601 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов. Малярные работы с земли, исключены затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин (030401)**	**м2**	**302,000**	**599,78**	**181134**
			Накладные расходы			*204,20*	*61670*
			Сметная прибыль			*44,43*	*13417*
12	**12**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,340**	**854,74**	**5419**
			Накладные расходы			*209,31*	*1327*
			Сметная прибыль			*63,31*	*401*
13	**13**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,600**	**1432,45**	**105428**
			Накладные расходы			*439,56*	*32352*
			Сметная прибыль			*106,11*	*7809*
14	**14**	**21-040509-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**75,072**	**1730,02**	**129876**
			Накладные расходы			*55,66*	*4179*
			Сметная прибыль			*128,15*	*9620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**9,500**	**15338,37**	**145715**
			Накладные расходы			*2961,76*	*28137*
			Сметная прибыль			*1136,18*	*10794*
16	**16**	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**9,500**	**48702,31**	**462672**
			Накладные расходы			*1567,00*	*14886*
			Сметная прибыль			*3607,58*	*34272*
17	**17**	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**10,000**	**15338,37**	**153384**
			Накладные расходы			*2961,76*	*29618*
			Сметная прибыль			*1136,18*	*11362*
18	**18**	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,000**	**48702,31**	**487023**
			Накладные расходы			*1567,00*	*15670*
			Сметная прибыль			*3607,58*	*36076*
19	**19**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные в пластиковой обвязке. Монтаж перегородок**	**м2**	**13,540**	**8279,35**	**112102**
			Накладные расходы			*3020,55*	*40898*
			Сметная прибыль			*613,29*	*8304*
20	**20**	**21-090201-1206 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ профилей**	**м2**	**13,540**	**29790,18**	**403359**
			Накладные расходы			*958,50*	*12978*
			Сметная прибыль			*2206,68*	*29878*
21	**21**	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**5,460**	**3713,37**	**20275**
			Накладные расходы			*603,64*	*3296*
			Сметная прибыль			*275,06*	*1502*
22	**22**	**21-090202-1602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,460**	**38040,07**	**207699**
			Накладные расходы			*1223,94*	*6683*
			Сметная прибыль			*2817,78*	*15385*
23	**23**	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Пандус.Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,180**	**8503,84**	**18538**
			Накладные расходы			*2135,14*	*4655*
			Сметная прибыль			*629,91*	*1373*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование пандуса**	**м3**	**1,210**	**15977,51**	**19333**
			Накладные расходы			*1111,01*	*1344*
			Сметная прибыль			*1183,52*	*1432*
25	**25**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,000**	**1432,45**	**11460**
			Накладные расходы			*439,56*	*3517*
			Сметная прибыль			*106,11*	*849*
26	**26**	**21-040509-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**8,160**	**1730,02**	**14117**
			Накладные расходы			*55,66*	*454*
			Сметная прибыль			*128,15*	*1046*
27	**27**	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**15,400**	**869,52**	**13391**
			Накладные расходы			*289,07*	*4452*
			Сметная прибыль			*64,41*	*992*
28	**28**	**23-010103-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,400**	**648,53**	**9987**
			Накладные расходы			*20,87*	*321*
			Сметная прибыль			*48,04*	*740*
29	**29**	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**7,000**	**78,59**	**550**
			Накладные расходы			*28,54*	*200*
			Сметная прибыль			*5,82*	*41*
30	**30**	**13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка**	**шт.**	**7,000**	**3993,50**	**27955**
			Накладные расходы			*694,30*	*4860*
			Сметная прибыль			*295,81*	*2071*
31	**31**	**23-070103-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники**	**шт.**	**7,000**	**1902,10**	**13315**
			Накладные расходы			*61,20*	*428*
			Сметная прибыль			*140,90*	*986*
32	**32**	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, LED**	**шт.**	**7,000**	**503,50**	**3524**
			Накладные расходы			*16,20*	*113*
			Сметная прибыль			*37,30*	*261*
33	**33**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,160**	**1432,45**	**50365**
			Накладные расходы			*439,56*	*15455*
			Сметная прибыль			*106,11*	*3731*
34	**34**	**21-040509-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**35,863**	**1730,02**	**62044**
			Накладные расходы			*55,66*	*1996*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*128,15*	*4596*
35	**35**	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**13,500**	**869,52**	**11738**
			Накладные расходы			*289,07*	*3902*
			Сметная прибыль			*64,41*	*870*
36	**36**	**23-010103-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**13,500**	**648,53**	**8755**
			Накладные расходы			*20,87*	*282*
			Сметная прибыль			*48,04*	*649*
			Раздел: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
37	**37**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**117,810**	**2041,39**	**240497**
			Накладные расходы			*743,42*	*87582*
			Сметная прибыль			*151,21*	*17815*
38	**38**	**12-160101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**51,000**	**1142,21**	**58253**
			Накладные расходы			*415,96*	*21214*
			Сметная прибыль			*84,61*	*4315*
39	**39**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**82,000**	**1171,32**	**96048**
			Накладные расходы			*426,56*	*34978*
			Сметная прибыль			*86,76*	*7115*
40	**40**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,415**	**193,40**	**1627**
			Накладные расходы			*60,25*	*507*
			Сметная прибыль			*14,33*	*121*
41	**41**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,420**	**3215,01**	**27070**
			Накладные расходы			*522,16*	*4397*
			Сметная прибыль			*238,15*	*2005*
42	**42**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51,000**	**1026,71**	**52362**
			Накладные расходы			*376,24*	*19188*
			Сметная прибыль			*76,05*	*3879*
43	**43**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**50,900**	**612,75**	**31189**
			Накладные расходы			*19,72*	*1004*
			Сметная прибыль			*45,39*	*2310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**44**	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,000**	**8361,53**	**16723**
			Накладные расходы			***2146,35***	***4293***
			Сметная прибыль			***619,37***	***1239***
45	**45**	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000**	**4559,47**	**9119**
			Накладные расходы			***769,19***	***1538***
			Сметная прибыль			***337,74***	***675***
46	**46**	**11-070106-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка концов футляра цементным раствором**	**м шва**	**1,000**	**589,64**	**590**
			Накладные расходы			***153,76***	***154***
			Сметная прибыль			***43,68***	***44***
			ИТОГО:				**9521954**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1963601**
			Сметная прибыль				**705330**
			Итого с временными		**1,01%**	**96172**	**9618126**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**211599**	**9829725**
			Итого с НДС		**12 %**	**1179567**	**11009292**
			Итого со скидкой		**0,780**	**920590**	**8592168**

ПРИНЯЛИ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №32" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

БИН 950440001039
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель

_____ А.И.Хомин

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ А.М. Сабитбеков

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ПК «ЖУМЫСКЕР»
Адрес:Карагандинская область, г. Караганда,ул.Толепова 2
БИН 900540000104
KZ906010191000060112
БИК HSBKKZKX, Кбе 17
КОФ АО "Народный Банк Казахстана"
Председатель

_____ Е.В. Лукьянчук