Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	21140006937	10	20	318	25.06.2024	024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	024, 015, 431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	1 296 928 331,27	597 173 868	116 283 431	95 610 582			13 954 012	130 237 443

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 А.К Мустафин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г. А.Н. Бриксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)
Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за февраль 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**95610582**	
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**26339194**	
			ОТДЕЛ 1.АС				**2430052**	
			РАЗДЕЛ 1. Лестницы				**1779047**	
			Лестница№1,2 АС-10					
1	**19**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**117,6**	**6 580**	**773808**	
2	**20**	**233-202-0204** *РСНБ РК 2022 ко=1,02*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм**	**$м^2$**	**119,952**	**7 928**	**950979**	
3	**23**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02376**	**2 283 679**	**54260**	
			РАЗДЕЛ 2. Разные работы				**651005**	
			Фрагмент устройства перекрытия 1 этажа АС-12					
4	**32**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**83,1**	**7 834**	**651005**	
			ОТДЕЛ 2.АР				**23909142**	

			РАЗДЕЛ 6. Витражи АР-15				**8143589**	
5	**89**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**62,45**	**3 765**	**235124**	
6	**90**	**223-301-0107** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом(82мм)**	**$м^2$**	**23,8**	**128 305**	**3053659**	
7	**91**	**223-301-0207** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**7,68**	**141 193**	**1084362**	
8	**92**	**223-301-0105** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом(82мм,одинарное остекление)**	**$м^2$**	**26,77**	**122 342**	**3275095**	
9	**93**	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**$м^2$**	**26,77**	**-3 006**	**-80471**	
10	**94**	**223-301-0205** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**4,2**	**136 224**	**572141**	
11	**95**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(АР-17)**	**т**	**0,010458**	**351 816**	**3679**	
			РАЗДЕЛ 7. Двери АР-15				**6504760**	
			ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ					
12	**96**	**6108-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей(Д1)**	**$м^2$**	**16,32**	**5 684**	**92763**	
13	**97**	**6108-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей(Д2)**	**$м^2$**	**16,08**	**6 922**	**111306**	
14	**98**	**223-205-1312** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15(82мм)**	**$м^2$**	**16,32**	**86 301**	**1408432**	

15	99	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	**м²**	**16,08**	**139 871**	**2249126**	
			ДВЕРИ ПО ГОСТУ					
16	100	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях(Д3,3",4,4",6,6")**	**м²**	**95,31**	**6 587**	**627807**	
17	101	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д3,3",4,4")**	**м²**	**61,92**	**12 298**	**761492**	
18	102	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д6,6")**	**м²**	**33,39**	**14 666**	**489698**	
19	103	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**108**	**601**	**64908**	
20	104	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**54**	**3 217**	**173718**	
21	105	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Д5)**	**м²**	**9**	**6 724**	**60516**	
22	106	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м²**	**9**	**51 666**	**464994**	
			РАЗДЕЛ 8. Полы АР 18-20				**2604230**	
	1 Этаж							
			ТИП 1					
23	119	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**224,9**	**3 343**	**751841**	
			2 Этаж					
			ТИП 7					
24	170	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**46,87**	**6 580**	**308405**	
25	172	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**100,3**	**3 343**	**335303**	
			3 Этаж					
			ТИП 7					
26	190	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**18,7**	**6 580**	**123046**	
27	192	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**40**	**3 343**	**133720**	
			4 Этаж					
			ТИП 7					

28	210	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	93,71	6 580	616612	
29	212	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	100,3	3 343	335303	
			РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка АР 21-25				6656563	
			1-4 этаж					
30	251	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	503,47	10 990	5533135	
			Помещение №28					
31	252	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	59,33	336	19935	
32	253	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,28384	100 947	28653	
33	254	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу (ПП-80)	$м^3$	0,6025	163 554	98541	
34	255	234-101-0203 *РСНБ РК 2022 ко=0,99*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,596475	34 448	20547	
35	256	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной (ПП-80)	$м^3$	2,364	133 194	314871	
36	257	234-101-0203 *РСНБ РК 2022 ко=0,97*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,292013	34 448	78955	
37	258	261-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная, толщина 0,1 мм ГОСТ 614-2014	т	0,0166124	1 221 477	20292	
38	259	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки(вагонка)	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	47,28	4 604	217677	
39	260	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Подшивка досками обшивки(вагонка)	$м^2$ потолков	12,05	6 228	75047	
			Обшивка коробов АР-25,п.4					
40	261	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	37,56	6 627	248910	
			Локальная смета №2-01-04-04. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ				11901334	
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1				4482512	

41	1	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях, полипропиленовых	м трубопровода	80	12 682	1014560	
42	2	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях, полипропиленовых	м трубопровода	8	10 342	82736	
43	3	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм, полипропиленовых	м	9	8 862	79758	
44	4	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм, полипропиленовых	м	26	7 791	202566	
45	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм, полипропиленовых	м	123,5	6 981	862154	
46	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм, полипропиленовых	м	261,5	6 376	1667324	
47	8	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм. .	шт	179	2 857,13	511426	
48	9	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.25мм. .	шт	2	2 919,24	5838	
49	10	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.32мм. .	шт	4	5 190,74	20763	
50	11	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.40мм. .	шт	1	5 412,58	5413	
51	12	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм. .	шт.	3	2 857,13	8571	
52	13	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю).	м	0,6	223	134	
53	14	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник).	шт.	48	18	864	

54	15	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник).	шт.	24	34	816	
55	16	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник).	шт.	12	53	636	
56	17	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм (угольник).	шт.	1	120	120	
57	18	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	10	55	550	
58	19	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм.	шт.	40	50	2000	
59	20	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм.	шт.	30	80	2400	
60	21	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	327	5	1635	
61	22	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	145	6	870	
62	23	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	26	10	260	
63	24	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм.	шт.	8	18	144	
64	25	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм (+д.73).	шт.	118	93	10974	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2				1260826	
65	61	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	137	6 762	926394	
66	64	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. (ГМ-50-10шт)	кран	8	41 804	334432	
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3,Т4				6157996	
67	68	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм, полипропиленовых	м	352	6 423	2260896	
68	69	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм, полипропиленовых	м	130	7 053	916890	

69	70	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм, полипропиленовых	м	78,5	7 919	621642	
70	71	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм, полипропиленовых	м	54	9 078	490212	
71	72	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм, полипропиленовых	м	134,5	8 689	1168670	
72	73	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм.	м	74,25	1 702	126374	
73	74	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм.	м	58,905	2 669	157217	
74	78	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм. .	шт	115	2 857,13	328570	
75	79	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.25мм. .	шт	6	2 919,24	17515	
76	80	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.32мм. .	шт	5	5 190,74	25954	
77	81	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.40мм. .	шт	4	5 412,58	21650	
78	82	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм. .	шт.	3	2 857,13	8571	
79	83	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю).	м	0,6	223	134	
80	84	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник).	шт.	48	18	864	
81	85	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник).	шт.	24	34	816	

82	86	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник).	шт.	12	53	636	
83	87	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм.	шт.	20	18	360	
84	88	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм.	шт.	4	25	100	
85	89	241-211-1208 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм.	шт.	1	38	38	
86	90	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	4	36	144	
87	91	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	8	55	440	
88	92	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм.	шт.	35	50	1750	
89	93	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм.	шт.	4	87	348	
90	94	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм.	шт.	3	80	240	
91	95	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	617	5	3085	
92	96	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	165	6	990	
93	97	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	95	10	950	
94	98	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм.	шт.	21	18	378	
95	99	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	21	29	609	
96	100	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм.	шт.	21	93	1953	
			Локальная смета №2-01-04-05. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ				560051	

			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				**560051**	
97	**1**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**74**	**3 864**	**285936**	
98	**6**	**241-208-3501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**82**	**91**	**7462**	
99	**8**	**241-213-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	**шт.**	**3**	**56**	**168**	
100	**11**	**241-209-2501** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**30**	**112**	**3360**	
101	**13**	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х50).**	**шт.**	**21**	**189**	**3969**	
102	**15**	**241-506-0101** *РСНБ РК 2022*	**Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм.**	**шт.**	**20**	**3 502**	**70040**	
103	**16**	**6115-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**3**	**32 342**	**97026**	
104	**17**	**6115-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**2**	**43 492**	**86984**	
105	**18**	**241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.**	**шт.**	**74**	**69**	**5106**	
			Локальная смета №2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				**1238157**	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				**1238157**	
106	**37**	**242-207-3701** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (10Б19бк1).**	**шт.**	**94**	**2 530**	**237820**	
107	**38**	**242-207-3702** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (10Б19бк1).**	**шт.**	**6**	**3 796**	**22776**	
108	**39**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**291**	**1 606**	**467346**	

109	40	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм.	м	90,2	781	70446	
110	41	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм.	м	7,7	929	7153	
111	42	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм.	м	122,1	1 118	136508	
112	43	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм.	м	22	1 276	28072	
113	44	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм.	м	78,1	1 536	119962	
114	45	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м.	рулон	29	5 106	148074	
			Локальная смета №2-01-04-07. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				4052406	
			РАЗДЕЛ 2. В1				302790	
118	6	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,2496	31 008	7740	
119	7	246-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм (640х390мм).	шт.	1	16 261	16261	
120	8	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	1	14 645	14645	
121	9	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	16,38	14 645	239885	

122	10	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	31,7	708	22444	
123	13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00392	351 816	1379	
124	14	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,08	5 452	436	
			РАЗДЕЛ 3. В2				499581	
125	20	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,3256	31 008	10096	
126	21	246-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм (740х440мм).	шт.	2	13 805	27610	
127	22	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм (переходы)	$м^2$	0,6	13 010	7806	
128	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,2	14 645	2929	
129	24	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	12,6	13 010	163926	
130	25	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	13,32	14 645	195071	
131	26	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	3,6	12 512	45043	
132	27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	63	708	44604	
133	32	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00384	351 816	1351	
134	33	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,21	5 452	1145	
			РАЗДЕЛ 4. В3				499991	
135	39	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,3256	31 008	10096	
136	40	246-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм (740х440мм).	шт.	1	13 805	13805	

137	41	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм (переходы)	$м^2$	0,6	13 010	7806	
138	42	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,2	14 645	2929	
139	43	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	12,6	13 010	163926	
140	44	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	8,8875	14 645	130157	
141	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	44	708	31152	
142	48	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00384	351 816	1351	
143	49	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,21	5 452	1145	
144	50	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	9	4 708	42372	
145	51	234-304-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм.	$м^2$	9	10 058	90522	
146	52	234-304-3001 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м.	рулон	1	4 730	4730	
			РАЗДЕЛ 5. В4				31810	
147	53	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	31 810	31810	
			РАЗДЕЛ 6. ВЕ1				127784	
148	57	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	0,0625	5 914	370	
149	58	246-301-0409 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм.	шт.	1	18 524	18524	
150	59	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,8	14 192	82314	

151	60	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	10	708	7080	
152	64	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	1	4 708	4708	
153	65	234-304-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм.	$м^2$	1	10 058	10058	
154	66	234-304-3001 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м.	рулон	1	4 730	4730	
			РАЗДЕЛ 7. П1				23340	
155	71	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	0,425	13 010	5529	
156	72	246-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм.	шт.	1	16 939	16939	
157	73	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,16	5 452	872	
			РАЗДЕЛ 9. П4				23884	
158	82	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	0,45	13 010	5855	
159	83	246-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм.	шт.	1	16 939	16939	
160	84	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,2	5 452	1090	
			РАЗДЕЛ 10. П5				44605	
161	90	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,8	13 010	23418	
162	91	246-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм.	шт.	1	16 939	16939	
163	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	6	708	4248	
			РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ П6				248863	

164	93	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	248 863	248863	
							34987	
			РАЗДЕЛ 12. П7-П30					
165	115	6118-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 250 мм, прокладка (д. 132 мм)	м	8,5	3 684	31314	
166	118	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,14	26 234	3673	
							477102	
			РАЗДЕЛ 13. В5					
167	127	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,15	26 234	3935	
168	128	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов для воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1000 до 1600 мм (355x315/315x280 мм; 315x280/280x250 мм; 280x250/140x140 мм;355x315/320x520 мм;320x520/355x315 мм)	$м^2$	0,685	14 645	10032	
169	129	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1000 до 1600 мм (355x315 мм; 315x280 мм;280x250 мм)	$м^2$	17,69	14 645	259070	
170	130	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 900 мм (140x140 мм; 140x150 мм)	$м^2$	8,893	15 701	139629	
171	131	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	81,4	775	63085	
172	132	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00384	351 816	1351	
							391668	
			РАЗДЕЛ 14. В6					
173	148	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,08	26 234	2099	
174	149	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов для воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1000 до 1600 мм ((0,315+0,4).2+(0,32+0,52).2)/2.0,3+((0,32+0,52).2+(0,315).4)/2.0,3+(0,315.4+0,25.4.0,3+((0,16+0,2).2+0,14.4)/2.0,3)	$м^2$	1,6595	14 645	24303	
175	150	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (переходы 160x200/140x140 мм)	$м^2$	0,092	14 192	1306	

176	151	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1000 до 1600 мм (315х400 мм;315х315 мм)	$м^2$	11,495	14 645	168344	
177	152	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (160х200 мм;250х250 мм)	$м^2$	2,652	14 192	37637	
178	153	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (140х140 мм)	$м^2$	6,76	14 921	100866	
179	154	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	60	775	46500	
180	155	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм (140х180).	шт.	1	9 262	9262	
181	159	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00384	351 816	1351	
			РАЗДЕЛ 15. ВЕ2				116869	
182	160	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,022	26 234	577	
183	161	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм (200х250 мм).	шт.	1	9 262	9262	
184	162	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (200х200 мм)	$м^2$	6,6	14 192	93667	
185	163	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	15,5	775	12012	
186	167	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00384	351 816	1351	
			РАЗДЕЛ 16. В7				133943	
187	168	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,02	26 234	525	
188	173	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (140х140 мм)	$м^2$	8,288	14 921	123665	

189	174	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	8,3	775	6433	
190	178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00192	351 816	675	
191	179	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,185	14 296	2645	
							313038	
			РАЗДЕЛ 17. ВЕ 3					
192	180	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм (L=368 $м^3$)	шт.	1	23 951	23951	
193	185	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 900, 1000 мм (250x250/250x200 мм;250x250 мм;250x200 мм;200x160 мм)	$м^2$	18,333	14 192	260182	
194	186	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов для воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 1000 мм (250x200/200x160 мм)	$м^2$	0,143	15 701	2245	
195	187	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	34,4	775	26660	
			РАЗДЕЛ 18. ВЕ 4				155540	
196	188	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм (L=272 $м^3$)	шт.	1	20 446	20446	
197	190	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм (переход 200x250/160x160 мм)	$м^2$	0,131	14 192	1859	
198	191	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм (200x250 мм)	$м^2$	7,05	14 192	100054	
199	192	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (160x160 мм)	$м^2$	1,024	14 921	15279	
200	193	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	23,1	775	17902	
			РАЗДЕЛ 19. ВЕ 5				239055	
201	194	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм (L=416 $м^3$)	шт.	1	26 545	26545	
202	199	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900, 1000 мм (переход 250x250/160x160 мм)	$м^2$	0,146	14 192	2072	

203	200	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 1000 мм (250х250 мм)	$м^2$	13	14 188	184444	
204	201	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (160х160 мм;140х140 мм)	$м^2$	0,48	14 921	7162	
205	202	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	24,3	775	18832	
			РАЗДЕЛ 20. В9				31711	
206	207	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (140х140 мм)	$м^2$	1,528	14 921	22799	
207	208	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	5,8	775	4495	
208	210	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (140х140/150х150 мм;150х150/140х140 мм)	$м^2$	0,296	14 921	4417	
			РАЗДЕЛ 21. В8				81124	
209	217	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов для воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 800 мм (200х200/160х160 мм)	$м^2$	0,232	14 188	3292	
210	218	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,6	14 192	22707	
211	219	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм	$м^2$	3,04	14 921	45360	
212	220	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	12,6	775	9765	
			РАЗДЕЛ 22. В10				53821	
213	225	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,1136	14 921	46458	
214	226	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	9,5	775	7363	
			РАЗДЕЛ 23. В12				29808	
215	231	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,416	14 921	21128	
216	232	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	5,5	775	4263	

217	234	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (140x140/150x150 мм;150x150/140x140 мм)	$м^2$	0,296	14 921	4417	
			РАЗДЕЛ 24. В11				37619	
218	241	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм (160x160;140x140 мм)	$м^2$	2,168	14 921	32349	
219	242	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	6,8	775	5270	
			РАЗДЕЛ 25. В13				8413	
220	249	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм (160x160;140x140 мм)	$м^2$	0,408	14 921	6088	
221	250	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	3	775	2325	
			РАЗДЕЛ 26. В14				56418	
222	257	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм (160x160;140x140 мм)	$м^2$	2,912	14 921	43450	
223	258	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм (переход 160x160;140x140 мм)	$м^2$	0,09	14 921	1343	
224	259	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	15	775	11625	
			РАЗДЕЛ 27. В15				46637	
225	264	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм (160x160 мм)	$м^2$	2,736	14 921	40824	
226	265	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	7,5	775	5813	
			РАЗДЕЛ 28. ВЕ 6				42005	
227	266	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм (L=272 $м^3$)	шт.	1	20 446	20446	
228	268	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (160x160 мм)	$м^2$	1,072	14 921	15995	

229	269	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	5,4	775	4185	
230	270	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм (крепление воздуховода к колонне).	т	0,00392	351 816	1379	
			Локальная смета №2-01-04-08. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				6277182	
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				3758021	
231	1	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	13 766	27532	
232	2	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9 924	9924	
233	3	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 468	10468	
234	4	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	8	12 000	96000	
235	5	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	8	8 452	67616	
236	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	48	6 466	310368	
237	7	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	10	2 259	22590	
238	12	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	11	1 052	11572	
239	14	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (ВС20-1-0-ОБ).	шт.	1	408	408	
240	15	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-1-0-ГПБ).	шт.	8	1 229	9832	
241	16	247-212-0211 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВС20-2-0-ГПБ).	шт.	2	1 431	2862	

242	17	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм.	шт.	164	320	52480	
243	18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	71	1 186	84206	
244	19	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (ВС10-1-0-КБ).	шт.	19	478	9082	
245	20	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (ВС10-2-0-КБ).	шт.	6	536	3216	
246	21	247-212-0106 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (ВС10-3-0-КБ).	шт.	4	875	3500	
247	22	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (ВСп20-1-0-ГПБ).	шт.	2	583	1166	
248	23	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС10-3-ВБ).	шт.	17	528	8976	
249	24	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС-12-3-ВБ).	шт.	23	768	17664	
250	25	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 (КУП1101).	шт.	2	1 246	2492	
251	26	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата (пост кнопочный)	шт.	1	6 466	6466	
252	27	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ.	шт.	1	2 971	2971	
253	28	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.	шт.	56	40	2240	
254	29	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	64	3 351	214464	
255	38	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 269	1 446	1834974	

256	39	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	827,19	161	133178	
257	40	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм.	м	454,5	224	101808	
258	41	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	67	1 708	114436	
259	42	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	67,67	343	23211	
260	44	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1 269	451	572319	
			РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				2519161	
261	51	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58 067	58067	
262	52	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вводно-распределительное устройство ВРУ-21Л-(80х80)-302 (согласно опросному листу). .	шт	1	1 389 228,86	1389229	
263	53	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 000	12000	
264	54	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9 924	9924	
267	55	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	3	13 766	41298	
268	56	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	3	10 468	31404	
269	57	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	6 466	219844	
270	58	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 259	2259	
271	59	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	6	647	3882	
272	60	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	7	2 046	14322	

273	61	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С".	шт.	3	2 091	6273	
274	62	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	1	2 016	2016	
275	63	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	4	3 982	15928	
276	64	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА (С20).	шт.	12	4 041	48492	
277	65	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47.	шт.	3	5 329	15987	
278	84	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1 036	545	564620	
279	85	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	104	804	83616	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				3410602	
			РАЗДЕЛ 5. Фундаменты				77229	
			Крыльцо КР-1					
280	88	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.150мм)	$м^3$	0,9	17 407	15666	
281	89	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки (толщ.100мм)	$м^3$	0,58	10 321	5986	
282	90	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4.	$м^3$	0,5916	23 316	13794	
283	91	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,69	14 247	9830	
284	92	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4.	$м^3$	0,70035	24 576	17212	
285	93	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,03564	413 600	14741	
			РАЗДЕЛ 6. Ремонтно- строительные работы				583388	
			Монолитные ступени					
286	113	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,3	14 247	89756	
287	114	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4.	$м^3$	6,3945	24 576	157151	

288	115	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм.	т	0,837	402 008	336481	
			РАЗДЕЛ 10. Плиты покрытия западной трибуны				448840	
289	148	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх (Изготовление плиты покрытия)	$м^3$	2,08	31 475	65468	
290	149	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	2,1315	28 234	60181	
291	150	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,373	413 600	154273	
292	151	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.	т	0,1398	1 195 418	167119	
293	152	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	2,6	285	741	
294	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,6	407	1058	
			РАЗДЕЛ 14. VIP Кабина				328002	
			Каркас VIP кабины					
295	186	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,112952	76 695	8663	
296	187	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,09788	372 546	36465	
297	188	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,015072	351 816	5303	
298	189	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,112952	10 332	1167	
299	190	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки и прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,190457	112 381	21404	
300	191	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более.	т	0,03008	337 343	10147	
301	192	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,160377	372 546	59748	

302	193	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,303409	7 791	2364	
			Настил в VIP кабине					
303	194	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (стойка СТ-1)	т	0,00392	305 209	1196	
304	195	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (элементы каркаса)	т	0,0373473	305 209	11399	
305	196	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм.	т	0,00185	341 420	632	
306	197	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,001884	351 816	663	
307	198	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150.	шт.	2	104	208	
308	199	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,01281	372 546	4772	
309	200	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм.	т	0,01324	373 717	4948	
310	201	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0104072	375 550	3908	
311	202	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,00089	351 816	313	
312	203	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,0412673	7 791	322	
313	204	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка (элементов каркаса) при монтаже	т	0,0412673	203 341	8391	
314	205	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	1,6	8 865	14184	
			Окрасочные работы					
315	206	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,37	407	5035	
316	207	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	$м^2$	1,6	2 635	4216	

317	208	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71.	кг	0,4	790	316	
			Кровля VIP кабины					
318	209	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,11	4 267	26071	
319	210	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	7,0265	3 656	25689	
320	211	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (карниз) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,3	7 834	49354	
321	212	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм.	$м^2$	6,3	3 353	21124	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				1512552	
322	225	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (П-1,П-2)	т	14,002	108 024	1512552	
			РАЗДЕЛ 16. Окна				337882	
323	243	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	14,25	5 972	85101	
324	244	223-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более.	м	14,25	3 651	52027	
325	245	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо (подоконная часть)	$м^3$	0,26	57 920	15059	
326	246	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35.	$м^3$	0,2652	37 118	9844	
327	247	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо (откосы)	$м^3$	0,39	57 920	22589	
328	248	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35.	$м^3$	0,3978	37 118	14766	
329	249	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее (из ПВХ)	м откоса	25,95	1 863	48345	
330	250	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм.	1000 $м^2$	0,016068	3 715 098	59694	
331	251	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	27,8	334	9285	
332	252	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида.	м	31,136	680	21172	
			РАЗДЕЛ 17. Двери				122709	

			Внутренние двери					
333	257	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,785	6 724	12002	
334	258	223-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8 (21-8,5), однопольный.	$м^2$	1,785	56 440	100745	
335	259	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 758	5758	
336	260	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг.	комплект	1	4 204	4204	
			Локальная смета №02-03-01-01. Ремонтно-строительные работы. Восточная трибуна				29257748	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				778660	
337	5	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	289,68	1 616	468123	
338	6	6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	289,68	349	101098	
339	7	6111-0503-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обезжиривание поверхности (металлических существующих) аппарата и трубопровода, диаметр до 500 мм уайт-спиритом	$м^2$	289,68	723	209439	
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтно- строительные работы				22305521	
340	17	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения (толщ.5мм, расход 1,8кг на 1мм толщины)	$м^2$ поверхности	1 708,84	1 727	2951167	
341	18	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей.	кг	1 757,64	264,0	4640233	
342	19	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	1 251,17	680	850796	
343	20	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$	1 251,17	1 902	2379725	
344	27	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др (Сиденье). Установка	изделие	3 800,0	3 022	11483600	

			РАЗДЕЛ 6. Плиты покрытия восточной трибуны				**1334413**	
345	**73**	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх (Изготовление плиты покрытия)**	**м^3**	**4,554**	**31 475**	**143337**	
346	**74**	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	**м^3**	**4,62231**	**28 234**	**130506**	
347	**75**	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.**	**т**	**1,27719**	**413 600**	**528246**	
348	**76**	**222-509-1006** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.**	**т**	**0,43332**	**1 195 418**	**517999**	
349	**77**	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**20,7**	**285**	**5900**	
350	**78**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**20,7**	**407**	**8425**	
			РАЗДЕЛ 7. Облицовка линарной панелью				**1122669**	
351	**92**	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**67,47**	**5 038**	**339914**	
352	**93**	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм.**	**м^2**	**67,47**	**3 353**	**226227**	
353	**94**	**6112-0401-0117** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом (Линеарная панель Primpanel), обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**72,5**	**6 768**	**490680**	
354	**95**	**261-107-0815** ***РСНБ РК 2022***	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.**	**м**	**76,125**	**865**	**65848**	
			РАЗДЕЛ 8. Металлическое ограждение трибун ОГ-1				**1301913**	
355	**96**	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**69**	**395**	**27255**	
356	**97**	**222-509-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения.**	**т**	**1,328325**	**932 114**	**1238150**	
357	**98**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**89,7**	**407**	**36508**	
			РАЗДЕЛ 9. VIP Кабина				**2117908**	
			Каркас VIP кабины					
358	**102**	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,5079**	**76 695**	**38953**	

359	103	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм.	т	0,46606	341 420	159122	
360	104	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,04184	351 816	14720	
361	105	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5079	10 332	5248	
362	106	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки и прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,170654	112 381	131559	
363	107	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более.	т	0,28752	337 343	96993	
364	108	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,883134	372 546	329008	
365	109	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	1,678554	7 791	13078	
			Окрасочные работы					
366	110	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	28,68	407	11673	
			Настил в VIP кабине					
367	111	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (стойка СТ-1, СТ-2, СТ-3)	т	0,14797	305 209	45162	
368	112	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (элементы каркаса)	т	0,050141	228 384	11451	
369	113	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (элементы каркаса)	т	0,364389	305 209	111215	
370	114	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм.	т	0,10036	341 420	34265	
371	115	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,043332	351 816	15245	
372	116	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150.	шт.	46	104	4784	
373	117	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,12951	372 546	48248	

374	118	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм.	т	0,22874	373 717	85484	
375	119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,054213	375 550	20360	
376	120	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,00267	351 816	939	
377	121	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,512359	7 791	3992	
378	122	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка (элементов каркаса) при монтаже	т	0,5625	203 341	114379	
			Кровля VIP кабины					
379	125	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	59,4	4 267	253460	
380	126	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	68,31	3 656	249741	
381	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (карниз) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,5	7 834	223269	
382	128	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм.	$м^2$	28,5	3 353	95560	
			РАЗДЕЛ 10. Металлическая площадка с ограждением ОГ-2				296664	
			Каркас площадки					
383	137	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (стойка СТ-1)	т	0,04136	228 384	9446	
384	138	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (стойка СТ-2, СТ-3)	т	0,04612	305 209	14076	
385	139	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (элементы каркаса)	т	0,109528	228 384	25014	
386	140	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (элементы каркаса)	т	0,04564	305 209	13930	
387	141	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,16566	222 727	36897	

388	142	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более.	т	0,031342	337 343	10573	
389	143	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,011304	351 816	3977	
390	144	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,109528	372 546	40804	
391	145	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (125х60х8).	т	0,0364874	418 240	15260	
392	146	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм (50х50х5).	т	0,010556	449 139	4741	
393	147	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150.	шт.	12	104	1248	
394	148	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм.	т	0,33132	350 797	116226	
395	149	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,57396	7 791	4472	
			Локальная смета №06-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				209768	
			РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				209768	
396	70	1312-1001-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали (д.80)	врезка	4	52 442	209768	
			Локальная смета №06-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				46268	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					
397	36	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,032	10 150	40925	
398	37	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	5,3856	992	5343	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1				12317872	

			Локальная смета№2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**2274223**	
			РАЗДЕЛ 10. Ограждения Об-1 АР-26				**2274223**	
					Ограждение балконов VIP трибун и лестничных			
401	**50**	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Ограждения металлические без поручня. (Установка)**	**м ограждения**	**165**	**3 147**	**519255**	
402	**51**	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.**	**т**	**1,39178**	**1 146 761**	**1596039**	
403	**52**	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0528**	**2 283 679**	**120578**	
			Окраска металлических элементов					
404	**53**	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**55,421**	**285**	**15795**	
405	**54**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**55,421**	**407**	**22556**	
			Локальная смета№2-01-04-09.ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				**10043649**	
			РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				**10043649**	
406	**68**	**Счет** ***на оплату №326 от 10.12.24 г.***	**IP видеокамера внутренней установки IPC2B25SS-ADZK-I1 с варифокальным объективом.**	**шт.**	**19**	**293 208,93**	**5570970**	
407	**69**	**Счет** ***на оплату №326 от 10.12.24 г.***	**Купольная видеокамера внутренней установки IPC3635SS-ADZK-I1.**	**шт.**	**22**	**203 303,57**	**4472679**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**95610582**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**6023467**	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**101634049**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**5081702**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		**5081702**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**111797453**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**15651643**	

			в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**48072905**	
			в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**48072905**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**16227624**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**50750566**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**51678373**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**118656563**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			118 656 563	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		116 283 431	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		13 954 012	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**130 237 443**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____Галеев К.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Макиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004155, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г.

_____Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

_____Хуснутдинов Р.К.