Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340; БИК EURIKZKA; ИИК KZ8794812KZT22030490
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

СПРАВКА №3 от "24" февраля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфик	код
090140000306	030640007340	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241200/00	06.09.2024г.	БРК	
				№090140000306/241200/03	13.01.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	746 695 022,84	395 372 292,37	353 010 975,33				42 361 317,04	395 372 292,37
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	37 334 751,14	19 768 614,62	17 650 548,77				2 118 065,85	19 768 614,62
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**709 360 271,70**	**375 603 677,75**	**335 360 426,56**				**40 243 251,20**	**375 603 677,75**

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала

АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Нурханов Е.С.**

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт технического надзора
ТОО "ALEM 11"
БИН/ИИН 091040007560
№ аттестата KZ71VJE00076616

_____ **Апсалямов А.К.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ **Моисеев Ю.И.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года № 090140000306/241200/03 от 13.01.2025 года
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

Форма №2

Акт выполненных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Средний ремонт автодороги А-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка за 24.02.2025г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План			Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за единицу	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 -									
	ВСЕГО по смете:	Тенге								
	Раздел 1. км 1367+230 - 1372+930 (5,7 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	м2	135526	1086,65	147269327,9			0%		
2	**Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия**	т	4,1	234814,88	962741,01			0%		
3	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	891	6631,80863	5908941,49			0%		
	неучтенные ресурсы									
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	899,91	24011,29	21 607 999,98					
4	**Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя**	т	40,7	234814,93	9556967,65			0%		
5	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	м2	135526	713,57	96707287,82			0%		
	неучтенные ресурсы									
5.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	19495,4151	30472,96	594083004,53			0%		
6	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	м2	-271052	8,45	-2290389,4			0%		
	неучтенные ресурсы									
6.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-3144,2032	30472,96	-95813178,35			0%		
7	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен ((135 526*0,05-900)*1,95*4)**	1 т·км	45835,14	24,15	1106918,63			0%		
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
8	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	км	11,4	6373,84	72661,78			0%		
9	**Укрепление обочин фрезированным материалом, толщина 6 см**	м2	9000	724,43	6519870			0%		
	неучтенные ресурсы									
9.1	Щебень	м3	0							
	Подраздел 1.3. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
10	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	км	22,8	121712,4	2775042,72			0%		
11	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	км	11,4	55113,21	628290,59			0%		
	Подраздел 1.4. Съезды, ИТОГО	тенге								
12	**Устройство оснований на съезде и остановочной площадке из щебеночной смеси С-4 толщиной 0,1м**	м2	630	731,68	460958,4			0%		

13	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4	1 м3	78,8	11162,23	879583,72			0%		
14	Розлив вяжущих материалов	т	0,3	234816,55	70444,97			0%		
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м2	600	713,57	428142			0%		
	неучтенные ресурсы									
15.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	86,31	30472,96	2630121,18			0%		
16	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м2	-1200	8,45	-10140			0%		
	неучтенные ресурсы									
16.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-13,92	30472,96	-424183,6			0%		
	Подраздел 1.5. Устройство автопавильонов, ИТОГО	тенге								
17	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	42	6321,88	265518,96			0%		
	неучтенные ресурсы									
17.1	Камни бортовые	м	42	0	0			0%		
18	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	42	2155,18	90517,56			0%		
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под посадочную площадку	м3	3,1	11245,44	34860,86			0%		
20	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 15 см под посадочную площадку	м2	28	505,89	14164,92			0%		
21	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4	1 м3	5,25	11162,23	58601,71			0%		
22	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28	603,69	16903,32			0%		
	неучтенные ресурсы									
22.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7328	20569,25	56211,65			0%		
23	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	56	10,87	608,72			0%		
	неучтенные ресурсы									
23.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,6776	20569,25	13937,72			0%		
24	Остановочный комплекс 01	комплект	1	1681864,04	1681864,04			0%		
25	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	28427,92	56855,84			0%		
	Раздел 2. Км 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 2.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
26	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	м2	114448	1086,65	124364919,2			0%		
27	Розлив вяжущих материалов	т	34,3	234814,96	8054153,13			0%		
28	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м2	114448	713,57	81666659,36			0%		
	неучтенные ресурсы									
28.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	16463,3448	30472,96	501686847,56			0%		
29	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м2	-228896	8,45	-1934171,2			0%		
	неучтенные ресурсы									
29.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-2655,1936	30472,96	-80911608,37			0%		
30	Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (114448*0,05*1,95*4)	1 т·км	44634,72	24,15	1077928,49			0%		
	Подраздел 2.2. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
31	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	24,88	121712,4	3028204,51			0%		

32	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	12,44	55113,21	685608,33			0%			
	Раздел 3. Транспортная развязка на км 1368 (на г. Акку), ИТОГО:	тенге									
	Подраздел 3.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге									
33	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	м2	15484	1086,65	16825688,6			0%			
34	Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен	1 т·км	9058,14	24,15	218754,08			0%			
35	Розлив вяжущих материалов	т	4,65	234814,86	1091889,1			0%			
36	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м2	15484	713,57	11048917,88			0%			
	неучтенные ресурсы										
36.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2227,3734	30472,96	67874660,52			0%			
37	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м2	-30968	8,45	-261679,6			0%			
	неучтенные ресурсы										
37.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-359,2288	30472,96	-10946764,85			0%			
	Подраздел 3.2. Обеспечение безопасности и организация дорожного движения, ИТОГО	тенге									
38	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	4,64	121712,4	564745,54			0%			
	Раздел 4. транспортная развязка на км 1381+950 1383, ИТОГО:	тенге									
	Подраздел 4.1. ремонт дорожной одежды (поверх ТР, северный въезд и западный съезд), ИТОГО	тенге									
39	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	м2	28463	1086,65	30929318,95			0%			
40	Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (28463*0,05*1,95*11)	1 т·км	30526,5675	24,15	737216,61			0%			
41	Розлив вяжущих материалов	т	8,54	234814,9	2005319,25			0%			
42	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28463	603,69	17182828,47			0%			
	неучтенные ресурсы										
42.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2777,9888	24011,29	66703094,69			0%			
43	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	56926	10,87	618785,62			0%			
	неучтенные ресурсы										
43.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	688,8046	24011,29	16539087			0%			
	Подраздел 4.2. Ремонт дорожной одежды на правосторонних въездах (2 шт), правосторонних съезах (2 шт), ИТОГО	тенге									
44	Бокситовый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	208,71	389,98	81392,73			0%			
45	Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)	м2 основания или покрытия	6876,6	229,4	1577492,04			0%			
46	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	485,62	10539,28	5118085,15			0%			
47	Шлам бокситовый	1 тн	354,8	2432,88	863185,82			0%			

48	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	1 т	88,7	35494,75	3148384,33			0%		
49	Розлив вяжущих материалов	т	3,12	234815	732622,8			0%		
	неучтенные ресурсы									
50	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6243	603,69	3768836,67			0%		
	неучтенные ресурсы				0					
50.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	609,3168	24011,29	14630482,39			0%		
51	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	12486	10,87	135722,82			0%		
	неучтенные ресурсы									
51.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	151,0806	24011,29	3627640,1			0%		
	Подраздел 4.3. Замена металлического барьерного ограждения, ИТОГО	тенге								
52	Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	1400	1175,99	1646386			0%		
	неучтенные ресурсы									
52.1	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0		0					
52.2	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0		0					
53	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	1500	2354,4	3531600			0%		
	неучтенные ресурсы									
53.1	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0		0					
53.2	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0		0					
54	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	1 шт.	375	600,07	225026,25			0%		
55	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	1 шт.	375	66654,98	24995617,5			0%		
56	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	1 шт.	750	29950,43	22462822,5			0%		
57	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	1 шт.	1500	4464,92	6697380			0%		
58	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0 87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,06	2020943,65	121256,62			0%		
59	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	~~1 т~~	~~0,015~~	~~1877325,03~~	~~28159,88~~			0%		
60	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,0165	2745231,03	45296,31			0%		
	Подраздел 4.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
61	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	6,1	121712,4	742445,64			0%		
62	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	2,4	55113,21	132271,7			0%		
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 -									
	ВСЕГО по смете:	Тенге								
	Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда км 1172+080-1178+130, ИТОГО	тенге								
1	Бокситовый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1903,82	389,98	742451,72	*1903,82*	*742 451,72*	100%		

2	Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)	м2 основания или покрытия	47042	229,4	10791434,8	*47042*	*10 791 434,80*	100%		
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	3912,77	7953,05	31118455,45	*3912,77*	*31 118 455,45*	100%		
4	Шлам бокситовый	1 тн	3236,5	5948,79	19253258,84	*3236,5*	*19 253 258,84*	100%		
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	1 т	809,1	35876,28	29027498,15	*809,1*	*29 027 498,15*	100%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,88	248385,95	5434684,59	*21,88*	*5 434 684,59*	100%		
7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43760	3797,23	166166784,8	*43760*	*166 166 784,80*	100%		
8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	175040	406,89	71222025,6	*175040*	*71 222 025,60*	100%		
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
9	Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа	км	10,94	6373,76	69728,93			0%		
10	Укрепление обочин втапливанием щебеночной смеси С-6	м2	10940	263,21	2879517,4			0%		
	неучтенные ресурсы									
10.1	Щебень	м3	0		0					
11	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-6	1 м3	1094	7029,4	7690163,6			0%		
	Подраздел 1.3. Ремонт искусственных сооружений (водопропускные железобетонные одноочковой водопропускной трубы д=1,0 м длиной 16 м на км 1173+050, 1175+490, 1177+650 (3 шт), ИТОГО	тенге								
12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 (работы по расчистке русла)	м3	120	211,29	25354,8			0%		
13	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	м3 грунта	9	37281,68	335535,12			0%		
14	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	м шва	150	1109,59	166438,5			0%		
15	Ремонт сколов и трещин на внутренних поверхностях звеньев трубы цементным раствором М-200	м2	9	2947,23	26525,07			0%		
16	Сплошной ремонт (штукатурка) внутренних бетонных поверхностей тела трубы цементным раствором	100 м2 оштукатуренной поверхности	1,5	2696526,3	4044789,45			0%		
17	Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 М800 Н=0,1 м	м3 подушк	13,74	20422,93	280611,06			0%		
18	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла при толщине 8 см	м2 укрепляемой поверхности	3,9	12008,54	46833,31			0%		
19	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла при толщине 12 см	м2 укрепляемой поверхности	11,1	12008,71	133296,68			0%		
20	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3132	411745,01	128958,54			0%		
21	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,3	27204,98	89776,43			0%		
22	Устройство подготовки из природного щебня М800 под укрепление откосов	м3 подушк	7,5	20423,02	153172,65			0%		

23	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	75	11229,9	842242,5			0%		
24	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6	30486,51	182919,06			0%		
25	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,165	411740,75	67937,22			0%		
26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	6	22563,64	135381,84			0%		
	Подраздел 1.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
27	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	10,94	121712,4	1331533,66			0%		
28	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	5,47	55113,2	301469,2			0%		
	Заготовка материалов для приготовления асфальтобетонной смеси									
1	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (для приготовления асфальтобетонной смеси) Цена:220225,31*75%=165168,98 (в составе асфальтобетонной смеси)Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размере 75% от стоимости данных материалов	т	2088,637	165168,98	344 978 042,88	*2 088,637*	*344 978 042,88*	*100%*	*1 982,28448444*	*327 411 906,36*
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (в составе асфальтобетонной смеси)	м3	14184,448125	4791,19	67 960 386,01	*14 184,448125*	*67 960 386,01*	*100%*	*14 184,45*	*67 960 386,01*
Итого с НДС:					2 514 210 176,30		746 695 022,84	*30%*		395 372 292,37
в том числе НДС:					269 379 661,75		80 003 038,16	*30%*		42 361 317,04

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Шоцынбаев А.А.

Куратор Нурмагамбетов Ж.С.

Начальник отдела ЭиБД Найманов К.Н.

Расценки проверил Горелова Т.Ю.

Технический надзор ТОО "ALEM 11" Ансалямов А.К.

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Форма №2

Договор:№ 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года. № 090140000306/241200/03 от 13.01.2025 года.
Наименование объекта:Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за февраль месяц 2025 г.
от 24.02.2025 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
		Заготовка материалов	
1		Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (для приготовления асфальтобетонной смеси) Цена:220225,31*75%=165168,98 (в составе асфальтобетонной смеси)Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размете 75% от стоимости данных материалов	292 332 059,25
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (в составе асфальтобетонной смеси) Цена:6388,25*75%=4791,19 (в составе асфальтобетонной смеси)Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размете 75% от стоимости данных материалов	60 678 916,08
		Итого	**353 010 975,33**
		НДС	42 361 317,04
		Итого с НДС	**395 372 292,37**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Шонынбаев А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

_____ **Моисеев Ю.И.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 3 от "24" февраля 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"						
км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка						
Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	км	18,44	0,00	5,47	5,47	12,97
Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	км	6,52	0,00	5,47	5,47	1,05

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Шоиынбаев А.А