Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"25" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, строение 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Байысбаев Елдос Кабырханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 5 в административно-деловом центре города Туркестан», Туркестанский область, город Туркестан**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Мауленов Даурен Сапаргалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   а) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН 110240000099, г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Алтынсарина, 1/1, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г.Директор Шакуов Б.А.
   б) ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская область, город Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г., директор Мейрманов А.Р.
   в) ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г. Директор Каримов Н.Т.
   г) ТОО «Uly Konys Company», БИН 211040024290, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г. Директор Сұлтанбек А.Б.
   д) ТОО «GLOBAL STROY ARN», БИН 160840009589, Алматинская обл.район Карасайский с.о Иргелинский с.Кемертоган, ПК Садоводческое товарищество Кызыл Борик Сай дом 41Б, ГСЛ №22014979 от 12.08.2022 г. Директор ӘБДІ М.Н.

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Mataibekov architects», №023**

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, № 38 н/к от 09.05.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети водоснабжения	км	0,650	0,1519
Сети канализации	км	0,105	0
Сети электроснабжения	км	0,832	0,716
Сети связи	км	0,900	0,814
Сети газоснабжение	км	0	0,513

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения - источником водоснабжения являются существующие городские сети Туркестана. Точка подключения к существующим водопроводным сетям диаметром 225 мм. Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 11 размерами 225х20,5 мм, средняя глубина заложения труб – 1,85 метра. На сети установлены колодцы из сборных железобетонных колец с водопроводными задвижками диаметром 200 мм. Основание под трубопроводами выполнены из песка толщиной 100 мм, основание под колодцы уплотнены местными грунтами. При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнены защитный слой толщиной 300 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Водопровод". Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проведены ручным механической трамбовкой с поливом водой грунта. После выполнение монтажа трубопроводов проведены гидравлические испытание системы, промывка и дезинфекция трубопроводов.

Наружные сети электроснабжение - выполнены на основании технической условии, соответствии с требованиями технической и нормативной документации. Подключение двухтрансформаторной комплектной подстанций 2 КТПГ-1600/10-0,4кВ осуществлено от РУ-10кВ РП 6, питающейся от ПС-110/10-10 кВ "Яссы". При прокладке кабельной линий КЛ-10 кВ применен кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ, марки АПвБП 3х120/25. Распределительные сети КЛ-10 кВ выполнены кабелями проложенными в траншее, средняя глубина траншеи – 1,2 метра, а также существующим железобетонным лотками КЛ-10 кВ с креплением полках по всей длине. Силовые кабеля проложены две линии виде параллельный, первое -основное, второе – резервное. В пересечениях с существующими подземными инженерными коммуникациями и автодорогой силовые кабеля проложены полиэтиленовых трубах PE 100 SDR 11 размерами 110х10,0 мм. Основание в траншее под кабельной линий КЛ-10 кВ выполнены из песка толщиной 180 мм с устройством защитного покрытие из кирпича на два кабель. При обратной засыпке над кирпичным покрытием выполнены защитный слой толщиной 300 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра". Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи, а также всего защитного слоя проведены ручным

механической трамбовкой с поливом водой грунта. Под двухтрансформаторной комплектной подстанций 2 КТПГ-1600/10-0,4кВ выполнено монолитный железобетонный фундамент. По контуры заземление КТПГ выполнено горизонтальная заземление из круглой стали 10 мм и вертикальной заземлителей применены круглой стали 16 мм длиной 5 метров в количестве 7 штук.

Наружные сети связи - выполнены на основании технической условии, соответствии с требованиями технической и нормативной документации. Подключение наружной сети связи осуществлено от существующего ближайшего телефонного 43°1611.4"N, 68°20'27.6"E. Прокладка оптического кабеля марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201 от существующего колодца до объекта (здания нов строящей школы). Оптический кабель связи проложены в защитной полиэтиленовой трубе PE 100 SDR 11 размерами 110х10,0 мм кабельной канализации в траншее, глубина заложения труб – 1,2 метра. В качество смотровых устройств кабельной канализации применены железобетонные колодцы кабельной связи из марки ККС 2-10 оснащенными ершами и кронштейнами для прокладки кабелей. Основание под защитный трубы кабельной канализации выполнены из песка толщиной 180 мм, основание под колодцы уплотнены местными грунтами. При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнены защитный слой толщиной 300 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь". Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проведены ручным механической трамбовкой с поливом водой грунта. В местах пересечения с автодорогой прокладка трубопроводов выполнены методом горизонтального направленного бурение с поэтапным расширением бурового канала более диаметром 315 мм в грунте. Установлены футляры из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 11 ГОСТ размерами 315х28,6 мм.

Наружные сети газоснабжение - выполнены на основании технической условии №12-ТрГХ-2024-00001330 от 26.09.2024 года, в соответствии с требованиями технической и нормативной документации. Точка подключения от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления от ПГБ-4, АГРС-15 города Туркестан. Диаметр газопровода в точке подключения – 250 мм полиэтиленовая труба. Врезка в существующий газопровод осуществлен с применением неравно проходного тройника 200/110 со снижением давления газа. Подземные прокладка газопровода среднего давления выполнены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 11 размерами 110х10,0 мм, глубина заложения труб – 1,3 метра. А также, на выходе из земли - надземным из стальных труб размером 108х4,0 мм на металлических опорах. Основание под трубопроводами выполнены из песка толщиной 100 мм. При обратной засыпке пластмассовых трубой проложен в траншее сигнальной с кабель марки ПвВГ 1х2,5 над верхом трубопровода выполнены защитный слой толщиной 200 мм из мягкого местного грунта, с верху защитного слоя проложены сигнальные ленты предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Газ". В пересечениях с существующими подземными инженерными коммуникациями установлены футляры из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 11 размером 180х16,4 мм. Для снижения давления газа со среднего и поддержания его возле котельной школы установлен газорегуляторная установка шкафного типа марки ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ50Н. Для учета расхода газа установлено в отдельном металлическом шкафе счетчик газа ротационный TYL G160 DN80 PN16 с электронным корректором ELCOR KZ со встроенным фильтром для очистки газа от механических примесей. Для отключения потребителя от газа при аварийно-восстановительных и профилактических работах на подземном газопроводе устанавливаются подземные полиэтиленовые шаровые краны диаметром 100 мм с удлиненным штоком для управления.

Для защиты ГРПШ-13-2НУ1 от прямого попадания молнии установлено стержневой молниеприёмника непосредственно на ограждениях ГРПШ. Для внешнего контура заземления ГРПШ выполнено горизонтальная заземление из стальной полосы 40х4мм и вертикальной заземлителей из стальных угольников.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;
фактически, месяц: **3** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице №5 в административно-деловом центре города Туркистан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Байысбаев Елдос Кабырханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)