Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203, БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, улица Ш. Жанибека 72 факт. Адрес г. Костанай, ул Карбышева 44; БИН 010640004243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**3431970**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1508226	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*750813*	
			машины и механизмы	тенге			108956	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23146*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1814788	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312			
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	**м^3**	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**24,7722**	**28 546**	**707147**	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м^3**	**9,43**	**46 776**	**441098**	
			Цоколь					
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**1,92**	**35 042**	**67281**	
5	5	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**0,4608**	**24 292**	**11194**	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,7296**	**81 382**	**59376**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Внутренние стены и перегородки					
7	7	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м^3	12,34	27 601	340596	
8	8	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	12,0932	28 546	345212	
9	9	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м^2	34	6 065	206210	
10	10	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	42,6802	300	12804	
11	11	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,7136	361	25167	
12	12	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	35,7	764	27275	
13	13	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	35,7	925	33022	
14	14	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м^3	м^3	1,751	15 111	26459	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				863743	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			348167	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*173327*	
			машины и механизмы	тенге			5105	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1606*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			510471	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78			
			Облицовка кирпичом					
15	15	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	94,27	3 730	351627	
16	16	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	2,16821	24 292	52670	
17	17	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	4 751,208	79,19	376248	
18	18	217-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	566	132	74712	
19	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0146	112 123	1637	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0146	449 673	6565	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,4234	265	112	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,4234	407	172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	Покрытие (АР л.5)				946671	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			186041	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93478*	
			машины и механизмы	тенге			39557	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10010*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			721072	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45			
23	23	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	103,37	1 878	194129	
24	24	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	21,29422	31 847	678157	
25	25	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	87,36	165	14414	
26	26	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	96,096	120	11532	
27	27	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	103,37	165	17056	
28	28	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м^2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м^2	113,707	276	31383	
		Раздел 5.	Полы (АР л.10)				1612118	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			695055	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349349*	
			машины и механизмы	тенге			42261	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12943*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			874803	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163			
			Тип 1					
29	48	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	8,4	402	3377	
30	49	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,4284	6 013	2576	
31	50	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,672	21 866	14694	
32	51	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,68544	22 698	15558	
33	52	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00672	66 541	447	
34	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00672	418 351	2811	
35	54	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	8,4	1 414	11878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	55	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м^3	0,17304	41 050	7103	
37	56	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	9,7	670	6499	
38	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м^2	8,4	1 549	13012	
39	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,17136	19 519	3345	
40	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	8,4	129	1084	
41	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,17136	19 519	3345	
42	61	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	8,4	7 289	61228	
43	62	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	8,568	1 416	12132	
			Тип 2					
44	63	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	72,3	402	29065	
45	64	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	3,6873	6 013	22172	
46	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,784	21 866	126473	
47	66	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	5,89968	22 698	133911	
48	67	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,05784	66 541	3849	
49	68	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05784	418 351	24197	
50	69	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	72,3	1 414	102232	
51	70	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м^3	1,48938	41 050	61139	
52	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м^2	72,3	1 549	111993	
53	72	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,47492	19 519	28789	
54	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	72,3	129	9327	
55	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,47492	19 519	28789	
56	75	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	72,3	2 592	187402	
57	76	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м^2 стяжки	72,3	501	36222	
58	77	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	686,85	112	76927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	72,3	1 406	101654	
60	79	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	75,192	4 042	303926	
			Плинтуса					
61	80	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	19	1 448	27512	
62	81	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	66,4	564	37450	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**2661583**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1071561	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*536574*	
			машины и механизмы	тенге			70722	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17847*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1519303	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	236			
			Крыльцо-фундамент Кр-1 (АР л.15)					
63	108	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	0,66	8 444	5573	
64	109	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	0,6732	23 115	15561	
65	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,038	66 541	2529	
66	111	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038	418 351	15897	
67	112	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м²	6,6	5 005	33033	
68	113	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	15,18	435	6603	
69	114	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	6,6	1 549	10223	
70	115	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,13464	19 519	2628	
71	116	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 40 мм/	м²	6,6	129	851	
72	117	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,13464	19 519	2628	
			Ограждение ОГ-1 (АР-15)					
73	118	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	0,6	6 313	3788	
74	119	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,6	26 342	15805	
			Крыльцо- полы КР-1 (АР л.17)					
75	120	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,409	143 861	58839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	121	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,43354	111 489	48335	
77	122	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м^2	5,72	3 216	18396	
78	123	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,207	109 230	22611	
79	124	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	м^2	4,62	2 290	10580	
80	125	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м^3	0,06	182 044	10923	
81	126	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,638	17 579	11215	
82	127	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м^2 окрашиваемой поверхности	10,34	2 422	25043	
83	128	236-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	2,585	2 217	5731	
			Цоколь (АР л.11)					
84	129	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм /+ Плитка бетонная/	м^2	24,12	12 308	296869	
85	130	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	24,4818	3 193	78170	
86	131	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
87	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
88	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
89	134	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м^3	1,206	145 959	176027	
90	135	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	1,23012	37 118	45660	
			Отмостка АР л.11					
91	136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,58	10 308	26595	
92	137	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,6316	21 472	56506	
93	138	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
94	139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
95	140	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	51,72	5 005	258859	
96	141	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	118,956	435	51746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	142	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	51,72	1 414	73132	
98	143	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	5,32716	37 118	197734	
99	144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,46	10 308	66590	
100	145	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	6,5892	21 472	141483	
101	146	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
102	147	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
			Слуховое окно (АР л.12)					
103	148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
104	149	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,005	109 230	546	
105	150	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0219	111 489	2442	
106	151	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0078	111 489	870	
107	152	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м^2	3,77	1 591	5998	
108	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	2,78	5 016	13944	
109	154	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
110	155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404	
111	156	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02757	265 359	7316	
112	157	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,02757	1 146 761	31616	
			Вентилируемая решетка (АР л.13)					
			ВР-1					
113	158	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,16	23 096	3695	
114	159	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	1082	
115	160	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0011	109 230	120	
116	161	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,2175	8 078	1757	
			ВР-2					
117	162	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,0625	23 096	1444	
118	163	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	164	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011	109 230	120	
120	165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,15	8 078	1212	
		Подраздел 8.1.	**Вентшахта (АР л.16)**				**580978**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			314287	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*157057*	
			машины и механизмы	тенге			17934	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5404*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			248758	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	69			
121	166	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0535	143 861	7697	
122	167	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05671	111 489	6323	
123	168	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,54	96 639	52185	
124	169	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	0,5832	13 002	7583	
			Внутренний короб вентшахты					
125	170	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	13,4	8 078	108245	
126	171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,7	5 016	33607	
127	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,7	3 353	22465	
128	173	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	4,1	2 087	8557	
129	174	261-107-0437 *РСНБ РК 2022*	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	4,715	1 255	5917	
130	175	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	1	48 000	48000	
131	176	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка трубы дымовой кирпичной	$м^3$	2,4	76 335	183204	
132	177	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,096	15 523	1490	
133	178	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,176	81 382	95705	
			ИТОГО по акту:				8 174 343	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				514 984	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				8 689 327	
			Сметная прибыль (5%)				434 466	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				173 787	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				9 297 579	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				9 639 730	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				9 815 455	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				10 157 606	
			НДС (12%)				1 218 913	
			Итого с НДС				11 376 518	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				8 532 418	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыр" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овчинин Г. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" : 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского на

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю.

Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Sarapshy-Qurylys"

Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл": Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, улица Ш. Жанибека 72 факт. Адрес г. Костанай, ул Карбышева 44: БИН 010640004243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №5. Общестроительные работы КЖ. Лок. Смета 02-01-06

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы (КЖ л.2)**				**247840**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			215711	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103899*	
			машины и механизмы	тенге			29142	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6032*	
			перевозки	тенге			2988	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	412-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**47,43**	**63**	**2988**	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кпгр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	Фундаменты (КЖ л.4)				2900290	
			[illegible]					
			затраты на труд рабочих	тенге			600001	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*298663*	
			машины и механизмы	тенге			359600	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72044*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1940688	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м^3 основания	3,4	8 924	30342	
6	6	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	48	5 230	251040	
7	7	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	50	5 728	286400	
8	8	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	6	7 694	46164	
9	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	27,266	40 222	1096693	
10	10	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	м^3	1	20 870	20870	
11	11	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м^3	1,015	22 698	23038	
12	12	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм**	м	3,6	2 548	9173	
			Сетка С-1					
13	13	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0368	66 541	2449	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0368	331 267	12191	
			Армопояс					
15	15	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	2,955	60 275	178113	
16	16	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м^3	2,999325	24 847	74524	
17	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,210396	331 267	69697	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,049644	335 908	16676	
			Изоляция					
19	19	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м^2 поверхности	17,8	3 081	54842	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	153	4 236	648108	
			ФМ-1 (2 шт) (КЖ-14)					
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,05	9 338	467	
22	22	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	0,0575	6 102	351	
23	23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м^3	0,5	32 816	16408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,51	24 609	12551	
25	25	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00198	66 541	132	
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01622	1 100 908	17857	
28	28	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
29	29	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	0,3	36 531	10959	
30	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,072	17 315	1247	
31	31	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000114	73 547	8	
		Раздел 3.	Стены				312750	
			в т.ч.:					
			затраты на труд рабочих	тенге			88933	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44276*	
			машины и механизмы	тенге			17456	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3280*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			206360	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
			Армирование стен (КЖ л.8)					
32	32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	56 541	9958	
33	33	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
35	35	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,09329	223 418	20843	
36	36	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
			Монолитная обвязка (КЖ л.9)					
37	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	1,5	60 275	90412	
38	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5225	23 513	35799	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	335 908	13436	
40	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0669525	350 886	23493	
		Раздел 4.	Покрытие (КЖ л.10)				835477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе:					
			затраты на труд рабочих	тенге			160375	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79892*	
			машины и механизмы	тенге			12332	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3754*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			662771	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35			
41	41	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**2,68**	**10 993**	**29461**	
42	42	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**2,68**	**111 489**	**298791**	
43	43	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)**	**м^2**	**85,5**	**2 472**	**211356**	
44	44	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**1,852**	**109 230**	**202294**	
45	45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/**	**т**	**0,078**	**491 397**	**38329**	
46	46	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**190**	**33**	**6270**	
47	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00672**	**954 056**	**6411**	
48	48	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**4,532**	**9 392**	**42565**	
		Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**				**1130571**	
			в том:					
			затраты на труд рабочих	тенге			401073	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199655*	
			машины и механизмы	тенге			13099	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3250*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			716400	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93			
49	49	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**3,601**	**214 685**	**773081**	
50	50	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство карнизов**	**м^2**	**0,75**	**11 657**	**8743**	
51	51	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	**м**	**12**	**464**	**5568**	
52	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/**	**т**	**0,25177**	**491 397**	**123719**	
53	53	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**68**	**33**	**2244**	
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,01148**	**954 056**	**10953**	
55	55	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,18921**	**352 317**	**66662**	
56	56	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У -40У**	**т**	**0,11022**	**595 374**	**65622**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	57	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.07899	438.711	34654	
58	58	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,996	9 841	39325	
			ИТОГО по акту:				5 426 928	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				341 896	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 768 824	
			Сметная прибыль (5%)				288 441	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				115 376	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 172 642	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				6 399 795	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				6 516 458	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				6 743 612	
			НДС (12%)				809 233	
			Итого с НДС				7 552 845	
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,7500025680				5 664 653	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 110640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Е.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю.

Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Sarapshy-Qurylys"

Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203, БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, улица Ш. Жанибека 72 факт. Адрес г. Костанай, ул Карбышева 44; БИН 010640004243**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ № 3

за <u>июнь 2024</u> (месяц, год) на <u>02-01-01 общестроительные АР</u> работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**3431970**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1508226	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*750813*	
			машины и механизмы	тенге			108956	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23146*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1814788	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	312			
			Наружные стены					
1	1	**6105-0101-1103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	$м^3$	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	**24,7722**	**28 546**	**707147**	
3	3	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	$м^3$	**9,43**	**46 776**	**441098**	
			Цоколь					
4	4	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	**1,92**	**35 042**	**67281**	
5	5	**212-401-0203** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	**0,4608**	**24 292**	**11194**	
6	6	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	**0,7296**	**81 382**	**59376**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Внутренние стены и перегородки					
7	7	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	м^3	12,34	27 601	340596	
8	8	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3	12,0932	28 546	345212	
9	9	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	м^2	34	6 065	206210	
10	10	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	42,6802	300	12804	
11	11	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	69,7136	361	25167	
12	12	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м^2	35,7	764	27275	
13	13	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м^2	35,7	925	33022	
14	14	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м^3**	м^3	1,751	15 111	26459	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				**863743**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			348167	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*173327*	
			машины и механизмы	тенге			5105	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1606*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			510471	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78			
			Облицовка кирпичом					
15	15	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	94,27	3 730	351627	
16	16	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	2,16821	24 292	52670	
17	17	Прайс	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100**	шт.	4 751,208	79,19	376248	
18	18	217-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2**	шт.	566	132	74712	
19	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	0,0146	112 123	1637	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0146	449 673	6565	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	0,4234	265	112	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	0,4234	407	172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				946671	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			186041	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93478*	
			машины и механизмы	тенге			39557	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10010*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			721072	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45			
23	**23**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м²**	**103,37**	**1 878**	**194129**	
24	**24**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**21,29422**	**31 847**	**678157**	
25	**25**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**87,36**	**165**	**14414**	
26	**26**	**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	**м²**	**96,096**	**120**	**11532**	
27	**27**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м²**	**103,37**	**165**	**17056**	
28	**28**	**217-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	**м²**	**113,707**	**276**	**31383**	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				**1612118**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			695055	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349349*	
			машины и механизмы	тенге			42261	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12943*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			874803	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163			
			Тип 1					
29	**48**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**8,4**	**402**	**3377**	
30	**49**	**211-201-0407** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0,4284**	**6 013**	**2576**	
31	**50**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**0,672**	**21 866**	**14694**	
32	**51**	**212-101-0314** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м³**	**0,68544**	**22 698**	**15558**	
33	**52**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,00672**	**66 541**	**447**	
34	**53**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00672**	**418 351**	**2811**	
35	**54**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**8,4**	**1 414**	**11878**	
36	**55**	**234-102-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м³**	**0,17304**	**41 050**	**7103**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	56	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	9,7	670	6499	
38	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	8,4	1 549	13012	
39	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	3345	
40	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	8,4	129	1084	
41	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	3345	
42	61	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	8,4	7 289	61228	
43	62	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,568	1 416	12132	
			Тип 2					
44	63	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	72,3	402	29065	
45	64	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,6873	6 013	22172	
46	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,784	21 866	126473	
47	66	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,89968	22 698	133911	
48	67	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,05784	66 541	3849	
49	68	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05784	418 351	24197	
50	69	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	72,3	1 414	102232	
51	70	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	1,48938	41 050	61139	
52	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	72,3	1 549	111993	
53	72	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	28789	
54	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	72,3	129	9327	
55	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	28789	
56	75	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	72,3	2 592	187402	
57	76	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	$м^2$ стяжки	72,3	501	36222	
58	77	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	686,85	112	76927	
59	78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	72,3	1 406	101654	
60	79	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	75,192	4 042	303926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Плинтуса					
61	80	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	19	1 448	27512	
62	81	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	66,4	564	37450	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**2661583**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1071561	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*536574*	
			машины и механизмы	тенге			70722	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17847*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1519303	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	236			
			Крыльцо-фундамент Кр-1 (АР л.15)					
63	108	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	0,66	8 444	5573	
64	109	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	0,6732	23 115	15561	
65	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,038	66 541	2529	
66	111	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,038	418 351	15897	
67	112	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	6,6	5 005	33033	
68	113	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	15,18	435	6603	
69	114	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	6,6	1 549	10223	
70	115	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,13464	19 519	2628	
71	116	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 40 мм/**	$м^2$	6,6	129	851	
72	117	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,13464	19 519	2628	
			Ограждение ОГ-1 (АР-15)					
73	118	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	м	0,6	6 313	3788	
74	119	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	0,6	26 342	15805	
			Крыльцо- полы КР-1 (АР л.17)					
75	120	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,409	143 861	58839	
76	121	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,43354	111 489	48335	
77	122	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	$м^2$	5,72	3 216	18396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	123	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,207	109 230	22611	
79	124	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	м^2	4,62	2 290	10580	
80	125	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м^3	0,06	182 044	10923	
81	126	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,638	17 579	11215	
82	127	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м^2 окрашиваемой поверхности	10,34	2 422	25043	
83	128	236-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	2,585	2 217	5731	
			Цоколь (АР л.11)					
84	129	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм /+ Плитка бетонная/	м^2	24,12	12 308	296869	
85	130	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	24,4818	3 193	78170	
86	131	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
87	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
88	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
89	134	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м^3	1,206	145 959	176027	
90	135	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	1,23012	37 118	45660	
			Отмостка АР л.11					
91	136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2,58	10 308	26595	
92	137	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,6316	21 472	56506	
93	138	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
94	139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
95	140	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	51,72	5 005	258859	
96	141	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	118,956	435	51746	
97	142	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	51,72	1 414	73132	
98	143	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	5,32716	37 118	197734	
99	144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,46	10 308	66590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	145	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5892	21 472	141483	
101	146	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541	2753	
102	147	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351	17310	
			Слуховое окно (АР л.12)					
103	148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
104	149	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005	109 230	546	
105	150	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0219	111 489	2442	
106	151	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0078	111 489	870	
107	152	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	3,77	1 591	5998	
108	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,78	5 016	13944	
109	154	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
110	155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404	
111	156	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02757	265 359	7316	
112	157	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,02757	1 146 761	31616	
			Вентилируемая решетка (АР л.13)					
			ВР-1					
113	158	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,16	23 096	3695	
114	159	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0085	127 301	1082	
115	160	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011	109 230	120	
116	161	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,2175	8 078	1757	
			ВР-2					
117	162	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,0625	23 096	1444	
118	163	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0085	127 301	1082	
119	164	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0011	109 230	120	
120	165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,15	8 078	1212	
		Подраздел 8.1.	Вентшахта (АР л.16)				580978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			затраты на труд рабочих	тенге			314287	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*157057*	
			машины и механизмы	тенге			17934	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5404*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			248758	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	69			
121	166	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**0,0535**	**143 861**	**7697**	
122	167	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**0,05671**	**111 489**	**6323**	
123	168	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м^3**	**0,54**	**96 639**	**52185**	
124	169	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м^3**	**0,5832**	**13 002**	**7583**	
			Внутренний короб вентшахты					
125	170	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**13,4**	**8 078**	**108245**	
126	171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**6,7**	**5 016**	**33607**	
127	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**6,7**	**3 353**	**22465**	
128	173	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**м^2**	**4,1**	**2 087**	**8557**	
129	174	261-107-0437 *РСНБ РК 2022*	**Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001**	**м^2**	**4,715**	**1 255**	**5917**	
130	175	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**1**	**48 000**	**48000**	
131	176	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка трубы дымовой кирпичной**	**м^3**	**2,4**	**76 335**	**183204**	
132	177	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м^3**	**0,096**	**15 523**	**1490**	
133	178	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,176**	**81 382**	**95705**	
			ИТОГО по акту:				8 174 343	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				**514 984**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**8 689 327**	
			Сметная прибыль (5%)				**434 466**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**173 787**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 297 579**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				9 639 730	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				9 815 455	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				10 157 606	
			НДС (12%)				1 218 913	
			Итого с НДС				11 376 518	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				8 532 418	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского на

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю.

Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Sarapshy-Qurylys"

Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"; Республика Казахстан. Костанайская область, г.Аркалык, улица Ш. Жанибека 72 факт. Адрес г. Костанай, ул Карбышева 44; БИН 010640004243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Общестроительные работы КЖ. Лок. Смета 02-01-06

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы (КЖ л.2)**				**247840**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			215711	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103899*	
			машины и механизмы	тенге			29142	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6032*	
			перевозки	тенге			2988	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0114** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**47,43**	**63**	**2988**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Фундаменты (КЖ л.4)**				2900290	
			стоимость					
			затраты на труд рабочих	тенге			600001	
			в том числе стоимость труда рабочих	*тенге*			*298663*	
			машины и механизмы	тенге			359600	
			в том числе стоимость труда машинистов	*тенге*			*72044*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1940688	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**8 924**	**30342**	
6	6	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**48**	**5 230**	**251040**	
7	7	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**50**	**5 728**	**286400**	
8	8	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**6**	**7 694**	**46164**	
9	9	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м^3**	**27,266**	**40 222**	**1096693**	
10	10	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	**м^3**	**1**	**20 870**	**20870**	
11	11	**212-101-0314** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**1,015**	**22 698**	**23038**	
12	12	**241-203-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм**	**м**	**3,6**	**2 548**	**9173**	
			Сетка С-1					
13	13	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0368**	**66 541**	**2449**	
14	14	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0368**	**331 267**	**12191**	
			Армопояс					
15	15	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**2,955**	**60 275**	**178113**	
16	16	**212-101-0614** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**2,999325**	**24 847**	**74524**	
17	17	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,210396**	**331 267**	**69697**	
18	18	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,049644**	**335 908**	**16676**	
			Изоляция					
19	19	**6111-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м^2 поверхности**	**17,8**	**3 081**	**54842**	
20	20	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**153**	**4 236**	**648108**	
			ФМ-1 (2 шт) (КЖ-14)					
21	21	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,05**	**9 338**	**467**	
22	22	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,0575**	**6 102**	**351**	
23	23	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,5**	**32 816**	**16408**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,51	24 609	12551	
25	25	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00198	66 541	132	
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01622	1 100 908	17857	
28	28	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
29	29	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	0,3	36 531	10959	
30	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,072	17 315	1247	
31	31	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000114	73 547	8	
		Раздел 3.	**Стены**				**312750**	
			из них:				88933	
			затраты на труд рабочих	тенге			*44276*	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			17456	
			машины и механизмы	тенге			*3280*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			206360	
			материалы, изделия и конструкции	тенге				
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
			Армирование стен (КЖ л.8)					
32	32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	56 541	9958	
33	33	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
35	35	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,09329	223 418	20843	
36	36	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
			Монолитная обвязка (КЖ л.9)					
37	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,5	60 275	90412	
38	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5225	23 513	35799	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	335 908	13436	
40	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0669525	350 886	23493	
		Раздел 4.	**Покрытие (КЖ л.10)**				835477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			160375	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79897*	
			машины и механизмы	тенге			12332	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3254*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			662771	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35			
41	41	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	2,68	10 993	29461	
42	42	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	2,68	111 489	298791	
43	43	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)**	$м^2$	85,5	2 472	211356	
44	44	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	1,852	109 230	202294	
45	45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/**	т	0,078	491 397	38329	
46	46	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	190	33	6270	
47	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00672	954 056	6411	
48	48	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,532	9 392	42565	
		Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**				**1130571**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			401073	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199655*	
			машины и механизмы	тенге			13099	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3250*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			716400	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93			
49	49	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	3,601	214 685	773081	
50	50	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство карнизов**	$м^2$	0,75	11 657	8743	
51	51	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	м	12	464	5568	
52	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/**	т	0,25177	491 397	123719	
53	53	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	68	33	2244	
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,01148	954 056	10953	
55	55	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,18921	352 317	66662	
56	56	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У**	т	0,11022	595 374	65622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	57	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711	34654	
58	58	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,996	9 841	39325	
			ИТОГО по акту:				5 426 928	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего				341 896	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				5 768 824	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				288 441	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				115 376	
			Сметная прибыль (5%)				6 172 642	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				6 399 795	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 516 458	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				6 743 612	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				809 233	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				7 552 845	
			НДС (12%)				5 664 653	
			Итого с НДС					
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,7500025680					

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010610004243
(наименование организации)
Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации)
Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Общестроительные работы АР. Лок. Смета 02-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.**

Акт № 5

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**-506344**	
			Наружные стены					
1	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	9,43	46 776	-441098	
			Внутренние стены и перегородки					
2	10	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	42,6802	300	-12804	
3	11	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,7136	361	-25167	
4	12	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	35,7	764	-27275	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				**-376248**	
			Облицовка кирпичом					
5	17	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	4 751,208	79,19	-376248	
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				**-678157**	
6	24	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	21,29422	31 847	-678157	
		Раздел 4.	**Кровля (АР л.5)**				**1241329**	
7	29	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	179,14	4 285	767615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	30	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,074	109 230	117313	
9	32	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,074	9 841	10569	
10	35	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	2 338	32732	
11	36	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14	1 308	18312	
12	37	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,9	4 549	54133	
13	38	224-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,9	730	8687	
14	39	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,4	2 993	40106	
15	40	224-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,7	1 243	8328	
16	41	224-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,7	2 534	16978	
17	42	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	31	1 222	37882	
18	43	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31	849	26319	
			Обшивка карнизных свесов					
19	44	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	28,8	1 190	34272	
20	45	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм (софит)	$м^2$	28,8	2 364	68083	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				-608028	
			Тип 1					
21	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	8,4	1 549	-13012	
22	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	-3345	
23	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	8,4	129	-1084	
24	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	-3345	
			Тип 2					
25	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	72,3	1 549	-111993	
26	72	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	-28789	
27	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	72,3	129	-9327	
28	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	-28789	
29	78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	72,3	1 406	-101654	
30	79	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	75,192	4 042	-303926	
			Плинтуса		проверить			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	81	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	4,9	564	-2764	
		Раздел 6.	**Проемы (АР л.9)**				**1013293**	
			Окна					
			ОК-1					
32	82	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	11,088	6 971	77294	
33	83	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	11,088	43 663	484135	
			ОК-2					
34	84	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,2916	10 913	3182	
35	85	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,2916	49 937	14562	
36	86	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	2,15	8 078	17368	
37	87	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507	32264	
38	88	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825	16790	
			Двери					
39	89	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,9552	5 308	10378	
40	90	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,9552	58 830	115024	
41	91	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,3478	10 655	3706	
42	92	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,3478	39 032	13575	
43	93	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	7,3632	5 362	39481	
44	94	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	7,3632	12 298	90553	
45	95	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	4,7424	5 362	25429	
46	96	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	4,7424	14 666	69552	
		Раздел 7.	**Отделочные работы (АР л.10)**				**912324**	
			Потолок					
47	100	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м^2	80,7	2 254	181898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	101	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	79,086	1 375	108743	
			Стены					
			по газоблоку					
49	102	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	228,75	1 679	384071	
50	103	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	943,13625	76	71678	
51	104	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	76,63	2 040	156325	
52	105	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0482769	199 032	9609	
		Раздел 8.	**Разные работы**				-347251	
			Крыльцо-фундамент Кр-1 (АР л.15)					
			Ограждение ОГ-1 (АР-15)					
53	118	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	м	0,6	6 313	-3788	
54	119	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	0,6	26 342	-15805	
			Крыльцо- полы КР-1 (АР л.17)					
55	120	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,409	143 861	-58839	
56	121	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,43354	111 489	-48335	
57	122	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	$м^2$	5,72	3 216	-18396	
58	123	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,207	109 230	-22611	
59	124	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка досками**	$м^2$	4,62	2 290	-10580	
60	125	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	$м^3$	0,06	182 044	-10923	
61	126	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,638	17 579	-11215	
62	127	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,34	2 422	-25043	
63	128	236-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76**	кг	2,585	2 217	-5731	
			Слуховое окно (АР л.12)					
64	148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство слуховых окон**	шт.	1	34 466	-34466	
65	149	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,005	109 230	-546	
66	150	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,0219	111 489	-2442	
67	151	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,0078	111 489	-870	
68	152	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	$м^2$	3,77	1 591	-5998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	2,78	5 016	-13944	
70	154	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	-5871	
71	155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	-2404	
72	156	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02757	265 359	-7316	
73	157	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,02757	1 146 761	-31616	
			Вентилируемая решетка (АР л.13)					
			ВР-1					
74	158	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,16	23 096	-3695	
75	159	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	-1082	
76	160	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0011	109 230	-120	
77	161	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,2175	8 078	-1757	
			ВР-2					
78	162	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,0625	23 096	-1444	
79	163	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	-1082	
80	164	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0011	109 230	-120	
81	165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,15	8 078	-1212	
		Подраздел 8.1.	**Вентшахта (АР л.16)**				-22465	
			Внутренний короб вентшахты					
82	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	6,7	3 353	-22465	
			ИТОГО по акту:				628 453	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				39 593	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				668 046	
			Сметная прибыль (5%)				33 402	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				13 361	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				714 809	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				200 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				550 875	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				750 976	
			НДС (12%)				90 117	
			Итого с НДС				841 093	
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,7500025680				630 822	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Ал. Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ: №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Водопровод, канализация. Лок. Смета 02-01-02

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Водомерный узел В1**				**67043**	
1	1	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	42 255	42255	
2	2	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой. В1**				**139328**	
3	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7	375	2625	
4	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+ упор/	м^3	0,045	10 308	464	
5	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Футляр	м^3	0,0459	21 472	986	
6	25	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	4 299 801	4300	
7	26	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10 072	10072	
8	27	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм Трубы полимерные	км	0,001	10 162 565	10163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	28	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	15	2 492	37380	
10	29	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492	17444	
11	30	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503	7509	
12	31	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217	3222	
13	32	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352	2439	
14	33	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590	1752	
15	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	25	375	9375	
16	35	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	25	100	
17	36	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	18	180	
18	37	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34	204	
19	38	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	36	288	
20	39	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55	330	
21	40	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	6	50	300	
22	41	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549	30195	
		Раздел 3.	**Трубопровод горячей и циркуляционной воды**				70781	
23	44	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	10	2 492	24920	
24	45	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	9,9	217	2148	
25	46	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492	12460	
26	47	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352	1742	
27	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	375	5625	
28	49	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	18	360	
29	50	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34	510	
30	51	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	
31	52	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55	1650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	53	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549	20862	
		Раздел 4.	**Санитарно-технические приборы**				**614374**	
33	56	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	2	5 900	11800	
34	57	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815	
35	58	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128	26256	
36	59	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	2	4 131	8262	
37	60	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях	шт.	2	3 735	7470	
38	61	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 612	9612	
39	62	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36 171	36171	
40	63	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1357	
41	64	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 658	12658	
42	65	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	43 298	43298	
43	66	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	
44	67	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 131	4131	
45	68	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944	
46	69	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 770	5770	
47	70	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	9 943	9943	
48	71	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	2051	
49	72	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 870	6870	
50	73	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,5	1 509	3773	
51	74	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5	1 265	6325	
			Канализация бытовая К1					
52	75	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	12	3 539	42468	
53	76	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	11,976	307	3677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	77	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	15	3 403	51045	
55	78	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	14,97	1 496	22395	
56	79	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653	
57	80	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /+ прочистка/	шт.	2	367	734	
58	81	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /+ прочистка/	шт.	1	653	653	
59	82	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	106	424	
60	83	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	72	432	
61	84	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	406	2436	
62	85	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	277	1108	
63	86	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	
			Футляр					
64	98	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	3,5	31 702	110957	
65	99	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,5	17 486	61201	
66	100	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,003	14 674 015	44022	
67	101	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	3,5	5 779	20226	
68	102	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	2	21 542	43084	
			ИТОГО по акту:				891 526	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				56 166	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				947 692	
			Сметная прибыль (5%)				47 385	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				18 954	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 014 031	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				283 864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				781 474	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				1 065 337	
			НДС (12%)				127 840	
			Итого с НДС				1 193 178	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				894 887	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Ал.-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 6. Отопление /-35/, вентиляция. Лок. Смета 02-01-03

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №7

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)**				**333577**	
1	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 3(*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	1	11 548	11548	
2	3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,472	3 023	52818	
3	4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	104	2 231	232024	
4	10	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	8	805	6440	
5	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	375	28125	
6	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708	2622	
		Раздел 2.	**Вентиляция (ОВ.СО, Лист 2)**				**64944**	
			Вентиляция					
7	20	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм. (100х100)	шт.	3	6 340	19020	
8	21	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм (100х100)	$м^2$	0,0825	4 711	389	
9	22	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,2	8 637	10364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	23	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1,2	6 241	7489	
11	24	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	1,6	7 911	12658	
12	25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1,6	6 241	9986	
13	26	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,5	775	5038	
			ИТОГО по акту:				333 577	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				21 015	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				354 592	
			Сметная прибыль (5%)				17 730	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				7 092	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				379 414	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				106 212	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				292 399	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				398 611	
			НДС (12%)				47 833	
			Итого с НДС				446 444	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				334 834	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макшеева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЫТ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Газоснабжение. Лок. Смета 02-01-04
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №8

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				245551	
1	1	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	6 951	6951	
2	2	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	102203	
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	15 197	15197	
4	5	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060	
5	7	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2 126	10630	
6	8	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	483	1449	
7	9	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	633	1266	
8	10	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	5	2 384	11920	
9	11	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 567	5134	
10	12	245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155	
11	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
			Футляр					
12	14	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,65	3 943	2563	
13	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,65	1 511	982	
14	16	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 912	1174	
15	17	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,3	1 172	352	
16	18	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 923	43692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	19	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1	265	265	
18	20	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,5	407	204	
			ИТОГО по акту:				245 551	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				15 470	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				261 021	
			Сметная прибыль (5%)				13 051	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				5 220	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				279 292	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				78 184	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				215 240	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				293 424	
			НДС (12%)				35 211	
			Итого с НДС				328 634	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,7500025680				246477	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 81, 575413 БИН 170740004623
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Satrapshy Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Электрооборудование и электроосвещение. Лок. Смета 02-01-05

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**718995**	
			Электрооборудование					
			ЩУ					
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997	16997	
2	2	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 672	21672	
3	3	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	802	1604	
4	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431	12862	
5	5	247-204-2517 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892	1892	
6	6	247-204-2827 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	1	4 521	4521	
7	7	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 387	2387	
8	8	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874	50874	
			ЩК					
9	9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997	16997	
10	10	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641	2641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 431	19293	
12	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	
13	13	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802	
			Светотехнические изделия					
20	20	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246	1246	
21	21	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508	3048	
25	25	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1 224	11016	
26	26	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	478	1912	
27	27	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536	2144	
31	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 224	1224	
32	32	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	613	613	
33	33	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 047	1047	
34	34	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	486	486	
35	35	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 311	6622	
36	36	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	6 303	12606	
			Кабельные изделия					
37	37	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	185	836	154660	
38	38	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	54	9720	
39	39	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5	78	390	
40	40	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
41	41	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	
42	42	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
43	43	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	44	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
45	45	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	5	1 345	6725	
			Заземление					
46	46	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
47	47	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
48	48	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
49	49	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
50	50	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ИТОГО по акту:				718 995	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				45 297	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				764 292	
			Сметная прибыль (5%)				38 215	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				15 286	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				817 792	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				228 929	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				630 240	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				859 170	
			НДС (12%)				103 100	
			Итого с НДС				962 270	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,7500025680				721 705	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740006625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №6. Общестроительные работы КЖ. Лок. Смета 02-01-06

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №10

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Стены**				-234985	
			Перемычки (КЖ л.8)					
1	35	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,09329	223 418	-20843	
2	36	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	-51002	
			Монолитная обвязка (КЖ л.9)					
3	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,5	60 275	-90412	
4	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	23 513	-35799	
5	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	335 908	-13436	
6	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0669525	350 886	-23493	
		Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**				-579865	
7	49	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,9	214 685	-579865	
			ИТОГО по акту:				-814 850	

В том числе :
Стоимость оборудования, всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				-51 336	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				-866 186	
			Сметная прибыль (5%)				-43 309	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				-17 324	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				-926 819	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				-259 450	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				-714 263	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				-973 713	
			НДС (12%)				-116 846	
			Итого с НДС				-1 090 558	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				-817 922	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Ourylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 6. Корректировочная смета №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №11

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1. Локальная смета №02-01-01. Общестроительные АР.Корректировочная смета№1.				**3388201**	
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)				**391465**	
			Наружные стены					
1	1	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	9,43	34 016	320771	
			Внутренние стены и перегородки					
2	2	222-529-0102 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	42,6802	245	10457	
3	3	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,7136	311	21681	
4	4	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	35,7	1 080	38556	
			Раздел 2. Наружная отделка (АР л.7)				**329891**	
			Облицовка кирпичом					
5	5	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х88 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	3 615,64	91,24	329891	
			Раздел 3. Покрытие (АР л.5)				**724344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	224-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м^2	206,011	2 111	434889	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**					
			Тип 1				975305	
8	8	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	м^2	8,4	4 658	39127	
9	9	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	м^2	8,4	2 720	22848	
			Тип 2					
10	10	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	м^2	72,3	4 658	336773	
11	11	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	м^2	72,3	2 720	196656	
12	12	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м^2	70	1 549	108430	
13	13	233-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м^2	72,8	3 729	271471	
		Раздел 6.	**Проемы (АР л.9)**					
14	14	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,89	5 362	33377 10134	
15	15	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	1,89	12 298	23243	
		Раздел 7.	**Отделочные работы (АР л.10)**					
			Стены				1240932	
			по газоблоку					
16	16	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	228,75	2 940	672525	
17	17	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 561,5425	78	199800	
18	18	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	228,75	1 488	340380	
19	19	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	371,41	76	28227	
			ИТОГО по акту:				4 130 203	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				260 203	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				4 390 406	
			Сметная прибыль (5%)				219 520	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				87 808	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				4 697 734	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				4 870 611	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				4 959 398	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				5 132 275	
			НДС (12%)				615 873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,7500025680				4 391 326	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Ованян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 375413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 12.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Общестроительные работы АР. Лок. Смета 02-01-01

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				-506344	
			Наружные стены					
1	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	9,43	46 776	-441098	
			Внутренние стены и перегородки					
2	10	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	42,6802	300	-12804	
3	11	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,7136	361	-25167	
4	12	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	35,7	764	-27275	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				-376248	
			Облицовка кирпичом					
5	17	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	4 751,208	79,19	-376248	
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				-678157	
6	24	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	21,29422	31 847	-678157	
		Раздел 4.	**Кровля (АР л.5)**				1241329	
7	29	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	179,14	4 285	767615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	30	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,074	109 230	117313	
9	32	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,074	9 841	10569	
10	35	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	2 338	32732	
11	36	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14	1 308	18312	
12	37	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,9	4 549	54133	
13	38	224-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,9	730	8687	
14	39	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,4	2 993	40106	
15	40	224-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,7	1 243	8328	
16	41	224-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,7	2 534	16978	
17	42	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	31	1 222	37882	
18	43	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31	849	26319	
			Обшивка карнизных свесов					
19	44	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	28,8	1 190	34272	
20	45	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм (софит)	$м^2$	28,8	2 364	68083	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				-608028	
			Тип 1					
21	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	8,4	1 549	-13012	
22	58	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	-3345	
23	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	8,4	129	-1084	
24	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17136	19 519	-3345	
			Тип 2					
25	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	72,3	1 549	-111993	
26	72	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	-28789	
27	73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	72,3	129	-9327	
28	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47492	19 519	-28789	
29	78	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	72,3	1 406	-101654	
30	79	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	75,192	4 042	-303926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Плинтуса		проверить			
31	81	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	4,9	564	-2764	
		Раздел 6.	**Проемы (АР л.9)**				**1013293**	
			Окна					
			ОК-1					
32	82	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	11,088	6 971	77294	
33	83	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	11,088	43 663	484135	
			ОК-2					
34	84	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,2916	10 913	3182	
35	85	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,2916	49 937	14562	
36	86	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	2,15	8 078	17368	
37	87	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507	32264	
38	88	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825	16790	
			Двери					
39	89	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,9552	5 308	10378	
40	90	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,9552	58 830	115024	
41	91	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,3478	10 655	3706	
42	92	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,3478	39 032	13575	
43	93	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	7,3632	5 362	39481	
44	94	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	7,3632	12 298	90553	
45	95	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	4,7424	5 362	25429	
46	96	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	4,7424	14 666	69552	
		Раздел 7.	**Отделочные работы (АР л.10)**				**912324**	
			Потолок					
47	100	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м^2	80,7	2 254	181898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	101	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	79,086	1 375	108743	
			Стены					
			по газоблоку					
49	102	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	228,75	1 679	384071	
50	103	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	943,13625	76	71678	
51	104	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	76,63	2 040	156325	
52	105	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0482769	199 032	9609	
		Раздел 8.	**Разные работы**				**-347251**	
			Крыльцо-фундамент Кр-1 (АР л.15)					
			Ограждение ОГ-1 (АР-15)					
53	118	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	0,6	6 313	-3788	
54	119	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	0,6	26 342	-15805	
			Крыльцо- полы КР-1 (АР л.17)					
55	120	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,409	143 861	-58839	
56	121	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,43354	111 489	-48335	
57	122	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	5,72	3 216	-18396	
58	123	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,207	109 230	-22611	
59	124	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	4,62	2 290	-10580	
60	125	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,06	182 044	-10923	
61	126	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,638	17 579	-11215	
62	127	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,34	2 422	-25043	
63	128	236-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	2,585	2 217	-5731	
			Слуховое окно (АР л.12)					
64	148	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	-34466	
65	149	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005	109 230	-546	
66	150	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0219	111 489	-2442	
67	151	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0078	111 489	-870	
68	152	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	3,77	1 591	-5998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	2,78	5 016	-13944	
70	154	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	-5871	
71	155	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	-2404	
72	156	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02757	265 359	-7316	
73	157	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,02757	1 146 761	-31616	
			Вентилируемая решетка (АР л.13)					
			ВР-1					
74	158	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,16	23 096	-3695	
75	159	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	-1082	
76	160	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0011	109 230	-120	
77	161	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,2175	8 078	-1757	
			ВР-2					
78	162	6108-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой площадь проема до 2 м^2	м^2	0,0625	23 096	-1444	
79	163	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0085	127 301	-1082	
80	164	215-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0011	109 230	-120	
81	165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,15	8 078	-1212	
		Подраздел 8.1.	**Вентшахта (АР л.16)**				-22465	
			Внутренний короб вентшахты					
82	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	6,7	3 353	-22465	
			ИТОГО по акту:				628 453	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				39 593	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				668 046	
			Сметная прибыль (5%)				33 402	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				13 361	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				714 809	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				200 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				550 875	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				750 976	
			НДС (12%)				90 117	
			Итого с НДС				841 093	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				630 822	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, ул. Тарани, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Saraphy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Водопровод, канализация. Лок. Смета 02-01-02
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт № 13

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Водомерный узел В1**				67043	
1	1	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	42 255	42255	
2	2	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой. В1**				139328	
3	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7	375	2625	
4	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+ упор/	м^3	0,045	10 308	464	
5	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0459	21 472	986	
			Футляр					
6	25	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	4 299 801	4300	
7	26	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10 072	10072	
8	27	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	10 162 565	10163	
			Трубы полимерные					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	28	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	15	2 492	37380	
10	29	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492	17444	
11	30	6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503	7509	
12	31	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217	3222	
13	32	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352	2439	
14	33	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590	1752	
15	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	25	375	9375	
16	35	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	25	100	
17	36	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	18	180	
18	37	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34	204	
19	38	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	36	288	
20	39	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55	330	
21	40	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	6	50	300	
22	41	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549	30195	
		Раздел 3. Трубопровод горячей и циркуляционной воды					70781	
23	44	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	10	2 492	24920	
24	45	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	9,9	217	2148	
25	46	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492	12460	
26	47	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352	1742	
27	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	375	5625	
28	49	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	18	360	
29	50	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34	510	
30	51	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	
31	52	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55	1650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	53	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549	20862	
			Раздел 4. Санитарно-технические приборы				614374	
33	56	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	2	5 900	11800	
34	57	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815	
35	58	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	2	13 128	26256	
36	59	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	2	4 131	8262	
37	60	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях	шт.	2	3 735	7470	
38	61	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 612	9612	
39	62	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171	36171	
40	63	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1357	
41	64	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 658	12658	
42	65	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	43 298	43298	
43	66	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	
44	67	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 131	4131	
45	68	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944	
46	69	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 770	5770	
47	70	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	1	9 943	9943	
48	71	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	2051	
49	72	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 870	6870	
50	73	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,5	1 509	3773	
51	74	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5	1 265	6325	
			Канализация бытовая.К1					
52	75	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	12	3 539	42468	
53	76	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	11,976	307	3677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	77	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	15	3 403	51045	
55	78	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	14,97	1 496	22395	
56	79	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653	
57	80	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /+ прочистка/	шт.	2	367	734	
58	81	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /+ прочистка/	шт.	1	653	653	
59	82	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	106	424	
60	83	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	72	432	
61	84	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	406	2436	
62	85	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	277	1108	
63	86	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	
			Футляр					
64	98	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	3,5	31 702	110957	
65	99	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,5	17 486	61201	
66	100	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,003	14 674 015	44022	
67	101	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	3,5	5 779	20226	
68	102	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	2	21 542	43084	
			ИТОГО по акту:				891 526	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				56 166	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				947 692	
			Сметная прибыль (5%)				47 385	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				18 954	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 014 031	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				283 864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				781 474	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				1 065 337	
			НДС (12%)				127 840	
			Итого с НДС				1 193 178	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				894 887	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, ал.-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Л. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Отопление /-35/, вентиляция. Лок. Смета 02-01-03

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №14

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)**				**333577**	
1	1	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	1	11 548	11548	
2	3	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,472	3 023	52818	
3	4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	104	2 231	232024	
4	10	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	8	805	6440	
5	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	375	28125	
6	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708	2622	
		Раздел 2.	**Вентиляция (ОВ.СО, Лист 2)**				**64944**	
			Вентиляция					
7	20	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, регулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм. (100х100)	шт.	3	6 340	19020	
8	21	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм (100х100)	$м^2$	0,0825	4 711	389	
9	22	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,2	8 637	10364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	23	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,2	6 241	7489	
11	24	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,6	7 911	12658	
12	25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,6	6 241	9986	
13	26	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,5	775	5038	
			ИТОГО по акту:				333 577	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				21 015	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				354 592	
			Сметная прибыль (5%)				17 730	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				7 092	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				379 414	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				106 212	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				292 399	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				398 611	
			НДС (12%)				47 833	
			Итого с НДС				446 444	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				334 834	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыр" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЫТ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Газоснабжение. Лок. Смета 02-01-04

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт №15

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				245551	
1	1	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	6 951	6951	
2	2	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	102203	
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	15 197	15197	
4	5	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	5060	
5	7	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2 126	10630	
6	8	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	483	1449	
7	9	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	633	1266	
8	10	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	5	2 384	11920	
9	11	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 567	5134	
10	12	245-803-0602 *СпрЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СТК-2-Б-СО+СН4 DN 20 ИД	шт.	1	36 155	36155	
11	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354	
			Футляр					
12	14	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,65	3 943	2563	
13	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,65	1 511	982	
14	16	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,3	3 912	1174	
15	17	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,3	1 172	352	
16	18	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 923	43692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	19	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1	265	265	
18	20	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,5	407	204	
			ИТОГО по акту:				245 551	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				15 470	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				261 021	
			Сметная прибыль (5%)				13 051	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				5 220	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				279 292	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				78 184	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				215 240	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				293 424	
			НДС (12%)				35 211	
			Итого с НДС				328 634	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				246 477	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Saraqshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Электрооборудование и электроосвещение. Лок. Смета 02-01-05

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-235 от 13.06.2024 г.

Акт № 16

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**718995**	
			Электрооборудование					
			ЩУ					
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997	16997	
2	2	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 672	21672	
3	3	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	802	1604	
4	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,	12862	
5	5	247-204-2517 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892	1892	
6	6	247-204-2827 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	1	4 521	4521	
7	7	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 387	2387	
8	8	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874	50874	
			ЩК					
9	9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997	16997	
10	10	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641	2641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 431	19293	
12	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	
13	13	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802	
			Светотехнические изделия					
20	20	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246	1246	
21	21	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508	3048	
25	25	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1 224	11016	
26	26	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	478	1912	
27	27	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536	2144	
31	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 224	1224	
32	32	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	613	613	
33	33	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 047	1047	
34	34	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	486	486	
35	35	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 311	6622	
36	36	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	6 303	12606	
			Кабельные изделия					
37	37	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	185	836	154660	
38	38	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	54	9720	
39	39	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5	78	390	
40	40	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
41	41	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	
42	42	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
43	43	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	44	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
45	45	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	5	1 345	6725	
			Заземление					
46	46	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
47	47	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
48	48	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
49	49	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
50	50	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ИТОГО по акту:				718 995	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				45 297	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				764 292	
			Сметная прибыль (5%)				38 215	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				15 286	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				817 792	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				228 929	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				630 240	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				859 170	
			НДС (12%)				103 100	
			Итого с НДС				962 270	
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,7500025680				721 705	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Общестроительные работы КЖ. Лок. Смета 02-01-06**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-235** от **13.06.2024 г.**

Акт №17

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Стены**				**-234985**	
			Перемычки (КЖ л.8)					
1	35	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,09329	223 418	-20843	
2	36	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	-51002	
			Монолитная обвязка (КЖ л.9)					
3	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,5	60 275	-90412	
4	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	23 513	-35799	
5	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	335 908	-13436	
6	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0669525	350 886	-23493	
		Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**				**-579865**	
7	49	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,9	214 685	-579865	
			ИТОГО по акту:				-814 850	

В том числе :

Стоимость оборудования, всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				-51 336	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				-866 186	
			Сметная прибыль (5%)				-43 309	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				-17 324	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				-926 819	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				-259 450	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				-714 263	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				-973 713	
			НДС (12%)				-116 846	
			Итого с НДС				-1 090 558	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				-817 922	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243
(наименование организации)

Директор Ованян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 5 5413 БИН 170740004625
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СЫЛ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72; БИН 010640004243; тел. 8(7142) 25-59-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 5. Корректировочная смета №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-235** от **13.06.2024 г.**

Акт №18

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отдел 1.	**Локальная смета №02-01-01. Общестроительные АР.Корректировочная смета№1.**				**3388201**	
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**391465**	
			Наружные стены					
1	1	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	9,43	34 016	320771	
			Внутренние стены и перегородки					
2	2	222-529-0102 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	42,6802	245	10457	
3	3	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,7136	311	21681	
4	4	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	35,7	1 080	38556	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				**329891**	
			Облицовка кирпичом					
5	5	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х88 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	3 615,64	91,24	329891	
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				**724344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	224-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м^2	206,011	2 111	434889	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				**975305**	
			Тип 1					
8	8	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	м^2	8,4	4 658	39127	
9	9	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	м^2	8,4	2 720	22848	
			Тип 2					
10	10	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	м^2	72,3	4 658	336773	
11	11	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	м^2	72,3	2 720	196656	
12	12	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м^2	70	1 549	108430	
13	13	233-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м^2	72,8	3 729	271471	
		Раздел 6.	**Проемы (АР л.9)**				**33377**	
14	14	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,89	5 362	10134	
15	15	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	1,89	12 298	23243	
		Раздел 7.	**Отделочные работы (АР л.10)**				**1240932**	
			Стены					
			по газоблоку					
16	16	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	228,75	2 940	672525	
17	17	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 561,5425	78	199800	
18	18	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	228,75	1 488	340380	
19	19	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	371,41	76	28227	
			ИТОГО по акту:				4 130 203	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				260 203	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				4 390 406	
			Сметная прибыль (5%)				219 520	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				87 808	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				4 697 734	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				4 870 611	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				4 959 398	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				5 132 275	
			НДС (12%)				615 873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				**4 391 326**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Сыл" БИН 010640004243

(наименование организации)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №240 от 13.06.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)