ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-9605400001004-20191108-55627870	1.1.	Номер учетной системы	36
2.	Дата выписки	08.11.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
4.	Исправленный		4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
3.	Дата совершения оборота	07.11.2019			
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960540001004	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"		
8.	Адрес места нахождения		
	150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 48001	9.2.	номер 0005431
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ116070G000020N00029
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050240007370	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	v Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ210701031KSN4814000	23.	Назначение платежа За выполненные работы по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)
22.	Код товара, работ, услуг 000000	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 960540001004	26.1	ИИН/БИН 050240007370
25.2	Наименование ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"	26.2	Наименование КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
25.3	Адрес отправки 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	74	
27.2	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	09.07.2018	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	38
		32.2	дата	07.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуга без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За выполненные работы по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)			услуга	1	80 357 142,9	80 357 142,9	0	0	80 357 142,9	12%	9 642 857,15	90 000 000,05			1	
				Всего по счету				80 357 142,9			80 357 142,9		9 642 857,15	90 000 000,05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	PwZFlZLjyoHG2M4m15otRWO4MFvow38hg/Q0A5w1UUPLA4xZpP+cAHIMOYINSA07c+BexTMnzYso7m+zQLLpkg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Дмитрюк Наталья Анатольевна

Акт приемки выполненных работ №38

по программе 472.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

г. Петропавловск **7 ноября 2019 года**

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №131 от 24 августа 2017 года, за период с 9 июля 2018 года по 7 ноября 2019 года по развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	3 432 118 970,35	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 26 сентября 2019 года по 7 ноября 2019 года	90 000 000,05	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	16 315 789,52	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	73 684 210,53	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	1 900 544 026,73	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	99 007 732,74	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	1 801 536 293,99	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	66 493 463	тенге
	5%- до завершения работ	66 493 463	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	631 919	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	65 861 545	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 472.004.015.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

16 315 789,52	тенге-		тенге -	815 789,48	тенге =	15 500 000,04	тенге

Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 04 тиын

по программе 472.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

73 684 210,53	тенге-		тенге -	3 684 210,53	тенге =	70 000 000,00	тенге

Семьдесят миллионов тенге 00 тиын

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Дзюбенко Е. Б.**

Петропавловск-спецкоммунстрой

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь № 1 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№74	09.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 490 661,20101	80 357,14290	3 063 202,159	78 978,789					9 642,85715	90 000,00005

м.п. Заказчик — Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Муртазин Н.С., ИИН 820711399065, аттестаты KZ15VJE00022431, KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)», ул. Ауэзова –Малая-5-я Сенная

(наименование, адрес)

Объект: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)»

(наименование)

Договор подряда № 74 от 09.07.2018 года

Акт приемки выполненных работ № 39

за ноябрь №1 2019 год

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Тепловые сети										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы для опоры скользящей ОС										
7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	2113	137,77	129,34	291115	273288	79120	0,01		27
				8,34	43,34	17629	91573	59,1	0,04		79
		м3 грунт										
		Накладные расходы -		37,44		79120						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				64539				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				14582				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		29619						
		Сметная стоимость				399854						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	4014,7	113,61	-	456110	-	18701	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		18701				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				18701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		37985				
		Сметная стоимость				512795				
9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2320	24,05	24,05	55807	55807	12324	-	-
				-	7,03	-	16312	59,1	0,01	14
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		12324				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				9640		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				2683		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		5450				
		Сметная стоимость				73581				
10	11-010104-0508 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	2320	23,19	23,19	53795	53795	11879	-	-
				-	6,78	-	15723	59,1	0,01	14
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,12		11879				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,01				9293		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,11				2587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,26		5254				
		Сметная стоимость				70928				
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	748	661,22	-	494594	-	324568	0,97	727
				661,22	-	494594	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		324568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				292305		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				32263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		65533				
		Сметная стоимость				884695				
13	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	187	929,7	929,7	173854	173854	75864	-	-
				-	597,45	-	111724	59,1	0,86	160
		м3 мокро								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		405,69		75864				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		353,10				66029		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		52,59				9835		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,83		19977				
		Сметная стоимость				269695				
14	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком)	189	21,18	21,18	4002	4002	884	-	-
				-	6,19	-	1170	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,68		884				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,66				691		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,02				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,07		391				
		Сметная стоимость				5277				
16	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	73	602,04	-	43949	-	28841	0,89	65
				602,04	-	43949	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		395,08		28841				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		355,81				25974		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		39,27				2867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,77		5823				
		Сметная стоимость				78613				
17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	288,2	1254,37	-	361509	-	14822	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		51,43		14822				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		51,43				14822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,46		30107				
		Сметная стоимость				406437				
18	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	6,6	2242,67	119,23	14802	787	3908	1,02	7
				743,63	30,08	4908	199	62,1	0,04	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		592,12		3908				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		480,47				3171		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		111,65				737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		226,78		1497				
		Сметная стоимость				20207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1949537	561533			826
			Тенге			561080	236701			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1949537	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	797781	-		-
		Местные материалы -	Тенге			361509	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			456110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			570910	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	471642		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	99268		-
		Сметная прибыль -	Тенге			201636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2722083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	797781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2722083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	797781	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		Надземные тепловые сети								
19	11-240108-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	0,1582 км труб	3036600,74 1701656,44	1160744,98 357601,41	480390 269202	183630 56573	230297 62,1	1814,87 334,62	287 53
		Накладные расходы -		1455730,52		230297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1278799,13				202306		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		176931,39				27991		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359386,50		56855				
		Сметная стоимость				767542				
20	23-010402-0317 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	103 м	146165,82 -	-	15055079 -	-	617258 -	-	-
		Накладные расходы -		5992,80		617258				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		5992,80				617258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12172,69		1253787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				16926124				
25	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	30	54127,49	19992,06	1623825	599762	767645	31,16	935
				30011,69	6137,34	900351	184120	62,1	5,83	175
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		767645				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				673456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				94189		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		191318				
		Сметная стоимость				2582788				
32	ТОО"КТЗ"ст р.14	-Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820х10/975-Д50-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2	287506,57	-	575013	-	23576	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		11787,77		23576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		11787,77				23576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23943,55		47887				
		Сметная стоимость				646476				
51	ТОО"КТЗ"ст р.12	-Z-образный элемент Ст 426х9/590-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	1	468697,48	-	468698	-	19217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		19216,60		19217				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		19216,60				19217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39033,13		39033				
		Сметная стоимость				526947				
55	ТОО"КТЗ"ст р.15	-Комплект изоляции стыка стальных труб д820/975	400	26276,26	-	10510504	-	430931	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1077,33		430931				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1077,33				430931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2188,29		875315				
		Сметная стоимость				11816749				
90	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	4	54127,49	19992,06	216510	79968	102353	31,16	125
				30011,69	6137,34	120047	24549	62,1	5,83	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка								
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		102353				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				89794		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				12558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		25509				
		Сметная стоимость				344372				
91	11-240108-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	4	21681,29 12644,39	6974,03 2233,86	86725 50578	27896 8935	42029 62,1	12,95 2,22	52 9
		шт.								
		Накладные расходы -		10507,14		42029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		9239,39				36958		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1267,75				5071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2575,07		10300				
		Сметная стоимость				139054				
		Подземные тепловые сети								
95	11-240108-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	0,0397	3036600,74 1701656,44	1160744,98 357601,41	120552 67556	46082 14197	57793 62,1	1814,87 334,62	72 13
		км труб								
		Накладные расходы -		1455730,52		57793				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1278799,13				50768		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		176931,39				7024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359386,50		14268				
		Сметная стоимость				192611				
98	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром	21	54127,49 30011,69	19992,06 6137,34	1136677 630245	419833 128884	537351 62,1	31,16 5,83	654 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800 мм. Установка								
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		537351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				471419		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				65932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		133922				
		Сметная стоимость				1807951				
103	ТОО"КТЗ"ст р.14	-Отвод Ст 820х14-177°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	616410,19	-	1232820	-	50546	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		25272,82		50546				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		25272,82				50546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51334,64		102669				
		Сметная стоимость				1386035				
109	ТОО"КТЗ"ст р.15	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 820х10-1-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ 200 ГОСТ 30732-2006	2	443012,08	-	886024	-	36327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		18163,50		36327				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		18163,50				36327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36894,05		73788				
		Сметная стоимость				996139				
111	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	2	54127,49	19992,06	108255	39984	51176	31,16	62
				30011,69	6137,34	60023	12275	62,1	5,83	12
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		51176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				44897		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				6279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		12755				
		Сметная стоимость				172186				
113	11-240108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	4	30374,61	11473,61	121499	45894	60112	18,93	76
				17990,59	3329,6	71962	13318	62,1	3,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		15028,03		60112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		13239,84				52959		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1788,19				7153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3632,21		14529				
		Сметная стоимость				196140				
117	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой изолом	216	1890,94	60,53	408443	13074	122697	0,94	203
				844,56	24,8	182425	5356	54,2	0,03	6
		м2								
		Накладные расходы -		568,04		122697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		471,19				101778		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		96,85				20919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,72		42491				
		Сметная стоимость				573631				
118	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом, изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	216	951,08	60,53	205432	13074	55244	0,4	86
				359,39	24,8	77628	5356	54,2	0,03	6
		м2								
		Накладные расходы -		255,76		55244				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		208,23				44977		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		47,53				10267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,55		20854				
		Сметная стоимость				281530				
119	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	21	27476,16	1157,7	576999	24312	229054	18,85	396
				16440,22	549,97	345245	11549	55,3	0,64	13
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10907,31		229054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9395,57				197307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1511,74				31747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3070,68		64484				
		Сметная стоимость				870537				
120	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	32,34	26400,13	-	853780	-	35005	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1082,41		35005				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1082,41				35005		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2198,60		71103 959888				
121	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	331	1476,74 1295,33	30,88 9,28	488801 428755	10222 3072	268632 55,3	1,49 0,01	492 4
		м2 повер Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		811,58 721,45 90,13 183,07		268632 60595 818027		238800 29832		
122	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	1,587	245681,52 -	- -	389897 -	- -	15986 -	- -	- -
		т Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		10072,94 10072,94 20460,36		15986 32471 438353		15986		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		35545925	1503732			3439
				Тенге		3204016	468186			450
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6817786	-	-		-
	Материалы -			Тенге		866361	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3672202	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1243677	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2575371	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	2205421		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	369951		-
	Сметная прибыль -			Тенге		751453	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		10144610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		3889
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3672202	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		28728139	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		28728139	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1177854	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		2392479	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		32298472	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		42443082	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		3889
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3672202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			37495462	2065266			4265
			----			---	---			---
			Тенге			3765096	704887			718
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8767323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			875665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4469983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1243677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			361509	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			456110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3146281	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2677063		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	469219		-
		Сметная прибыль -	Тенге			953089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12866693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4469983	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28728139	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28728139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1177854	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2392479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32298472	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			45165165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4469983	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Конструкции железобетонные

==========

Надбавка на водонепроницаемость W4 на бетон учтена в глобальной поправке

Опоры скользящие ОС

==========

Растительный грунт для опоры скользящей ОС

1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	35	34,7	34,7	1215	1215	268	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	10,14	-	355	59,1	0,01	-
			м3 грунт							
		Накладные расходы -			7,66		268			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			5,99			210		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			1,67			58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3,39		119			
		Сметная стоимость					1602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	35	29,18 - м3 грунт	29,18 8,53	1021 -	1021 299	226 59,1	- 0,01	- -
		Накладные расходы -		6,44		226				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				176		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				49		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2,85		100				
		Сметная стоимость				1346				
		Земляные работы для опоры скользящей ОС								
6	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	48	193,83 11,72 м3 грунт	181,99 60,98	9304 562	8736 2927	2528 59,1	0,02 0,05	1 3
		Накладные расходы -		52,68		2528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				2062		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				466		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		19,72		947				
		Сметная стоимость				12779				
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	1,5	2560,98 2560,98 м3 грунт	- -	3841 3841	- -	2521 59,1	3,42 -	5 -
		Накладные расходы -		1680,60		2521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1513,54				2270		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		167,06				251		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		339,33		509				
		Сметная стоимость				6871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	1,5	137,77	129,34	207	194	56	0,01	-
				8,34	43,34	13	65	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		56				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				46		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				10		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,02		21				
		Сметная стоимость				284				
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	94,05	222,96	-	20969	-	860	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		860				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				860		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		18,57		1746				
		Сметная стоимость				23575				
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	49,5	15,52	13,12	768	649	231	-	-
				2,31	4,23	114	209	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				39		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1,61		80				
		Сметная стоимость				1079				
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	21	137,77	129,34	2893	2716	786	0,01	-
				8,34	43,34	175	910	59,1	0,04	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		786				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				145		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,02		294				
		Сметная стоимость				3974				
12	41-020104-	-Перевозка строительных грузов	39,9	113,61	-	4533	-	186	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Накладные расходы -		4,66		186				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		378				
		Сметная стоимость				5096				
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. м3 грунт	21	661,22 661,22	- -	13886 13886	- -	9112 59,1	0,97 -	20 -
		Накладные расходы -		433,91		9112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				8206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		1840				
		Сметная стоимость				24838				
		Опора скользящая ОС (тип-2)								
22	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основ	13,44	4478,99 619,69	1160,89 474,46	60198 8329	15602 6377	10245 50,8	0,85 0,54	11 7
		Накладные расходы -		762,26		10245				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				7470		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				2774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		5635				
		Сметная стоимость				76078				
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3	2,03	24493,47 940,03	646,38 155,8	49722 1908	1312 316	3162 48,5	1,35 0,18	3 -
		Накладные расходы -		1557,50		3162				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1079		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				2083		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		4231				
		Сметная стоимость				57115				
24	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	21,98	29009,82 3056,62	418,04 143,67	637635 67184	9189 3158	61658 48,5	4,05 0,15	89 3
		Накладные расходы -		2805,18		61658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1552,14				34116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1253,04				27542		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2545,20		55943				
		Сметная стоимость				755234				
25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13947	13806,12	682,68	1926	95	997	16,88	2
				12848,04	195,94	1792	27	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		997				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		234				
		Сметная стоимость				3158				
26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13947	167296,58	-	23332	-	957	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6859,16		957				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6859,16				957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13932,46		1943				
		Сметная стоимость				26233				
27	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1,МН155-3/	1,0344	202075,1	852,46	209027	882	33307	58	60
				47011,9	353,35	48629	366	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		32199,08		33307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22972,15				23762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9226,94				9544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18741,93		19387				
		Сметная стоимость				261721				
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,1	728,07	11,39	16819	263	2911	0,21	5
				180,14	1,72	4161	40	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		2911				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				2134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		1578				
		Сметная стоимость				21308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					==========					
		Растительный грунт для опор неподвижных								
29	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	11,7	34,7 - м3 грунт	34,7 10,14	406 -	406 119	90 59,1	- 0,01	- -
		Накладные расходы -		7,66		90				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				70		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				20		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		3,39		40				
		Сметная стоимость				535				
30	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	11,7	29,18 - м3 грунт	29,18 8,53	341 -	341 100	75 59,1	- 0,01	- -
		Накладные расходы -		6,44		75				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				59		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				16		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2,85		33				
		Сметная стоимость				450				
		Земляные работы для опор неподвижных								
39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	83,31	137,77 8,34 м3 грунт	129,34 43,34	11478 695	10775 3611	3120 59,1	0,01 0,04	1 3
		Накладные расходы -		37,44		3120				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				2545		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				575		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,02		1168				
		Сметная стоимость				15765				
40	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	158,3	113,61 -	- -	17984 -	- -	737 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	т								
		Накладные расходы -		4,66		737				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		1498				
		Сметная стоимость				20219				
41	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	66,6	24,05	24,05	1602	1602	354	-	-
				-	7,03	-	468	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		354				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				277		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		156				
		Сметная стоимость				2112				
42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	16,7	661,22	-	11042	-	7246	0,97	16
				661,22	-	11042	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		7246				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				6526		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				720		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		1463				
		Сметная стоимость				19751				
					Опора неподвижная Н30					
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	3,01	24493,47	646,38	73725	1946	4688	1,35	4
				940,03	155,8	2829	469	48,5	0,18	1
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		4688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1600		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				3088		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		6273				
		Сметная стоимость				84686				
45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	15,05	4478,99	1160,89	67409	17471	11472	0,85	13
				619,69	474,46	9326	7141	50,8	0,54	8
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		11472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				8365		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				3107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		6310				
		Сметная стоимость				85191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	16,25	28263,45	296,55	459281	4819	38361	3,06	50
				2289,8	90,72	37209	1474	48,5	0,09	1
		м3								
		Накладные расходы -		2360,69		38361				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				18761		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1206,14				19600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2449,93		39811				
		Сметная стоимость				537454				
47	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,4251	193931,06	-	82440	-	3380	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7951,17		3380				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7951,17				3380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16150,58		6866				
		Сметная стоимость				92686				
48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0247	174073,91	-	4300	-	176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7137,03		176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7137,03				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14496,88		358				
		Сметная стоимость				4834				
49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0081	13384,15	999,13	108	8	55	14,94	-
				12109,62	230,52	98	2	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		6779,10		55				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5984,97				48		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		794,13				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,06		13				
		Сметная стоимость				176				
50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	79	728,07	11,39	57518	900	9956	0,21	17
				180,14	1,72	14231	136	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		9956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				7298		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				2657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		5398				
		Сметная стоимость				72872				
					Опора неподвижная тип 1					
					==========					
51	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	11,6	4478,99	1160,89	51956	13466	8842	0,85	10
				619,69	474,46	7188	5504	50,8	0,54	6
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		8842				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				6448		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				2395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		4864				
		Сметная стоимость				65662				
52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	2	24493,47	646,38	48987	1293	3115	1,35	3
				940,03	155,8	1880	312	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		3115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1063		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				2052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		4168				
		Сметная стоимость				56270				
53	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	16	28263,45	296,55	452215	4745	37771	3,06	49
				2289,8	90,72	36637	1452	48,5	0,09	1
		м3								
		Накладные расходы -		2360,69		37771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				18473		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1206,14				19298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2449,93		39199				
		Сметная стоимость				529185				
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,4455	193931,06	-	86396	-	3542	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7951,17		3542				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7951,17				3542		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16150,58		7195				
		Сметная стоимость				97133				
55	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0456	13806,12	682,68	630	31	326	16,88	1
				12848,04	195,94	586	9	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		326				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		76				
		Сметная стоимость				1033				
56	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0456	170384,21	-	7770	-	319	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6985,75		319				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		647				
		Сметная стоимость				8736				
57	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,1229	171274,2	852,46	21050	105	1891	20	2
				16211	353,35	1992	43	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		15385,33		1891				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		8033,71				987		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7351,62				904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14932,76		1835				
		Сметная стоимость				24776				
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	49	728,07	11,39	35676	558	6175	0,21	10
				180,14	1,72	8827	84	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		6175				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				4527		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				1648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		3348				
		Сметная стоимость				45199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					==========					
		Растительный грунт для фундамента Фм-1,Фм-6								
67	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	21	34,7	34,7	729	729	161	-	-
				-	10,14	-	213	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		71				
		Сметная стоимость				961				
68	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	21	29,18	29,18	613	613	135	-	-
				-	8,53	-	179	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		135				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				106		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		60				
		Сметная стоимость				808				
		Земляные работы для фундамент Фм-1,Фм-6								
72	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	128	193,83	181,99	24810	23295	6743	0,02	2
				11,72	60,98	1500	7806	59,1	0,05	7
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				5500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		2524				
		Сметная стоимость				34077				
73	11-010205-	-Грунты 3 группы. Разработка	3,8	2560,98	-	9732	-	6386	3,42	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0303 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 м3 грунт		2560,98	-	9732	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		1680,60		6386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1513,54				5751		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		167,06				635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,33		1289				
		Сметная стоимость				17408				
74	11-010102-0314 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/ м3 грунт	3,8	137,77	129,34	524	491	142	0,01	-
				8,34	43,34	32	165	59,1	0,04	-
		Накладные расходы -		37,44		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		53				
		Сметная стоимость				720				
75	41-020101-1005 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/ т	250,42	222,96	-	55834	-	2289	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,14		2289				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				2289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		4650				
		Сметная стоимость				62773				
76	11-010102-0602 РСНВ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунт	131,8	15,52	13,12	2046	1729	614	-	-
				2,31	4,23	305	557	59,1	-	-
		Накладные расходы -		4,66		614				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				510		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		213				
		Сметная стоимость				2873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	92	137,77	129,34	12675	11899	3445	0,01	1
				8,34	43,34	768	3987	59,1	0,04	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		3445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				2810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1290				
		Сметная стоимость				17410				
78	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	174,8	113,61	-	19859	-	814	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		814				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		1654				
		Сметная стоимость				22327				
79	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	92	661,22	-	60832	-	39920	0,97	89
				661,22	-	60832	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		39920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				35952		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				3968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		8060				
		Сметная стоимость				108812				
		Фундамент Фм-1,Фм-6								
81	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	9,2	4478,99	1160,89	41207	10680	7013	0,85	8
				619,69	474,46	5701	4365	50,8	0,54	5
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		7013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				5114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				1899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		3858				
		Сметная стоимость				52077				
82	11-060101-	-Подготовка бетонная.	2,2	24493,47	646,38	53886	1422	3426	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Устройство		940,03	155,8	2068	343	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		3426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	531,48				1169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1026,02				2257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		4585				
		Сметная стоимость				61897				
83	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	23,04	27826,27	296,55	641117	6833	53977	3,06	71
				2289,8	90,72	52757	2090	48,5	0,09	2
		м3								
		Накладные расходы -		2342,77		53977				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1154,55				26601		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1188,21				27376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2413,52		55608				
		Сметная стоимость				750702				
84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,954	13806,12	682,68	13171	651	6823	16,88	16
				12848,04	195,94	12257	187	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		6823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6326,33				6035		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	825,43				787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		1600				
		Сметная стоимость				21593				
85	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014/С1 и С2,С3/	0,7616	164684,04	-	125423	-	5142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6752,05		5142				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	6752,05				5142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13714,89		10445				
		Сметная стоимость				141011				
86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,16	174073,91	-	27852	-	1142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7137,03		1142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	7137,03				1142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14496,88		2320				
		Сметная стоимость				31313				
87	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014/Ш1/ т	0,0328	170384,21	-	5589	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6985,75		229				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	6985,75				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		465				
		Сметная стоимость				6284				
88	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,0876	193128,32	-	16918	-	694	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7918,26		694				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	7918,26				694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16083,73		1409				
		Сметная стоимость				19021				
89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,0188	13384,15	999,13	252	19	127	14,94	-
				12109,62	230,52	228	4	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6779,10		127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5984,97				113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	794,13				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,06		30				
		Сметная стоимость				410				
90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0188	170384,21	-	3203	-	131	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6985,75		131				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	6985,75				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3601				
91	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,38	207140,05 26829,21	1404,24 428,7	78713 10195	534 163	8457 48,5	33,1 0,37	13 -
		т								
		Накладные расходы -		22254,85		8457				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		13220,08				5024		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9034,77				3433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18351,59		6974				
		Сметная стоимость				94143				
92	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	86,4	728,07 180,14	11,39 1,72	62906 15564	984 148	10888 50,8	0,21 -	18 -
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		10888				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				7982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				2906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		5904				
		Сметная стоимость				79698				
		Фундамент Фм-5								
		Земляные работы для фундамента Фм-5								
181	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	38	137,77 8,34	129,34 43,34	5235 317	4915 1647	1423 59,1	0,01 0,04	- 1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		1423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				1161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		533				
		Сметная стоимость				7191				
182	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	72,2	113,61 -	- -	8203 -	- -	336 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	т								
		Накладные расходы -		4,66		336				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		683				
		Сметная стоимость				9222				
183	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	38	661,22	-	25126	-	16489	0,97	37
				661,22	-	25126	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		16489				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				14850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				1639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		3329				
		Сметная стоимость				44944				
		Лоток монолитный ЛМ-1 640п/м								
197	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	13	24493,47	646,38	318416	8403	20247	1,35	18
				940,03	155,8	12220	2025	48,5	0,18	2
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		20247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				6909		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				13338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		27093				
		Сметная стоимость				365756				
198	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	13	4478,99	1160,89	58227	15092	9909	0,85	11
				619,69	474,46	8056	6168	50,8	0,54	7
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		9909				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				7226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				2684		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		5451				
		Сметная стоимость				73588				
199	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	141	721,92	18,64	101789	2628	27605	0,36	50
				252,46	9,67	35596	1363	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		195,78		27605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,63				22508		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		36,14				5096		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,42		10352				
		Сметная стоимость				139745				
200	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	141	1071,97	48,96	151147	6904	44312	0,42	59
				418,35	8,04	58987	1133	60,9	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первого слоя гидроизола								
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		314,27		44312				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		259,67				36614		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		54,60				7698		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,90		15637				
		Сметная стоимость				211095				
201	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола	141	718,38	24,42	101293	3443	27127	0,25	35
				252,42	4,59	35591	647	60,9	0,01	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		192,39		27127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		156,52				22069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		35,87				5058		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,86		10273				
		Сметная стоимость				138693				
202	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	141	721,92	18,64	101789	2628	27605	0,36	50
				252,46	9,67	35596	1363	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		195,78		27605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,63				22508		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		36,14				5096		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,42		10352				
		Сметная стоимость				139744				
203	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30мм	141	237,46	6,34	33481	894	2216	0,01	1
				6,24	3,2	880	451	60,9	-	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		15,72		2216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,75				810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,97				1406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		2856				
		Сметная стоимость				38555				
		Плита монолитная ПМ-1 320п/м								
		==========								
212	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	-Перекрытия каналов. Устройство	92,4	34299,27	1469,94	3169253	135823	439680	8,14	752
				6273,99	365,5	579716	33772	48,5	0,42	39
		м3								
		Накладные расходы -		4758,45		439680				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3220,15				297542		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1538,30				142139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3124,62		288715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3897648				
213	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т	11,28	164431,06 - -	- -	1854782 -	- -	76046 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6741,67		76046				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6741,67				76046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13693,82		154466				
		Сметная стоимость				2085294				
214	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	7	167296,58 - -	- -	1171076 -	- -	48014 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6859,16		48014				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6859,16				48014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13932,46		97527				
		Сметная стоимость				1316617				
215	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжк	231	721,92 252,46	18,64 9,67	166763 58318	4306 2233	45224 60,9	0,36 0,01	82 3
		Накладные расходы -		195,78		45224				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,63				36875		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		36,14				8349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,42		16959				
		Сметная стоимость				228946				
216	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжк	231	356,19 9,36	9,51 4,8	82281 2162	2196 1108	5447 60,9	0,01 0,01	3 1
		Накладные расходы -		23,58		5447				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8,62				1991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		14,96				3455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,38		7018				
		Сметная стоимость				94746				
217	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	231	1287,04 108,84	17,05 4,73	297306 25143	3939 1092	26063 50,8	0,14 0,01	33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 повер								
		Накладные расходы -		112,83		26063				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	57,69				13327		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	55,13				12736		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	111,99		25869				
		Сметная стоимость				349239				
218	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	231	2069,8	26,22	478124	6057	39027	0,2	46
				152,99	6,02	35340	1390	50,8	0,01	2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		168,95		39027				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	80,77				18659		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	88,17				20368		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	179,10		41372				
		Сметная стоимость				558523				
219	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	231	721,92	18,64	166763	4306	45224	0,36	82
				252,46	9,67	58318	2233	60,9	0,01	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		195,78		45224				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	159,63				36875		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	36,14				8349		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	73,42		16959				
		Сметная стоимость				228946				
220	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	231	237,46	6,34	54854	1464	3631	0,01	2
				6,24	3,2	1442	738	60,9	-	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		15,72		3631				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	5,75				1328		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	9,97				2303		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	20,25		4679				
		Сметная стоимость				63164				
					Дренажные колодцы					
					==========					
					Растительный грунт для дренажного колодца					
306	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	14,4	34,7	34,7	500	500	110	-	-
				-	10,14	-	146	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				86		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		49				
		Сметная стоимость				659				
307	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	14,4	29,18	29,18	420	420	93	-	-
				-	8,53	-	123	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		93				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				73		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		41				
		Сметная стоимость				554				
		Земляные работы для дренажного колодца								
311	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	232	193,83	181,99	44969	42223	12221	0,02	4
				11,72	60,98	2719	14148	59,1	0,05	12
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		12221				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				9968		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				2252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		4575				
		Сметная стоимость				61765				
312	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6	2134,15	-	12805	-	8403	2,85	17
				2134,15	-	12805	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		8403				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				7568		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				835		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		1697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				22905				
313	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	6	137,77	129,34	827	776	225	0,01	-
				8,34	43,34	50	260	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		225				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				183		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				41		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,02		84				
		Сметная стоимость				1136				
314	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	452,2	222,96	-	100823	-	4134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		4134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				4134		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		18,57		8396				
		Сметная стоимость				113353				
315	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	238	15,52	13,12	3694	3122	1109	-	1
				2,31	4,23	550	1007	59,1	-	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		1109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				920		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				189		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1,61		384				
		Сметная стоимость				5188				
316	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	535	137,77	129,34	73709	69195	20033	0,01	7
				8,34	43,34	4464	23186	59,1	0,04	20
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		20033				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				16341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				3692		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,02		7499				
		Сметная стоимость				101241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1016,5	113,61	-	115485	-	4735	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,66		4735				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				4735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		9618				
		Сметная стоимость				129837				
318	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	450	24,05	24,05	10825	10825	2390	-	-
				-	7,03	-	3164	59,1	0,01	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		2390				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				1870		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		1057				
		Сметная стоимость				14273				
319	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	85	661,22	-	56204	-	36883	0,97	83
				661,22	-	56204	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		36883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				33217		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				3666		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		7447				
		Сметная стоимость				100534				
					Дренажные колодцы=39шт					
321	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	11,4	192,89	22,4	2199	255	513	0,07	1
		м2 площа		50,96	7,56	581	86	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		45,01		513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35,64				406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,37				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,03		217				
		Сметная стоимость				2929				
322	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,4	721,92	18,64	8230	213	2232	0,36	4
				252,46	9,67	2878	110	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		195,78		2232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,63				1820		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		36,14				412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,42		837				
		Сметная стоимость				11299				
323	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 30мм/	11,4	237,46 6,24	6,34 3,2	2707 71	72 36	179 60,9	0,01 -	- -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		15,72		179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,75				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,97				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		231				
		Сметная стоимость				3117				
324	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол	11,4	2069,8 152,99	26,22 6,02	23596 1744	299 69	1926 50,8	0,2 0,01	2 -
		м2 повер								
		Накладные расходы -		168,95		1926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		80,77				921		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		88,17				1005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,10		2042				
		Сметная стоимость				27564				
325	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,4	721,92 252,46	18,64 9,67	8230 2878	213 110	2232 60,9	0,36 0,01	4 -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		195,78		2232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,63				1820		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		36,14				412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,42		837				
		Сметная стоимость				11299				
326	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 30мм/	11,4	237,46 6,24	6,34 3,2	2707 71	72 36	179 60,9	0,01 -	- -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		15,72		179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,75				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,97				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,25		231				
		Сметная стоимость				3117				
327	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхность бетонная В15. Устройство	0,2512	27996,51 940,03	646,38 155,8	7033 236	162 39	427 48,5	1,35 0,18	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		1701,12		427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	531,48				134		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1169,65				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2375,81		597				
		Сметная стоимость				8057				
328	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	25,12	264,48	0,54	6644	14	3425	0,29	7
		м2 повер		248,35	0,26	6238	6	48,5	-	-
		Накладные расходы -		136,36		3425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	120,57				3029		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	15,79				397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	32,07		806				
		Сметная стоимость				10875				
329	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	90,01	1309,74	45,18	117890	4067	37759	0,73	66
				605,76	35,47	54525	3193	54,8	0,05	4
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		419,50		37759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	351,39				31629		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	68,11				6130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	138,34		12452				
		Сметная стоимость				168101				
330	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	90,01	1996,39	24,2	179695	2178	26521	0,47	42
				397,66	4,73	35793	425	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		294,64		26521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	204,41				18399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	90,23				8122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	183,28		16497				
		Сметная стоимость				222713				
331	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	10,81	22383,95	1277,95	241971	13815	36924	5,95	64
				4414,19	309,36	47717	3344	50,8	0,36	4
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3415,68		36924				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2399,56				25939		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1016,12				10984		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2063,97		22312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				301206				
332	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 желез	6,47	45895,71 11534,36	5982,46 2327,76	296945 74627	38706 15061	70154 62,1	13,9 2,23	90 14
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		10843,04 8608,37 2234,67 4539,10		70154 29368 396467		 55696 14458		
333	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	2	27196,39 -	- -	54393 -	- -	2230 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1115,05 1115,05 2264,92		2230 4530 61153		 2230 		
334	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	6	24686,65 -	- -	148120 -	- -	6073 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1012,15 1012,15 2055,90		6073 12335 166528		 6073 		
335	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	2	24882,17 -	- -	49764 -	- -	2040 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1020,17 1020,17 2072,19		2040 4144 55949		 2040 		
336	21-040301-	-Кольца стеновые	2	2956,47	-	5913	-	242	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		121,22		242				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		121,22				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		246,21		492				
		Сметная стоимость				6648				
337	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	2	3318,61	-	6637	-	272	-	-
		Накладные расходы -		136,06		272				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		136,06				272		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		276,37		553				
		Сметная стоимость				7462				
342	Т121-02019-9-9917	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,47	270	-	1747	-	72	-	-
		Накладные расходы -		11,07		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		11,07				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,49		145				
		Сметная стоимость				1964				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге			13738089	550340			2264
			Тенге			1732037	178091			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13738089	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7436366	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1910128	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3409082	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			266574	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			343689	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1619765	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1014893		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	604872		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1228628	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16586482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2448
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1910128	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			16586482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1910128	-		-
		ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Конструкции металлические								
1	11-090203-0201 РСНБ РК 2015	-Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	16,09	60438,64 34029,47	15348,09 4355,64	972458 547534	246951 70082	431420 60,9	39,6 3,84	637 62
		т констр								
		Накладные расходы -		26812,95		431420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23376,53				376128		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3436,42				55292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6980,13		112310				
		Сметная стоимость				1516189				
2	21-060602-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Металлические конструкции эстакад, типы 1,2,3	1,0492	260095,89 -	- -	272892 -	- -	11189 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		10663,93		11189				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		10663,93				11189		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21660,79		22726				
		Сметная стоимость				306806				
3	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	5,1	51488,45 29444,46	15454,76 5040,74	262591 150167	78819 25708	122265 60,9	35,9 4,41	183 22
		т констр								
		Накладные расходы -		23973,57		122265				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		21001,49				107108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		2972,09				15158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6036,96		30789				
		Сметная стоимость				415645				
4	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	5,1	397797,97 -	- -	2028770 -	- -	83180 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		16309,72		83180				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		16309,72				83180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33128,61		168956				
		Сметная стоимость				2280905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т констр	8,281704	49231,53 24259,53	17275,49 5208,88	407721 200910	143070 43138	171436 60,9	28,9 5,25	239 43
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		20700,55 17946,26 2754,29 5594,57		171436 46333 625489		 148626 22810		
6	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т	8,281704	339134,26 -	- -	2808610 -	- -	115153 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		13904,50 13904,50 28243,10		115153 233901 3157664		 115153		
8	ТТАБЛ.12,П 12.2 ССЦ РК 8-04-08-20 6	-Доплата за очистку поверхности конструкций до 2 степени т	253	17147 -	- -	4338191 -	- -	177866 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,1% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		703,03 703,03 1428,00		177866 361285 4877341		 177866		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			11091233 898611	468840 138928			1060 128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4338191	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4338191	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			177865	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			361285	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4877341	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6753042	-	-		-
	Материалы -		Тенге			275318	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1037539	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5110272	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			934642	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	631862		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	302781		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			615015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8302699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1037539	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			13180040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1037539	-		-

ОТДЕЛ 4. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №1

РАЗДЕЛ 3. Предлагаемый вариант

Подземные тепловые сети

Канал КЛ 2900х1500 640п/м

Плита основания-320 шт

5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,13384 т	13384,15 12109,62	999,13 230,52	68712 62169	5129 1183	34803 48,5	14,94 0,2	77 1
		Накладные расходы -		6779,10		34803				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5984,97				30726		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		794,13				4077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,06		8281				
		Сметная стоимость				111795				
6	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	4,6888 т	164684,04 -	- -	772169 -	- -	31659 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6752,05		31659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6752,05				31659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13714,89		64306				
		Сметная стоимость				868134				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,32504 т	170384,21 -	- -	55383 -	- -	2271 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		6985,75		2271				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	6985,75				2271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		4612				
		Сметная стоимость				62266				
8	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плита фундаментная бетонная. Устройство	61,304	26053,92	1001,21	1597209	61378	115399	1,79	110
				1362,44	250,19	83523	15338	48,5	0,29	18
		м3								
		Накладные расходы -		1882,40		115399				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	782,13				47947		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1100,28				67451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2234,91		137009				
		Сметная стоимость				1849616				
9	Т121-02019-9917	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,304	270	-	16551	-	679	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		11,07		679				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	11,07				679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,49		1378				
		Сметная стоимость				18608				
10	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	106	1240,57	539,21	131501	57156	44289	0,48	50
				371,77	195,88	39408	20763	62,1	0,2	21
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		417,82		44289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	352,51				37366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	65,32				6924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,67		14063				
		Сметная стоимость				189854				
11	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.3/ W4	13,462	24178,47	-	325490	-	13345	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		991,32		13345				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	991,32				13345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2013,58		27107				
		Сметная стоимость				365941				
12	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	108	3720,48	1793,46	401810	193694	129808	1,18	127
				944,33	678,94	101988	73326	62,1	0,69	75
		шт. сбор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1201,92		129808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1008,05				108870		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	193,87				20938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		393,79		42530				
		Сметная стоимость				574147				
14	Т121-02019 9-9917	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,462	270	-	3634	-	149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		11,07		149				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	11,07				149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,49		303				
		Сметная стоимость				4086				
15	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Монолитные заделки из бетона кл.В15	0,0796	28027,75	655,78	2229	52	220	3,94	-
				2973,6	225,49	237	18	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2764,31		220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1551,56				124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,1%	1212,75				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2463,36		196				
		Сметная стоимость				2645				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3374694	317410			365
				Тенге		287324	110628			114
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3374694	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1596731	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	397952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		847739	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		325491	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		372622	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	225032		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	147589		-
		Сметная прибыль -		Тенге		299786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4047102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		479
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	397952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		4047102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		479
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	397952	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		3374694	317410			365
				Тенге		287324	110628			114
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3374694	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1596731	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	397952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			847739	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			325491	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			372622	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	225032		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	147589		-
		Сметная прибыль -	Тенге			299786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4047102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397952	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			4047102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397952	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4 ПО АКТУ				78 978 789				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,01745220355				80 357 142,90				
		НДС 12%				9 642 857,15				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**90 000 000,05**				

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

м. п.

Эксперт технического надзора: _____

Принял

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370

(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Сабралин С. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Эксперт технического надзора Муртазин Н. С., ИИН 820711399065, аттестаты KZ15VJE00022431, KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432 _____

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,01745220355			80 357 142,90					
		НДС 12%			9 642 857,15					
		ВСЕГО ПО АКТУ			**90 000 000,05**					

Эксперт по авторскому надзору Молоканов Валерий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта,подпись, дата)