Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
Туркестанская обл., Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 12С

Стройка: «Строительство медицинского пункта в селе Тастыбулак сельского округа Т.Рыскулова Тюлькубасского района Туркестанской области» (привязка).
(Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт в селе Тастыбулак сельского округа Т.Рыскулова Тюлькубасского района

Договор субподряда: №1/35 от 10 июля 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3812690**
		Раздел 1. Покрытия				**3812690**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**122,625**	**6 264**	**768123**
2	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)**	**м^2**	**490,5**	**389**	**190804**
3	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**47,03895**	**17 027**	**800932**
4	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**490,5**	**33**	**16186**
5	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**22,7592**	**17 027**	**387521**
6	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,73575**	**220 275**	**162067**

7	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**490,5**	**397**	**194728**
8	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**47,8728**	**23 144**	**1107968**
9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4905**	**220 275**	**108045**
10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**1,692**	**6 264**	**10599**
11	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**19,3058167**	**3 404**	**65717**

Итог по смете	Тенге	3812690
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	3 812 690
Общеплощадочные затраты 7,7%	Тенге	293 577
Итого	Тенге	4 106 267
Сметная прибыль 5%	Тенге	205 313
Непредвиденные работы затраты 2%	Тенге	82 125
Итого	Тенге	4 393 706
в том числе на 2024год 100% К=1,0368	Тенге	4 555 393
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	4 464 285
НДС 12%	Тенге	535 714
Итого с НДС	Тенге	5 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А. К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
_____ Карсыбаев А. К.