Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ - К"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство газопровода для агротуризма ТОО «Кок Жайлау» расположенного по адресу: г. Актобе, Благодарный сельский округ

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 268	19.11.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	19 051 317,61	17 010 105,01							2 041 212,60	19 051 317,61
Всего к оплате:									**2 041 212,60**	**19 051 317,61**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Алдияров Н.С.**

Технический надзор заказчика ТОО "АлатауСапаКурылыс"

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСУ - К"

_____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 268 от 19.11.2021 г.
Наименование объекта: "Строительства газопровода для агротуризма ТОО «Кок Жайлау» расположенного по адресу: г. Актобе, Благодарный сельский округ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Наружные сети газоснабжения										
			Раздел 1. Надземный газопровод высокого давления II-категории (сталь).										
			1.1 Монтаж трубопроводов										
1	1	1122-0301-0105	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0027	815925,93 / —	238888,89 / —	2203 / —	645 / —	125 / —	1637 / —	4147	
2	2	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	2,7	530740,74 / 3795	81851,85	1433 / 10247	221	– / 10247	307 / –	11067	Казахстан
3	3	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0027	– / 2325555,56	212592,59	– / 6279	574	– / 4805	820 / 994	7855	
4	4	1116-1201-0102	Заделка футляра диаметром труб до 200 мм НР = 98 % К=3,000;	сальник	6	333333,33 / 5465,5	38518,52 / –	900 / 32793	104 / –	– / 15305	582 / 17138	53925	
5	5	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=3,000;	м трубы, уложенной в футляре	2,7	2914,67 / 1413,7	– / 7,78	17488 / 3817	– / 21	– / 733	3994 / 3038	7403	
6	6	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0073	1134,44 / 945068,49	2,22 / 366712,33	3063 / 6899	6 / 2677	– / 82	548 / 4913	12757	
7	7	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	10	567123,29 / 1200	112739,73	4140 / 12000	823	– / 12000	945 / –	12960	Казахстан
8	8	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	3	– / 565		– / 1695		– / 1695	960 / –	1831	Казахстан
9	9	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж клиновые литые с выдвижным шпинделем 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	– / 29882		– / 59764		– / 59764	136 / –	64545	Казахстан
10	10	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 мм ГОСТ 33258-2015	шт	4	– / 1685		– / 6740		– / 6740	4781 / –	7279	Казахстан
			1.2 Ограждение 3х3 м.			–		–		–	539		
11	11	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	18	3246,11 / —	1087,56 / —	58430 / —	19576 / —	5013 / —	48539 / —	115527	
12	12	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах из панелей НР = 118 %	шт	1	1880,06 / 869	405,22 / 28	33841 / 869	7294 / 28	– / 42	8558 / 949	1963	
13	13	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0483	799 / 418539	5	799 / 20215	5	– / 20215	145 / –	21832	Казахстан
14	14	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,86	– / 1061		– / 18949		– / 18949	1617 / –	20465	Казахстан
15	15	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09085	– / 267306		– / 24285		– / 24285	1516 / –	26228	Казахстан
						–		–		–	1943		

16	16	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2	668		1336		1336	–	1443	Казахстан
17	17	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР= 80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,79	– 907 769,37	1,03 0,59	– 6159 5224	7 4	– 928 –	107 4182 827	11168	
			Раздел 2. Подземный газопровод высокого давления II-категории (полиэтилен).										
			2.1 Земляные работы										
18	23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Восстановление ПРС бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4957,5	30,2 --	30,2 11,1	149700 --	149700 55016	-- –	39612 15145	204457	
			2.2 Монтажные работы										
19	24	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,11	312949,85	83780,12	34424	9216	5	27564	66948	
20	35	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,117	229119,98 59697,59	23994,25 27587,58	25203 6985	2639 3228	– –	4959 3003	10787	
21	37	1310-0901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,117	32110,01 59697,59	9972,47 27587,58	3757 6985	1167 3228	– –	799 3003	10787	
22	39	1131-0701-0601	Ковер (выход из земли). Устройство НР = 88 %	колонка	2	32110,01 9487,5	9972,47 232,5	3757 18975	1167 465	– 9082	799 8297	29454	
23	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,1	4714 1023	--	9428 102	--	– 102	2182 –	110	Казахстан
24	41	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 К=2,000;	т	0,00038	– 272087		– 103		– 103	8 –	111	Казахстан
25	42	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	1,6	– 327		– 523		– 523	8 –	565	Казахстан
26	43	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	– 84704		– 169		– 169	42 –	183	Казахстан
27	44	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР = 99 %	шт	4	– 6009,75	619,5	– 24039	2478	– 10051	14 12459	39418	
28	45	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (для клемника) К=4,000;	м3	0,02	2877,5 16983	268,75	11510 340	1075	– 340	2920 –	367	Казахстан
29	46	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (для клемника) К=4,000;	м	1,2	– 7647		– 9176		– 9176	27 –	9910	Казахстан
30	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (для клемника и крышки) К=4,000;	т	0,00364	– 250617		– 912		– 912	734 –	985	Казахстан
31	48	2113-0409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 (для клемника) К=4,000;	т	0,0014	– 59855		– 84		– 84	73 –	91	Казахстан
32	49	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=4,000;	т	0,0022	– 243539		– 536		– 536	7 –	579	Казахстан
33	50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,01508	– 255067		– 3846		– 3846	43 –	4154	Казахстан
34	51	2301-0502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=4,000;	м	2	– 134		– 268		– 268	308 –	289	Казахстан
35	52	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	т	0,001	– 633856		– 634		– 634	21 –	685	Казахстан
36	53	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=4,000;	м3 подстилающего слоя	0,24	– 6029,17	995,83	– 1447	239	– 467	51 788	2414	
37	54	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	2,4	3087,5 2742,08	404,17 151,67	741 6581	97 364	– 5554	179 739	7906	

38	55	1339-0201-0503	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	50	276,25 839,08 776	51,25 24,48 –	663 41954 38800	123 1224 –	– 1930 –	586 23668 5250	70872	
39	57	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	9,915	945129 137934,04	798982,85 142499,75	9370954 1367616	7921915 1412885	81423 –	2530256 952097	12853307	
40	58	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное под опознавательные знаки. Устройство НР = 93 % К=36,000;	м3 основания	1,8	5654,44	1743,89	10178	3139	5460	2718	13928	
41	59	1106-0101-0113	Фундаменты бетонные. Устройство НР = 91 % К=36,000;	м3	3,6	877,22 25143,89	746,67 1151,94	1579 90518	1344 4147	– 66526	1032 18940	118215	
42	60	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	36	5512,5 4910,28	268,89 815,58	19845 176770	968 29361	– 17809	8757 150365	353306	
43	61	2401-0201-0117	Знаки на металлической стойке, со световозвращающей пленкой	шт	36	3600 5068	267,42	129600 182448	9627	– 182448	26171 –	197044	Казахстан
44	62	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы НР = 99 %	врезка	1	– 9051	1179	– 9051	1179	– 529	14596 7270	17627	
45	63	2302-0302-5134	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16	шт	1	7343 8188	–	7343 8188	–	– 8188	1306 –	8843	Казахстан
			Раздел 3. Надземный газопровод низкого давления (сталь)			–		–		–	655		
			3.1 Монтаж ГРПШ-400-01										
46	64	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,31	1451,61	–	450	–	–	324	836	
47	65	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки подставки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	1451,61 25638,71	– 1738,71	450 7948	– 539	– 5871	62 1510	10215	
48	66	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж подставки ГРПШ НР = 69 %	т конструкций	0,08118	4961,29 45503,82	390,32 8807,59	1538 3694	121 715	– 1150	757 1382	5482	
49	67	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8118	22530,18 595103	2143,39	1829 483105	174	– 483105	406 –	521753	Казахстан
50	68	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	установка	1	– 27609	971	– 27609	971	– 12302	38648 14365	45332	
51	69	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость ГРПШ-400-01	шт	1	14336 150000	322	14336 150000	322	– –	3358 –	150000	Казахстан
			3.2 Монтаж трубопроводов			–		–		150000	–		
52	70	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5492,5	2929	10985	5858	297	6379	18753	
53	71	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425оС, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	2415 29882	806,5	4830 59764	1613	– 59764	1389 –	64545	Казахстан
54	72	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	– 565,25	30,25	– 2261	121	– 84	4781 2035	4640	
55	73	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 мм ГОСТ 332592015	шт	4	514 1685	–	2056 6740	–	– 6740	344 –	7279	Казахстан
56	74	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПАа, диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	– 908500	331000	– 9085	3310	– 103	539 6566	16903	
57	75	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	567200 1023	96000	5672 10230	960	– 10230	1252 –	11048	Казахстан
58	76	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт	4	– 699		– 2796		– 2796	818 –	3020	Казахстан

			толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
59	77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00268	– / 104850,75	5970,15	– / 281	16	– / 21	224 / 170	487	
						91044,78	746,27	244	2	–	36		
60	78	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00268	595103		1595		1595	–	1723	Казахстан
61	79	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	10	– / 560,1	–	– / 5601	–	– / 146	128 / 5346	11823	
						545,5	–	5455	–	–	876		
62	80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,78	100,44	2,36	681	16	360	212	964	
						44,99	0,29	305	2	–	71		
63	81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,78	79,5	1,77	539	12	349	124	716	
			Раздел 4. Переход газопровода высокого давления через магистральный газопровод			26,25	0,29	178	2	–	53		
			4.1 Земляные работы										
64	82	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72%	м3 грунта	90	205,31	194,48	18478	17503	–	3812	24073	
						10,83	48	975	4320	–	1783		
65	83	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90	35,22	35,22	3170	3170	–	839	4330	
						–	12,94	–	1165	–	321		
66	84	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90	161,41	76,31	14527	6868	–	7800	24113	
			4.2 Монтажные работы			85,1	35,28	7659	3175	–	1786		
67	85	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	165	2645,88	2104,75	436571	347283	1206	189750	676427	
						533,83	627,79	88082	103585	–	50106		
68	86	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,020;	м	168,3	1623		273151		273151	–	295003	Казахстан
69	87	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	13	– / 20990,69	19690,54	– / 272879	255977	– / 129	21852 / 63416	363199	
						1290,23	4070,38	16773	52915	–	26904		
70	88	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,165	945127,27	798981,82	155946	131832	1355	42108	213898	
			Раздел 5. Молниезащита и контур заземления			137933,33	142503,03	22759	23513	–	15844		
			5.1 Молниезащита										
71	89	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	1	998	813	998	813	–	379	1487	
						185	342	185	342	–	110		
72	90	1134-0206-0401	Молниеотвод. Устройство, высотой до 8,5 м НР = 76 %	молниеотвод	1	949	–	949	–	161	599	1672	
						788	–	788	–	–	124		
73	91	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03438	595103		20460		20460	–	22097	Казахстан
74	92	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	2,5	– / 100,80	2,4	– / 252	6	– / 133	1637 / 78	356	
						45,2	–	113	–	–	26		
75	93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5	79,4	1,6	397	8	257	92	528	
			5.2 Контур заземления			26,4	0,4	132	2	–	39		
76	94	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,05	1672,38	–	1756	–	–	1264	3262	
						1672,38	–	1756	–	–	242		
77	95	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	1672	183,5	3344	367	633	1777	5531	
						1172	62	2344	124	–	410		
78	96	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01525	255067		3890		3890	–	4201	Казахстан
						–		–		–	311		

79	97	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	624,4	23	3122	115	2096	682	4108
						182,2	7,2	911	36	–	304	
80	98	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,05	872,38	--	916	--	--	660	1702
						872,38	--	916	--	–	126	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**12 422 741**
Накладные расходы	**тенге**	3 261 742
Сметная прибыль	тенге	1 242 761
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**	**16 927 243**

Стоимость оборудования	тенге	150000
Итого по Акту	**тенге**	**16777243**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	218104
Итого с временными	**тенге**	**16995348**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	504762
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	350002
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**тенге**	**18900117,16**
Коэффициент договорной цены	тенге	17010105,01
НДС(12%)	тенге	2041212,60
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**19 051 317,61**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

_____